Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» августа 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «DK Proekt», адрес: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
наименование организации, юридический адрес
в лице менеджера проекта Садібек М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт дымовой трубы №3 Н-120 м ТЭЦ-1**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: Акционерное общество «Астана-Энергия», в лице Председателя правления Есенжолова Е.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:_____

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СтройТех-Мастер», 2-12/19-10-2019-АС
наименование проектной организации, номер проекта
утверждена Акционерное общество «Астана-Энергия» Приказ №05/563 от 08.06.2020г
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Дымовая труба	м	120		120	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Дымовая труба представляет собой сооружение конической формы высотой 120 метров. Ствол трубы - монолитный ж/бетон, футеровка из кирпича. Металлический газоход примыкает к дымовой трубе с северной стороны сооружения. Возведение несущих конструкций дымовой трубы выполнено по типовым проектам Н2417 и Н2618 Ленинградского отделения ВНИПИ Теплопроект, разработанными в 1969 году.

Выполнены ремонтные работы :

- очистка и восстановление повреждённой наружной бетонной поверхности ствола дымовой трубы материалом СКРЕПА М500 ;
- устройство маркировочной окраски наружной поверхности ствола дымовой трубы, путём грунтования грунтовкой АК-070, окраски трех слоев эмалью ХВ-124;
- восстановление и окраска металлических конструкций (лестницы, фонарные площадки);
- демонтаж и замена чугунного колпака оголовка трубы;
- восстановление, ремонт поврежденной кирпичной футеровки и швов.;
- железнение бетонной отмостки дымовой трубы;
- замена существующего металлического газохода;
- покрытие внутренней поверхности газохода антикоррозийное кремнийорганическое покрытие Цельсит-500 в 2 слоя;
- покрытие наружной поверхности газохода жидкой теплоизоляцией Камкор Классик в 6 слоёв (3 мм).
- ремонт светоограждения дымовой трубы

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – май 2021 год;
месяц, год
окончание работ – август 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства – __4_ месяцев;
фактически - 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт дымовой трубы № 3 Н-120 м ТЭЦ-1** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «DK Proekt», менеджер проекта Садібек М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

ЖШС "DK Proekt" ТОО

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"30" августа 2021 года

Авторский надзор: ТОО «СтройТех-Мастер», директор Орлов Александр Николаевич, юр.адрес. г.Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Пригородный, проезд 61/10б, БИН 050940013419, тел.87056541153
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта авторского надзора Зәкенова Д.С., приказ от 01.03.2021года №07-СТМ/03АН/20
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №13/21-8 А-Э от 03 февраля 2021года
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт дымовой трубы №3 ТЭЦ-1»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: Акционерное общество «Астана-энергия», в лице Председателя правления Есенжолова Е.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «DK Proekt»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице менеджера проекта Садібек М.С., ГСЛ №20009944 от 20.07.2020года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – май месяц 2021 года:
месяц, год
окончание работ – август месяц 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства – ___ месяцев;
фактически - 4 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «СтройТех-Мастер» №2-12/19-10-2019-АС,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой):_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация: ТОО «СтройТех-Мастер», директор Орлов А.Н. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: Зәкенов Д.С., приказ от 01.03.2021года №07-СТМ/03АН/20 _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"30" августа 2021 года

Технический надзор: ТОО «Курылысмаркетинг», г. Шымкент, пл. Аль-Фараби 3
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Сарсенбаев Ж.К., приказ от 30.01.2021 года, Аттестат KZ51VJE00029058, KZ65VJE00027545, KZ07VJE28201
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: №11/21-8-А-Э от 18.01.2021г.
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт дымовой трубы №3 Н-120 м ТЭЦ-1**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: Акционерное общество «Астана-Энергия», в лице Председателя правления Есенжолова Е.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «DK Proekt»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице менеджера проекта Садібек М.С., ГСЛ №20009944
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – май месяц 2021 года:
месяц, год
окончание работ – август месяц 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства __4_ месяцев;
фактически - 4 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 179210,73 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 167486,90 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 178247.45 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 167151,93 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «СтройТех-Мастер» №2-12/19-10-2019-АС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): Акционерное общество «Астана-Энергия» Приказ №05/563 от 08.06.2020г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 82,54% и фактически применено 82,54% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация: ТОО «Курылысмаркетинг» Байгозова Г.А. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП

эксперт(ы) по техническому надзору»: Сарсенбаев Ж.К., приказ от 30.01.2021 года, Аттестат KZ51VJE00029058, KZ65VJE00027545, KZ07VJE28201

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

МП