Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Караганды" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Караганды" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №13

от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, с НДС: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЦОД/АБК (Центр обработки данных с административно-бытовым комплексом)									
1	1	АР	Устройство кирпичных стен и перегородок, устройство перегородок из ГКЛ, устройство наружных стен из сэндвич-панелей, включая отделочные работы	работа	1	32 460 000,00	-	32 460 000,00	-	-	-	32 460 000,00
2	2		Устройство полов	работа	1	10 350 000,00	-	10 350 000,00	-	-	-	10 350 000,00
3	3		Устройство кровли	работа	1	9 150 000,00	-	9 150 000,00	-	-	-	9 150 000,00
4	4		Монтаж оконных, дверных, воротных, витражных блоков, козырьков, зенитных фонарей	работа	1	4 640 000,00	-	4 640 000,00	-	-	-	4 640 000,00
5	5		Устройство цоколя	работа	1	2 280 000,00	-	2 280 000,00	-	-	-	2 280 000,00
6	6		Устройство отделки крылец, ограждения лестничных маршей, устройство стеллажей, устройство логотипов, инсталяций	работа	1	1 963 000,00	-	1 963 000,00	-	-	-	1 963 000,00
7	7	ЮЖ	**Разработка котлована**	работа	1	3 400 000,00	-	3 400 000,00	-	-	-	3 400 000,00
9	9		Устройство свайных кустов	работа	1	5 200 000,00	-	5 200 000,00	-	-	-	5 200 000,00
10	10		Устройство железобетонных фундаментов	работа	1	7 530 000,00	-	7 530 000,00	-	-	-	7 530 000,00
11	11		Устройство железобетонных фундаментных балок	работа	1	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00
12	12		Устройство железобетонной фундаментной плиты	работа	1	8 500 000,00	-	8 500 000,00	-	-	-	8 500 000,00
13	13		Устройство железобетонных стен	работа	1	4 502 000,00	-	4 502 000,00	-	-	-	4 502 000,00
14	14		Устройство железобетонных плит перекрытия	работа	1	8 580 000,00	-	8 580 000,00	-	-	-	8 580 000,00
15	15		Устройство железобетонных лестниц	работа	1	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00
16	16		Устройство железобетонных крылец	работа	1	597 000,00	-	597 000,00	-	-	-	597 000,00
17	17		Устройство железобетонных фундаментов под лестницу	работа	1	1 750 000,00	-	1 750 000,00	-	-	-	1 750 000,00
18	18		Устройство железобетонного парапета, фундаментов под молниеприемники, монолитных тумб, обетонирование баз колонн	работа	1	3 600 000,00	-	3 600 000,00	-	-	-	3 600 000,00
19	19		Обратная засыпка, послойное уплотнение грунта	работа	1	2 620 000,00	-	2 620 000,00	-	-	-	2 620 000,00
20	20	КМ	Монтаж металлических конструкций каркаса	работа	1	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-	20 000 000,00
21	21	ОВ	Устройство системы отопления	работа	1	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00
22	22		Устройство системы вентиляции	работа	1	2 660 000,00	-	2 660 000,00	-	-	-	2 660 000,00
23	23	ВК	Устройство систем водоснабжения	работа	1	2 400 000,00	-	2 400 000,00	-	-	-	2 400 000,00
24	24		Устройство систем канализации	работа	1	630 000,00	-	630 000,00	-	-	-	630 000,00
25	25	ЭОМ	Устройство системы фасадного освещения	работа	1	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	500 000,00
			КПП (Контрольно-пропускной пункт)									-
26	26	АР	Устройство кирпичных стен и перегородок, включая отделочные работы	работа	1	1 250 000,00	-	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00
27	27		Устройство полов	работа	1	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	400 000,00
28	28		Устройство кровли	работа	1	425 000,00	-	425 000,00	-	-	-	425 000,00
29	29		Монтаж оконных, дверных, воротных, витражных блоков, козырьков, зенитных фонарей	работа	1	590 000,00	-	590 000,00	-	-	-	590 000,00
30	30		Устройство цоколя	работа	1	290 000,00	-	290 000,00	-	-	-	290 000,00
31	31		Устройство отделки крылец, ограждения лестничных маршей	работа	1	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	250 000,00

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	КЖ	Разработка котлована	работа	1	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	450 000,00
33	33		Устройство железобетонного фундамента	работа	1	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00
34	34		Устройство железобетонной стены	работа	1	1 230 000,00	-	1 230 000,00	-	-	-	1 230 000,00
35	35		Устройство железобетонной плиты покрытия	работа	1	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	500 000,00
36	36		Обратная засыпка, послойное уплотнение	работа	1	492 000,00	-	492 000,00	-	-	-	492 000,00
37	37	ОВ	Устройство системы отопления,	работа	1	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
			ТП (Трансформаторная подстанция)									-
38	38	АР	Устройство кирпичных стен и перегородок, включая отделочные работы	работа	1	1 380 000,00	-	1 380 000,00	-	-	-	1 380 000,00
39	39		Устройство полов	работа	1	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	560 000,00
40	40		Устройство кровли	работа	1	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-	750 000,00
41	41		Монтаж дверных, воротных блоков	работа	1	427 000,00	-	427 000,00	-	-	-	427 000,00
42	42		Устроиство цоколя	работа	1	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	350 000,00
43	43		Устройство вентиляционной диафрагмы	работа	1	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
44	44	КЖ	Разработка котлована	работа	1	880 000,00	-	880 000,00	-	-	-	880 000,00
45	45		Устройство грунтовой подушки	работа	1	540 000,00	-	540 000,00	-	-	-	540 000,00
46	46		Устройство железобетонной фундаментной ленты	работа	1	1 555 000,00	-	1 555 000,00	-	-	-	1 555 000,00
47	47		Устройство железобетонной плиты покрытия	работа	1	536 000,00	-	536 000,00	-	-	-	536 000,00
48	48		Устройство железобетонных каналов	работа	1	625 000,00	-	625 000,00	-	-	-	625 000,00
49	49		Обратная засыпка, послойное уплотнение	работа	1	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	450 000,00
50	50	ОВ	Устройство системы вентиляции	работа	1	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	250 000,00
			ДГУ (дизель-генераторная установка)									
57	57	КЖ	Устройство железобетонного фундамента	работа	1	1 990 000,00	-	1 990 000,00	-	-	-	1 990 000,00
			Навес для парковки									-
58	58	КЖ	Разработка котлована	работа	1	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00
59	59		Устройство железобетонных фундаментов	работа	1	1 010 000,00	-	1 010 000,00	-	-	-	1 010 000,00
60	60		Обратная засыпка, послойное уплотнение	работа	1	158 000,00	-	158 000,00	-	-	-	158 000,00
61	61	КМ	Монтаж металлических конструкций каркаса	работа	1	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00
			Территория									-
62	62	ЭС	Устройство железобетонных конструкций кабельных лотков от ТП до ДГУ, от ТП до ЦОД	работа	1	2 950 000,00	-	2 950 000,00	-	-	-	2 950 000,00
63	63		Прокладка кабельных линий	работа	1	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	550 000,00
64	64	ЭН	Устройство наружного электроосвещения территории	работа	1	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00
65	65	ГП	Подготовительные работы, устройство вертикальной планировки территории	работа	1	11 320 000,00	-	11 320 000,00	-	-	-	11 320 000,00
66	66		Устройство водоотводных конструкций	работа	1	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-	3 500 000,00
67	67		Устройство покрытия территории Типа 1, Типа 2, Типа 3	работа	1	3 600 000,00	-	3 600 000,00	-	-	-	3 600 000,00
68	68		Устройство озеленения территории	работа	1	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	-	1 300 000,00
69	69		Устройство МАФ (малых архитектурных форм)	работа	1	1 250 000,00	-	1 250 000,00	-	-	-	1 250 000,00
70	70	ГП.АС	Устройство постоянного ограждения территории	работа	1	10 150 000,00	-	10 150 000,00	-	-	-	10 150 000,00
71	71	СКД	Монтаж дорожных блокираторов, шлагбаумов, ворот	работа	1	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00
			ИТОГО:					**201 770 000,00**				**201 770 000,00**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Трансгелеком»

Доненбай Г.Б.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz»

Саженов А.К.

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Трансгелеком"

Альжанов А.І.

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»

Калыбаев А.Т.