Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Караганды" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Караганды" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/3-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №15

от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЦОД/АБК (Центр обработки данных с административно-бытовым комплексом)												
1	1	ЦОД	Устройство железобетонных плит марки Пм, Стм, Фмп-1	работа	1	17 000 000,00	-	17 000 000,00	-	-	-	17 000 000,00
2	2	ЦОД	Услуги грузоперевозок (логистика строительных материалов)	работа	1	8 370 615,00	-	8 370 615,00	-	-	-	8 370 615,00
4	4	ЦОД	Устройство временных подъездных дорог до ЦОДов	работа	1	3 985 280,00	-	3 985 280,00	-	-	-	3 985 280,00
5	5	ЦОД	Изготовление и монтаж лейблов, логотипов, объемных букв	работа	1	3 087 193,00	-	3 087 193,00	-	-	-	3 087 193,00
			ИТОГО:			-		**32 443 088,00**		-		**32 443 088,00**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Ғ.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «Транстелеком»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Караганды" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Развитие инфраструктуры АО "Транстелеком" для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис". "Строительство Офисных зданий с Центром Обработки Данных в городе Караганды" (без учета внеплощадочных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ТТС/З-04** от **18.03.2020 г.**

Акт выполненных работ №14
от 31 декабря 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по ВДЦ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге, с НДС		Общая стоимость, тенге, с НДС			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге, с НДС
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Генеральный план									
1	1	ГП	Устройство вертикальной планировки территории, включая завоз/выемку грунтовых масс, послойное уплотнение	работа	1	3 463 731,42	-	3 463 731,42	-	-	-	3 463 731,42
2	2	ГП	Устройство покрытия территории, устройство основания, укладка асфальтобетонных смесей	работа	1	7 257 692,81	-	7 257 692,81	-	-	-	7 257 692,81
			Генеральный план. Архитектурно-строительные решения (Забор)					-				-
1	1	ГП АС	Землянные работы (Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов. Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	работа	1	1 504 900,41	-	1 504 900,41	-	-	-	1 504 900,41
2	2		Бетонные, арматурные, опалубочные. Фундаменты-столбы бетонные устройство,	работа	1	9 682 832,55	-	9 682 832,55	-	-	-	9 682 832,55
3	3		Гидроизоляционные работы. Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	работа	1	1 694 346,61	-	1 694 346,61	-	-	-	1 694 346,61
4	4		Устройство постоянного ограждения территории, Сварная решетка ограждения,	работа	1	6 885 390,03	-	6 885 390,03	-	-	-	6 885 390,03
			Конструкции металлические и железобетонные				-	-	-	-	-	
		КЖ.КМ	Устройство железобетонных фундаментов	работа	1	8 134 430,92	-	8 134 430,92	-	-	-	8 134 430,92
			Устройство железобетонных фундаментных балок	работа	1	5 931 104,64	-	5 931 104,64	-	-	-	5 931 104,64
			Устройство железобетонной фундаментной плиты	работа	1	8 749 348,62	-	8 749 348,62	-	-	-	8 749 348,62
			Устройство железобетонных стен	работа	1	5 705 526,31	-	5 705 526,31	-	-	-	5 705 526,31
			Устройство железобетонных плит перекрытия	работа	1	6 134 558,74	-	6 134 558,74	-	-	-	6 134 558,74
			Устройство железобетонного парапета, фундаментов под молниеприемники,	работа	1	4 323 560,23	-	4 323 560,23	-	-	-	4 323 560,23
			Устройство железобетонных фундаментов под лестницу	работа	1	1 800 384,14	-	1 800 384,14	-	-	-	1 800 384,14
			Монтаж металлических конструкций каркаса	работа	1	26 633 981,91	-	26 633 981,91	-	-	-	26 633 981,91
			Огнезащитная обработка металлических конструкций	работа	1	14 188 826,89	-	14 188 826,89	-	-	-	14 188 826,89
			Устройство щебеночного основания. Устройство подстилающего слоя основания	работа	1	4 793 414,93	-	4 793 414,93	-	-	-	4 793 414,93
			Архитектурно-строительные решения									
		АР	Устройство полов из керамических плиток	работа	1	2 686 775,15	-	2 686 775,15	-	-	-	2 686 775,15
			ИТОГО:					**119 570 806,32**	-	-	-	**119 570 806,32**

Заказчик: Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса АО «Транстелеком» _____ **Доненбай Г.Б.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО «TechConsultingKz» _____ **Сакенов А.К.**

Авторский надзор: Бизнес-партнер 2-го уровня АО "Транстелеком" _____ **Альжанов А.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» _____ **Калыбаев А.Т.**