Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Завершение строительства школы на 300 мест на 96 Разъезде Целиноградского района

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	488	358,49	172,69	175084	84340	93325	0,48	232
		шт		76,28	60,21	37255	29406	140	0,24	116
2	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т/стены из блоков ШБС/	219	512,56	243,37	112192	53271	58824	0,67	146
		шт		106,88	85,08	23394	18623	140	0,34	74
3	Е0107-42-3	Установка блоков стен подваловмассой до 1,5 т/стены из блоков ШБС/	3	769,13	389,08	2596	1313	1374	0,94	3
		шт		153,90	136,92	519	462	140	0,55	2
4	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН24.40-100П	293	2564,13	--	750393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН12.40-100П	127	1346,17	--	170693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ПБС 3БН9.40-100П	шт	240	1000,01 --	-- --	240101 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН6.40-100П	шт	115	653,85 --	-- --	75342 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН24.50-100П	шт	3	2747,29 --	-- --	9272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН12.50-100П	шт	4	1419,43 --	-- --	5475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН9.50-100П	шт	4	1073,27 --	-- --	4657 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Прайс лист ТОО "Меруерт" 2014г.	ШБС 3БН6.50-100П	шт	2	727,11 --	-- --	1402 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	471,925	152,80 --	152,80 106,96	72110 --	72110 50477	50477 100	-- 2,25	-- 1062
13	Е010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	т	471,925	878,10 --	878,10 175,62	414398 --	414398 82880	82880 100	-- 3,69	-- 1740
14	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	471,925	140,00 --	140,00 98,00	66070 --	66070 46249	46249 100	-- 2,06	-- 972
15	Е0106-16-5	Устройство монолитных участков из бетона В15	т	40,992	10457,79 810,00	170,88 64,55	428683 33203	7005 2646	37642 105	5,18 0,32	212 13
		СТЕНЫ кирпичные									
16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	29,409	11163,84	335,84	328320	9877	28656	4,54	134

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м/заполнение проемов в стенах в спортзале по осям Ан1/	м3	19,461	699,75 11091,14	126,00 281,14	20579 215842	3706 5471	118 18084	0,61 4,42	18 86
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/парапет/	м3	4,018	681,75 11163,84	105,75 335,84	13267 44862	2058 1350	118 3916	0,51 4,54	10 18
19	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	77,206	699,75 11122,66	126,00 337,41	2812 858733	506 26050	118 72563	0,61 4,38	2 338
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/АР17и/	м3	2,549	670,50 59479,65	126,00 422,15	51766 151636	9728 1076	118 25315	0,62 56,40	48 144
21	СТ2041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,888	8257,50 50600,00	157,50 --	21052 95541	402 --	118 --	0,77 --	2 --
22	СТ2041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	4,846	-- 50800,00	-- --	-- 246164	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	т	291	-- 106,26	-- 66,43	-- 30892	-- 19314	-- 19414	-- 0,15	-- 43
24	СТ43015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт	14,402	23,85 24500,00	23,85 --	6934 352850	6934 --	140 --	0,11 --	31 --
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН/ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПАРАПЕТА УЗЕЛ 4 АР35/	м3		-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --
25	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами									
26	ПРАЙС ГК"МАМЫР"г.Т ЕМИРТАУ2013	Стоимость минплиты П-75	м2	1753,049	164,63 92,03	50,15 18,68	288598 161333	87915 32747	194080 100	0,53 0,09	936 161
				198,621	4837,99	--	960923	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	СП011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	м3	8765,035	7,05	--	61793	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	шт		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				6164620	849559			2293
			Тенге				372115	286822			4251
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6164620				
		Материалы -	Тенге				226356				
		Всего заработная плата -	Тенге					658937			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2621757				
		Местные материалы -	Тенге				2094834				
		Накладные расходы -	Тенге				732798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					109920			366
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				413845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7311263				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					768857			6910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7311263				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге					768857			6910
			Тенге				6164620	849559			2293
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				372115	286822			4251
		Материалы -	Тенге				6164620				
		Всего заработная плата -	Тенге				226356				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					658937			
		Местные материалы -	Тенге				2621757				
		Накладные расходы -	Тенге				2094834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				732798				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					109920			366
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				413845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7311263				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					768857			6910
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7311263				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.						768857			6910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					6164619				
	Накладные расходы		732798.012							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		413845.102							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7311263				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		7311262.562	131602.73	7442865.29					
			X 1.8 %							
	Итого с зимними удорожаниями		7442865.288	196491.64	7639356.93					
			X 2.64 %							
	Итого с затратами на выслугу лет		7442865.288	74428.65	7713785.58					
			X 1 %							
	Итого с затратами на доп. отпуска		7442865.288	29771.46	7743557.05					
			X 0.4 %							
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		7743557.046	18507101.34						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		18507101.34	370142.03	18877243.37					
			X 2 %							
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2265269.20						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					21 142 512.57				
	ИТОГО по АКТУ с предоставленной скидкой 5%					20 085 386.94				
						2 152 005.74				

Заказчик

Эксим Транс Сервис

Генподрядчик

Казбаев К.К. Астана