Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Завершение строительства школы на 300 мест на 96 Разъезде Целиноградского района

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ										
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА /ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА/										
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,9396	40097,59 --	339,59 140,94	37676 --	319 132	176 133	0,58 0,58	1 1		
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1397	379,72 5,94	15,35 5,06	530471 8298	21446 7069	20438 133	0,03 0,02	47 25		
3	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1397	89,13 0,02	-- --	124512 28	-- --	37 133	-- --	-- --		
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1397	634,07 5,94	15,35 5,06	885792 8298	21446 7069	20438 133	0,03 0,02	47 25		
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР.100.30.15	437,5	619,87 108,68	6,63 1,76	271195 47548	2901 769	64260 133	0,70 0,01	305 3		

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	м	18,81	27300,00	--	513581	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА									
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		2674	505,54	--	1351825	--	88021	0,14	385
					24,75	--	66182	--	133	--	--
			м2								
8	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см		2674	160,66	--	429610	--	28309	0,05	124
					7,96	--	21285	--	133	--	--
			м2								
9	Е0127-34-2 т.ч. п-3,9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм, БР100.20.8		1129	549,82	6,63	620749	7486	165829	0,70	788
					108,68	1,76	122700	1983	133	0,01	7
			м								
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300		18,06	26700,00	--	482309	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
		ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (площадка №7 за пределами участка)									
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР.100.30.15		58	619,87	6,63	35953	385	8519	0,70	40
					108,68	1,76	6303	102	133	0,01	--
			м								
12	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400		2,5	27300,00	--	68250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5351922	53983			1738
			Тенге				280642	17124			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5351922				
	Материалы -		Тенге				138717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная пл		Тенге				297765,00			
	Местные материалы -		Тенге			4878581				
		Накладные расходы -	Тенге			396028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59404,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6092827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				357170,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6092827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				357170,00			

РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

13	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	40	245,54	15,14	9822	606	12185	1,63	65
				230,40	5,74	9216	230	129	0,02	1
		яма								
14	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	40	190,24	--	7610	--	9718	1,04	41
				188,33	--	7533	--	129	--	--
		шт								
15	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	40	972,00	--	38880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	40	129,92	28,52	5197	1141	5538	0,71	28
				100,80	6,53	4032	261	129	0,03	1
		шт								
17	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	100	80,54	6,06	8054	606	9974	0,52	52
				74,48	2,84	7448	284	129	0,01	1
		м								
18	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	100	66,92	--	6692	--	8591	0,40	40
				66,60	--	6660	--	129	--	--
		м								
19	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	300	203,00	--	60900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	300	79,72 59,63	19,67 4,50	23915 17889	5900 1350	24818 129	0,40 0,02	120 6
		м								
		ГАЗОН								
21	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	4116	58,28 58,28	-- --	239880 239880	-- --	309446 129	0,40 --	1646 --
		м2								
22	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	4116	7,97 7,97	-- --	32805 32805	-- --	42318 129	0,05 --	225 --
		м2								
23	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	4116	19,01 8,21	-- --	78245 33792	-- --	43592 129	0,05 --	216 --
		м2								
		ГАЗОН ЕСТЕСТВЕННЫЙ								
24	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	6643	6,10 5,76	0,34 0,13	40550 38264	2286 867	50478 129	0,04 --	270 3
		м2								
25	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	405,3	1240,00 --	-- --	502572 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								
		ЦВЕТНИК								
26	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	560,4	68,04 68,04	-- --	38130 38130	-- --	49187 129	0,47 --	262 --
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			1093250 435649	10539 2991			2966 12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1093250				
		Материалы -	Тенге			56				
		Всего заработная плата -	Тенге				438640,00			
		Местные материалы -	Тенге			647006				
		Накладные расходы -	Тенге			565846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84877,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1758642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3262
		Сметная заработная плата -	Тенге				523517,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1758642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3262
		Сметная заработная плата -	Тенге				523517,00			
		РАЗДЕЛ 3.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
27	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	9	3784,73	56,24	34063	506	5379	3,30	30
				549,45	19,74	4945	178	105	0,10	1
			урна							
28	У1-43-10	Скамья типа С-4а, строительные работы	6	4464,45	--	26787	--	6518	6,30	38
				1034,55	--	6207	--	105	--	--
			скамья							
29	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	1	37206,96	957,42	37207	957	13020	64,00	64
				10593,00	256,62	10593	257	120	1,30	1
			беседка							
30	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	1	39509,66	412,10	39510	412	7897	39,00	39
				6468,00	112,80	6468	113	120	0,60	1
			беседка							
31	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,80	2
				300,30	163,56	300	164	105	0,80	1
			стенка							
32	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,80	8
				1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	--
			стенка							
33	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
				1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
			качели							
34	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
				1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
			качели							
35	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,80	6122	296	573	2,70	3
				447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
			брусья							
36	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4829,33	--	4829	--	430	2,80	3
				478,13	--	478	--	90	--	--
			брусья							
37	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
38	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций стенка	1	25920,50 4273,51	290,59 13,09	25921 4274	291 13	3858 90	25,00 0,05	25 --
39	У1-7-4	Балансир тип II, строительные работы балансир	1	5161,95 1338,15	118,62 31,02	5162 1338	119 31	1438 105	8,10 0,15	8 --
40	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы лиана	1	4998,85 537,90	222,97 73,32	4999 538	223 73	642 105	3,30 0,36	3 --
41	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций лиана	1	8723,84 1328,60	13,74 3,74	8724 1329	14 4	1199 90	7,70 0,01	8 --
42	У1-9-44	Турник, строительные работы турник	1	7939,27 528,00	515,95 169,20	7939 528	516 169	732 105	3,20 0,83	3 1
43	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций рукоход	1	8381,88 1375,14	13,74 3,74	8382 1375	14 4	1241 90	8,00 0,01	8 --
44	У1-9-42	Рукоход тип II, строительные работы рукоход	1	12153,10 810,15	775,75 253,80	12153 810	776 254	1117 105	4,90 1,20	5 1
45	У1-9-43	Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций рукоход	1	14781,16 2411,78	22,48 7,48	14781 2412	22 7	2177 90	14,00 0,03	14 --
46	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы ворота	2	20410,95 749,10	1664,31 558,36	40822 1498	3329 1117	3661 140	4,50 2,70	9 5
47	У1-10-6	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций ворота	2	52340,63 8547,02	81,81 24,31	104681 17094	164 49	15428 90	50,00 0,09	100 --
48	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы стойка	2	14786,34 2277,00	1757,88 575,28	29573 4554	3516 1151	5990 105	14,00 2,80	28 6
49	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций стойка	2	27662,17 4527,38	43,09 13,09	55324 9055	86 26	8173 90	26,00 0,05	52 --
50	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы комплект	1	43444,34 2937,00	1448,66 360,96	43444 2937	1449 361	3463 105	18,00 1,80	18 2

1	2	
51	У1-12-7	Стойка волейбол
		ИТОГО ПРЯМЫЕ
	Стоимость общестроительных работ -	
	Материалы -	
	Всего заработная плата -	
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоем
		Сметная заработная п
		Ненормируемые и не
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	
		Нормативная трудоем
		Сметная заработная п
	Стоимость металломонтажных работ -	
	Материалы -	
	Всего заработная плата -	
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоем
		Сметная заработная п
		Неормируемые и не
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	
		Нормативная трудоем
		Сметная заработная п
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
		Нормативная трудоем
		Сметная заработная п

РА

52	Е0101-165-1	Копание ям без отк креплений для сто
53	Е0106-1-13	Устройство бетонн
54	Е0109-53-2	Монтаж металличе

3	4	5	6		8	9	10	11
ня с сеткой, монтаж металлоконструкций								
	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
комплект								
ТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			575893	14217			500
	Тенге			84141	4389			21
	Тенге			312514				
	Тенге			255713				
	Тенге				47501,00			
	Тенге			53406				
сть в Н.Р. -	чел.-ч							27
та в Н.Р. -	Тенге				8011,00			
двиденные затраты -	Тенге			21955				
	Тенге			387875				
сть -	чел.-ч							310
та -	Тенге				55512,00			
	Тенге			263379				
	Тенге			221822				
	Тенге				41029,00			
	Тенге			36926				
ть в Н.Р. -	чел.-ч							18
а в Н.Р. -	Тенге				5539,00			
двиденные затраты -	Тенге			18018				
	Тенге			318323				
ть -	чел.-ч							257
а -	Тенге				46568,00			
	Тенге			706199				
ть -	чел.-ч							566
а -	Тенге				102080,00			

ДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ (инд.изгот.) L=620,6м. ВОРОТА С КАЛИТКОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТ

ов глубиной до 0,7 м вручную без и столбов в грунтах 1 группы								
	10,4	261,00	--	2714	--	3067	1,81	19
		261,00	--	2714	--	113	--	--
м3								
фундаментов-столбов	10,76	9957,35	95,97	107141	1033	9129	4,90	53
		771,75	36,25	8304	390	105	0,18	2
м3								
ых конструкции ограждения	10,52	9850,48	1162,95	103627	12234	70683	46,60	490
		7357,50	108,00	77401	1136	90	0,53	6
т								

3	4	5	6		8	9	10	11
ня с сеткой, монтаж металлоконструкций								
	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
комплект								
ТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			575893	14217			500
	Тенге			84141	4389			21
	Тенге			312514				
	Тенге			255713				
	Тенге				47501,00			
	Тенге			53406				
сть в Н.Р. -	чел.-ч							27
та в Н.Р. -	Тенге				8011,00			
двиденные затраты -	Тенге			21955				
	Тенге			387875				
сть -	чел.-ч							310
та -	Тенге				55512,00			
	Тенге			263379				
	Тенге			221822				
	Тенге				41029,00			
	Тенге			36926				
ть в Н.Р. -	чел.-ч							18
а в Н.Р. -	Тенге				5539,00			
двиденные затраты -	Тенге			18018				
	Тенге			318323				
ть -	чел.-ч							257
а -	Тенге				46568,00			
	Тенге			706199				
ть -	чел.-ч							566
а -	Тенге				102080,00			

ДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ (инд.изгот.) L=620,6м. ВОРОТА С КАЛИТКОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ШТ

ов глубиной до 0,7 м вручную без и столбов в грунтах 1 группы								
	10,4	261,00	--	2714	--	3067	1,81	19
		261,00	--	2714	--	113	--	--
м3								
фундаментов-столбов	10,76	9957,35	95,97	107141	1033	9129	4,90	53
		771,75	36,25	8304	390	105	0,18	2
м3								
ых конструкции ограждения	10,52	9850,48	1162,95	103627	12234	70683	46,60	490
		7357,50	108,00	77401	1136	90	0,53	6
т								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25571,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120857				
	Материалы -		Тенге			16939				
	Всего заработная плата -		Тенге				86801,00			
		Накладные расходы -	Тенге			78121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11718,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			210916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				98519,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			230797				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			752491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				124090,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7627634	102464			5853
			Тенге			904762	28764			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7012602				
	Материалы -		Тенге			416704				
	Всего заработная плата -		Тенге				805696,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116332				
	Местные материалы -		Тенге			5617814				
		Накладные расходы -	Тенге			1040488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156073,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			483185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8536275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5708
		Сметная заработная плата -	Тенге				961769,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			384236				
	Материалы -		Тенге			238761				
	Всего заработная плата -		Тенге				127830,00			
		Накладные расходы -	Тенге			115047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17257,00			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29957				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			529240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				145087,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			230797				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13848				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244645				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9310159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6543
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106856,00			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9310159				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%		9310159	316545,41	9626704,41					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			47481,81	9626704,41					
	Итого с зимними удорожаниями 2,31%		9626704,41	222376,87	9849081,28					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		9626704,41	96267,04	9945348,32					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		9626704,41	38506,82	9983855,14					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012 К=2,0877419		9983855,14	20843711,70						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		20843711,70	416874,23	21260585,93					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2551270,31						
	Итого по смете					23 811 856				

Заказчик _____

Генподрядчик _____