Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

" 25 " ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казбайлык Астана»**

наименование организации, юридический адрес: **РК, г. Астана, район «Сарыарка», ж.м. Ондіріс, ул. Жана Жол, 19**

в лице директора **Хабдулина Нургая Жаксылыковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы на 300 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области»** наименование, местонахождения объекта: **Акмолинская область, Целиноградский район, 96 разъезд, ул. А. Кунанбаева, 33**

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района», в лице руководителя Агзамулы Каната,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

3. Проект (проектно-сметная документация): **Товарищества с ограниченной ответственностью «Проектный институт Кокшетаугорсельпроект», ПСД № 45/11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Дочернее государственное предприятие «Кокшетаугосэкспертиза» № 12- 0381/11 от 30.12.2011 г.;**

наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общеобразовательная школа	Ученических мест	300		300	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы двухэтажное, с размерами в основных осях 96,55х53,52 м, с техподпольем. Фундамент - ленточный из фундаментных плит, стены техподполья из фундаментных стеновых блоков. Стены наружные были выполнены из кирпича марки СУР 125/25. Внутренние стены и перегородки также выполнены из кирпича СУР 125/25. Плиты перекрытия и покрытия, балки, перемычки, лестничные площадки и марши ж/б сборные. Чердачное помещение утеплено минплитой, объемным весом 175 кг/м3. Крыша - чердачная со стропильной системой и покрытием из металлочерепицы. Окна, двери главного входа в здание и витражные перегородки из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. Двери входные в здание и в техподполье металлические, внутренние - деревянные.

Внутренняя отделка помещений - чистовая. Стены улучшенная штукатурка, с последующим выравниванием сухими строительными смесями и окраской водоэмульсионным раствором и масляными красками. Панели в санузлах и ванной, а также фартук на кухне облицованы керамической плиткой. Потолки также выравнены под покраску водоэмульсионным раствором сухими строительными смесями. Стены и потолки помещений тамбура и лестничных маршей оштукатурены и окрашены водоэмульсией. Полы - линолеумные, деревянные, керамические, бетонные. Вокруг здания выполнена отмостка.

В техподполье расположены венткамеры, помещения баков запасы воды, водомерного и теплового узлов, помещения для хранения люминесцентных ламп, коридора и тамбура.

На первом этаже размещаются: вестибюль, рекреация, гардероб, комната охраны, санузлы, обеденный зал, моечная кухонной посуды, горячий и холодный цеха, доготовочный цех овощных полуфабрикатов, охлаждаемые камеры, кладовая, кабинет заведующего столовой, раздевальная с санузлом и душевой, загрузочная, рекреация с раздевальной, начальные классы, лингофоно- мультимедийный кабинет, мастерские по обработке дерева, металла и тканей, процедурная, кабинет врача, кабинет психолога, кабинеты директора, приемная, кабинет инструктора, бухгалтерия, снаряда, раздевальные для спортзала, санузлы с душевыми, спортзал, электрощитовая, инвентарная, комната уборочного инвентаря, радиоузел, санузел персонала с комнатой личной гигиены, коридоры, тамбуры и т.д.

На втором этаже расположены: кабинет информатики, кабинет заведующего хозяйством, учительская, санузлы, комната уборочного инвентаря, учебные классы, кабинеты химии, физики и биологии с лабораториями, актовый зал, артистические, фонд инвентарного хранения, библиотека с читательским залом, кабинеты индивидуального чтения и иностранного языка, оружейная, кабинет НВП, санузел персонала с комнатой личной гигиены, коридоры и т.д.

Отопление. Система отопления здания предусмотрена двухтрубная. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы марки Мс140. Воздухоудаление из системы отопления предусмотрена воздухоспускными кранами Маевского. Внутренние системы отопления выполнены из стальных электросварных труб. Трубопроводы, проложенные в техподполье и в подпольных каналах теплоизолированы. Все трубопроводы и радиаторы огрунтованы и окрашены.

Вентиляция здания школы предусмотрена притяжно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Водопровод и канализация. Водоснабжение школы предусмотрена привозной водой. В техподполье установлены баки для воды по 7,5 м каждый (3 шт.), обмен воды должна производится каждые 48 часов автоцистерной. Вода от баков в сеть здания передается насосами. Внутренняя система трубопроводов водопровода выполнена из полиэтиленовых труб.

В здании школы выполнены две раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовая *Х1я* отвода стоков от санитарных приборов; производственная - от моек кухни в столовой. Внутренние системы канализации выполнены из полиэтиленовых труб.

ДУБЛИКАТ

Электроснабжение здания выполнено на напряжение 220/380 В. В здании предусмотрены три вида освещения: рабочее освещение (220В), аварийное освещение ,(220 В) и ремонтное освещение (36В).Вводно-распределительное устройство установлено ВРУ1-11-10 УХЛ4 и ВРУ1- 47-00УХЛ4. Учет расхода электрической энергии производится электронными счетчиками учета активной энергии.

Слаботочная система здания включает в себя устройство внутренних сетей местного радиовещания и озвучивания, коллективного телевидения, электрочасофикации и звонковой сигнализации.

Пожарная сигнализация школы выполнена автоматическая.

На прилегающей территории здания школы расположена блочно-модульная котельная на твердом топливе, обеспечивающая теплоснабжения здания и детского сада. Также построены уборная на 4 очка, площадка для сбора бытовых отходов, золы и угля, выгребная яма емкостью 80 м , два пожарных резервуара по 100 м каждый. На территории также предусмотрена зона отдыха для подвижных игр для младшего школьного возраста, спортивная зона. Территория ограждена металлическим забором, покрытие выполнены асфальтобетонное, песчано-грунтовое.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __август 2012 год_;

окончание работ _сентябрь 2016 год_;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__6__;

фактически, месяц:___50_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство школы на 300 мест на 96 разъезде Целиноградского района Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Қазбайлық Астана»

Директор _____ **Хабдулин Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.