		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал. Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область. Бурлинский район. город Аксай. Промышленная Зона. строение 81Н. почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	070640012384

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	31.03.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык. Акжаикского района ЗКО	01.03.2023- 31.03.2023	услуга	1	36 996 763.00	36 996 763.00
			Итого без НДС:			36 996 763.00
			НДС по ставке (12) %			4 439 611.56
			Всего с НДС			41 436 374.56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager
Local Business Development Ownership Social Progects Department

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.23

МП

МП

* Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №./Contract No : AP/Y/22/0804

Contract No AP/Y/22/0804

Подрядчик ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"

Предмет /Subject

Заявка № 3 / Application No : 3

месяц/month: март / march2023

№	Списание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	март /march 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100.00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	43 312 923	
4	Стены, перегородки	33 565 213	45,59%	15 301 935	8 655 700	6 646 235
	Перекрытие	10 388 212	66,52%	6 909 887	2 077 642	4 832 245
6	Устройство кровли	70 001 932	5,97%	4 176 515		4 176 515
7	Проёмы	33 975 462	44,10%	14 983 620		14 983 620
8	Внутренняя отделка	45 803 002	0,00%			
9	Прочие работы	16 436 480	15,41%	2 532 918		2 532 918
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	30,00%	3 825 230		3 825 230
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0 4кВт	12 407 464	0,00%			
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	0,00%			
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	0,00%			
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	0,00%			
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	0,00%			
26	Наружные сети канализации	2 446 562	0,00%			
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	0,00%			
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	0,00%			
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	0,00%			
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			0
35	Всего	**606 207 728**	**15,11%**	**91 590 777**	**54 594 014,00**	**36 996 763**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**72 744 927**		10 990 893,24	6 551 281,68	4 439 611,56
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**30 310 386**		4 579 538,85	2 729 700,70	1 849 838,15
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**575 897 341**		87 011 238,15	51 864 313,30	35 146 924,85
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**648 642 269**		98 002 131,39	58 415 594,98	39 586 536,41

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО
БУРЛИНСКИЙ Р-ОН г. АКСАЙ РК ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager