		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал. Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай. Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	070640012384

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.04.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.04.2023- 30.04.2023	услуга	1	92 590 197.00	92 590 197.00
			Итого без НДС:			92 590 197.00
			НДС по ставке (12) %			11 110 823.64
			Всего с НДС			103 701 020.64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.23

М.П.

Yerzhan Abylkhanov
Local Business Development Controller

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

Boznkenov Yerlan
Social Projects Manager

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804

Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"

Предмет:/Subject:

Заявка №: 4 / Application No.: 4

месяц/month **апрель / april 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	апрель /april 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	43 312 923	
4	Стены, перегородки	33 565 213	94,57%	31 742 176	15 301 935	16 440 241
5	Перекрытие	10 388 212	71,46%	7 423 064	6 909 887	513 177
6	Устройство кровли	70 001 932	50,22%	35 152 369	4 176 515	30 975 854
7	Проёмы	33 975 462	44,10%	14 983 620	14 983 620	
8	Внутренняя отделка	45 803 002	22,05%	10 099 562		10 099 562
9	Прочие работы	16 436 480	15,41%	2 532 918	2 532 918	
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035	3 825 230	1 324 805
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151		8 695 151
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006		1 760 006
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286		2 750 286
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	0,00%			
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	54,30%	4 348 584		4 348 584
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	16,80%	274 533		274 533
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562		2 446 562
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197		1 447 197
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	30,00%	4 848 047		4 848 047
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	23,83%	6 666 192		6 666 192
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			
35	Всего	**606 207 728**	**30,38%**	**184 180 974**	**91 590 777,00**	**92 590 197**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	**72 744 927**		22 101 716,93	10 990 893,24	11 110 823,64
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**30 310 386**		9 209 048,72	4 579 538,85	4 629 509,85
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**575 897 341**		174 971 925,68	87 011 238,15	87 960 687,15
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**648 642 269**		197 073 642,61	98 002 131,39	99 071 510,79

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager