		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал. Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область, Бурлинский район. город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	070640012384

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	31.05.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.05.2023- 31.05.2023	услуга	1	51 945 264,00	51 945 264,00
			Итого без НДС:			51 945 264,00
			НДС по ставке (12) %			6 233 431,68
			Всего с НДС			58 178 695,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.23

М.П.

Mukhtar Mankeyev
Vice General Director

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Projects Department

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

* Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Возвр

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт № /Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 5 / Application No.: 5

Предмет:/Subject:
месяц/month **май / may2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	май /may 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749	34 749	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000	513 000	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923	43 312 923	
4	Стены, перегородки	33 565 213	97,65%	32 776 431	31 742 176	1 034 255
	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212	7 423 064	2 965 148
	Устройство кровли	70 001 932	69,95%	48 966 351	35 152 369	13 813 982
7	Проёмы	33 975 462	44,10%	14 983 620	14 983 620	
8	Внутренняя отделка	45 803 002	34,27%	15 696 689	10 099 562	5 597 127
9	Прочие работы	16 436 480	62,09%	10 205 410	2 532 918	7 672 492
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	0,00%			
11	Канализация	3 575 920	0,00%			
12	Отопление	11 198 643	0,00%			
13	Вентиляция	8 806 499	0,00%			
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	0,00%			
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	0,00%			
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	0,00%			
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035	5 150 035	
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151	8 695 151	
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006	1 760 006	
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286	2 750 286	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	64,65%	10 212 359		10 212 359
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	54,30%	4 348 584	4 348 584	
	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123	274 533	1 359 590
	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562	2 446 562	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	0,00%			
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197	1 447 197	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	60,00%	9 696 094	4 848 047	4 848 047
30	Покрытие территории	58 072 663	0,00%			
31	Ограждение территории	27 973 952	39,71%	11 108 456	6 666 192	4 442 264
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФЫ	24 136 120	0,00%			
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426	0,00%			
35	**Всего**	**606 207 728**	**38,95%**	**236 126 238**	**184 180 974,00**	**51 945 264**
36	**НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total**	**72 744 927**		28 335 148,56	22 101 716,88	6 233 431,68
37	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**30 310 386**		11 809 311,90	9 209 048,70	2 597 263,20
38	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**575 897 341**		224 319 926,10	174 971 925,30	49 348 000,80
39	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**648 642 269**		252 655 074,66	197 073 642,18	55 581 432,48

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Bozhkenov Yerlan
Social Projects Manager

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО