| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал. Республика Казахстан. Западно-Казахстанская область. Бурлинский район. город Аксай. Промышленная Зона. строение 81Н. почтовый индекс 090300<br>Tel. +7 71133 61103. +44 208 8288 103<br>Fax: +7 71133 62132. +44 208 8288 132<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 | 070640012384 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20__г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000006 | 30.06.2023 |

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу *(KZT)* | стоимость *(KZT)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО | 01.06.2023- 30.06.2023 | услуга | 1 | 93 702 512.73 | 93 702 512.73 |
| | | | Итого без НДС: | | | 93 702 512.73 |
| | | | НДС по ставке (12) % | | | 11 244 301.53 |
| | | | Всего с НДС | | | 104 946 814.26 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Arman Amanzhol Local Content Development Manager Karachaganak _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

Karachaganak Local Business Development Controllership Social Projects Department

Bozhkenov Yerlan Social Projects Manager Karachaganak

* Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если [illegible] и даты подписания (принятия) работ различны.

**ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /**
**CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT**
**ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /**
**KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT**
**СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ**
**SOCIAL PROJECTS**
**КПО б.в.- УРАЛЬСК**
**KPO b.v. - URALSK**

**Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"**

**Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"**

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 6 / Application No.: 6

Предмет:/Subject:
месяц/month **июнь /june2023**

| № | Описание видов работ / Description | Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT | % выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date | Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на тек. момент / To date | за прошл. период / Previous Application | июнь /june 2023 |
| | **Затраты на подготовительные работы по территории строительсва** | | | | | |
| 1 | Вынос проекта в натуру | 34 749 | 100,00% | 34 749,00 | 34 749,00 | |
| | **Здание школы** | | | | | |
| | **Общестроительные работы** | | | | | |
| 2 | Земляные работы | 513 000 | 100,00% | 513 000,00 | 513 000,00 | |
| 3 | Фундаменты | 43 312 923 | 100,00% | 43 312 923,00 | 43 312 923,00 | |
| [illegible] | Стены, перегородки | 33 565 213 | 99,41% | 33 367 178,24 | 32 776 431,00 | 590 747,24 |
| [illegible] | Перекрытие | 10 388 212 | 100,00% | 10 388 212,00 | 10 388 212,00 | |
| 6 | Устройство кровли | 70 001 932 | 72,00% | 50 401 391,04 | 48 966 351,00 | 1 435 040,04 |
| 7 | Проёмы | 33 975 462 | 63,00% | 21 404 541,06 | 14 983 620,00 | 6 420 921,06 |
| 8 | Внутренняя отделка | 45 803 002 | 52,64% | 24 110 700,25 | 15 696 689,00 | 8 414 011,25 |
| 9 | Прочие работы | 16 436 480 | 62,09% | 10 205 410,43 | 10 205 410,00 | 0,43 |
| | **Внутренние инженерные сети** | | | | | |
| 10 | Водопровод | 9 463 662 | 60,00% | 5 678 197,20 | | 5 678 197,20 |
| 11 | Канализация | 3 575 920 | 60,00% | 2 145 552,00 | | 2 145 552,00 |
| 12 | Отопление | 11 198 643 | 0,00% | 0 | | |
| 13 | Вентиляция | 8 806 499 | 60,00% | 5 283 899,40 | | 5 283 899,40 |
| 14 | Электроосвещение и силовое оборудование | 23 994 277 | 0,00% | 0 | | |
| 15 | Пожарная сигнализация | 2 363 145 | 0,00% | 0 | | |
| 16 | Видеонаблюдение | 3 571 934 | 0,00% | 0 | | |
| 17 | Слаботочные сети | 9 172 986 | 0,00% | 0 | | |
| | **Технологическая часть** | | | | | |
| 18 | Технологическое оборудование | 73 736 617 | 50,46% | 37 207 496,94 | | 37 207 496,94 |
| | **Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | |
| 19 | Блочно-модульная котельная | 12 750 765 | 40,39% | 5 150 035,00 | 5 150 035,00 | |
| | **Объекты энергетического хозяйства** | | | | | |
| 20 | Кабельная линия 0.4кВт | 12 407 464 | 70,08% | 8 695 151,00 | 8 695 151,00 | |
| 21 | Воздушная линия 10кВ | 2 514 294 | 70,00% | 1 760 006,00 | 1 760 006,00 | |
| 22 | Трансформаторная подстанция | 3 928 980 | 70,00% | 2 750 286,00 | 2 750 286,00 | |
| | **Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | | |
| 23 | Наружные сети связи | 15 796 379 | 64,65% | 10 212 359,00 | 10 212 359,00 | |
| | **Наружные сети** | | | | | |
| [illegible] | Тепловые сети | 8 008 441 | 54,30% | 4 348 584,00 | 4 348 584,00 | |
| [illegible] | Наружные сети водопровода | 1 634 123 | 100,00% | 1 634 123,00 | 1 634 123,00 | |
| 26 | Наружные сети канализации | 2 446 562 | 100,00% | 2 446 562,00 | 2 446 562,00 | |
| 27 | Наружные сети газоснабжения | 2 123 618 | 0,00% | | | |
| 28 | Септик производительностью 3 м3 в сутки | 1 447 197 | 100,00% | 1 447 197,00 | 1 447 197,00 | |
| | **Благоустройство и озеленение территории** | | | | | |
| 29 | Вертикальная планировка | 16 160 158 | 91,66% | 14 812 400,82 | 9 696 094,00 | 5 116 306,82 |
| 30 | Покрытие территории | 58 072 663 | 0,00% | | | |
| 31 | Ограждение территории | 27 973 952 | 55,60% | 15 553 517,31 | 11 108 456,00 | 4 445 061,31 |
| 32 | Озеленение | 5 005 929 | 0,00% | | | |
| 33 | МАФЫ | 24 136 120 | 70,29% | 16 965 279,03 | | 16 965 279,03 |
| 34 | Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта | 11 886 426 | 0,00% | | | |
| 35 | **Всего** | **606 207 728** | **54,41%** | **329 828 750,73** | **236 126 238,00** | **93 702 512,73** |
| 36 | **НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total** | **72 744 927** | | 39 579 450,09 | 28 335 148,56 | 11 244 301,53 |
| 37 | **Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total** | **30 310 386** | | 16 491 437,54 | 11 806 311,90 | 4 685 125,64 |
| 38 | **Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)** | **575 897 341** | | 313 337 313,19 | 224 319 926,10 | 89 017 387,09 |
| 39 | **Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)** | **648 642 269** | | 352 916 763,28 | 252 655 074,66 | 100 261 688,62 |

**УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:**
**Представитель подрядчика:**
**Contractor representative:**

**Представитель Технадзора:**
**Representative of Supervision:**

**Менеджер по социальным проектам КПО б.в.**
**Social Project Manager KPO b.v.:**
**Bozhkenov Yerlan**
Social Projects Manager