		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___» _____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	31.08.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу (KZT)	стоимость (KZT)
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.08.2023- 31.08.2023	услуга	1	46 184 956.01	46 184 956.01
			Итого без НДС			46 184 956.01
			НДС по ставке (12) %			5 542 194.72
			Всего с НДС			51 727 150.73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С. Принял (Заказчик) Arman Amanzhol Local Content Development Manager /_____

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.23

М.П.

Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Возвр

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804

Contract No: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"

Предмет./Subject:

Заявка: № 8 / Application No.: 8

месяц/month: **август/august 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	август/august 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749,00	34 749,00	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000,00	513 000,00	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923,00	43 312 923,00	
4	Стены, перегородки	33 565 213	100,00%	33 565 213,00	33 528 390,00	36 823,00
5	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212,00	10 388 212,00	
6	Устройство кровли	70 001 932	100,00%	70 001 932,00	70 001 932,00	
7	Проемы	33 975 462	98,45%	33 448 842,34	31 133 491,06	2 315 351,28
8	Внутренняя отделка	45 803 002	100,00%	45 803 002,00	34 098 400,25	11 704 601,75
9	Прочие работы	16 436 480	100,00%	16 436 480,00	13 208 355,78	3 228 124,22
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	80,00%	7 570 929,60	7 570 929,20	0,40
11	Канализация	3 575 920	80,00%	2 860 736,00	2 860 736,00	
12	Отопление	11 198 643	60,00%	6 719 186,00	6 719 186,00	
13	Вентиляция	8 806 499	100,00%	8 806 499,00	7 045 199,40	1 761 299,60
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	100,00%	23 994 277,00	14 396 566,00	9 597 711,00
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	0,00%			
16	Видеонаблюдение	3 571 934	0,00%			
17	Слаботочные сети	9 172 986	30,00%	2 751 896,00	2 751 896,00	
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	90,00%	66 366 637,00	66 366 637,00	
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	40,39%	5 150 035,00	5 150 035,00	
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0,4кВт	12 407 464	70,08%	8 695 151,00	8 695 151,00	
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	70,00%	1 760 006,00	1 760 006,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	70,00%	2 750 286,00	2 750 286,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	64,65%	10 212 359,02	10 212 359,00	0,02
	Наружные сети					
24	Тепловые сети	8 008 441	56,72%	4 542 387,74	4 542 192,00	195,74
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123,00	1 634 123,00	
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562,00	2 446 562,00	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	60,00%	1 274 185,00	1 274 185,00	
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197,00	1 447 197,00	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	100,00%	16 160 158,00	16 160 157,00	1,00
30	Покрытие территории	58 072 663	100,00%	58 072 663,00	40 531 815,00	17 540 848,00
31	Ограждение территории	27 973 952	100,00%	27 973 952,00	27 973 952,00	
32	Озеленение	5 005 929	0,00%			
33	МАФы	24 136 120	80,00%	19 309 369,03	19 309 369,03	
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426				
35	Всего	606 207 728,00	88,09%	534 002 947,74	487 817 991,73	46 184 956,01
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 744 927,36		64 080 353,73	58 538 159,01	5 542 194,72
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 310 386,40		[illegible]	24 390 899,59	2 309 247,80
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	575 897 341,60		[illegible]	463 427 092,14	43 875 708,21
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	648 642 268,96		[illegible]	521 965 251,15	49 417 902,93

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.

Development
Consultants
Social Projects
Department

Yerlan
Social Projects Manager

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО