Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Медиа центра в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Медиа центр**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **18.04.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за **апрель 2020** (месяц, год) на работы

на Электроснабжение и электроосвещение см.2-1-7

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щиты и автоматы								
			ГРЩ-Д								
1	1	Ц13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	1	25842,11	3795,47	25842	3795	16839	4649	32930
					5208,00	1248,45	5208	1248		2439	
2	2	ТОО "Energy Project" поз. 629	**Шкаф 2000х800х600**	1	45779,46	--	45779	--		--	45779
					--	--	--	--	45779	--	
3	3	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	13	8973,12	128,64	116651	1672	40931	53600	183870
					5696,00	30,45	74048	396		13620	
4	4	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	3	6713,35	121,89	20140	366	7399	8976	31445
					4125,00	30,45	12375	91		2329	
5	5	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	5235,35	119,64	5235	120	2365	2002	7816
					2750,00	30,45	2750	30		579	
6	6	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	25	2294,32	26,34	57358	659	25824	22230	85955
					1235,00	--	30875	--		6367	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	5	6939,39 6755,00	1,95 --	34697 33775	10 --	912	20603 4424	59724
8	8	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	1241,66 1132,74	87,55 30,45	2483 2265	175 61	43	1675 333	4491
9	9	ТОО "Energy Project" поз. 559	Авт.выкл. 35кА 3П 630А ВА88-43 IEK	3	131220,54 --	-- --	393662 --	-- --	393662	-- 31493	425155
10	10	ТОО "Energy Project" поз. 568	Авт.выкл. 35кА 3П 315А ВА88-37 IEK	2	70311,61 --	-- --	140623 --	-- --	140623	-- 11250	151873
11	11	ТОО "Energy Project" поз. 569	Авт.выкл. 35кА 3П 300А ВА88-37 IEK	1	58700,89 --	-- --	58701 --	-- --	58701	-- 4696	63397
12	12	ТОО "Energy Project" поз. 570	Авт.выкл. 35кА 3П 200А ВА88-37 IEK	1	29949,11 --	-- --	29949 --	-- --	29949	-- 2396	32345
13	13	ТОО "Energy Project" поз. 589	Независим.расц., 3П 630А 65кА Legrand	5	417946,43 --	-- --	2089732 --	-- --	2089732	-- 167179	2256911
14	14	ТОО "Energy Project" поз. 591	DMX3 630 Блок пит 230В пост Legrand	5	10803,57 --	-- --	54018 --	-- --	54018	-- 4321	58339
15	15	ТОО "Energy Project" поз. 590	Незав.расц. 220-250V A.C./D.C. Legrand	5	61800,00 --	-- --	309000 --	-- --	309000	-- 24720	333720
16	16	ТОО "Energy Project" поз. 593	расц. мин. напр. 220-250V Legrand	5	21897,32 --	-- --	109487 --	-- --	109487	-- 8759	118246
17	17	ТОО "Energy Project" поз. 594	Мот. привод 220-250V A.C./D.C. Legrand	5	69910,71 --	-- --	349554 --	-- --	349554	-- 27964	377518
18	18	ТОО "Energy Project" поз. 595	Кат. вкл. 220-250V A.C./D.C. Legrand	5	7392,86 --	-- --	36964 --	-- --	36964	-- 2957	39921
19	19	ТОО "Energy Project" поз. 592	DMX3 630 Сигнал.конт тест/вык Legrand	5	31875,00 --	-- --	159375 --	-- --	159375	-- 12750	172125
20	20	ТОО "Energy Project" поз. 596	Изолир. пластины вык верс. 3P Legrand	5	571,43 --	-- --	2857 --	-- --	2857	-- 229	3086
21	21	С123-070501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	2	70757,00 --	-- --	141514 --	-- --	141514	-- 11321	152835
22	22	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	10	3270,03 2508,00	425,24 142,78	32700 25080	4252 1428	3368	19086 4143	55929

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	ТОО "Energy Project" поз. 598	Трансформатор тока Т-0,66 630/5	8	3526,79	--	28214	--	28214	--	30471
					--	--	--	--		2257	
24	24	ТОО "Energy Project" поз. 600	Мультиметр для монтажа на дверь шкафа Legrand	2	95535,71	--	191071	--	191071	--	206357
					--	--	--	--		15286	
25	25	С123-070222-0219	Шина медная М1, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,4672897	42827,00	--	20013	--	20013	--	21614
					--	--	--	--		1601	
26	26	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,9433962	8971,00	--	8463	--	8463	--	9140
					--	--	--	--		677	
27	27	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	3	1612,00	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--		387	
28	28	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	3	3973,21	--	11920	--	11920	--	12873
					--	--	--	--		954	
			ГРЩ								
29	29	Ц13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	1	25842,11	3795,47	25842	3795	16839	4649	32930
					5208,00	1248,45	5208	1248		2439	
30	30	ТОО "Energy Project" поз. 629	Шкаф 2000х800х600	1	45779,46	--	45779	--		--	45779
					--	--	--	--	45779	--	
31	31	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	8973,12	128,64	71785	1029	25188	32984	113151
					5696,00	30,45	45568	244		8382	
32	32	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	5235,35	119,64	26177	598	11829	10010	39081
					2750,00	30,45	13750	152		2895	
33	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	4366,89	118,89	34935	951	14224	14403	53285
					2470,00	30,45	19760	244		3947	
34	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	17	2294,32	26,34	39003	448	17560	15116	58449
					1235,00	--	20995	--		4330	
35	35	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	3	6939,39	1,95	20818	6	547	12362	35834
					6755,00	--	20265	--		2654	
36	36	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	1241,66	87,55	2483	175	43	1675	4491
					1132,74	30,45	2265	61		333	
37	37	ТОО "Energy Project" поз. 560	Авт.выкл. 35кА 3П 500А ВА88-43 IEK	2	148214,29	--	296429	--	296429	--	320143
					--	--	--	--		23714	

1	1a	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	ТОО "Energy Project" поз. 570	Авт.выкл. 35кА 3П 200А ВА88-37 IEK	1	29949,11 --	-- --	29949 --	-- --	29949	-- 2396	32345
39	39	ТОО "Energy Project" поз. 566	Авт.выкл. 35кА 3П 160А ВА88-37 IEK	1	43483,93 --	-- --	43484 --	-- --	43484	-- 3479	46963
40	40	ТОО "Energy Project" поз. 567	Авт.выкл. 35кА 3П 125А ВА88-37 IEK	3	22718,75 --	-- --	68156 --	-- --	68156	-- 5453	73609
41	41	ТОО "Energy Project" поз. 572	Авт.выкл. 35кА 3П 100А ВА88-37 IEK	1	24553,57 --	-- --	24554 --	-- --	24554	-- 1964	26518
42	42	C123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1805,00 --	-- --	1805 --	-- --	1805	-- 144	1949
43	43	C123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1482,00 --	-- --	5928 --	-- --	5928	-- 474	6402
44	44	C123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1482,00 --	-- --	2964 --	-- --	2964	-- 237	3201
45	45	C123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
46	46	C123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
47	47	ТОО "Energy Project" поз. 589	Независим.расц., 3П 630А 65кА Legrand	3	417946,43 --	-- --	1253839 --	-- --	1253839	-- 100307	1354146
48	48	ТОО "Energy Project" поз. 591	DMX3 630 Блок пит 230В пост Legrand	3	10803,57 --	-- --	32411 --	-- --	32411	-- 2593	35004
49	49	ТОО "Energy Project" поз. 590	Незав.расц. 220-250V A.C./D.C. Legrand	3	61800,00 --	-- --	185400 --	-- --	185400	-- 14832	200232
50	50	ТОО "Energy Project" поз. 593	расц. мин. напр. 220-250V Legrand	3	21897,32 --	-- --	65692 --	-- --	65692	-- 5255	70947
51	51	ТОО "Energy Project" поз. 594	Мот. привод 220-250V A.C./D.C. Legrand	3	69910,71 --	-- --	209732 --	-- --	209732	-- 16779	226511
52	52	ТОО "Energy Project" поз. 595	Кат. вкл. 220-250V A.C./D.C. Legrand	3	7392,86 --	-- --	22179 --	-- --	22179	-- 1774	23953
53	53	ТОО "Energy Project" поз. 592	DMX3 630 Сигнал.конт тест/вык Legrand	3	31875,00 --	-- --	95625 --	-- --	95625	-- 7650	103275

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	ТОО "Energy Project" поз. 596	Изолир. пластины вык верс. 3P Legrand	3	571,43	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
55	55	ТОО "Energy Project" поз. 597	Прибор учета (счетчик)	2	50625,00	--	101250	--	101250	--	109350
					--	--	--	--		8100	
56	56	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	10	3270,03	425,24	32700	4252	3368	19086	55929
					2508,00	142,78	25080	1428		4143	
57	57	ТОО "Energy Project" поз. 599	Трансформатор тока Т-0,66 500/5	8	2410,71	--	19286	--	19286	--	20829
					--	--	--	--		1543	
58	58	ТОО "Energy Project" поз. 600	Мультиметр для монтажа на дверь шкафа Legrand	2	95535,71	--	191071	--	191071	--	206357
					--	--	--	--		15286	
59	59	С123-070222-0219	Шина медная М1, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,9345794	42827,00	--	40025	--	40025	--	43227
					--	--	--	--		3202	
60	60	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	1,8867925	8971,00	--	16926	--	16926	--	18281
					--	--	--	--		1354	
61	61	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	3	1612,00	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--		387	
62	62	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	3	3973,21	--	11920	--	11920	--	12873
					--	--	--	--		954	
			ЩО-0								
63	63	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	2294,32	26,34	16060	184	7231	6224	24067
					1235,00	--	8645	--		1783	
65	65	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1294,64	--	1295	--	1295	--	1398
					--	--	--	--		104	
66	66	ТОО "Energy Project" поз. 586	Авт.выкл. 10А 1П 6кА ВА47-60 IEK	6	513,39	--	3080	--	3080	--	3327
					--	--	--	--		246	
67	67	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
68	68	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
69	69	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩО-1								
70	70	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60 2604,00	2029,50 729,06	4719 2604	2030 729	85	2400 569	7688
71	71	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	31	2294,32 1235,00	26,34 --	71124 38285	817 --	32022	27565 7895	106584
72	72	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00 --	-- --	1397 --	-- --	1397	-- 112	1509
73	73	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	30	428,00 --	-- --	12840 --	-- --	12840	-- 1027	13867
74	74	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
75	75	ТОО "Energy Project" поз. 623	Шкаф 650х450х150	1	28714,29 --	-- --	28714 --	-- --	28714	-- --	28714
76	76	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩАО-1								
77	77	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60 2604,00	2029,50 729,06	4719 2604	2030 729	85	2400 569	7688
78	78	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	2294,32 1235,00	26,34 --	18355 9880	211 --	8264	7114 2037	27506
79	79	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00 --	-- --	1397 --	-- --	1397	-- 112	1509
80	80	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	428,00 --	-- --	2996 --	-- --	2996	-- 240	3236
81	81	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
82	82	ТОО "Energy Project" поз. 623	Шкаф 650х450х150	1	28714,29 --	-- --	28714 --	-- --	28714	-- --	28714
83	83	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩО-2								

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
85	85	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	21	2294,32	26,34	48181	553	21693	18673	72202
					1235,00	--	25935	--		5348	
86	86	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
87	87	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	20	428,00	--	8560	--	8560	--	9245
					--	--	--	--		685	
88	88	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
89	89	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
90	90	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩАО-2								
91	91	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
92	92	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	2294,32	26,34	18355	211	8264	7114	27506
					1235,00	--	9880	--		2037	
93	93	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
94	94	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236
					--	--	--	--		240	
95	95	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
96	96	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
97	97	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩО-3								
98	98	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
99	99	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	21	2604,00 2294,32	489,03 26,34	2604 48181	489 553	21693	502 18673	72202
100	100	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1235,00 1435,00	-- --	25935 1435	-- --	1435	5348 --	1550
101	101	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	20	-- 428,00	-- --	-- 8560	-- --	8560	115 --	9245
102	102	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	-- 1612,00	-- --	-- 1612	-- --	1612	685 --	1741
103	103	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	-- 18660,71	-- --	-- 18661	-- --		129 --	18661
104	104	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	-- 3973,21	-- --	-- 3973	-- --	18661 3973	-- --	4291
			ЩАО-3		-- 2604,00	-- 489,03	-- 2604	-- 489		318 502	
105	105	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
106	106	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	2294,32 1235,00	26,34 --	18355 9880	211 --	8264	7114 2037	27506
107	107	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00 --	-- --	1397 --	-- --	1397	-- 112	1509
108	108	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	428,00 --	-- --	2996 --	-- --	2996	-- 240	3236
109	109	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
110	110	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71 --	-- --	18661 --	-- --	18661	-- --	18661
111	111	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩО-4								
112	112	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25 2604,00	1369,87 489,03	4047 2604	1370 489	73	2227 502	6776

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
113	113	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	21	2294,32	26,34	48181	553	21693	18673	72202
					1235,00	--	25935	--		5348	
114	114	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
115	115	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	20	428,00	--	8560	--	8560	--	9245
					--	--	--	--		685	
116	116	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
117	117	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
118	118	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩАО-4								
119	119	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
120	120	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	2294,32	26,34	18355	211	8264	7114	27506
					1235,00	--	9880	--		2037	
121	121	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
122	122	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236
					--	--	--	--		240	
123	123	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
124	124	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
125	125	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩР-1								
126	126	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
127	127	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
					2470,00	30,45	2470	30		493	
128	128	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	19	2294,32	26,34	43592	500	19627	16895	65326
					1235,00	--	23465	--		4839	
129	129	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
130	130	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	11	3793,00	--	41723	--	41723	--	45061
					--	--	--	--		3338	
131	131	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3128,00	--	18768	--	18768	--	20269
					--	--	--	--		1501	
132	132	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3793,00	--	7586	--	7586	--	8193
					--	--	--	--		607	
133	133	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
134	134	ТОО "Energy Project" поз. 624	Шкаф 700х500х150	1	31250,00	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
135	135	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩР-2								
136	136	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
137	137	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
					2470,00	30,45	2470	30		493	
138	138	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	38	2294,32	26,34	87184	1001	39253	33790	130652
					1235,00	--	46930	--		9678	
139	139	ТОО "Energy Project" поз. 575	Авт.выкл. 50А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2098,21	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--		168	
140	140	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	3793,00	--	34137	--	34137	--	36868
					--	--	--	--		2731	
141	141	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	16	3128,00	--	50048	--	50048	--	54052
					--	--	--	--		4004	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
142	142	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	13	3793,00	--	49309	--	49309	--	53254
					--	--	--	--		3945	
143	143	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
144	144	ТОО "Energy Project" поз. 625	Шкаф 800х600х200 IP54	1	79093,75	--	79094	--		--	79094
					--	--	--	--	79094	--	
145	145	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
146	146	ТОО "Energy Project" поз. 606	Кросс-Модуль 125	1	5803,57	--	5804	--	5804	--	6268
					--	--	--	--		464	
			ЩР-3								
147	147	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
148	148	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
					2470,00	30,45	2470	30		493	
149	149	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	29	2294,32	26,34	66535	764	29956	25787	99708
					1235,00	--	35815	--		7386	
150	150	ТОО "Energy Project" поз. 575	Авт.выкл. 50А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2098,21	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--		168	
151	151	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	3793,00	--	30344	--	30344	--	32772
					--	--	--	--		2428	
152	152	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	17	3128,00	--	53176	--	53176	--	57430
					--	--	--	--		4254	
153	153	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3793,00	--	15172	--	15172	--	16386
					--	--	--	--		1214	
154	154	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
155	155	ТОО "Energy Project" поз. 625	Шкаф 800х600х200 IP54	1	79093,75	--	79094	--		--	79094
					--	--	--	--	79094	--	
156	156	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
157	157	ТОО "Energy Project" поз. 606	Кросс-Модуль 125	1	5803,57	--	5804	--	5804	--	6268

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩР-4		--	--	--	--		464	
158	158	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
159	159	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
					2470,00	30,45	2470	30		493	
160	160	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	19	2294,32	26,34	43592	500	19627	16895	65326
					1235,00	--	23465	--		4839	
161	161	ТОО "Energy Project" поз. 575	Авт.выкл. 50А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2098,21	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--		168	
162	162	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	11	3793,00	--	41723	--	41723	--	45061
					--	--	--	--		3338	
163	163	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3128,00	--	18768	--	18768	--	20269
					--	--	--	--		1501	
164	164	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3793,00	--	7586	--	7586	--	8193
					--	--	--	--		607	
165	165	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
166	166	ТОО "Energy Project" поз. 625	Шкаф 800х600х200 IP54	1	79093,75	--	79094	--		--	79094
					--	--	--	--	79094	--	
167	167	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
168	168	ТОО "Energy Project" поз. 606	Кросс-Модуль 125	1	5803,57	--	5804	--	5804	--	6268
					--	--	--	--		464	
			ЩРК-1								
169	169	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
170	170	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	4366,89	118,89	8734	238	3556	3601	13321
					2470,00	30,45	4940	61		987	
171	171	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	2294,32	26,34	25238	290	11363	9781	37820
					1235,00	--	13585	--		2801	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
172	172	ТОО "Energy Project" поз. 575	Авт.выкл. 50А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2098,21	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--		168	
173	173	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3293,00	--	3293	--	3293	--	3556
					--	--	--	--		263	
174	174	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
					--	--	--	--		253	
175	175	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	3180,00	--	22260	--	22260	--	24041
					--	--	--	--		1781	
176	176	С123-070204-1716	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6182,00	--	6182	--	6182	--	6677
					--	--	--	--		495	
177	177	С123-070204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4722,00	--	4722	--	4722	--	5100
					--	--	--	--		378	
178	178	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4722,00	--	4722	--	4722	--	5100
					--	--	--	--		378	
179	179	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
180	180	ТОО "Energy Project" поз. 625	Шкаф 800х600х200 IP54	1	79093,75	--	79094	--		--	79094
					--	--	--	--	79094	--	
181	181	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
182	182	ТОО "Energy Project" поз. 606	Кросс-Модуль 125	1	5803,57	--	5804	--	5804	--	6268
					--	--	--	--		464	
			ЩР-5								
183	183	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
184	184	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
185	185	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	2294,32	26,34	16060	184	7231	6224	24067
					1235,00	--	8645	--		1783	
186	186	ТОО "Energy Project" поз. 578	Авт.выкл. 25А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1473,21	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
187	187	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3128,00	--	3128	--	3128	--	3378
					--	--	--	--		250	
188	188	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3793,00	--	18965	--	18965	--	20482
					--	--	--	--		1517	
189	189	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
190	190	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
191	191	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩР-6								
192	192	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
193	193	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
194	194	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	2294,32	26,34	25238	290	11363	9781	37820
					1235,00	--	13585	--		2801	
195	195	ТОО "Energy Project" поз. 578	Авт.выкл. 25А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1473,21	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
196	196	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3128,00	--	18768	--	18768	--	20269
					--	--	--	--		1501	
197	197	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3793,00	--	15172	--	15172	--	16386
					--	--	--	--		1214	
198	198	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
199	199	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
200	200	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩР-7								
201	201	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
202	202	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2604,00	729,06	2604	729		569	
				1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
203	203	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2470,00	30,45	2470	30		493	
				19	2294,32	26,34	43592	500	19627	16895	65326
204	204	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK		1235,00	--	23465	--		4839	
				1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
205	205	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		129	
				11	3793,00	--	41723	--	41723	--	45061
206	206	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		3338	
				4	3128,00	--	12512	--	12512	--	13513
207	207	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		1001	
				4	3793,00	--	15172	--	15172	--	16386
208	208	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011		--	--	--	--		1214	
				1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
209	209	ТОО "Energy Project" поз. 623	Шкаф 650х450х150		--	--	--	--		129	
				1	28714,29	--	28714	--		--	28714
210	210	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект		--	--	--	--	28714	--	
				1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
211	211	ТОО "Energy Project" поз. 606	Кросс-Модуль 125		--	--	--	--		318	
				1	5803,57	--	5804	--	5804	--	6268
			ЩР-8		--	--	--	--		464	
212	212	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка								
				1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
213	213	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2604,00	729,06	2604	729		569	
				1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
214	214	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2470,00	30,45	2470	30		493	
				12	2294,32	26,34	27532	316	12396	10670	41258
215	215	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK		1235,00	--	14820	--		3056	
				1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
216	216	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		129	
				8	3793,00	--	30344	--	30344	--	32772

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
217	217	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3128,00	--	18768	--	18768	--	20269
					--	--	--	--		2428	
218	218	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3793,00	--	7586	--	7586	--	8193
					--	--	--	--		1501	
219	219	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		607	
220	220	ТОО "Energy Project" поз. 623	Шкаф 650х450х150	1	28714,29	--	28714	--		--	28714
					--	--	--	--	28714	--	
221	221	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		129	
			ЩР-9								
222	222	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
223	223	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
					2470,00	30,45	2470	30		493	
224	224	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	26	2294,32	26,34	59652	685	26857	23119	89393
					1235,00	--	32110	--		6622	
225	225	ТОО "Energy Project" поз. 574	Авт.выкл. 63А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2464,29	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
226	226	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	23	3793,00	--	87239	--	87239	--	94218
					--	--	--	--		6979	
227	227	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3128,00	--	9384	--	9384	--	10135
					--	--	--	--		751	
228	228	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
229	229	ТОО "Energy Project" поз. 625	Шкаф 800х600х200 IP54	1	79093,75	--	79094	--		--	79094
					--	--	--	--	79094	--	
230	230	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩР-10								

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
231	231	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
232	232	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
					2470,00	30,45	2470	30		493	
233	233	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	2294,32	26,34	27532	316	12396	10670	41258
					1235,00	--	14820	--		3056	
234	234	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
235	235	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3793,00	--	3793	--	3793	--	4096
					--	--	--	--		303	
236	236	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3128,00	--	18768	--	18768	--	20269
					--	--	--	--		1501	
237	237	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	3793,00	--	34137	--	34137	--	36868
					--	--	--	--		2731	
238	238	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
239	239	ТОО "Energy Project" поз. 623	Шкаф 650х450х150	1	28714,29	--	28714	--		--	28714
					--	--	--	--	28714	--	
240	240	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩОВ-1								
241	241	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
242	242	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2294,32	26,34	4589	53	2066	1778	6876
					1235,00	--	2470	--		509	
243	243	ТОО "Energy Project" поз. 586	Авт.выкл. 10А 1П 6кА ВА47-60 IEK	1	513,39	--	513	--	513	--	554
					--	--	--	--		41	
244	244	С123-070204-1801	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3128,00	--	18768	--	18768	--	20269
					--	--	--	--		1501	
245	245	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1400,74	--	1401	--	60	1006	2599
					1341,06	--	1341	--		193	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
246	246	ТОО "Energy Project" поз. 607	Терморегулятор 330 +5....+45	1	44254,46	--	44254	--	44254	--	47795
					--	--	--	--		3540	
247	247	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
248	248	ТОО "Energy Project" поз. 621	Шкаф 400х300х200	1	9341,07	--	9341	--		--	9341
					--	--	--	--	9341	--	
249	249	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩВ-1								
250	250	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	20764,79	2766,65	20765	2767	14092	3448	26150
					3906,00	883,05	3906	883		1937	
251	251	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	5235,35	119,64	10471	239	4732	4004	15633
					2750,00	30,45	5500	61		1158	
252	252	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	4366,89	118,89	48036	1308	19558	19804	73266
					2470,00	30,45	27170	335		5427	
253	253	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	2294,32	26,34	20649	237	9297	8003	30944
					1235,00	--	11115	--		2292	
254	254	ТОО "Energy Project" поз. 566	Авт.выкл. 160А 3П 35кА ВА88-35 IEK	1	43483,93	--	43484	--	43484	--	46963
					--	--	--	--		3479	
255	255	ТОО "Energy Project" поз. 608	Независим.расц., 220В РН-250/400 IEK	1	9062,50	--	9063	--	9063	--	9788
					--	--	--	--		725	
256	256	ТОО "Energy Project" поз. 574	Авт.выкл. 63А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2464,29	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
257	257	ТОО "Energy Project" поз. 575	Авт.выкл. 50А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2098,21	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--		168	
258	258	ТОО "Energy Project" поз. 576	Авт.выкл. 40А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1964,29	--	1964	--	1964	--	2121
					--	--	--	--		157	
259	259	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK	3	1607,14	--	4821	--	4821	--	5207
					--	--	--	--		386	
260	260	ТОО "Energy Project" поз. 578	Авт.выкл. 25А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1473,21	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
261	261	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1294,64	--	1295	--	1295	--	1398
					--	--	--	--		104	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
262	262	ТОО "Energy Project" поз. 581	Авт.выкл. 10А 3П 6кА ВА47-60 IEK	3	1026,79	--	3080	--	3080	--	3327
					--	--	--	--		246	
263	263	ТОО "Energy Project" поз. 583	Авт.выкл. 32А 1П 6кА ВА47-60 IEK	5	647,32	--	3237	--	3237	--	3496
					--	--	--	--		259	
264	264	ТОО "Energy Project" поз. 584	Авт.выкл. 25А 1П 6кА ВА47-60 IEK	1	558,04	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
265	265	ТОО "Energy Project" поз. 586	Авт.выкл. 10А 1П 6кА ВА47-60 IEK	3	513,39	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
266	266	ТОО "Energy Project" поз. 641	Клемма AVK 2,5	2	361,61	--	723	--	723	--	781
					--	--	--	--		58	
267	267	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,2358491	8971,00	--	2116	--	2116	--	2285
					--	--	--	--		169	
268	268	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
269	269	ТОО "GQ Oontract" поз. 627	Шкаф 1000х800х200 IP54	1	130501,88	--	130502	--		--	130502
					--	--	--	--	130502	--	
270	270	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩСО.1								
271	271	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
272	272	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	13	2294,32	26,34	29826	342	13429	11560	44697
					1235,00	--	16055	--		3311	
273	273	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1294,64	--	1295	--	1295	--	1398
					--	--	--	--		104	
274	274	ТОО "Energy Project" поз. 581	Авт.выкл. 10А 3П 6кА ВА47-60 IEK	12	1026,79	--	12321	--	12321	--	13307
					--	--	--	--		986	
275	275	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
276	276	ТОО "Energy Project" поз. 622	Шкаф 500х400х150	1	18660,71	--	18661	--		--	18661
					--	--	--	--	18661	--	
277	277	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩВ-2								

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
278	278	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
279	279	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4366,89	118,89	4367	119	1778	1800	6661
					2470,00	30,45	2470	30		493	
280	280	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	2294,32	26,34	45886	527	20659	17784	68764
					1235,00	--	24700	--		5094	
281	281	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--		550	
282	282	ТОО "Energy Project" поз. 610	Независим.расц., ~220ВI РН47 IEK	1	7053,57	--	7054	--	7054	--	7618
					--	--	--	--		564	
283	283	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1294,64	--	1295	--	1295	--	1398
					--	--	--	--		104	
284	284	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	436,00	--	436	--	436	--	471
					--	--	--	--		35	
285	285	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	17	428,00	--	7276	--	7276	--	7858
					--	--	--	--		582	
286	286	ТОО "Energy Project" поз. 641	Клемма AVK 2,5	2	361,61	--	723	--	723	--	781
					--	--	--	--		58	
287	287	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
288	288	ТОО "Energy Project" поз. 625	Шкаф 800х600х200	1	79093,75	--	79094	--		--	79094
					--	--	--	--	79094	--	
289	289	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ЩУВ								
290	290	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	4718,60	2029,50	4719	2030	85	2400	7688
					2604,00	729,06	2604	729		569	
291	291	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	2294,32	26,34	20649	237	9297	8003	30944
					1235,00	--	11115	--		2292	
292	292	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1294,64	--	1295	--	1295	--	1398
					--	--	--	--		104	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
293	293	ТОО "Energy Project" поз. 611	Независим.расц., ~110/415В РН60 IEK	1	8886,61 --	-- --	8887 --	-- --	8887	-- 711	9598
294	294	ТОО "Energy Project" поз. 582	Авт.выкл. 6А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	758,93 --	-- --	759 --	-- --	759	-- 61	820
295	295	ТОО "Energy Project" поз. 586	Авт.выкл. 10А 1П 6кА ВА47-60 IEK	3	513,39 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
296	296	ТОО "Energy Project" поз. 587	Авт.выкл. 6А 1П 6кА ВА47-60 IEK	3	491,07 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591
297	297	ТОО "Energy Project" поз. 641	Клемма AVK 2,5	2	361,61 --	-- --	723 --	-- --	723	-- 58	781
298	298	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
299	299	ТОО "Energy Project" поз. 623	Шкаф 650х450х150	1	28714,29 --	-- --	28714 --	-- --	28714	-- --	28714
300	300	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩУК								
301	301	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	20764,79 3906,00	2766,65 883,05	20765 3906	2767 883	14092	3448 1937	26150
302	302	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	13	2294,32 1235,00	26,34 --	29826 16055	342 --	13429	11560 3311	44697
303	303	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1294,64 --	-- --	1295 --	-- --	1295	-- 104	1398
304	304	ТОО "Energy Project" поз. 586	Авт.выкл. 10А 3П 1кА ВА47-60 IEK	12	513,39 --	-- --	6161 --	-- --	6161	-- 493	6654
305	305	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,2358491	8971,00 --	-- --	2116 --	-- --	2116	-- 169	2285
306	306	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
307	307	ТОО "GQ Oontract" поз. 628	Шкаф 1000х800х200	1	11244,64 --	-- --	11245 --	-- --	11245	-- --	11245
308	308	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩГП-1								

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
309	309	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	20764,79 3906,00	2766,65 883,05	20765 3906	2767 883	14092	3448 1937	26150
310	310	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6713,35 4125,00	121,89 30,45	6713 4125	122 30	2466	2992 776	10482
311	311	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	5235,35 2750,00	119,64 30,45	10471 5500	239 61	4732	4004 1158	15633
312	312	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	4366,89 2470,00	118,89 30,45	13101 7410	357 91	5334	5401 1480	19982
313	313	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2294,32 1235,00	26,34 --	9177 4940	105 --	4132	3557 1019	13753
314	314	ТОО "Energy Project" поз. 561	Авт.выкл. 300А 3П 35кА ВА88-40 IEK	1	34419,64 --	-- --	34420 --	-- --	34420	-- 2754	37173
315	315	ТОО "Energy Project" поз. 570	Авт.выкл. 200А 3П 35кА ВА88-37 IEK	1	29949,11 --	-- --	29949 --	-- --	29949	-- 2396	32345
316	316	ТОО "Energy Project" поз. 571	Авт.выкл. 125А 3П 35кА ВА88-37 IEK	1	22718,75 --	-- --	22719 --	-- --	22719	-- 1818	24536
317	317	ТОО "Energy Project" поз. 574	Авт.выкл. 63А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	2464,29 --	-- --	2464 --	-- --	2464	-- 197	2661
318	318	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK	1	1607,14 --	-- --	1607 --	-- --	1607	-- 129	1736
319	319	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 6кА ВА47-60 IEK	3	1294,64 --	-- --	3884 --	-- --	3884	-- 311	4195
320	320	С123-070204-0716	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	461,00 --	-- --	461 --	-- --	461	-- 37	498
321	321	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	428,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462
322	322	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,2358491	8971,00 --	-- --	2116 --	-- --	2116	-- 169	2285
323	323	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
324	324	ТОО "GQ Oontract" поз. 628	Шкаф 1000x800x200	1	11245,31 --	-- --	11245 --	-- --	11245	-- --	11245
325	325	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩГП-2								
326	326	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	1	20764,79 3906,00	2766,65 883,05	20765 3906	2767 883	14092	3448 1937	26150
327	327	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	5235,35 2750,00	119,64 30,45	5235 2750	120 30	2365	2002 579	7816
328	328	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	4366,89 2470,00	118,89 30,45	21834 12350	594 152	8890	9002 2467	33303
329	329	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2294,32 1235,00	26,34 --	9177 4940	105 --	4132	3557 1019	13753
330	330	ТОО "Energy Project" поз. 566	Авт.выкл. 160А 3П 35кА ВА88-35 IEK	1	43483,93 --	-- --	43484 --	-- --	43484	-- 3479	46963
331	331	ТОО "Energy Project" поз. 576	Авт.выкл. 40А 3П 6кА ВА47-60 IEK	2	1964,29 --	-- --	3929 --	-- --	3929	-- 314	4243
332	332	ТОО "Energy Project" поз. 577	Авт.выкл. 32А 3П 6кА ВА47-60 IEK	3	1607,14 --	-- --	4821 --	-- --	4821	-- 386	5207
333	333	ТОО "Energy Project" поз. 578	Авт.выкл. 25А 3П 6кА ВА47-60 IEK	4	1339,29 --	-- --	5357 --	-- --	5357	-- 429	5786
334	334	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741
335	335	ТОО "GQ Oontract" поз. 628	Шкаф 1000x800x200	1	11245,31 --	-- --	11245 --	-- --	11245	-- --	11245
336	336	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21 --	-- --	3973 --	-- --	3973	-- 318	4291
			ЩГП-3								
337	337	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	1	20764,79 3906,00	2766,65 883,05	20765 3906	2767 883	14092	3448 1937	26150
338	338	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6713,35	121,89	6713	122	2466	2992	10482

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
339	339	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4125,00	30,45	4125	30		776	
				2	5235,35	119,64	10471	239	4732	4004	15633
340	340	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2750,00	30,45	5500	61		1158	
				2	4366,89	118,89	8734	238	3556	3601	13321
341	341	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2470,00	30,45	4940	61		987	
				6	2294,32	26,34	13766	158	6198	5335	20629
342	342	ТОО "Energy Project" поз. 561	Авт.выкл. 300А 3П 35кА ВА88-40 IEK		1235,00	--	7410	--		1528	
				1	34419,64	--	34420	--	34420	--	37173
343	343	ТОО "Energy Project" поз. 566	Авт.выкл. 160А 3П 35кА ВА88-35 IEK		--	--	--	--		2754	
				1	43483,93	--	43484	--	43484	--	46963
344	344	ТОО "Energy Project" поз. 567	Авт.выкл. 125А 3П 35кА ВА88-35 IEK		--	--	--	--		3479	
				1	22718,75	--	22719	--	22719	--	24536
345	345	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		1818	
				1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
346	346	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		119	
				1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
347	347	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		119	
				1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
348	348	ТОО "Energy Project" поз. 580	Авт.выкл. 16А 3П 4,5кА ВА47-60 IEK		--	--	--	--		115	
				3	1294,64	--	3884	--	3884	--	4195
349	349	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		311	
				1	428,00	--	428	--	428	--	462
350	350	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		--	--	--	--		34	
				1	428,00	--	428	--	428	--	462
351	351	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78		--	--	--	--		34	
				0,2358491	8971,00	--	2116	--	2116	--	2285
352	352	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011		--	--	--	--		169	
				1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
353	353	ТОО "GQ Oontract" поз. 628	Шкаф 1000х800х200		--	--	--	--		129	
				1	11245,31	--	11245	--		--	11245
					--	--	--	--	11245	--	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
354	354	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			АВР								
355	355	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	2	20764,79	2766,65	41530	5533	28185	6896	52300
					3906,00	883,05	7812	1766		3874	
356	356	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	8973,12	128,64	71785	1029	25188	32984	113151
					5696,00	30,45	45568	244		8382	
357	357	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	6713,35	121,89	40280	731	14799	17952	62890
					4125,00	30,45	24750	183		4659	
358	358	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	5235,35	119,64	20941	479	9462	8008	31265
					2750,00	30,45	11000	122		2316	
359	359	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	4366,89	118,89	8734	238	3556	3601	13321
					2470,00	30,45	4940	61		987	
360	360	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2294,32	26,34	9177	105	4132	3557	13753
					1235,00	--	4940	--		1019	
361	361	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	2	6939,39	1,95	13879	4	365	8241	23889
					6755,00	--	13510	--		1770	
362	362	ТОО "Energy Project" поз. 582	Авт.выкл. 6А 3П 6кА ВА47-60 IEK	6	758,93	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
363	363	ТОО "Energy Project" поз. 586	Авт.выкл. 10А 1П 6кА ВА47-60 IEK	6	513,39	--	3080	--	3080	--	3327
					--	--	--	--		246	
364	364	ТОО "Energy Project" поз. 612	Реле контроля фаз 3-фазное 220-406В ORF 06 IEK	6	3437,50	--	20625	--	20625	--	22275
					--	--	--	--		1650	
365	365	ТОО "Energy Project" поз. 613	Интеллектуальное реле	2	50089,29	--	100179	--	100179	--	108193
					--	--	--	--		8014	
366	366	ТОО "Energy Project" поз. 614	Расширитель	4	18750,00	--	75000	--	75000	--	81000
					--	--	--	--		6000	
367	367	ТОО "Energy Project" поз. 615	Реле промежуточное 220V AC+база	10	1339,29	--	13393	--	13393	--	14464
					--	--	--	--		1071	
368	368	ТОО "Energy Project" поз. 616	Лампа светодиодная, AC 230V, 3	10	991,07	--	9911	--	9911	--	10704
					--	--	--	--		793	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
369	369	ТОО "Energy Project" поз. 617	Лампа светодиодная, АС 230V, Ж	6	991,07	--	5946	--	5946	--	6422
					--	--	--	--		476	
370	370	ТОО "Energy Project" поз. 618	Лампа светодиодная, АС 230V, К	10	991,07	--	9911	--	9911	--	10704
					--	--	--	--		793	
371	371	ТОО "QUWATT" поз. 556	ИБП / UPS BORRI INGENIO MAX 200кВТ	2	22321428,57	--	44642857	--		--	44642857
					--	--	--	--	44642857	--	
372	372	ТОО "Energy Project" поз. 563	Авт.выкл. 630А 3П 25кА ВА88-33 IEK	6	129464,29	--	776786	--	776786	--	838929
					--	--	--	--		62143	
373	373	ТОО "Energy Project" поз. 564	Авт.выкл. 315А 3П 25кА ВА88-33 IEK	2	94625,00	--	189250	--	189250	--	204390
					--	--	--	--		15140	
374	374	ТОО "Energy Project" поз. 562	Авт.выкл. 300А 3П 25кА ВА88-32 IEK	2	87446,43	--	174893	--	174893	--	188884
					--	--	--	--		13991	
375	375	ТОО "Energy Project" поз. 570	Авт.выкл. 200А 3П 25кА ВА88-37 IEK	2	29949,11	--	59898	--	59898	--	64690
					--	--	--	--		4792	
376	376	ТОО "Energy Project" поз. 565	Авт.выкл. 20А 3П 25кА ВА88-33 IEK	2	1428,57	--	2857	--	2857	--	3086
					--	--	--	--		229	
377	377	С123-070222-0222	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	26,4035088	75230,00	--	1986336	--	1986336	--	2145243
					--	--	--	--		158907	
378	378	С123-070222-0210	Шина медная М1, размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	2,8089888	21053,00	--	59138	--	59138	--	63869
					--	--	--	--		4731	
379	379	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	1,8867924	8971,00	--	16926	--	16926	--	18281
					--	--	--	--		1354	
380	380	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	16	1612,00	--	25792	--	25792	--	27855
					--	--	--	--		2063	
381	381	ТОО "Energy Project" поз. 629	Шкаф 2000х800х600	12	45779,46	--	549354	--		--	549354
					--	--	--	--	549354	--	
382	382	ТОО "Energy Project" поз. 630	Шкаф 2000х600х600	4	40053,57	--	160214	--		--	160214
					--	--	--	--	160214	--	
383	383	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	16	3973,21	--	63571	--	63571	--	68657
					--	--	--	--		5086	
384	384	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	2	25125,31	7004,00	50251	14008	3639	26983	83412
					16302,00	2436,00	32604	4872		6179	
385	391	ТОО "Energy Project" поз. 635	Ящик управления электродвигателями ЯРВ-100	2	28080,36	--	56161	--		--	56161
					--	--	--	--	56161	--	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
386	392	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
					2604,00	489,03	2604	489		502	
387	393	ТОО "Energy Project" поз. 636	Кнопка Пуск	2	2950,00	--	5900	--	5900	--	6372
					--	--	--	--		472	
388	394	ТОО "Energy Project" поз. 637	Кнопка Стоп	1	2950,00	--	2950	--	2950	--	3186
					--	--	--	--		236	
389	395	ТОО "Energy Project" поз. 638	Переключатель XB2-BD33 (3-поз.) + доп шайба	1	3710,71	--	3711	--	3711	--	4008
					--	--	--	--		297	
390	396	ТОО "Energy Project" поз. 639	Лампа светодиодная, AC 230V, 3	2	991,07	--	1982	--	1982	--	2141
					--	--	--	--		159	
391	397	ТОО "Energy Project" поз. 640	Реле промежуточное 220V AC+база	1	1339,29	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
392	398	ТОО "Energy Project" поз. 641	Клемма AVK 2,5	24	361,61	--	8679	--	8679	--	9373
					--	--	--	--		694	
393	399	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
					--	--	--	--		129	
394	400	ТОО "Energy Project" поз. 642	Шкаф 500х400х200	1	53200,00	--	53200	--		--	53200
					--	--	--	--	53200	--	
395	401	ТОО "Energy Project" поз. 601	Монтажный комплект	1	3973,21	--	3973	--	3973	--	4291
					--	--	--	--		318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				60769261	120989	12849522	879813	62852764
			Стоимость оборудования				1195871	36346	46602874	1203703	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования				46602874				
			Стоимость монтажных работ				46602874				
			Материалы				14082564				
			Всего заработная плата				857391				
			Стоимость материалов и конструкций					1232217			
			Накладные расходы				11908314				
			Сметная прибыль				879806				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				1196990				
			Нормативная трудоемкость				16159360				
			Сметная заработная плата								958
			Стоимость металломонтажных работ					1232217			
			Стоимость материалов и конструкций				83824				
			Сметная прибыль				83824				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				6706				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				90530				
			Нормативная трудоемкость				62852764				
			Сметная заработная плата								958
								1232217			

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ								
396	402	Ц13-080305-0306 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	498	1895,61	741,10	944011	369068	64331	541968	1604858
					1025,33	486,19	510612	242122		118878	
397	403	ТОО "TEK LED" поз. 534	Светильник LEDTUBE LZG 2x16W / 18W	49,49	7084,82	--	350628	--	350628	--	378678
					--	--	--	--		28050	
398	404	ТОО "TEK LED" поз. 535	Св-к BACKLIT LED PANEL 96W SQ 6000K 165-1200	213,11	26647,32	--	5678811	--	5678811	--	6133116
					--	--	--	--		454305	
399	405	ТОО "TEK LED" поз. 536	Свет-к LED RIO 24W NEW 6000K	17,17	7792,86	--	133803	--	133803	--	144508
					--	--	--	--		10704	
400	406	ТОО "TEK LED" поз. 538	Свет-к DL LED ROUND PANEL 18W 4500K	62,62	2208,04	--	138267	--	138267	--	149329
					--	--	--	--		11061	
401	409	ТОО "TEK LED" поз. 541	Св-к DOWNLIGHT LED SD011-SMD8 30W WHITE5000K 90 IP44	84,84	10250,00	--	869610	--	869610	--	939179
					--	--	--	--		69569	
402	410	ТОО "TEK LED" поз. 542	Свет-к LED CYGNUS 50W 4000K	75,75	16026,79	--	1214029	--	1214029	--	1311151
					--	--	--	--		97122	
403	412	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	107	657,55	--	70357	--	700	52243	132408
					651,00	--	69657	--		9808	
404	413	ТОО "TEK LED" поз. 537	МИКРО Датчик Microwave T701E 6A	35	4569,64	--	159937	--	159937	--	172732
					--	--	--	--		12795	
405	414	ТОО "TEK LED" поз. 537	МИКРО Датчик Microwave T701E 6A	72	4569,64	--	329014	--	329014	--	355335
					--	--	--	--		26321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				9888469	369068	8939130	594211	11321294
			Стоимость монтажных работ				580269	242122	--	838613	
			Материалы				9888469				
			Всего заработная плата				65032				
			Стоимость материалов и конструкций					822390			
			Накладные расходы				8874100				
			Сметная прибыль				594211				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				838614				
			Нормативная трудоемкость				11321294				
			Сметная заработная плата								670
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					822390			
			Нормативная трудоемкость				11321294				
			Сметная заработная плата								670
								822390			
			РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
406	415	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	80	394,02	3,50	31522	280	1036	21819	57608
					377,58	1,22	30206	97		4267	
407	416	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	81,6	351,00	--	28642	--	28642	--	30933
					--	--	--	--		2291	
408	417	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	37	394,02	3,50	14579	130	479	10091	26644
					377,58	1,22	13970	45		1974	
409	418	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	37,74	369,00	--	13926	--	13926	--	15040
					--	--	--	--		1114	
410	419	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	220	469,35	3,50	103258	770	5098	70313	187457
					442,68	1,22	97390	268		13886	
411	420	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	224,4	419,00	--	94024	--	94024	--	101545
					--	--	--	--		7522	
412	421	С123-070216-0801	Рамки	345,78	564,00	--	195020	--	195020	--	210622
					--	--	--	--		15602	
413	422	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	9	394,02	3,50	3546	32	116	2455	6481
					377,58	1,22	3398	11		480	
414	423	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	9,18	444,00	--	4076	--	4076	--	4402
					--	--	--	--		326	
415	424	Ц13-080305-0112	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа /лючок/. Монтаж при скрытой проводке	108	836,54	6,13	90346	662	2502	62937	165546
					807,24	2,13	87182	230		12263	
416	425	ТОО "Energy Project" поз. 644	Напольная коробка 18 модулей Legrand	108	28177,68	--	3043189	--	3043189	--	3286644
					--	--	--	--		243455	
417	426	ТОО "Energy Project" поз. 645	Основание для напольной коробки 18 модулей Legrand	108	12075,00	--	1304100	--	1304100	--	1408428
					--	--	--	--		104328	
418	427	ТОО "Energy Project" поз. 646	Крышка для напольной коробки 18 модулей Legrand	108	2581,25	--	278775	--	278775	--	301077
					--	--	--	--		22302	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
419	428	ТОО "Energy Project" поз. 647	Монтажная коробка для напольной коробки 18 модулей Legrand	108	28177,68	--	3043189	--	3043189	--	3286644
					--	--	--	--		243455	
420	429	ТОО "Energy Project" поз. 648	Розетка 1 -м белая 16А Legrand	324	1766,07	--	572207	--	572207	--	617984
					--	--	--	--		45777	
421	430	ТОО "Energy Project" поз. 649	Розетка 1 -м красная 16А Legrand	108	3702,68	--	399889	--	399889	--	431880
					--	--	--	--		31991	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				9220287	1874	8986268	167615	10138935
		Стоимость монтажных работ					232147	652	--	751033	
		Материалы					9220287				
		Всего заработная плата					9230				
		Стоимость материалов и конструкций						232798			
			Накладные расходы				8977037				
			Сметная прибыль				167615				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ					751032				
			Нормативная трудоемкость				10138934				
			Сметная заработная плата								179
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					232798			
			Нормативная трудоемкость				10138934				
			Сметная заработная плата								179
								232798			
			РАЗДЕЛ 4. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
422	431	Ц13-080206-2204 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	13380	160,56	7,00	2148291	93714	349028	1251462	3671734
					127,47	2,44	1705549	32594		271980	
423	432	Ц13-080201-0703 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	565,695	860,81	477,89	486955	270342	97437	148916	686741
					210,67	154,95	119176	87652		50870	
424	433	Ц13-080201-0812 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	1	636,86	283,07	637	283	64	268	977
					289,67	82,47	290	82		72	
425	434	Ц13-080201-0704 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	383,305	1048,86	613,28	402034	235073	66021	127824	572247
					263,34	199,82	100940	76593		42389	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
426	435	Ц13-080201-0813 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	1	905,57 408,18	433,28 128,18	906 408	433 128	65	386 103	1395
427	436	Ц13-080201-0705 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	415	1312,71 329,18	811,29 264,70	544775 136608	336686 109852	71481	177451 57778	780004
428	437	Ц13-080201-0814 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	1	1184,86 539,85	580,90 172,26	1185 540	581 172	64	513 136	1833
429	438	Ц13-080201-0706 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	167	1634,63 421,34	1041,04 340,24	272982 70364	173853 56820	28765	91573 29164	393720
430	439	Ц13-080201-0815 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	1	1634,43 711,02	859,30 260,47	1634 711	859 260	64	699 187	2521
431	440	Ц13-080201-0707 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	19	2052,28 539,85	1340,18 438,52	38993 10257	25463 8332	3273	13384 4190	56567
432	441	Ц13-080201-0816 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	1	2176,49 948,02	1164,36 353,25	2176 948	1164 353	64	937 249	3362
433	442	Ц13-080201-0708 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	39	2513,72 671,52	1669,96 546,18	98035 26189	65128 21301	6718	34193 10578	142806
434	443	С123-060146-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02856	467878,00 --	-- --	13363 --	-- --	13363	-- 1069	14432
435	444	С123-060146-1837	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 4х150 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0204	25543752,00 --	-- --	521093 --	-- --	521093	-- 41687	562780

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
436	445	С123-060146-2003	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	520435,00	--	15925	--	15925	--	17199
					--	--	--	--		1274	
437	446	С123-060146-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18054	712757,00	--	128681	--	128681	--	138976
					--	--	--	--		10294	
438	447	С123-060146-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1683	1045895,00	--	176024	--	176024	--	190106
					--	--	--	--		14082	
439	448	С123-060146-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2907	1433609,00	--	416750	--	416750	--	450090
					--	--	--	--		33340	
440	449	С123-060146-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	17451304,00	--	356007	--	356007	--	384487
					--	--	--	--		28481	
441	450	С123-060146-1026	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х185 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	33164983,00	--	1353131	--	1353131	--	1461382
					--	--	--	--		108251	
442	451	С123-060145-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,97596	206167,00	--	819712	--	819712	--	885289
					--	--	--	--		65577	
443	452	С123-060145-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	7,42866	322580,00	--	2396337	--	2396337	--	2588044
					--	--	--	--		191707	
444	453	С123-060145-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2142	493415,00	--	105689	--	105689	--	114145
					--	--	--	--		8455	
445	454	С123-060145-0606	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	735547,00	--	18756	--	18756	--	20257
					--	--	--	--		1501	
446	455	С123-060145-0607	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1938	1135582,00	--	220076	--	220076	--	237682
					--	--	--	--		17606	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
447	456	С123-060145-1804	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,33864	399818,00	--	135394	--	135394	--	146226
					--	--	--	--		10832	
448	457	С123-060145-0885	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0204	21199715,00	--	432474	--	432474	--	467072
					--	--	--	--		34598	
449	458	С123-060145-2003	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31008	381020,00	--	118147	--	118147	--	127598
					--	--	--	--		9452	
450	459	С123-060145-2004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3366	491573,00	--	165463	--	165463	--	178701
					--	--	--	--		13237	
451	460	С123-060145-2005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2499	751637,00	--	187834	--	187834	--	202861
					--	--	--	--		15027	
452	461	С123-060145-2006	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,67932	1077147,00	--	731728	--	731728	--	790266
					--	--	--	--		58538	
453	462	С123-060145-2007	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0459	1765516,00	--	81037	--	81037	--	87520
					--	--	--	--		6483	
454	463	С123-060145-1907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09894	4303676,00	--	425806	--	425806	--	459870
					--	--	--	--		34064	
455	464	С123-060145-2026	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1122	8259783,00	--	926748	--	926748	--	1000887
					--	--	--	--		74140	
456	465	С123-060145-2027	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31212	11322515,00	--	3533983	--	3533983	--	3816702
					--	--	--	--		282719	
457	466	С123-060145-2028	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	15241058,00	--	1554588	--	1554588	--	1678955
					--	--	--	--		124367	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
458	467	С123-060145-2029	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х120 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	18643126,00	--	912767	--	912767	--	985789
					--	--	--	--		73021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				19746119	1203580	16370557	1847606	23321223
			Стоимость монтажных работ				2171979	394141	--	1727498	
			Материалы				19746119				
			Всего заработная плата				623046				
			Стоимость материалов и конструкций					2566120			
			Накладные расходы				15747514				
			Сметная прибыль				1847606				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				1727498				
			Нормативная трудоемкость				23321224				
			Сметная заработная плата					2566120			2068
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				23321224				
			Нормативная трудоемкость					2566120			2068
			Сметная заработная плата								
			РАЗДЕЛ 5. ЛОТКИ								
459	478	Ц13-080206-0606 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	635	460,21	99,71	292231	63314	26558	160873	489352
					318,68	33,19	202359	21076		36248	
460	479	С123-061710-1403	Кабельный лоток перфорированный, высотой 50 мм, шириной 100 мм	115,15	1115,00	--	128392	--	128392	--	138664
					--	--	--	--		10271	
461	480	С123-061710-1405	Кабельный лоток перфорированный, высотой 50 мм, шириной 200 мм	316,65	1630,00	--	516140	--	516140	--	557431
					--	--	--	--		41291	
462	481	С123-061710-1406	Кабельный лоток перфорированный, высотой 50 мм, шириной 300 мм	187,11	2144,00	--	401164	--	401164	--	433257
					--	--	--	--		32093	
463	482	С123-061710-1711	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм	86,54	3106,00	--	268793	--	268793	--	290297
					--	--	--	--		21503	
464	483	С123-061710-2403	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	103	600,00	--	61800	--	61800	--	66744
					--	--	--	--		4944	
465	484	С123-061710-2405	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	301	1224,00	--	368424	--	368424	--	397898
					--	--	--	--		29474	
466	485	С123-061710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	178	1748,00	--	311144	--	311144	--	336036
					--	--	--	--		24892	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
467	486	С123-061710-1803	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	3	1619,00 --	-- --	4857 --	-- --	4857	-- 389	5246
468	487	С123-061710-1805	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	4	2538,00 --	-- --	10152 --	-- --	10152	-- 812	10964
469	489	С123-061710-2415	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 100 мм	3	839,00 --	-- --	2517 --	-- --	2517	-- 201	2718
470	490	С123-061710-2417	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	4	1466,00 --	-- --	5864 --	-- --	5864	-- 469	6333
471	491	С123-061710-2418	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	10	2092,00 --	-- --	20920 --	-- --	20920	-- 1674	22594
472	492	С121-130204-2301	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1	5454,00 --	-- --	5454 --	-- --	5454	-- 436	5890
473	493	С123-061710-2582	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 100 мм /Упрощенная редукция/	4	1983,00 --	-- --	7932 --	-- --	7932	-- 635	8567
474	494	С123-061710-2304	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	4	489,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112
475	495	С123-061710-2306	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	12	545,00 --	-- --	6540 --	-- --	6540	-- 523	7063
476	496	С123-061710-2307	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	1	923,00 --	-- --	923 --	-- --	923	-- 74	997
477	497	С123-061710-2014	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	50	3984,00 --	-- --	199200 --	-- --	199200	-- 15936	215136
478	498	Ц13-080206-2501 Изм. и доп. вып. 6 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	68,13	932,77 369,66	235,50 88,97	63550 25185	16045 6062	22320	22498 6884	92931
479	499	С123-061710-2618	Профиль для крепления монтажных элементов	68,13	178,00 --	-- --	12127 --	-- --	12127	-- 970	13097
480	500	С121-130206-1713	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	0,2	151460,00 --	-- --	30292 --	-- --	30292	-- 2423	32715
481	501	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	0,01064	600320,00 --	-- --	6387 --	-- --	6387	-- 511	6898

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
482	502	С121-130203-9901	Шайбы плоские М8 ГОСТ 11371-78	0,8	85415,00	--	68332	--	68332	--	73799
					--	--	--	--		5467	
483	503	С121-130205-0702	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	0,4	22002,00	--	8801	--	8801	--	9505
					--	--	--	--		704	
484	504	С123-061710-2607	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	180	690,00	--	124200	--	124200	--	134136
					--	--	--	--		9936	
485	505	С121-130205-0703	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	0,034	31572,00	--	1073	--	1073	--	1159
					--	--	--	--		86	
486	506	С123-020403-2502	Хомут для кабеля ГОСТ 32414-2013	20	46,00	--	920	--	920	--	994
					--	--	--	--		74	
487	507	С123-061710-1827	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	10	5418,00	--	54180	--	54180	--	58514
					--	--	--	--		4334	
488	508	С123-061710-2555	Консоль настенная длиной 367 мм, толщиной 2 мм	40	507,00	--	20280	--	20280	--	21902
					--	--	--	--		1622	
489	509	С121-130205-0703	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	0,1	31572,00	--	3157	--	3157	--	3410
					--	--	--	--		253	
490	510	С121-130206-1723	Шпилька резьбовая размерами 10 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	0,1	218095,00	--	21810	--	21810	--	23554
					--	--	--	--		1745	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				3029512	79358	2722609	183371	3469913
			Стоимость монтажных работ				227544	27138	--	257030	
			Материалы				2883286				
			Всего заработная плата				48879				
			Стоимость материалов и конструкций					254681			
			Накладные расходы				2527505				
			Сметная прибыль				183371				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				245332				
			Нормативная трудоемкость				3311989				
			Сметная заработная плата								207
			Стоимость общестроительных работ					254681			
			Стоимость материалов и конструкций				145306				
			Сметная прибыль				145306				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				11625				
			Стоимость сантехнических работ				156931				
			Стоимость материалов и конструкций				920				
			Сметная прибыль				920				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				74				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				994				
			Нормативная трудоемкость				3469913				
			Сметная заработная плата								207
								254681			

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
491	511	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	440	357,71	55,38	157394	24369	52901	62223	237187
					182,10	14,31	80124	6297		17569	
492	512	ТОО "Energy Project" поз. 661	Универсальный держатель, соединитель	450	430,36	--	193661	--	193661	--	209154
					--	--	--	--		15493	
493	513	ТОО "Energy Project" поз. 662	Универсальный держатель, соединитель	70	1115,18	--	78062	--	78062	--	84307
					--	--	--	--		6245	
494	514	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	0,32	249,33	25,46	80	8	18	41	130
					169,96	6,70	54	2		10	
495	515	ТОО "Energy Project" поз. 663	Соединитель пруток - полоса 57х80 мм	4	1612,50	--	6450	--	6450	--	6966
					--	--	--	--		516	
496	516	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	190	539,41	25,46	102487	4837	65358	24167	136786
					169,96	6,70	32292	1273		10132	
497	517	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	124	458,36	62,39	56837	7736	29531	15585	78216
					157,82	16,75	19570	2077		5794	
498	518	ТОО "Energy Project" поз. 664	Комплект верт. заземлителя безмуфтовый 3 м, D16 мм, (2х1500 мм)	8	21801,79	--	174414	--	174414	--	188367
					--	--	--	--		13953	
499	519	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,00128	87,56	2,33	3065	82	1513	1021	4412
					42,01	0,25	1470	9		327	
500	520	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	35,00128	173,98	3,30	6089	116	4255	1197	7870
					49,08	0,50	1718	18		583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				778540	37148	606163	104234	953395
			Стоимость монтажных работ				135228	9675	--	70622	
			Материалы				769385				
			Всего заработная плата				147807				
			Стоимость материалов и конструкций					141689			
			Накладные расходы				452588				
			Сметная прибыль				102016				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				69712				
			Нормативная трудоемкость				941114				
			Сметная заработная плата								115
			Стоимость общестроительных работ					141689			
			Материалы				9154				
			Всего заработная плата				5769				
								3214			

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы				2218				
			Сметная прибыль				910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ					12282				
			Нормативная трудоемкость								3
			Сметная заработная плата					3214			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				953396				
			Нормативная трудоемкость								118
			Сметная заработная плата					144904			
			РАЗДЕЛ 7. ТРУБЫ								
501	521	Ц13-080206-1901 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	12000	379,05	15,90	4548638	190753	992677	2451889	7560570
					280,43	3,35	3365208	40194		560042	
502	522	Ц13-080206-1902 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	1080	488,41	35,56	527487	38405	89846	295264	888571
					369,66	10,05	399236	10852		65820	
503	523	Ц13-080206-1903 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	300	548,18	45,57	164453	13672	24586	93755	278864
					420,65	13,40	126195	4019		20657	
504	524	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	4080	45,00	--	183600	--	183600	--	198288
					--	--	--	--		14688	
505	525	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	7140	60,00	--	428400	--	428400	--	462672
					--	--	--	--		34272	
506	526	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	1020	80,00	--	81600	--	81600	--	88128
					--	--	--	--		6528	
507	527	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	306	109,00	--	33354	--	33354	--	36022
					--	--	--	--		2668	
508	528	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	714	171,00	--	122094	--	122094	--	131862
					--	--	--	--		9768	
509	529	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	81,6	243,00	--	19829	--	19829	--	21415
					--	--	--	--		1586	
510	530	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	306	300,00	--	91800	--	91800	--	99144
					--	--	--	--		7344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				6201255	242830	2067786	2840908	9765536
			Стоимость монтажных работ				3890639	55066	--	723373	
			Материалы				5240578				
							1107109				

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата					3945705			
			Накладные расходы				2840908				
			Сметная прибыль				646519				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				8728004				
			Нормативная трудоемкость								3241
			Сметная заработная плата					3945705			
			Стоимость сантехнических работ				960677				
			Стоимость материалов и конструкций				960677				
			Сметная прибыль				76854				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				1037531				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				9765535				
			Нормативная трудоемкость								3241
			Сметная заработная плата					3945705			
			РАЗДЕЛ 8. ЛЮЧКИ								
511	546	Ц13-080305-0112	**Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа /лючок/. Монтаж при скрытой проволке**	6	836,54	6,13	5019	37	139	3496	9197
					807,24	2,13	4843	13		681	
512	547	ТОО "Energy Project" поз. 666	**Суппорты гор.уст.(рег.) 8/12м Legrand**	108	31333,04	--	3383968	--	3383968	--	3654685
					--	--	--	--		270717	
513	548	ТОО "Energy Project" поз. 667	**Крышка для нап.кор.пласт. 8/12м Legrand**	108	97280,36	--	10506279	--	10506279	--	11346781
					--	--	--	--		840502	
514	549	ТОО "Energy Project" поз. 668	**Mosaic Розетка 2К+3 нем.ст.в/заж. Legrand**	320	5650,00	--	1808000	--	1808000	--	1952640
					--	--	--	--		144640	
515	550	ТОО "Energy Project" поз. 669	**MOSAIC RJ45 UTP кат5е 1МОД. бел Legrand**	208	5685,71	--	1182629	--	1182629	--	1277239
					--	--	--	--		94610	
516	551	ТОО "Energy Project" поз. 670	**Mosaic Заглушка 2м. Legrand**	120	1368,75	--	164250	--	164250	--	177390
					--	--	--	--		13140	
517	552	ТОО "Energy Project" поз. 671	**Розетка 2х 2к+3 н.ст. (Крас.) Legrand**	104	3691,07	--	383871	--	383871	--	414581
					--	--	--	--		30710	
518	553	ТОО "Energy Project" поз. 672	**Монтажная кор.8/12м 65-90мм Legrand**	6	1719,64	--	10318	--	10318	--	11143
					--	--	--	--		825	

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**17444334**	**37**	**17439454**	**3496**	**18843656**
			Стоимость монтажных работ				**4843**	**13**	**--**	**1395825**	
			Материалы				**17444334**				
			Всего заработная плата				**139**				
			Стоимость материалов и конструкций					**4856**			
			Накладные расходы				**17439314**				
			Сметная прибыль				**3496**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				**1395826**				
			Нормативная трудоемкость				**18843656**				
			Сметная заработная плата								**4**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					**4856**			
			Нормативная трудоемкость				**18843656**				
			Сметная заработная плата								**4**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**4856**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								**140666727**
			- Зарплата рабочих строителей				**8438521**				
			- Затраты на эксплуатацию машин					**2054883**			
			- в том числе зарплата машинистов					**765152**			
			- Материалов, изделий и конструкций						**69981489**		
			- Оборудование, инвентарь						**46602874**		
			- Накладные расходы							**6621254**	
			- Сметная прибыль							**6967697**	
			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1 410 958**				
			Итого с временными								**142 077 685**
			Зимние удорожания		**0,7 %**		**668 324**				
			Итого с зимними удорожаниями								**142 746 008**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 922 863**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**144 668 871**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 2651/2525								**151 887 991**

1	1а	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС		12 %		18 226 559				
			Итого с НДС								170 114 550

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Медиа центра в городе Туркестан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Кожагулов

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Галиев С. А

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО «Engineering service» Курмангалиев Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор ТОО "Данайхан Стройтех" Тулендиев К. А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный