		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Tel: +7 71133 61103, +44 208 8288 103 Fax: +7 71133 62132, +44 208 8288 132 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К", Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№AP/Y/22/0804 «23» декабря 2022 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	31.10.2023

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу *(KZT)*	стоимость *(KZT)*
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района ЗКО	01.10.2023- 31.10.2023	услуга	1	24 040 996,02	24 040 996,02
			Итого без НДС:			24 040 996,02
			НДС по ставке (12) %			2 884 919,52
			Всего с НДС			26 925 915,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Кушев О.С.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Bimaganbetov Kairat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.23

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство малокомплектной школы на 60 мест в с.Жайык, Акжаикского района, ЗКО"

Project: "Construction of a small school for 60 places in the village of Zhaiyk, Akzhaiksky district, West Kazakhstan region"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/22/0804
Contract No.: AP/Y/22/0804

Подрядчик: ТОО "АксайСтройСервис и К" / LLP "AksayStroyService and K"
Заявка №: 10 / Application No.: 10

Предмет:/Subject:
месяц/month **октябрь / october 2023**

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	октябрь / october 2023
	Затраты на подготовительные работы по территории строительсва					
1	Вынос проекта в натуру	34 749	100,00%	34 749,00	34 749,00	
	Здание школы					
	Общестроительные работы					
2	Земляные работы	513 000	100,00%	513 000,00	513 000,00	
3	Фундаменты	43 312 923	100,00%	43 312 923,00	43 312 923,00	
	Стены, перегородки	33 565 213	100,00%	33 565 213,00	33 565 213,00	
	Перекрытие	10 388 212	100,00%	10 388 212,00	10 388 212,00	
6	Устройство кровли	70 001 932	100,00%	70 001 932,00	70 001 932,00	
7	Проёмы	33 975 462	100,00%	33 975 462,00	33 975 462,00	
8	Внутренняя отделка	45 803 002	100,00%	45 803 002,00	45 803 002,00	
9	Прочие работы	16 436 480	100,00%	16 436 480,00	16 436 480,00	
	Внутренние инженерные сети					
10	Водопровод	9 463 662	100,00%	9 463 662,00	9 463 662,00	
11	Канализация	3 575 920	100,00%	3 575 920,00	3 575 920,00	
12	Отопление	11 198 643	100,00%	11 198 643,00	11 198 643,00	
13	Вентиляция	8 806 499	100,00%	8 806 499,00	8 806 499,00	
14	Электроосвещение и силовое оборудование	23 994 277	100,00%	23 994 277,00	23 994 277,00	
15	Пожарная сигнализация	2 363 145	100,00%	2 363 145,00	2 363 145,00	
16	Видеонаблюдение	3 571 934	100,00%	3 571 934,00	3 571 934,00	
17	Слаботочные сети	9 172 986	100,00%	9 172 986,00	5 503 791,60	3 669 194,40
	Технологическая часть					
18	Технологическое оборудование	73 736 617	100,00%	73 736 617,00	66 362 955,30	~~7 373 661~~,70
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения					
19	Блочно-модульная котельная	12 750 765	100,00%	12 750 765,00	10 435 226,08	2 315 538,92
	Объекты энергетического хозяйства					
20	Кабельная линия 0.4кВт	12 407 464	100,00%	12 407 464,00	12 407 464,00	
21	Воздушная линия 10кВ	2 514 294	100,00%	2 514 294,00	2 514 294,00	
22	Трансформаторная подстанция	3 928 980	100,00%	3 928 980,00	3 928 980,00	
	Объекты транспортного хозяйства и связи					
23	Наружные сети связи	15 796 379	100,00%	15 796 379,00	15 796 379,00	
	Наружные сети					
	Тепловые сети	8 008 441	100,00%	8 008 441,00	8 008 441,00	
25	Наружные сети водопровода	1 634 123	100,00%	1 634 123,00	1 634 123,00	
26	Наружные сети канализации	2 446 562	100,00%	2 446 562,00	2 446 562,00	
27	Наружные сети газоснабжения	2 123 618	100,00%	2 123 618,00	1 274 170,80	849 447,20
28	Септик производительностью 3 м3 в сутки	1 447 197	100,00%	1 447 197,00	1 447 197,00	
	Благоустройство и озеленение территории					
29	Вертикальная планировка	16 160 158	100,00%	16 160 158,00	16 160 158,00	
30	Покрытие территории	58 072 663	100,00%	58 072 663,00	58 072 663,00	
31	Ограждение территории	27 973 952	100,00%	27 973 952,00	27 973 952,00	
32	Озеленение	5 005 929	100,00%	5 005 929,40		5 005 929,40
33	МАФЫ	24 136 120	100,00%	24 136 120,40	19 308 896,00	4 827 224,40
34	Непредвиденные работы и затраты, не предусмотренные проектными решениями, в размере 2% от стоимости контракта	11 886 426				
35	**Всего**	**606 207 728**	**98,04%**	**594 321 301,80**	**570 280 305,78**	**24 040 996,02**
36	НДС @ 12% от общей суммы / VAT @ 12% of total	72 744 927		71 318 556,22	68 433 636,69	2 884 919,52
37	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	30 310 386		29 716 065,09	28 514 015,29	1 202 049,80
38	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	575 897 341		564 605 236,71	541 766 290,49	22 838 946,22
39	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	648 642 269		635 923 792,93	610 199 927,18	25 723 865,74

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Начальник отдела по социальным проектам КПО б.в.:
Social Projects Manager KPO b.v.:

Bimaganbetov
Social Projects Manager