Приложение 3
к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии.
"20" февраля **2023 года.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО « АксайСтройСервис и К ».**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кушева Орынбасара Сагинбасовича.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **« Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Жайык, Акжаикского района ЗКО, РК ».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в » Божкенов Ерлан Шерниязович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: - нет.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Эркер » рабочий проект 54-22-АС.**
проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ « Отдел образование Акжаикского района, управление образования акимата ЗКО », Рабочий проект №54-22 от 2022 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Школа на 60 мест имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1532	1532
Площадь застройки	м2	1856.6	1856.6
Строительный объем	м3	7132.6	7132.6
В том числе ниже отметки 0,00	м3	472	472
Число этажей	этаж	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В плане здания школы имеет П-образную конфигурацию.Здания школы состоит из одноэтажного учебного корпуса с учебно-спортивным залом. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке на генплане 15,9. Высота помещения 3,0 м от пола до потолка. Конструктивная схема здания - несущие продольные и поперечные

стены жеско связанные дисками перекрытий.Фундаменты - монолитная Ж/Б армированная лента, выполненная по бетонной подготовке. Стены фундамента - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*. Стены наружные - кладка из силикатного одинарного кирпича СОРПо-М100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015; толщиной 380мм марки М100 на цементно-песчаном растворе М75, V- 317,1м3; с утеплением с наружной стороны теплоизоляционными плитами « Фасад Баттс» 145кг/м3 V-81м3 - толщ.-100мм, с выполнением вентиляционного зазора - 40мм с последующей облицовкой керамическим кирпичем КР-л-по 250мм*120мм*65мм/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530 - 2012, на растворе марки М75 - V- 101,6м3 (847,1м2). Стены внутренние; - Кладку внутренних стен выполнять из силикатного кирпича толщиной 380мм марки СОРПо - М100/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на цементно - песчаном растворе марки М75, участки стен с вентканалами армировать сеткой с ячейками 100*100мм из сетки арматурной С1, С2, С3 (408,5кг) через три ряда кладки. V - 165.7м3. Перекрытия - сборные ж/б панели с круглыми пустотами. Монолитные участки - из бетона кл. В15. Покрытия над спортивным залом - сборные ж/б панели с круглыми пустотами толщиной 320мм. Перегородки из силикатного кирпича СОРПо - М100/F50/1,8 ГОСТ 379 - 2015 на цементно-песчаном растворе М75. V- 116,55м2. Крыша - чердачная по деревянным стропилам. Кровля - профлист НС44. Окно металлопластиковые с тройным остеклением. Двери - деревянные глухие и остекленные. Полы - бетонные, деревянные, линолеум, керамическая плитка. Вокруг здания устраивается водонепроницаемая отмостка шириной 1,5м с уклоном от здания не менее 0,03, высотой бровки на 0,05м выше планировочной отметки земли. Внутренняя отделка - откосы проемов, кирпичные стены и перегородки помещений с влажным режимом (пищеблок, постирочная, туалетные, буфетные) - штукатурятся, далее облицовываются керамической плиткой на высоту 1,8м. Стены других помещений сухой штукатуркой. Предусмотрена побелка стен и потолков окрашиваются водоэмульсионной краской с разными оттенками цветов. Наружная отделка фасада - одинарный кирпич облицовочный. Цоколь облицовывается керамогранитной плиткой. Теплоснабжение осуществляется от котельной на газовом топливе. Система отопления в зданий запроектирована двухтрубная с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов принято биометаллические радиаторы - 80*500. Для систем отопления применяются трубы ППР с диаметрами - 50мм, 15мм, 20мм. Вентиляция запроектировано приточно - вытяжная с естественным и механическим побуждением. Воздуховоды применяются из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Воздуховоды в пределах чердака покрываются тепловой изоляцией ISOVER KIM-AL. Водоснабжение в зданий предусмотрено система объединенного хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водоснабжения. Горячее водоснабжение предусматривается от автономного источника теплоснабжения по теплосети. Система канализации принята самотечной с отводом сточных вод по внутренней сети в наружные сети канализации. Отвод пройзводственных сточных вод от теплового пункта и технологического оборудования пищеблока предусмотрен в наружные сети канализации. Сброс стоков от пищеблока в наружные сети пройзводится через жироуловители. Проект электроснабжения проектируемого объекта разработан согласно задания на проектирование в соответствии с нормами и правилами, действующими на территорий Республики Казахстан. Напряжение на вводе - 380/220В, потребная мощность - 59,4кВт, категория электроснабжения - III. Проектом предусматривается рабочее, эвакуационное, ночное дежурное и ремонтное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь **2023г_;**

месяц, год

окончание работ декабрь **2023г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц; **7,3.**

фактических_месяц; **12 .**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного строительства предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружныеинженерныекоммуникации(холодноеигорячееводоснабжение,канализация,теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжениеисвязь)обеспечиваютнормальнуюэксплуатациюобъекта,чтоподтверждаетсяпоставщикамиуслугпоинженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Батыс Қазақстан өңдірістік филиалы Акжайық Газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Ф. Уахитов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

готовым к приемке в эксплуатацию, « **Строительство малокомплектной школы на 60 учащихся мест в с. Жайык, Акжаикского района ЗКО ».**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО « АксайСтройСервис и К » Кушев.О.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО