Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы,г. Алматы, площадь Республики, 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **ТОО "BI Urban Construction",050060, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Таусамалы, дом № 50А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050440003532

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №83 от 10.10.2019г.

Номер документа	Дата составления
66	**28.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР Проект Медиа Центр			тенге	1	1 053 691 901,00	1 053 691 901,00	112 895 560,82
				Итого	1	x	1 053 691 901,00	112 895 560,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. специалист / Галиев / Галиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2019

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Управление строительства города Алматы,г. Алматы, площадь Республики, 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **ТОО "BI Urban Construction",050060, Республика Казахстан, Алматы, мкр. Таусамалы, дом № 50А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050440003532

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №83 от 10.10.2019г.

Номер документа	Дата составления
66	**28.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР Проект Медиа Центр			тенге	1	1 053 691 901,00	1 053 691 901,00	112 895 560,82
				Итого	1	x	1 053 691 901,00	112 895 560,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2019

М.П.

Заказчик: ***КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"***
Подрядчик: ***ТОО "BI Urban Construction"***
Договор №

Реестр №1

Актов выполненных работ за октябрь месяц

По объекту: Медиа центр расположенный по адресу: г.Туркестан

Стоимость по договору 1 235 572 012 тенге

Стоимость по смете 1 235 572 012 тенге

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-1	1	1000	Конструкции железобетонные	257 973 177	
2	2-1-2	2	1010	Архитектурные решения	795 718 724	
				Всего:	**1 053 691 901**	

Составил: Инженер ПТО старший Юсупов Д.

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "BI Urban Construction"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство Медиа центра в городе Туркестан

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 октября 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 83	07.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы I						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 053 691 901	940 796 340							112 895 561	1 053 691 901

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "BI Urban Construction"

Корпитанов М. С.

Авторский надзор
Директор ТОО "Данайхан стройтех"

Атымтаева А. Х.

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Караласов С. М.

Технический надзор
Директор ТОО «Engineering service»

Бикбаев К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Медиа центра в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Медиа центр**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 10.10.2019**

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы (лист КЖ-3)									
1	1	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**3252,59818**	**190,77**	**180,93**	**620485**	**588501**	**0**	**125789**	**805977**
2	2	Е11-010205-0209	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**			**9,83**	**43,88**	**31985**	**142722**		**59702**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**100,59582**	**4295,12**	**0**	**432071**	**0**	**0**	**311091**	**802615**
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**			**4295,12**	**0**	**432071**	**0**		**59453**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**938,2249**	**34,02**	**34,02**	**31920**	**31920**	**0**	**8156**	**43282**
4	4	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**			**0**	**12,07**	**0**	**11328**		**3206**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3 грунта**	**938,2249**	**16,8**	**16,8**	**15762**	**15762**	**0**	**4027**	**21372**
5	5	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**			**0**	**5,96**	**0**	**5594**		**1583**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3**	**165,5691**	**741,63**	**0**	**122791**	**0**	**0**	**88410**	**228097**
6	6	Е11-010201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**			**741,63**	**0**	**122791**	**0**		**16896**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**938,2249**	**55,01**	**55,01**	**51615**	**51615**	**0**	**14228**	**71110**
7	7	Е11-010201-0308 К=7	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см(7 проходов-ПОС стр.12,13)**			**0**	**21,06**	**0**	**19762**		**5267**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**938,2249**	**41,04**	**41,04**	**38503**	**38503**	**0**	**10674**	**53111**
8	8	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. По пв водой**			**0**	**15,8**	**0**	**14824**		**3934**	
			НР - 72% СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	**938,2249**	**79,82**	**67,95**	**74890**	**63756**	**2721**	**16392**	**98585**
9	9	Е11-010104-0701	**Площадь. Планировка/20см/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**			**8,97**	**15,3**	**8413**	**14354**		**7303**	
			НР - 72% СП - 8%	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5518,97**	**1,48**	**1,48**	**8153**	**8153**	**0**	**2083**	**11056**
			Итого по разделу: 1. Земляные работы (лист КЖ-3)			**0**	**0,52**	**0**	**2894**		**819**	
			Раздел: 2. Фундаменты (лист КЖ-8)									
10	10	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**									**2135203**
			НР - 91% СП - 8%	**м3**	**51,4**	**17248,99**	**1089,24**	**886598**	**55987**	**769687**	**66075**	**1028887**
11	11	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**			**1185,3**	**227,35**	**60924**	**11686**		**76214**	
			НР - 91% СП - 8%	**м3**	**263**	**21606,07**	**1788,43**	**5682398**	**470358**	**4452338**	**773929**	**6972833**
12	12	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**			**2888,6**	**345,13**	**759702**	**90770**		**516506**	
			СП - 8%	**т**	**2,2106**	**256962**		**568040**		**568040**		**613483**
13	13	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								**45443**	
					14,77853	**237762**		**3513773**		**3513773**		**3794875**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%								281102	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	512,64	854,37	21,09	437984	10814	292951		
			НР - 93%, СП - 8%								126020	609124
			Итого по разделу: 2. Фундаменты (лист КЖ-8)	м2 поверхности		261,82	2,51	134219	1286		45120	
			Раздел: 3. Стены подвала (лист КЖ-10)									13019202
15	15	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
			НР - 91%, СП - 8%		133	32552	2518,18	4329416	334918	2690022	1251863	6027782
16	16	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		9808,09	535,32	1304476	71198		446502	
			СП - 8%		0,1555	256962		39958		39958		43154
17	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							3197	
			СП - 8%		15,500156	237762		3685348		3685348		3980176
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т							294828	
			НР - 93%, СП - 8%		638,388	854,37	21,09	545420	13466	364811	156932	758539
			Итого по разделу: 3. Стены подвала (лист КЖ-10)	м2 поверхности		261,82	2,51	167143	1601		56188	
			Раздел: 4. Колонна К1 3 шт. (лист КЖ-12, 13)									10809652
19	19	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство									
			НР - 91%, СП - 8%		11,49	60740,04	27739,73	697903	318730	214644	210875	981480
20	20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		14319,36	5848,68	164529	67201		72702	
			СП - 8%		0,375	256962		96361		96361		104070
21	21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							7709	
			СП - 8%		1,4118	237762		335672		335672		362526
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т							26854	
			НР - 91%; СП - 8%		0,015	838411	1275	12576	19	9136	3121	16953
			Итого по разделу: 4. Колонна К1 3 шт. (лист КЖ-12, 13)	т		228096	531,99	3421	8		1256	
			Раздел: 5. Колонна К2 2 шт. (лист КЖ-12, 14)									1465029
23	23	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство									
			НР - 91%, СП - 8%		1,5	60740,04	27739,73	91110	41610	28021	27529	128131
24	24	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		14319,36	5848,68	21479	8773		9491	
			СП - 8%		0,05	256962		12848		12848		13876
25	25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							1028	
			СП - 8%		0,262	237762		62294		62294		67277
26	26	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т							4983	
			НР - 91%; СП - 8%		0,016	838411	1275	13415	20	9745	3329	18083
			Итого по разделу: 5. Колонна К2 2 шт. (лист КЖ-12, 14)	т		228096	531,99	3650	9		1339	
			Раздел: 6. Колонна К3 11 шт. (лист КЖ-12, 15)									227366
27	27	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство									
			НР - 91%, СП - 8%		60,28	60740,04	27739,73	3661409	1672151	1126087	1106314	5149141
28	28	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		14319,36	5848,68	863171	352558		381418	
			СП - 8%		1,375	256962		353323		353323		381589
29	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							28266	
			СП - 8%		6,76808	237762		1609192		1609192		1737928
30	30	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т							128735	
			НР - 91%; СП - 8%		0,20548	677131	1275	139137	262	125146	12593	163868
			Итого по разделу: 6. Колонна К3 11 шт. (лист КЖ-12, 15)	т		66816	531,99	13729	109		12138	
												7432525

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Колонна К4 12 шт. (лист КЖ-12, 16)									
31	31	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%		57,6	60740,04	27739,73	3498626	1597809	1076022	1057128	4920214
32	32	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	м3		14319,36	5848,68	824795	336884		364460	
			СП - 8%		1,5	256962		385443		385443		416278
33	33	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т							30835	
			СП - 8%		6,66384	237762		1584408		1584408		1711161
34	34	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т							126753	
			НР - 91%, СП - 8%		0,06	838411	1275	50305	77	36542	12483	67811
35	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		228096	531,99	13686	32		5023	
			НР - 91%; СП - 8%		0,13584	677131	1275	91981	173	82732	8325	108331
			Итого по разделу: 7. Колонна К4 12 шт. (лист КЖ-12, 16)	т		66816	531,99	9076	72		8025	
												7223795
			Раздел: 8. Колонна К4-1 4 шт. (лист КЖ-12, 17)									
36	36	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%		19,2	60740,04	27739,73	1166209	532603	358674	352376	1640071
37	37	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	м3		14319,36	5848,68	274932	112295		121487	
			СП - 8%		0,5	256962		128481		128481		138759
38	38	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т							10278	
			СП - 8%		2,204	237762		524027		524027		565950
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т							41922	
			НР - 91%; СП - 8%		0,02	838411	1275	16768	26	12181	4161	22604
40	40	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		228096	531,99	4562	11		1674	
			НР - 91%, СП - 8%		0,11736	677131	1275	79468	150	71477	7193	93594
			Итого по разделу: 8. Колонна К4-1 4 шт. (лист КЖ-12, 17)	т		66816	531,99	7842	62		6933	
												2460977
			Раздел: 9. Колонна К4-2 2 шт. (лист КЖ-12, 18)									
41	41	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%		9,6	60740,04	27739,73	583104	266301	179337	176188	820036
42	42	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	м3		14319,36	5848,68	137466	56147		60743	
			СП - 8%		0,25	256962		64241		64241		69380
43	43	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т							5139	
			СП - 8%		1,11592	237762		265323		265323		286549
44	44	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т							21226	
			НР - 91%, СП - 8%		0,01	838411	1275	8384	13	6090	2081	11302
45	45	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		228096	531,99	2281	5		837	
			НР - 91%; СП - 8%		0,05868	677131	1275	39734	75	35738	3596	46797
			Итого по разделу: 9. Колонна К4-2 2 шт. (лист КЖ-12, 18)	т		66816	531,99	3921	31		3466	
												1234062
			Раздел: 10. Колонна К4-3 1 шт. (лист КЖ-12, 18.1)									
46	46	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**									
			НР - 91%, СП - 8%		4,8	60740,04	27739,73	291552	133151	89669	88094	410018
47	47	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	м3		14319,36	5848,68	68733	28074		30372	
			СП - 8%		0,125	256962		32120		32120		34690
48	48	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т							2570	
			СП - 8%		0,56324	237762		133917		133917		144630
49	49	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т							10713	
					0,005	838411	1275	4192	6	3045	1040	5651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%									
50	50	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		228096	531,99	1140	3		419	
			НР - 91%; СП - 8%		0,06538	677131	1275	44271	83	39819	4007	52140
			Итого по разделу: 10. Колонна К4-3 1 шт. (лист КЖ-12, 18.1)	т		66816	531,99	4368	35		3862	
			Раздел: 11. Перекрытие на отм. -0,100 (лист КЖ-21, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)									647129
51	51	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%		230	29530,47	1490,71	6792009	342862	5034072	1355658	8799480
52	52	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		6152,5	324,6	1415075	74659		651813	
			СП - 8%		2,80778	256962		721493		721493		779212
53	53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							57719	
			СП - 8%		52,20372	237762		12412061		12412061		13405026
54	54	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т							992965	
			НР - 91%; СП - 8%		0,0631	677131	1275	42727	80	38430	3867	50322
			Итого по разделу: 11. Перекрытие на отм. -0,100 (лист КЖ-21, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)	т		66816	531,99	4216	34		3728	
			Раздел: 12. Перекрытие на отм. +4,100 (лист КЖ-26, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)									23034040
55	55	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%		138,57	29530,47	1490,71	4092038	206567	3032919	816754	5301495
56	56	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		6152,5	324,6	852552	44980		392703	
			СП - 8%		1,78287	256962		458130		458130		494780
57	57	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							36650	
			СП - 8%		34,97973	237762		8316851		8316851		8982199
58	58	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т							665348	
			НР - 91%; СП - 8%		0,01562	677131	1275	10577	20	9513	957	12457
			Итого по разделу: 12. Перекрытие на отм. +4,100 (лист КЖ-26, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)	т		66816	531,99	1044	8		923	
			Раздел: 13. Перекрытие на отм. +8,300 (лист КЖ-29, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)									14790931
59	59	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%		203	29530,47	1490,71	5994686	302613	4443115	1196515	7766498
60	60	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		6152,5	324,6	1248958	65895		575296	
			СП - 8%		2,681	256962		688915		688915		744028
61	61	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							55113	
			СП - 8%		53,66026	237762		12758371		12758371		13779040
62	62	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т							1020670	
			НР - 91%; СП - 8%		0,01562	677131	1275	10577	20	9513	957	12457
63	63	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		66816	531,99	1044	8		923	
			НР - 91%; СП - 8%		1,2012	633355	1275	760786	1532	731579	25766	849477
			Итого по разделу: 13. Перекрытие на отм. +8,300 (лист КЖ-29, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)	т		23040	531,99	27676	639		62924	
			Раздел: 14. Перекрытие на отм. +12,200 (лист КЖ-32, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)									23151499
64	64	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%		203	29530,47	1490,71	5994686	302613	4443115	1196515	7766498
65	65	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		6152,5	324,6	1248958	65895		575296	
			СП - 8%		2,6232	256962		674063		674063		727988
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							53925	
			СП - 8%		53,93838	237762		12824497		12824497		13850457
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т							1025960	
					0,0034	838411	1275	2851	4	2071	707	3843

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%									
68	68	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01562	228096	531,99	776	2		285	
			НР - 91%; СП - 8%			677131	1275	10577	20	9513	957	12457
			Итого по разделу: 14. Перекрытие на отм. +12,200 (лист КЖ-32, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)	т		66816	531,99	1044	8		923	
			Раздел: 15. Перекрытие на отм. +16,100 (лист КЖ-36, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)									22361242
69	69	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	230	29530,47	1490,71	6792009	342862	5034072	1355658	8799480
70	70	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**			6152,5	324,6	1415075	74659		651813	
			СП - 8%	т	1,81796	256962		467147		467147		504518
71	71	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								37372	
			СП - 8%	т	36,57372	237762		8695841		8695841		9391508
72	72	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								695667	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0034	838411	1275	2851	4	2071	707	3843
73	73	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**			228096	531,99	776	2		285	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0631	677131	1275	42727	80	38430	3867	50322
			Итого по разделу: 15. Перекрытие на отм. +16,100 (лист КЖ-36, 25, 37,37.1, 37.2, 37.3, 37.4)			66816	531,99	4216	34		3728	
			Раздел: 16. Перекрытие на отм. +18,140 (лист КЖ-34)									18749672
74	74	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,2	29776,57	1490,71	35732	1789	26265	7342	46520
75	75	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**			6398,6	324,6	7678	390		3446	
			СП - 8%	т	0,0216	256962		5550		5550		5994
76	76	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								444	
			СП - 8%	т	0,11146	237762		26501		26501		28621
			Итого по разделу: 16. Перекрытие на отм. +18,140 (лист КЖ-34)								2120	
			Раздел: 17. Парапетные стены Пт-1, Пт-2 (лист КЖ-34)									81135
77	77	Е11-060601-0213 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	20,89	46157,72	6929,12	964235	144749	480538	333681	1401749
78	78	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**			16225,35	1327,64	338948	27734		103833	
			СП - 8%	т	0,17082	256962		43894		43894		47406
79	79	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								3512	
			СП - 8%	т	1,28237	237762		304899		304899		329291
			Итого по разделу: 17. Парапетные стены Пт-1, Пт-2 (лист КЖ-34)								24392	
			Раздел: 18. Балки (лист КЖ-38.2)									1778446
			Балка Бм 1.1 на отм.16,100; отм.18,800									
80	80	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	12,26	43696,34	6231,83	535717	76402	262857	192284	786242
81	81	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**			16024,32	1210,71	196458	14843		58240	
			СП - 8%	т	0,22278	256962		57246		57246		61826
82	82	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**								4580	
			СП - 8%	т	0,50266	237762		119513		119513		129075
			Балка Бм 1.2 на отм.16,100; отм.18,800								9561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kттр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	7,26	43696,34	6231,83	317235	45243	155656	113865	465588
84	84	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			16024,32	1210,71	116337	8790		34488	
			СП - 8%	т	0,30538	256962		78471		78471		84749
85	85	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								6278	
			СП - 8%	т	0,12792	237762		30415		30415		32848
			Балка Бм 3 на отм.4,100; отм.8,300 отм.12,200;отм.16,100								2433	
86	86	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	4,89	43080,02	6231,83	210661	30474	104842	73952	307382
87	87	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kттр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04			15408	1210,71	75345	5920		22769	
			НР - 91%, СП - 8%	м3	1,63	46290,68	6231,83	75454	10158	39176	25565	109100
88	88	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			16024,32	1210,71	26120	1973		8081	
			СП - 8%	т	0,05802	256962		14909		14909		16102
89	89	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								1193	
			СП - 8%	т	0,13178	237762		31332		31332		33839
			Балка Бм 4 на отм.4,100								2507	
90	90	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	3,63	43080,02	6231,83	156380	22622	77828	54897	228179
91	91	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			15408	1210,71	55931	4395		16902	
			СП - 8%	т	0,12792	256962		32871		32871		35500
92	92	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								2630	
			СП - 8%	т	0,30538	237762		72608		72608		78416
			Балка Бм 5 на отм.4,100; отм.8,300 отм.12,200								5809	
93	93	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	5,64	43080,02	6231,83	242971	35148	120923	85294	354526
94	94	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			15408	1210,71	86901	6828		26261	
			СП - 8%	т	0,06551	256962		16834		16834		18180
95	95	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								1347	
			СП - 8%	т	0,15152	237762		36026		36026		38908
			Балка Бм 6 отм.16,100								2882	
96	96	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kттр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	2,24	43696,34	6231,83	97880	13959	48026	35132	143653
97	97	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			16024,32	1210,71	35894	2712		10641	
			СП - 8%	т	0,27397	256962		70400		70400		76032
98	98	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								5632	
			СП - 8%	т	0,07644	237762		18175		18175		19628
			Балка Бм 1.1а на отм.16,100; отм.18,800								1454	
99	99	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kттр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
			НР - 91%, СП - 8%	м3	12,26	43696,34	6231,83	535717	76402	262857	192284	786242
100	100	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012			16024,32	1210,71	196458	14843		58240	
			СП - 8%	т	0,22278	256962		57246		57246		61826
101	101	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								4580	
			СП - 8%	т	0,50266	237762		119513		119513		129075
											9561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	102	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,67648	677131	1275	458066	863	412003	41459	539487
			НР - 91%, СП - 8%								39962	
			Балка Бм 1.2а на отм.16,100; отм.18,800	т		66816	531,99	45200	360			
103	103	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кттр=1.04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		7,26	43696,34	6231,83	317235	45243	155656	113865	465588
			НР - 91%, СП - 8%	м3		16024,32	1210,71	116337	8790		34488	
104	104	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,12792	256962		32871		32871		35500
			СП - 8%	т							2630	
105	105	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,30538	237762		72608		72608		78416
			СП - 8%	т							5809	
106	106	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,06	838411	1275	50305	77	36542	12483	67811
			НР - 91%, СП - 8%	т		228096	531,99	13686	32		5023	
107	107	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,19768	677131	1275	133855	252	120395	12115	157648
			НР - 91%, СП - 8%	т		66816	531,99	13208	105		11678	
			Итого по разделу: 18. Балки (лист КЖ-38.2)									5341368
			Раздел: 19. Шахта лифта (лист КЖ-39.2, 39.3)									
			Плита Пм-1									
108	108	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04**		1,2	29530,47	1490,71	35437	1789	26265	7073	45910
			НР - 91%, СП - 8%	м3		6152,5	324,6	7383	390		3401	
109	109	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,05	256962		12848		12848		13876
			СП - 8%	т							1028	
110	110	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1119	237762		26606		26606		28734
			СП - 8%	т							2128	
			Плита Пм-2									
111	111	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04**		1,8	29530,47	1490,71	53155	2683	39397	10609	68865
			НР - 91%, СП - 8%	м3		6152,5	324,6	11075	584		5101	
112	112	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,027	256962		6938		6938		7493
			СП - 8%	т							555	
113	113	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1397	237762		33215		33215		35873
			СП - 8%	т							2657	
114	114	Е11-060601-0213 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кттр=1.04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей -**		50	46157,72	6929,12	2307886	346456	1150162	798661	3355071
			НР - 91%, СП - 8%	м3		16225,35	1327,64	811268	66382		248524	
115	115	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,378	256962		97132		97132		104902
			СП - 8%	т							7771	
116	116	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		5,604	237762		1332418		1332418		1439012
			СП - 8%	т							106593	
117	117	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		2,8608	25410,71	12328,82	72695	35270	18383	19650	99732
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций		6656,16	3298,41	19042	9436		7388	
118	118	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		1,3229	70610,4	13765,33	93410	18210	2892	53202	158342
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		54659,1	3625,45	72309	4796		11729	
119	119	С121-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		4,1837	467591		1956260		1956260		2112761
			СП - 8%	т							156501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	Е11-130301-0406)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.		188,2665	87,56	2,33	16485	439	8138	5490	23733
			НР - 69%, СП - 8%			42,01	0,25	7909	47		1758	
121	121	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	376,533	86,99	1,65	32754	622	22894	6440	42330
			НР - 69%, СП - 8%			24,54	0,25	9239	94		3136	
122	122	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	м2	0,0936	677131	1275	63379	119	57006	5736	74645
			НР - 91%; СП - 8%			66816	531,99	6254	50		5529	
			Итого по разделу: 19. Шахта лифта (лист КЖ-39.2, 39.3)	т								7611278
			Раздел: 20. Балки БМ-2 на отм. +8,100 (лист КЖ-40)									
123	123	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Kтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			НР - 69%, СП - 8%		2,768	91219,1	21072,21	252494	58328	6481	139913	423800
124	124	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 /Б1/	т конструкций		67805,65	5450,08	187686	15086		31393	
			СП - 8%		0,68	324873		220914		220914		238587
125	125	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014/Б2/	т							17673	
			СП - 8%		2,044	324873		664040		664040		717164
126	126	СОБЩАЯ часть 8.04-08-2017 таблица 11	Доплата на изменение марки стали до С245	т							53123	
			СП - 8%		2,768	5772		15977		15977		17255
127	127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	т							1278	
			НР - 69%, СП - 8%		69,2	87,56	2,33	6059	161	2991	2018	8723
128	128	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,01	0,25	2907	17		646	
			НР - 69%; СП - 8%		138,4	86,99	1,65	12039	228	8415	2367	15559
129	129	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /КЖ-44 прим.поз.3/	м2		24,54	0,25	3396	35		1153	
			НР - 69%; СП - 8%		69,2	2843,61	32,13	196778	2224	173741	14397	228068
			Итого по разделу: 20. Балки БМ-2 на отм. +8,100 (лист КЖ-40)	м2		300,76	0,75	20813	52		16894	
			Раздел: 21. Лестницы (лист КЖ-41)									1649156
130	130	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши и площадки. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
			НР - 91%; СП - 8%		121	43810,79	2883,46	5301106	348898	3269097	1590510	7442945
131	131	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3		13910	534,74	1683110	64703		551329	
			СП - 8%		0,627	256962		161115		161115		174004
132	132	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т							12889	
			СП - 8%		16,104	237762		3828919		3828919		4135233
133	133	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т							306314	
			НР - 91%, СП - 8%		0,462	633355	1275	292610	589	281376	9910	326722
134	134	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление лестничных маршей и площадок швеллерами. Монтаж	т		23040	531,99	10644	246		24202	
			НР - 69%, СП - 8%		5,984	70999,04	25916,3	424858	155083	59829	177439	650481
135	135	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т конструкций		35084,6	7889,68	209946	47212		48184	
			СП - 8%		5,984	312591		1870545		1870545		2020188
136	136	СОБЩАЯ часть 8.04-08-2017 таблица 11	Доплата на изменение марки стали до С245	т							149644	
			СП - 8%		5,984	5772		34540		34540		37303
137	137	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	т							2763	
			НР - 69%, СП - 8%		242,352	87,56	2,33	21221	565	10475	7067	30551
			Итого по разделу: 21. Лестницы (лист КЖ-41)	м2		42,01	0,25	10181	61		2263	
			Раздел: 22. Балки БМ-1 покрытия и парапета на отм.+18,800 (лист КЖ-44)									14817428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	138	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	17,357	91219,1	21072,21	1583290	365750	40637	877335	2657475
139	139	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			67805,65	5450,08	1176903	94597		196850	
			СП - 8%									
140	140	СОБЩАЯ часть 8.04-08-2017 таблица 11	Доплата на изменение марки стали до С245	т	17,357	467591		8115977		8115977		8765255
			СП - 8%									
141	141	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	17,357	5772		100185		100185	649278	108199
			НР - 91%; СП - 8%									
142	142	СОБЩАЯ часть 8.04-08-2017 таблица 11	Доплата на изменение марки стали до С255	т	0,025	633355	1275	15834	32	15226	8015	17680
			СП - 8%			23040	531,99	576	13		536	
143	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	т	0,025	5772		144		144	1310	156
			НР - 69%; СП - 8%									
144	144	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	782,19	87,56	2,33	68492	1824	33809	22808	98603
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	32858	196		7304	
145	145	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /КЖ-44 прим.поз.3/	м2	1564,38	86,99	1,65	136085	2583	95116	26757	175869
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	38386	392		13027	
			Итого по разделу: 22. Балки БМ-1 покрытия и парапета на отм.+18,800 (лист КЖ-44)	м2	782,19	2843,61	32,13	2224243	25135	1963855	162731	2577931
			Раздел: 23. Балка покрытия с несъемной опалубкой в осях 3-7 на отм.+16,700			300,76	0,75	235253	589		190958	
146	146	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									14401171
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	17,41466	91219,1	21072,21	1588550	366965	40772	880249	2666303
147	147	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			67805,65	5450,08	1180812	94911		197504	
			СП - 8%									
148	148	СОБЩАЯ часть 8.04-08-2017 таблица 11	Доплата на изменение марки стали до С245	т	17,41466	467591		8142938		8142938		8794373
			СП - 8%									
149	149	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	т	17,41466	5772		100517		100517	651435	108559
			НР - 69%; СП - 8%									
150	150	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	784,7847	87,56	2,33	68719	1831	33921	8041	98930
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	32967	197		22883	
151	151	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	1569,5694	86,99	1,65	136536	2591	95431	7328	176452
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	38513	394		26846	
152	152	С121-050108-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2 покрытия	688	592,24	163,04	407463	112170	57350	13071	641097
			СП - 8%			345,85	46,27	237943	31834		186146	
153	153	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м2	708,64	2106		1492396		1492396	47489	1611788
			НР - 91%; СП - 8%									
154	154	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	м3	59	34254,74	1485,81	2021030	87663	1302067	119392	2821887
			СП - 8%			10700	323,06	631300	19061		591828	
155	155	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3887	256962		99881		99881	209029	107872
			СП - 8%									
156	156	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,9519	237762		1177374		1177374	7990	1271564
			СП - 8%									
				т	1,412	287262		405614		405614	94190	438063
											32449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	157	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1728	838411	1275	144877	220	105242	35951	195295
			НР - 91% СП - 8%			228096	531,99	39415	92		14466	
			Итого по разделу: 23. Балка покрытия с несъемной опалубкой в осях 3-7 на отм.+16,700									**18932182**
			ИТОГО:					**178576691**	**10188104**	**148680093**	**18973757**	**213354491**
			В том числе :					**19708503**	**2226333**		**15804039**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**3200317**				**216554808**
			Итого с временными									**219478298**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**2923490**				
			Итого с зимними удорожаниями									**225943628**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**6465330**				
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4389566**				**230333194**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			в том числе НДС			12 %		27639983				27 639 983
			Итого с НДС									**257 973 177**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Медиа центра в городе Туркестан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Кожагулов К. К.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист специалист отдела капитального строительства социальных объектов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Галиев С. А

Отдел сметной работы (расц. соотв.)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО «Engineering service» Алиев К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Авторский надзор ТОО "Данайхан строй тех" Тулендиев К. А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BI Urban Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Медиа центра в городе Туркестан**
(наименование, адрес)

Объект : **Медиа центр**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 10.10.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Перегородки и стены (лист АР-3)									
			Наружная стена из газоблока толщиной 250 мм									
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93% СП - 8%	м3	3,86	27068,41	479,14	104484	1849	81906	19674	134091
			Наружные кирпичные стены толщиной 250 мм (лист АР-41)									
2	2	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93% СП - 8%	м3 кладки	386,24	20316,25	2394,8	7846950	924968	5173713	1806067	10425258
			Перегородки из ГКЛ									
			Толщиной 75 мм									
3	3	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина переговодки 75-125 мм. Глухие. Устройство									
			НР - 90% СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,57	4222,75	27,04	188208	1205	135422	46838	253850
			Толщиной 65 мм									
4	4	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм									
			НР - 89% СП - 8%	м2	4,02	398,27	3,27	1601	13	574	814	2608
5	5	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180			252,2	0,97	1014	4		193	
			СП - 8%	м3	0,20703	28127		5823		5823		6289
6	6	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3								466	
			СП - 8%	м2	4,1004	512		2099		2099		2267
7	7	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов								168	
			НР - 90% СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	4,02	1892,26	13,89	7607	56	3895	3309	11790
			Толщиной 150 мм			909,5	5,18	3656	21		873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-100402-0902 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	875,59	6811,88	53,96	5964413	47248	4039810	1706416	8284495
9	9	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180			2144,1	21,32	1877355	18663		613666	
			СП - 8%	м3	90,18577	28127		2536655		2536655		2739588
			Перегородки из газоблока (сэндвич)								202932	
10	10	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	438,2299996	1892,26	13,89	829247	6089	424586	360756	1285203
11	11	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м			909,5	5,18	398572	2268		95200	
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	438,2299996	1783,56	212,78	781608	93245	273888	413095	1290280
12	12	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007			945,79	67,8	414475	29713		95576	
			СП - 8%	м3	42,94654	19923		855624		855624		924074
			Перегородки из МДФ панели (лист 41, 56)								68450	
13	17	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	41,24	21242,45	456,72	876039	18835	589805	190628	1152000
14	18	С ТОО "NAYADA"	Перегородки готовые из шпонированной, декоративной ламинированной, влагостокой МДФ панели размерами 2125х950 в комплекте с дверью, ручкой и алюминиевой линейкой			6483,96	215,19	267399	8874		85333	
			СП - 8%	комплект	16	341071,43		5457143		5457143		5893714
15	19	С ТОО "NAYADA"	Перегородки готовые из шпонированной, декоративной ламинированной, влагостокой МДФ панели со остеклением размерами 800и1900 в комплекте с дверью, ручкой								436571	
			СП - 8%	комплект	4	312500		1250000		1250000		1350000
16	20	С ТОО "NAYADA"	Перегородки готовые из шпонированной, декоративной ламинированной, влагостокой МДФ панели размерами 500х1200 в комплекте с дверью, ручкой и алюминиевой линейкой								100000	
			СП - 8%	комплект	4	148571,43		594286		594286		641829
			Перегородки из кирпича толщиной 120 мм								47543	
17	21	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	604,8700021	3604,92	248,96	2180506	150588	1122571	873601	3298436
			Армирование (лист АР-61)			1500,07	52,92	907347	32009		244329	
18	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			НР - 91%, СП - 8%	т	2,352	838411	1275	1971943	2999	1432462	489337	2658182
19	23	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки			228096	531,99	536482	1251		196902	
			НР - 93%, СП - 8%	т металлических изделий	2,1125	64852,71	2192,31	137001	4631	0	124435	282351
20	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			62660,4	677,16	132370	1431		20915	
			СП - 8%	т	1,488	214266		318828		318828		344334
											25506	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,1205	221225		26658		26658		28790
22	26	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								2133	
			СП - 8%	т	0,504	287262		144780		144780		156362
			Перемычки (лист АР-51)								11582	
23	27	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки									
			НР - 98%; СП - 8%	т металлических изделий	0,95733	64852,71	2192,31	62085	2099	0	56391	127954
24	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			62660,4	677,16	59987	648		9478	
			СП - 8%	т	0,2517	202102		50869		50869		54939
25	29	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								4070	
			СП - 8%	т	0,58	251727		146002		146002		157682
26	30	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								11680	
			СП - 8%	т	0,32336	283857		91788		91788		99131
27	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								7343	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	22,584	87,56	2,33	1978	53	976	659	2847
						42,01	0,25	949	6		211	
			Итого по разделу: 1. Перегородки и стены (лист АР-3)									41608343
			Раздел: 2. Кровля (листы АР-13, 14, 15, 16, 17, 18)									
			Кровля Тип 1 /S=626,65 м2/ лист АР-14 примечание п.5									
28	32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой									
			НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	626,65	1470,97	27,29	921781	17098	786766	110724	1115106
29	33	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			188,17	3,89	117917	2436		82600	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	626,65	550,6	52,9	345034	33147	0	293556	689676
						497,71	11,48	311887	7195		51087	
30	34	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 56 кг/м3 ГОСТ 10499-95									
			СП - 8%	м3	93,9975	31948		3003032		3003032		3243275
31	35	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом								240243	
			НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	68,9315	13255,02	1692,16	913688	116643	633031	177932	1178950
32	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство			2379,38	426,36	164014	29390		87330	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	626,65	608,15	100,51	381095	62988	184409	137028	559573
33	37	Е11-120101-1702 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 40 мм/			213,35	24,33	133698	15245		41450	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	626,65	52	4,45	32588	2790	28313	2017	37374
34	38	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство			2,37	1,13	1486	707		2768	
			НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	626,65	245,16	18,18	153627	11394	0	132104	308590
35	39	С ТОО "ISOSTROY"	Армированная мембрана FirEsTOnE UlTrAPlY TPO			226,97	2,17	142233	1358		22859	
			СП - 8%	м2	720,6475	4018,56		2895967		2895967		3127644
36	40	С ТОО "ISOSTROY"	Круглый тарельчатый диск для крепления мембарны d 50 мм								231677	
			СП - 8%	шт	4474,281	42,71		191116		191116		206405
37	41	С ТОО "ISOSTROY"	Анкер клиновый 6х60 мм								15289	
			СП - 8%	шт	4474,281	67,28		301015		301015		325096
											24081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	42	С ТОО "ISOSTROY"	Мембрана кровельная гибкя неармированная из термопластика полиолефина FirEsTOnE UlTrAPlY TPO, толщиной 1,5 мм	м2	720,6475	23709,5		17086192		17086192		18453087
			СП - 8%								1366895	
39	43	С ТОО "ISOSTROY"	Очиститель на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны	л	203,0346	2999,49		609000		609000		657721
			СП - 8%								48720	
40	44	С ТОО "ISOSTROY"	Герметик на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны FirEsTOnE UlTrAPlY TPO CuT EdgE SEAlAnT	кг	6,830485	9838,79		67204		67204		72580
			СП - 8%								5376	
41	45	Е11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	356	2152,17	61,33	766173	21835	512994	216098	1060853
			НР - 92%; СП - 8%			649,84	9,96	231344	3546		78582	
42	46	С ТОО "ISOSTROY"	Армированная мембрана FirEsTOnE UlTrAPlY TPO	м2	409,4	4018,56		1645199		1645199		1776815
			СП - 8%								131616	
43	47	С ТОО "ISOSTROY"	Круглый тарельчатый диск для крепления мембарны d 50 мм	шт	2541,84	42,71		108573		108573		117259
			СП - 8%								8686	
44	48	С ТОО "ISOSTROY"	Анкер клиновый 6х60 мм	шт	2541,84	67,28		171007		171007		184687
			СП - 8%								13681	
45	49	С ТОО "ISOSTROY"	Мембрана кровельная гибкя неармированная из термопластика полиолефина FirEsTOnE UlTrAPlY TPO, толщиной 1,5 мм	м2	409,4	23709,5		9706669		9706669		10483203
			СП - 8%								776534	
46	50	С ТОО "ISOSTROY"	Очиститель на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны	л	115,344	2999,49		345973		345973		373651
			СП - 8%								27678	
47	51	С ТОО "ISOSTROY"	Герметик на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны FirEsTOnE UlTrAPlY TPO CuT EdgE SEAlAnT	кг	3,8804	9838,79		38178		38178		41233
			СП - 8%								3054	
			Кровля Тип 2 /S=327,98 м2/									
48	52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	327,9	738,48	20,73	242149	6796	25152	195638	472810
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	210201	2449		35023	
49	53	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	337,7679	2554		862659		862659		931672
			СП - 8%								69013	
50	54	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	327,98	1231,17	27,29	403798	8949	333133	57952	498689
			НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	61716	1275		36940	
51	55	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	327,98	550,6	52,9	180586	17349	0	153643	360967
			НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	163237	3766		26738	
52	56	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 56 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	49,197	31948		1571746		1571746		1697485
			СП - 8%								125740	
53	57	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой геотекстиля	м2 изолируемой поверхности	327,98	36,76	0,53	12055	173	13	11235	25154
			НР - 94%; СП - 8%			36,19	0,25	11870	82		1863	
54	58	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	327,98	738,48	20,73	242208	6798	25158	195686	472925
			НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	210252	2450		35031	
55	59	С121-050109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	337,8194	2554		862791		862791		931814
			СП - 8%								69023	
			Кровля Тип 3 /S=18,77 м2/									
56	60	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,77	191,58	0,53	3596	10	2907	643	4578
			НР - 94%; СП - 8%			36,19	0,25	679	5		339	
57	61	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,77	550,6	52,9	10335	993	0	8793	20658
			НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	9342	216		1530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	62	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 56 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7,97725	31948		254857		254857		275246
			СП - 8%								20389	
59	63	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,77	550,6	52,9	10335	993	0	8793	20658
			НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	9342	216		1530	
60	64	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 56 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,9385	31948		29983		29983		32382
			СП - 8%								2399	
61	65	Е11-110101-1107 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 стяжки	18,77	82,53	18,52	1549	348	0	1212	2981
			НР - 94%; СП - 8%			64,01	4,67	1201	88		221	
62	66	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	18,77	1495		28061		28061		30306
			СП - 8%								2245	
63	67	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	18,77	245,16	18,18	4602	341	0	3957	9243
			НР - 92%; СП - 8%			226,97	2,17	4260	41		685	
64	68	С ТОО "ISOSTROY"	Армированная мембрана FirEsTOnE UlTrAPlY TPO	м2	21,5855	4018,56		86743		86743		93682
			СП - 8%								6939	
65	69	С ТОО "ISOSTROY"	Круглый тарельчатый диск для крепления мембарны d 50 мм	шт	134,0178	42,71		5724		5724		6182
			СП - 8%								458	
66	70	С ТОО "ISOSTROY"	Анкер клиновый 6х60 мм	шт	134,0178	67,28		9016		9016		9738
			СП - 8%								721	
67	71	С ТОО "ISOSTROY"	Мембрана кровельная гибкя неармированная из термопластика полиолефина FirEsTOnE UlTrAPlY TPO, толщиной 1,5 мм	м2	21,5855	23709,5		511781		511781		552724
			СП - 8%								40943	
68	72	С ТОО "ISOSTROY"	Очиститель на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны	л	6,08148	2999,49		18241		18241		19701
			СП - 8%								1459	
69	73	С ТОО "ISOSTROY"	Герметик на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны FirEsTOnE UlTrAPlY TPO CuT EdgE SEAlAnT	кг	0,204593	9838,79		2013		2013		2174
			СП - 8%								161	
70	74	Е11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	12	2152,17	61,33	25826	736	17292	7284	35759
			НР - 92%; СП - 8%			649,84	9,96	7798	120		2649	
71	75	С ТОО "ISOSTROY"	Армированная мембрана FirEsTOnE UlTrAPlY TPO	м2	13,8	4018,56		55456		55456		59893
			СП - 8%								4436	
72	76	С ТОО "ISOSTROY"	Круглый тарельчатый диск для крепления мембарны d 50 мм	шт	85,68	42,71		3660		3660		3953
			СП - 8%								293	
73	77	С ТОО "ISOSTROY"	Анкер клиновый 6х60 мм	шт	85,68	67,28		5764		5764		6225
			СП - 8%								461	
74	78	С ТОО "ISOSTROY"	Мембрана кровельная гибкя неармированная из термопластика полиолефина FirEsTOnE UlTrAPlY TPO, толщиной 1,5 мм	м2	13,8	23709,5		327191		327191		353366
			СП - 8%								26175	
75	79	С ТОО "ISOSTROY"	Очиститель на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны	л	3,888	2999,49		11662		11662		12595
			СП - 8%								933	
76	80	С ТОО "ISOSTROY"	Герметик на полимерной основе для уплотнения обрезанных кромок мембраны FirEsTOnE UlTrAPlY TPO CuT EdgE SEAlAnT	кг	0,1308	9838,79		1287		1287		1390
			СП - 8%								103	
			Обшивка парапета (примечание п.5)									
77	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177	1059,96	13,82	187613	2445	4694	166588	382537
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	180474	599		28336	
78	82	С121-100105-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	180,54	2750		496485		496485		536204
			СП - 8%								39719	
79	83	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,57525	64852,71	2192,31	37307	1261	0	33884	76886
			НР - 93%; СП - 8%			62660,4	677,16	36045	390		5695	
80	84	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,57525	463125		266413		266413		287726

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%									
81	85	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**	т							21313	
			НР - 69%; СП - 8%		25,88625	87,56	2,33	2267	60	1119	755	3263
82	86	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		42,01	0,25	1087	6		242	
			НР - 69%; СП - 8%		51,7725	86,99	1,65	4504	85	3148	886	5820
			Итого по разделу: 2. Кровля (листы АР-13, 14, 15, 16, 17, 18)	м2		24,54	0,25	1270	13		431	
												52250164
			Раздел: 3. Наружняя отделка									
83	87	Е11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разбовка**									
			НР - 95%; СП - 8%		2449,44	734,89	1,84	1800071	4509	655470	1062285	3091345
84	88	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /лист АР-3 п.3/**	м2 вертикальной проекции		465,45	0,88	1140092	2150		228988	
			НР - 80%; СП - 8%		1391,1	3095	3,27	4305456	4547	3950075	281744	4954176
85	89	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		252,2	0,97	350834	1345		366976	
			НР - 80%; СП - 8%		271,84	1377,64	17,42	374496	4737	0	296439	724610
86	90	С122-030102-0105	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м. шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-**	м2		1360,21	2,9	369760	789		53675	
			СП - 8%		271,84	17501		4757472		4757472		5138070
87	91	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2							380598	
			НР - 80%; СП - 8%		271,84	730,51	2,6	198581	707	94546	82872	303969
88	92	С121-060901-1601	**Панели фасадные алюминиевые**	м2		380,1	0,97	103328	263		22516	
					271,84	9583		2605043		2605043		2813446
89	93	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2							208403	
			НР - 80%; СП - 8%		1129,68	730,51	2,6	825238	2939	392903	344391	1263200
90	94	С ТОО "ASTERA BUILD COMPANY"	**Декоративный пояс выпуклый 3Д из алюм. листа толщиной 2 мм и марку EN AW-6025 (AlMg2,5 SiMnCu по DIN EN 573 3^2013-12) /крепление на витражные стойки/**	м2		380,1	0,97	429396	1093		93570	
			СП - 8%		1129,68	163886,61		185139422		185139422		199950576
			Итого по разделу: 3. Наружняя отделка								14811154	
												218239390
			Раздел: 4. Внутренняя отделка (лист АР-30, 30.1)									
			Потолки									
			Подвал на отм.-3,000									
91	95	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	965,05	978,63	55,72	944423	53775	231388	562476	1627451
92	96	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**			683,14	45,42	659260	43834		120552	
			НР - 76%; СП - 8%		96,505	14245,69	1623,75	1374780	156700	0	980925	2544162
93	97	С121-110102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м3 изоляции		12621,94	752,4	1218080	72610		188456	
			СП - 8%		99,40015	11577		1150756		1150756		1242816
94	98	Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м3							92060	
			НР - 80%; СП - 8%		965,05	2248,51	75,9	2169924	73252	1217994	747809	3151151
95	99	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 оштукатуриваемой поверхности		910,5	58,11	878678	56083		233419	
			НР - 80%; СП - 8%		965,05	335,71	0,56	323978	541	184879	111039	469819
			1-этаж на отм.0,000	м2 окрашиваемой поверхности		143,58	0,25	138557	242		34801	
96	100	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**									
			НР - 80%; СП - 8%		587,9999999	1381,47	137,12	812303	80625	0	616109	1542685
97	101	С122-030301-0108	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "жоном" Т 13 мм в комплекте**	м2		1244,35	65,41	731678	38458		114273	
					599,7599999	3150		1889244		1889244		2040384

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%									
98	102	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	79,1300004	4705,47	137,12	372344	10850	263028	151140	491677
			НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	98465	5176		82913	
99	103	С ТОО "YESSET"	Потолочная акустическая панель "Акустилайн" AMPirE wHiTE	м2	79,1300004	12260,71		970190		970190	36421	1047806
			СП - 8%									
100	104	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,08	1110,29	71,31	8971	576	2065	77615	15547
			НР - 80%; СП - 8%			783,36	55,81	6330	451		5424	
101	105	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /гипс и финиш, 4 мм/	м2 отделываемой	8,08	1199,16	7,31	9689	59	3576	1152	15711
			НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	6054	18		4858	
102	106	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	8,08	488,3	2,84	3945	23	1544	1164	6325
			НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	2378	11		1911	
103	107	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	85,5100007	2565,2	13,77	219351	1177	117038	469	335633
			НР - 90%; СП - 8%			1182,74	5,18	101136	443		91421	
104	108	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	85,5100007	717,32	3,13	61338	268	19244	24862	102451
			НР - 80%; СП - 8%			489,13	0,92	41826	79		33524	
105	109	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	85,5100007	488,3	2,84	41755	243	16344	7589	66940
			НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	25167	116		20227	
			2-этаж на отм.+4,245									
106	110	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	299,9999983	1381,47	137,12	414440	41135	0	4959	787084
			НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	373305	19622		314341	
107	111	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	305,9999983	3150		963900		963900	58303	1041012
			СП - 8%									
108	112	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	110,72	4705,47	137,12	520989	15182	368033	77112	687962
			НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	137774	7242		116013	
109	113	С ТОО "YESSET"	Потолочная акустическая панель "Акустилайн" AMPirE wHiTE	м2	110,72	12260,71		1357506		1357506	50960	1466107
			СП - 8%									
110	114	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,0500002	1110,29	71,31	12269	788	2825	108601	21262
			НР - 80%; СП - 8%			783,36	55,81	8656	617		7418	
111	115	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /гипс и финиш, 4 мм/	м2 отделываемой	11,0500002	1199,16	7,31	13251	81	4890	1575	21486
			НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	8279	25		6644	
112	117	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	54,01	2565,2	13,77	138547	744	73924	1592	211993
			НР - 90%; СП - 8%			1182,74	5,18	63880	280		57743	
113	118	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	54,01	717,32	3,13	38742	169	12155	15703	64710
			НР - 80%; СП - 8%			489,13	0,92	26418	50		21174	
114	119	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	54,01	488,3	2,84	26373	153	10324	4793	42281
			НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	15896	73		12776	
			3-этаж на отм.+8,445									
115	120	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	656,43	1381,47	137,12	906837	90008	0	3132	1722219
			НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	816829	42934		687810	
											127572	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	121	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	669,5586	3150		2109110		2109110		2277838
			СП - 8%								168729	
117	122	Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,75	1110,29	71,31	29700	1908	6838	17958	51471
			НР - 80%; СП - 8%			783,36	55,81	20955	1493		3813	
118	123	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /гипс и финиш, 4 мм/	м2 отделываемой поверхности	26,75	1199,16	7,31	32077	196	11839	16083	52013
			НР - 80%; СП - 8%			749,27	2,26	20043	60		3853	
119	124	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	26,75	488,3	2,84	13062	76	5113	6328	20941
			НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	7873	36		1551	
120	125	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	204,3	2565,2	13,77	524071	2813	279626	218421	801892
			НР - 90%; СП - 8%			1182,74	5,18	241633	1058		59399	
121	126	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	204,3	717,32	3,13	146548	640	45979	80094	244774
			НР - 80%; СП - 8%			489,13	0,92	99929	189		18131	
122	127	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	204,3	488,3	2,84	99760	580	39050	48326	159932
			НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	60130	278		11847	
			4-этаж на отм.+12,345									
123	128	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	268,0000005	1381,47	137,12	370233	36748	0	280812	703129
			НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	333486	17529		52084	
124	129	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	273,3600005	3150		861084		861084		929971
			СП - 8%								68887	
125	130	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	364,0000008	4537,38	137,12	1651608	49911	1148754	381401	2195649
			НР - 80%; СП - 8%			1244,35	65,41	452943	23808		162641	
126	131	С ТОО "YESSET"	Потолочная акустическая панель "Акустилайн" AMPirE wHiTE	м2	364,0000008	12260,71		4462900		4462900		4819932
			СП - 8%								357032	
127	132	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	227,75	2565,2	13,77	584225	3135	311722	243492	893935
			НР - 80%; СП - 8%			1182,74	5,18	269368	1179		66217	
128	133	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	227,75	717,32	3,13	163370	714	51256	89288	272870
			НР - 80%; СП - 8%			489,13	0,92	111399	210		20213	
129	134	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	227,75	488,3	2,84	111210	647	43532	53873	178290
			НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	67031	309		13207	
			Стены									
			Подвал на отм.-3,000									
130	135	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	497,81	1352,36	75,9	673220	37786	188222	380914	1138465
			НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	447213	28930		84331	
131	136	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	497,81	335,71	0,56	167120	279	95368	57278	242351
			НР - 80%; СП - 8%			143,58	0,25	71473	125		17952	
			1-этаж на отм.0,000									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	139	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		45,5	1336,9	13,89	60829	632	18814	37456	106148
			НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	41382	236		7863	
133	140	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм		45,5	2079,62	3,27	94623	149	82999	9215	112145
			НР - 80%; СП - 8%	м2		252,2	0,97	11475	44		8307	
134	141	С ТОО "NAYADA"	Панели из шпонированной декоративной ламинированной влагостойкой МДФ панели		45,5	47070,82		2141722		2141722		2313060
			СП - 8%	м2							171338	
135	144	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		433,03	1078,76	71,31	467137	30881	112003	278735	805542
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	324253	24166		59670	
136	145	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		159,9999992	6732,46	23,25	1077194	3721	776939	239464	1421991
			НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1853,34	17,47	296534	2796		105333	
137	146	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное		605,84	2029,73	79,04	1229693	47883	258910	767249	2156697
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1523,34	59,69	922900	36161		159755	
138	147	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой		605,84	1087,45	7,31	658822	4430	263552	313765	1050394
			НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой		645,12	2,26	390839	1367		77807	
139	148	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным		605,84	438,98	2,84	265951	1720	105809	127396	424815
			НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	158422	823		31468	
140	149	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное		551,67	2029,73	79,04	1119742	43601	235760	698647	1963861
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1523,34	59,69	840381	32928		145471	
			2-этаж на отм.+4,225									
141	151	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		16,21	1336,9	13,89	21671	225	6703	13344	37817
			НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		909,5	5,18	14743	84		2801	
142	152	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм		16,21	2079,62	3,27	33711	53	29569	3283	39953
			НР - 90%; СП - 8%	м2		252,2	0,97	4088	16		2959	
143	153	С ТОО "NAYADA"	Панели из шпонированной декоративной ламинированной влагостойкой МДФ панели		16,21	47070,82		763018		763018		824059
			СП - 8%	м2							61041	
144	156	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		200,55	1078,76	71,31	216346	14302	51872	129091	373072
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	150172	11192		27635	
145	157	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		200,55	6732,46	23,25	1350196	4664	973845	300153	1782377
			НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1853,34	17,47	371687	3504		132028	
146	158	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное		584,11	2029,73	79,04	1185587	46165	249623	739730	2079342
			НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1523,34	59,69	889798	34864		154025	
147	159	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой		584,11	1087,45	7,31	635192	4272	254099	302511	1012719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%, СП - 8%									
148	160	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	м2 отделываемой	584,11	645,12	2,26	376821	1318		75016	409578
			НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		438,98	2,84	256412	1658	102014	122827	
			3-этаж на отм.+8,425			261,49	1,36	152740	794		30339	
149	161	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов									
			НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	14,21	1336,9	13,89	18997	197	5876	11698	33151
150	162	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя до 100 мм			909,5	5,18	12924	74		2456	
			НР - 80%, СП - 8%		14,21	2079,62	3,27	29551	46	25921	2878	35024
151	163	С ТОО "NAYADA"	Панели из шпонированной декоративной ламинированной влагостойкой МДФ панели	м2		252,2	0,97	3584	14		2594	
			СП - 8%		14,21	47070,82		668876		668876		722386
152	164	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2							53510	
			НР - 80%, СП - 8%		180,75	1078,76	71,31	194987	12890	46751	116346	336239
153	165	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	135346	10087		24907	
			НР - 80%, СП - 8%		180,75	6732,46	23,25	1216893	4203	877698	270519	1606405
154	166	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 поверхности облицовки		1853,34	17,47	334991	3158		118993	
			НР - 80%, СП - 8%		765,84	2029,73	79,04	1554450	60528	327287	969877	2726273
155	167	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой	м2 оштукатуриваемой поверхности		1523,34	59,69	1166635	45712		201946	
			НР - 80%, СП - 8%		765,84	1087,45	7,31	832814	5601	333155	396629	1327799
156	168	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	м2 отделываемой		645,12	2,26	494058	1728		98355	
			НР - 80%, СП - 8%		765,84	438,98	2,84	336188	2174	133753	161041	537007
			4-этаж на отм.+12,325	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	200261	1041		39778	
157	171	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое									
			НР - 80%, СП - 8%		192,18	1078,76	71,31	207317	13705	49707	123703	357502
158	172	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	143904	10725		26482	
			НР - 80%, СП - 8%		192,18	6732,46	23,25	1293845	4469	933201	287626	1707989
159	173	Е11-150203-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 поверхности облицовки		1853,34	17,47	356175	3358		126518	
			НР - 80%, СП - 8%		322,54	2029,73	79,04	654670	25492	137840	408472	1148193
160	174	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой	м2 оштукатуриваемой поверхности		1523,34	59,69	491338	19252		85051	
			НР - 80%, СП - 8%		322,54	1087,45	7,31	350747	2359	140311	167044	559214
161	175	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	м2 отделываемой		645,12	2,26	208077	728		41423	
			НР - 80%, СП - 8%		322,54	438,98	2,84	141588	916	56331	67824	226165
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка (лист АР-30, 30.1)	м2 окрашиваемой поверхности		261,49	1,36	84342	438		16753	
												63987042

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Полы (лист АР-31)									
			Полы на отм.-3,000									
			Тип 1									
162	176	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	93,581	8491,25	1657,05	794620	155068	347567	335135	1220135
163	177	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	935,81	1530,53	90,58	1432281	84768	752668	569262	2161667
164	178	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	935,81	965,46	44,53	903483	41672	502902	343137	1346350
165	179	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	935,81	944,05	93,03	883455	87055	488302	319444	1299131
166	180	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	935,81	903,63	41,03	845628	38396	718472	100967	1022322
167	181	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	935,81	654,94	28,05	612899	26246	282821	297321	983037
			Тип 2									
168	182	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3,087	8491,25	1657,05	26212	5115	11465	11055	40249
169	183	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	30,87	1530,53	90,58	47247	2796	24829	18779	71308
170	184	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	30,87	965,46	44,53	29804	1375	16589	11319	44413
171	185	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,87	944,05	93,03	29143	2872	16108	10538	42855
172	186	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,87	903,63	41,03	27895	1267	23701	3331	33724
173	187	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	30,87	654,94	28,05	20218	866	9330	9808	32428
174	188	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,87	4314,1	74,76	133176	2308	92757	36758	183529
			Полы на отм.+0,000									
			Тип 3									
175	189	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	33,05	483,4	93,03	15976	3075	2021	11282	29439
176	190	Е11-110101-1502 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	33,05	135,88	41,03	4491	1356	0	3566	8701
177	191	С121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**									
			СП - 8%	м3	3,0406	24467		74394		74394		80346
178	192	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	33,05	1634,35	127,62	54015	4218	16809	32758	93715
179	193	С122-060301-0124	**Плитки керамогранитные глазурованные размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**									
			СП - 8%	м2	33,711	4659		157060		157060		169624
180	194	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
					39,88	483,4	93,03	19278	3710	2438	13613	35523

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%, СП - 8%									
181	195	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		329,23	33,91	13130	1352		2631	
			НР - 94%, СП - 8%		39,88	81,53	24,62	3251	982	0	2582	6300
182	196	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия		56,91	11,96	2270	477		467	
			СП - 8%		2,75172	24467		67326		67326		72712
183	197	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м3							5386	
			НР - 94%, СП - 8%		39,88	4314,1	74,76	172046	2981	119830	47486	237095
			Тип 5	м2 покрытия		1234,58	32,15	49235	1282		17563	
184	198	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		524,9999999	483,4	93,03	253786	48839	32101	179212	467637
185	199	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		329,23	33,91	172847	17804		34640	
			НР - 94%, СП - 8%		524,9999999	135,88	41,03	71336	21541	0	56643	138218
186	200	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия		94,85	19,93	49795	10464		10238	
			СП - 8%		48,3	24467		1181756		1181756		1276297
187	201	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство	м3							94540	
			НР - 94%, СП - 8%		524,9999999	1634,35	127,62	858033	67001	267018	520357	1488662
188	202	С ТОО "CSGKZ	Керамогранит 1200х600 GAni CAlACATA gOld Толщина 12мм	м2 покрытия		998,12	56,3	524014	29557		110271	
			СП - 8%		535,4999999	31696,43		16973437		16973437		18331312
			Тип 6	м2							1357875	
189	203	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		85	483,4	93,03	41089	7907	5197	29015	75713
190	204	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		329,23	33,91	27985	2883		5608	
			НР - 94%, СП - 8%		85	135,88	41,03	11550	3488	0	9171	22378
191	205	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия		94,85	19,93	8062	1694		1658	
			СП - 8%		7,82	24467		191332		191332		206638
192	206	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м3							15307	
			НР - 94%, СП - 8%		85	4314,1	74,76	366698	6355	255405	101212	505342
			Тип 7	м2 покрытия		1234,58	32,15	104939	2733		37433	
193	207	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя									
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	1952,77	90,58	75533	3504	47442	23529	106987
194	208	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	24587	444		7925	
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	483,4	93,03	18698	3598	2365	13204	34454
195	209	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		329,23	33,91	12735	1312		2552	
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	81,53	24,62	3153	952	0	2504	6110
196	210	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия		56,91	11,96	2201	463		453	
			СП - 8%		2,66892	24467		65300		65300		70525
197	211	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей . Устройство	м3							5224	
			НР - 94%, СП - 8%		38,68	1634,35	127,62	63217	4936	19673	38338	109679
198	212	С ТОО "CSGKZ	Керамогранит 1200х600 GAni CAlACATA gOld Толщина 12мм	м2 покрытия		998,12	56,3	38607	2178		8124	
			СП - 8%		39,4536	31696,43		1250538		1250538		1350581
			Тип 8	м2							100043	
199	213	Е11-090306-0401	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж									
			НР - 79%, СП - 8%		12,7999995	5125,58	46,49	65607	595	0	45030	119488
200	214	С ТОО "Хальбмонд"	Фальшпол в комплекте с панелью сульфата кальция 600х600х 125 мм	м2 пола		5079,09	19,38	65012	248		8851	
			СП - 8%		12,7999995	22227		284506		284506		307266
			Тип 9	м2							22760	
201	216	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									
			НР - 94%, СП - 8%		80,65	321,59	29,53	25936	2382	0	23216	53084
				м2 изолируемой поверхности		292,06	14,18	23554	1143		3932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	217	С121-110404-0104	Снитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3		82,263	512		42119		42119		45488
			СН - 8%								3369	
203	218	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	80,65	483,4	93,03	38986	7503	4931	27530	71838
			НР - 94%, СН - 8%			329,23	33,91	26553	2735		5321	
204	219	Е11-110101-1502 К=12	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	80,65	163,05	49,24	13150	3971	0	10442	25479
			НР - 94%; СН - 8%			113,82	23,92	9179	1929		1887	
205	220	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия	8,347275	24467		204233		204233		220571
			СН - 8%								16339	
206	221	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм /РиоФлор/. Устройство	м3	80,65	9662,7	8,38	779297	676	722541	52715	898574
			НР - 94%, СН - 8%			695,35	0	56080	0		66561	
			Тип 10	м2								
207	222	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,96	1952,77	90,58	52647	2442	33067	16400	74570
			НР - 94%, СН - 8%			635,65	11,49	17137	310		5524	
208	223	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26,96	483,4	93,03	13033	2508	1648	9203	24014
			НР - 94%; СН - 8%			329,23	33,91	8876	914		1779	
209	224	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	26,96	81,53	24,62	2198	664	0	1745	4259
			НР - 94%; СН - 8%			56,91	11,96	1534	322		315	
210	225	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м2 покрытия	1,86024	24467		45514		45514		49156
			СН - 8%								3641	
			Полы на отм.+4,225	м3								
			Тип 4									
211	227	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,53	483,4	93,03	5574	1073	705	3936	10270
			НР - 94%, СН - 8%			329,23	33,91	3796	391		761	
212	228	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,53	81,53	24,62	940	284	0	746	1821
			НР - 94%, СН - 8%			56,91	11,96	656	138		135	
213	229	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,79557	24467		19465		19465		21022
			СН - 8%								1557	
214	230	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,53	4314,1	74,76	49742	862	34645	13729	68548
			НР - 94%; СН - 8%			1234,58	32,15	14235	371		5078	
			Тип 11									
215	234	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,68	1952,77	90,58	75533	3504	47442	23529	106987
			НР - 94%, СН - 8%			635,65	11,49	24587	444		7925	
216	235	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,68	483,4	93,03	18698	3598	2365	13204	34454
			НР - 94%, СН - 8%			329,23	33,91	12735	1312		2552	
217	236	Е11-110101-1502 К=11	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,68	149,47	45,13	5781	1746	0	4591	11202
			НР - 94%, СН - 8%			104,33	21,92	4036	848		830	
218	237	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,78097	24467		92509		92509		99910
			СН - 8%								7401	
			Тип 12									
219	242	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	81,66	483,4	93,03	39475	7596	4993	27875	72738
			НР - 94%, СН - 8%			329,23	33,91	26885	2769		5388	
220	243	Е11-110101-1502 К=17	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	81,66	230,99	69,75	18863	5696	0	14978	36548
			НР - 94%, СН - 8%			161,24	33,88	13167	2767		2707	
221	244	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,799535	24467		264232		264232		285371
			СН - 8%								21139	
222	245	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм /РиоФлор/. Устройство	м2	81,66	9662,7	8,38	789056	684	731590	53376	909827
			НР - 94%, СН - 8%			695,35	0	56783	0		67395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Полы на отм.+8,425									
			Тип 4									
223	246	E11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,24	483,4	93,03	5917	1139	748	4178	10903
224	247	E11-110101-1502 К=6	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	4030	415		808	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,24	81,53	24,62	998	301	0	792	1933
225	248	C121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**			56,91	11,96	697	146		143	
			СП - 8%	м3	0,84456	24467		20664		20664		22317
226	249	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**								1653	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,24	4314,1	74,76	52805	915	36778	14574	72769
			Тип 11			1234,58	32,15	15111	394		5390	
227	253	E11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	38,68	1952,77	90,58	75533	3504	47442	23529	106987
228	254	E11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**			635,65	11,49	24587	444		7925	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	38,68	483,4	93,03	18698	3598	2365	13204	34454
229	255	E11-110101-1502 К=11	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	12735	1312		2552	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	38,68	149,47	45,13	5781	1746	0	4591	11202
230	256	C121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**			104,33	21,92	4036	848		830	
			СП - 8%	м3	3,78097	24467		92509		92509		99910
			Полы на отм.+12,325									
			Тип 4									
231	259	E11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**								7401	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	13,69	483,4	93,03	6618	1274	837	4673	12194
232	260	E11-110101-1502 К=6	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	4507	464		903	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	13,69	81,53	24,62	1116	337	0	886	2163
233	261	C121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**			56,91	11,96	779	164		160	
			СП - 8%	м3	0,94461	24467		23112		23112		24961
234	262	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**								1849	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	13,69	4314,1	74,76	59060	1023	41135	16301	81390
			Тип 11			1234,58	32,15	16901	440		6029	
235	266	E11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**									
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	38,95	1952,77	90,58	76060	3528	47774	23694	107734
236	267	E11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**			635,65	11,49	24758	448		7980	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	38,95	483,4	93,03	18829	3623	2382	13296	34694
237	268	E11-110101-1502 К=11	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	12824	1321		2570	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	38,95	149,47	45,13	5822	1758	0	4623	11280
238	269	C121-020201-0103	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**			104,33	21,92	4064	854		836	
			СП - 8%	м3	3,8073625	24467		93155		93155		100607
			Тип 12									
239	272	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**								7452	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	323,34	321,59	29,53	103982	9548	0	93076	212823
240	273	C121-110404-0104	**Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3**			292,06	14,18	94433	4584		15765	
			СП - 8%	м2	329,8068	512		168861		168861		182370
241	274	E11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**								13509	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	323,34	483,4	93,03	156303	30079	19770	110374	288011
242	275	E11-110101-1502 К=17	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**			329,23	33,91	106454	10965		21334	
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	323,34	230,99	69,75	74689	22553	0	59306	144715
						161,24	33,88	52136	10956		10720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	276	С121-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,761715	24467		1046251		1046251		1129951
			СП - 8%								83700	
244	277	Е11-110101-4701 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм /РиоФлюр/. Устройство	м2	323,34	9662,7	8,38	3124339	2709	2896794	211345	3602539
			НР - 94%; СП - 8%			695,35	0	224835	0		266855	
			Проступи, подступенки и плинтусы лестничных маршей									
			Тип 1									
245	278	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,2	4314,1	74,76	220882	3828	153844	60965	304395
			НР - 94%; СП - 8%			1234,58	32,15	63210	1646		22548	
246	279	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,65	552,48	1,58	15829	45	7433	7870	25594
			НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	8350	22		1896	
			Тип 2									
247	281	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,2	4314,1	74,76	220882	3828	153844	60965	304395
			НР - 94%; СП - 8%			1234,58	32,15	63210	1646		22548	
248	282	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,65	552,48	1,58	15829	45	7433	7870	25594
			НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	8350	22		1896	
			Плинтусы									
249	284	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	273,64	552,48	1,58	151181	432	70994	75163	244452
			НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	79755	206		18108	
250	285	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	414,02	1711,12	12,6	708438	5215	595429	102978	876329
			НР - 94%; СП - 8%			260,36	4,24	107794	1756		64913	
251	286	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	978,8	303,53	2,2	297091	2153	215800	75141	402010
			НР - 94%; СП - 8%			80,85	0,82	79138	799		29779	
			Итого по разделу: 5. Полы (лист АР-31)									45436302
			Раздел: 6. Двери и ворота (лист АР-32)									
			Двери металлические наружные									
252	287	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,73	2610,1	50,18	7126	137	1059	4129	12155
			НР - 69%; СП - 8%			2171,96	20,08	5929	55		900	
253	288	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	52098		328217		328217		354475
			СП - 8%								26257	
254	289	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177
			НР - 69%; СП - 8%			1190,99	0	1191	0		161	
255	290	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5542		5542		5542		5985
			СП - 8%								443	
256	291	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2083		2083		2083		2250
			СП - 8%								167	
257	292	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3544		14176		14176		15310
			СП - 8%								1134	
258	293	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,5	460,49	1,05	2533	6	2113	375	3141
			НР - 90%; СП - 8%			75,31	0,5	414	3		233	
259	294	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,3	2867,23	47,75	18064	301	3041	10240	30568
			НР - 69%; СП - 8%			2336,81	18,85	14722	119		2264	
260	295	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	52098		328217		328217		354475
			СП - 8%								26257	
261	296	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177
			НР - 69%; СП - 8%			1190,99	0	1191	0		161	
262	297	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5542		5542		5542		5985
			СП - 8%								443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	298	С121-090404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011									
			СП - 8%	шт.	1	2083		2083		2083		2250
264	299	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80									
			СП - 8%	пара	2	3544		7088		7088	167	7655
			Итого по разделу: 6. Двери и ворота (лист АР-32)								567	798601
			Раздел: 7. Внутренние витражи и двери (лист АР-33, 34,35,37)									
265	339	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	847,42	21242,45	456,72	18001276	387037	12119602	3917124	23671872
266	340	С121-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			СП - 8%	м2	847,42	29322	6483,96	5494637	182354	24848049	1753472	26835893
267	341	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	64,89	6945,68	456,72	450705	29637	324	1987844	810706
268	342	С121-090304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			СП - 8%	м2	64,89	59650	6483,96	420744	215,19	3870689	299948	4180344
			Итого по разделу: 7. Внутренние витражи и двери (лист АР-33, 34,35,37)								60052	55498813
			Раздел: 8. Наружные витражи (лист АР-38)									
269	343	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	2580,405	6945,68	456,72	17922666	1178533	12890	11927694	32238388
270	344	С121-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом									
			СП - 8%	м2	2208,355	40199	6483,96	88773663	215,19	88773663	2388029	95875556
271	345	С121-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые									
			СП - 8%	м2	353,69	9583	555270	3389411		3389411	7101893	3660564
272	346	С122-010101-0426	Плиты из гранита цокольные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-2012 крепление на витражные стойки									
			СП - 8%	м2	19,4616	39217		763226		763226	271153	824284
273	347	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной									
			НР - 93%, СП - 8%	м стыка	1520,2	432,78	0,08	657918	120	404242	61058	965280
			Итого по разделу: 8. Наружные витражи (лист АР-38)			166,79	0,04	253556	57		235860	133564073
			Раздел: 10. Ограждения								71502	
			Ограждения ОГЛ-1-ОГЛ-5 (АР лист-52)									
274	353	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка									
			НР - 118%, СП - 8%	м ограждения	81,5099996	2420,03	83,42	197257	6800	5798	221218	451953
275	354	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			2265,48	34,52	184659	2814		33478	
			СП - 8%	т	1,35	514897		695111		695111		750720
276	355	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя								55609	
			СП - 8%	т	2,7	89072		240494		240494		259734
			Ограждение ОГК-1-ОГК-8								19240	
277	356	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами									
			НР - 92%, СП - 8%	м ограждения	166,491	89,05	23,5	14826	3913	0	10957	27845
278	357	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			65,55	5,98	10913	996		2063	
			СП - 8%	т	1,5652	514897		805917		805917		870390
											64473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	358	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя	т	3,1304	89072		278831		278831		301137
			СП - 8%								22306	
			Ограждения ОГВ-1-ОГВ-6 (АР лист-54)									
280	359	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	63,2499997	2420,03	83,42	153067	5277	4499	171661	350706
			НР - 110% СП - 8%			2265,48	34,52	143292	2184		25978	
281	360	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8995	514897		463150		463150		500202
			СП - 8%								37052	
282	361	ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.10	Горячее цинкование толщиной слоя не менее 60 мкм в 2 слоя	т	1,7176	89072		152990		152990		165229
			СП - 8%								12239	
			Итого по разделу: 10. Ограждения									3677917
			Раздел: 11. Разные работы									
			Приямок Пр-1									
283	371	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,73	224,6	30,35	389	52	217	130	560
			НР - 94% СП - 8%			68,99	11,04	119	19		41	
284	372	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В7,5/	м3	0,39	16790,91	1671,27	6548	652	5164	796	7932
			НР - 91% СП - 8%			1877,71	366,16	732	143		588	
285	373	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В15/	м3	9,13	19369,01	1671,27	176839	15259	144437	18643	211120
			НР - 91% СП - 8%			1877,71	366,16	17143	3343		15639	
286	374	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,72596	18837,36	1338,48	13675	972	209	11607	27304
			НР - 91% СП - 8%			17210,88	358,2	12494	260		2023	
287	375	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,701	214266		150200		150200		162217
			СП - 8%								12016	
288	376	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	221225		5522		5522		5964
			СП - 8%								442	
289	377	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0194	287262		5573		5573		6019
			СП - 8%								446	
			Приямок Пр-2									
290	382	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,2	224,6	30,35	494	67	276	165	712
			НР - 94% СП - 8%			68,99	11,04	152	24		53	
291	383	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В7,5/	м3	0,8	16790,91	1671,27	13433	1337	10594	1634	16272
			НР - 91% СП - 8%			1877,71	366,16	1502	293		1205	
292	384	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В15/	м3	11,4	19369,01	1671,27	220807	19052	180348	23278	263611
			НР - 91% СП - 8%			1877,71	366,16	21406	4174		19527	
293	385	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,82652	18837,36	1338,48	15569	1106	238	13214	31086
			НР - 91% СП - 8%			17210,88	358,2	14225	296		2303	
294	386	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,799	214266		171199		171199		184894
			СП - 8%								13696	
295	387	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02752	221225		6088		6088		6575
			СП - 8%								487	
296	388	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0206	287262		5918		5918		6391
			СП - 8%								473	
			Приямок Пр-4									
297	399	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямок /бетон В15/	м3	4,8	19369,01	1671,27	92971	8022	75936	9801	110994
			НР - 91% СП - 8%			1877,71	366,16	9013	1758		8222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	400	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1902	18837,36	1338,48	3583	255	55	3041	7154
			НР - 91% СП - 8%			17210,88	358,2	3274	68		530	
299	401	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1296	214266		27769		27769		29990
			СП - 8%								2222	
300	402	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	287262		4309		4309		4654
			СП - 8%								345	
301	403	Е11-110101-0102	**Крыльцо Кр-1**									
			Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,74	224,6	30,35	166	22	93	56	240
			НР - 94% СП - 8%			68,99	11,04	51	8		18	
302	404	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крылец /бетон В15/	м3	0,65	19369,01	1671,27	12590	1086	10283	1327	15030
			НР - 91% СП - 8%			1877,71	366,16	1221	238		1113	
303	405	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04292	18837,36	1338,48	808	57	12	686	1614
			НР - 91% СП - 8%			17210,88	358,2	739	15		120	
304	406	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	214266		3000		3000		3240
			СП - 8%								240	
305	407	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0045	287262		1293		1293		1396
			СП - 8%								103	
306	408	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	5,8	5302,33	92,1	30754	534	3205	25574	60834
			НР - 94% СП - 8%			4657,56	33,24	27014	193		4506	
307	409	С122-010101-0330	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6,148	31979		196607		196607		212335
			СП - 8%								15729	
308	414	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Гидроизоляция стен подвала**									
			Устройство теплоизоляционного слоя 100 и пленки мм	м2	188,8	512,67	3,27	96792	617	48559	38238	145832
			НР - 80% СП - 8%			252,2	0,97	47615	183		10802	
309	415	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,776	22559		85183		85183		91997
			СП - 8%								6815	
310	418	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	377,6	1965,01	185,91	741989	70201	515832	175425	990807
			НР - 93%, СП - 8%			413,02	86,53	155956	32672		73393	
311	419	Е11-070516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	76	649,24	189,33	49343	14389	19632	25873	81233
			НР - 118%, СП - 8%			201,6	86,9	15322	6605		6017	
312	420	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	118	1434,59	5,54	169281	654	118098	40525	226591
			НР - 80%, СП - 8%			428,22	1,07	50530	127		16785	
313	421	Е11-110101-0102	**Отмостка**									
			Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	40,4	224,6	30,35	9074	1226	5061	3039	13082
			НР - 94%, СП - 8%			68,99	11,04	2787	446		969	
314	422	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	166,5	899,75	93,03	149808	15489	79502	56836	223175
			НР - 94%, СП - 8%			329,23	33,91	54817	5646		16531	
315	428	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	118	1644,63	30,44	194067	3592	105640	93078	310116
			НР - 108%, СП - 8%			718,94	11,43	84835	1348		22972	
316	429	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	41,3	39517		1632052		1632052		1762616
			СП - 8%								130564	
			Итого по разделу: 11. Разные работы									5223594
			Раздел: 12. Лифты									
317	430	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	2		976533,57	26792,32	1953067	53585	129139	1085622	3281784

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 61%, СП - 8%									
318	431	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16 К=4	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	лифт		885171,71	4682,36	1770343	9365		243095	
			НР - 61%, СП - 8%		2	40210,51	399,77	-80421	-800	-11670	-41520	-131696
319	432	ТОО "HYundAi ElEvATOrs"	**Лифт WP1000**	м		33975,98	56,84	-67952	-114		-9755	
320	433	ТОО "HYundAi ElEvATOrs"	**Лифт**	шт	1	20572293,75		20572294		20572294		20572294
			Итого по разделу: 12. Лифты	шт	1	20090564,29		20090564		20090564		20090564
			ИТОГО:									43812946
			В том числе :					571546473	5185674	468743511	46370388	664097178
			Стоимость оборудования, всего					56954427	2084655	40662858	46180324	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							40662858		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		9351515				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		8542609				673448693
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									681991302
			Непредвиденные работы и затраты					15645275				
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		12826569				697636577
			в том числе НДС									
			Итого с НДС			12 %		85255578				710463146
												85 255 578
												795 718 724

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Медиа центра в городе Туркестан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Кожагулов К. К.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист специалист отдела капитального строительства социальных объектов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Галиев С. А

Отдел сметной работы (прод. соотв.)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО «Engineering service» Алиев К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Авторский надзор ТОО "Данайхан строй тех" Тулендиев К. А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)