Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект : СМР "Проектирование и стр-во жилья (служебного, кредитного, арендного)" (Стр- во МЖК с паркингом в р-не пересечения ул. с проектным наименованием Е10 и Е250. Без наружных инженерных сетей и благоустройства.Корректировка.Лот 2).

# АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

**за октябрь 2018 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты** | | | | | | | | |
| | | **Блоки ФБС** | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-42-1 | **Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** | 23 | 337,54 | 172,69 | 7763 | 3972 | 4395 | 0,48 | 11 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 1754 | 1385 | 140 | 0,24 | 5 |
| 2 | Е0107-42-2 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** | 96 | 480,21 | 243,37 | 46100 | 23364 | 25799 | 0,67 | 64 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 10260 | 8168 | 140 | 0,34 | 32 |
| 3 | Е0107-42-3 | **Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** | 15 | 730,64 | 389,08 | 10960 | 5836 | 6107 | 0,94 | 14 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 2309 | 2054 | 140 | 0,55 | 8 |
| 4 | Е0107-42-4 | **Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т** | 31 | 1061,76 | 598,40 | 32914 | 18550 | 17781 | 1,18 | 37 |
| | | шт | | 195,53 | 214,16 | 6061 | 6639 | 140 | 0,91 | 28 |
| 5 | С143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | 68,712 | 70,00 | -- | 4810 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 68,712 | 200,00 | -- | 13742 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С143001-63 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** | 68,712 | 232,00 | -- | 15941 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С143003-515 Изм. и доп. вып. 20 | **Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78** | 31 | 7630,00 | -- | 236530 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С143003-505 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 22 | 3835,00 | -- | 84370 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С143003-495 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 41 | 3283,00 | -- | 134603 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 15 | 5273,00 | -- | 79095 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143003-501 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 18 | 2648,00 | -- | 47664 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143003-491 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 21 | 2323,00 | -- | 48783 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С143003-489 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 2 | 1750,00 | -- | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 15 | 4004,00 | -- | 60060 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **826836** | **51722** | | | **126** |
| | | | **Тенге** | | | **20385** | **18245** | | | **74** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 826836 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38630 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 754728 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54082 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8112 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52855 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 933773 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 46742 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 933773 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 46742 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

**Стены**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж/ | 273,24 | 2416,06 | 335,84 | 660165 | 91765 | 266241 | 4,54 | 1241 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 191200 | 34428 | 118 | 0,61 | 167 |
| 17 | С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-150 | 79,949 | 26263,72 | -- | 2099758 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этаж/ | 136,62 | 2416,06 | 335,84 | 330083 | 45882 | 133120 | 4,54 | 620 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 95600 | 17214 | 118 | 0,61 | 83 |
| 19 | С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125 | 39,974 | 22337,70 | -- | 892927 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этажи минус вентшахта/ | 294,8 | 2374,88 | 337,41 | 700116 | 99468 | 277074 | 4,38 | 1291 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 197663 | 37145 | 118 | 0,62 | 183 |
| 21 | С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-150 | 86,258 | 26263,72 | -- | 2265456 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этажи минус вентшахта/ | 294,8 | 2374,88 | 337,41 | 700116 | 99468 | 277074 | 4,38 | 1291 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 197663 | 37145 | 118 | 0,62 | 183 |
| 23 | С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125 | 86,258 | 22337,70 | -- | 1926805 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж стены санузла/ | 30 | 2374,88 | 337,41 | 71247 | 10122 | 28196 | 4,38 | 131 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 20115 | 3780 | 118 | 0,62 | 19 |
| 25 | С143006-9 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 | 8,77804 | 32044,45 | -- | 281287 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этаж стены санузла/ | 20 | 2374,88 | 337,41 | 47498 | 6748 | 18797 | 4,38 | 88 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 13410 | 2520 | 118 | 0,62 | 12 |
| 27 | С143006-8 Изм. и доп.вып.19т.ч.п.5,6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 | 5,852 | 28808,86 | -- | 168589 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 10144047 | 353455 | | | 4662 |
| | | | Тенге | | | 715651 | 132232 | | | 647 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10144047 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 31507 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 847883 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9043434 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1000502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 500 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 150075 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 668673 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11813223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5809 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 997959 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 11813223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5809 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 997959 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перемычки** | | | | | | | | |
| 28 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т на р-ре М50 | 276 | 102,26 | 66,43 | 28223 | 18336 | 18431 | 0,15 | 41 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 6583 | 6583 | 140 | 0,11 | 29 |
| 29 | Е0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 57 | 392,70 | 250,96 | 22384 | 14305 | 17472 | 0,81 | 46 |
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 7452 | 5029 | 140 | 0,37 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С143015-125 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 | 12 | 635,00 | -- | 7620 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С143015-140 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 | 15 | 905,00 | -- | 13575 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С143015-142 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 | 72 | 1057,00 | -- | 76104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С143015-143 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84 | 18 | 1118,00 | -- | 20124 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С143015-144 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 | 36 | 1264,00 | -- | 45504 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С143015-148 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 | 93 | 1361,00 | -- | 126573 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С143015-154 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ27-8-п ГОСТ 948-84 | 30 | 1750,00 | -- | 52500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143015-171 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 | 54 | 3567,00 | -- | 192618 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143015-175 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ30-37-п ГОСТ 948-84 | 3 | 6187,00 | -- | 18561 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **603787** | **32640** | | | **87** |
| | | | **Тенге** | | | **14034** | **11611** | | | **50** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 603787 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 25645 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 557112 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35903 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5386 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 38381 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 678072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 155 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31031 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 678072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 155 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31031 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия и покрытия

**Блок-1,2,3,4. отм.-1,470; -1,390; -0,370**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 25 | 1423,60 | 373,54 | 35590 | 9338 | 21029 | 2,66 | 67 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 11644 | 3377 | 140 | 0,61 | 15 |
| 40 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /А-1,2/ | 0,020227 | 60500,00 | -- | 1224 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 209,9048 | 2640,00 | -- | 554149 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143017-8010 К-1,55 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК63-15-6АтVт-прив.12,55см/ | 188,54758 | 45,00 | -- | 8485 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143017-8010 К-0,8 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК63-12-6АтVт-прив.11,8см/ | 59,7856 | 45,00 | -- | 2690 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С143017-8010 К-1,63 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК ПБ 49-15-6АтVт-прив.12,63см/ | 11,90063 | 45,00 | -- | 536 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С143017-8010 К-2 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК42-15-6АтVт-прив.13см/ | 12,4564 | 45,00 | -- | 561 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Блок-1,2,3,4. отм.+2,700...+22,800** | | | | | | | | |
| 46 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 157 | 1423,60 | 373,54 | 223506 | 58645 | 132060 | 2,66 | 418 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 73123 | 21206 | 140 | 0,61 | 95 |
| 47 | Е0107-45-5 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 2 | 875,34 | 200,77 | 1751 | 402 | 1037 | 1,74 | 3 |
| | | шт | | 299,25 | 71,15 | 599 | 142 | 140 | 0,31 | 1 |
| 48 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /А-1,2/ | 0,168808 | 60500,00 | -- | 10213 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 1362,8646 | 2640,00 | -- | 3597963 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143017-8010 К-1,55 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК63-15-6АтVт-прив.12,55см/ | 1392,35136 | 45,00 | -- | 62656 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143017-8010 К-0,8 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК63-12-6АтVт-прив.11,8см/ | 358,7136 | 45,00 | -- | 16142 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С143017-8010 К-1,85 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК30-15-6т-прив.12,85см/ | 16,42874 | 45,00 | -- | 739 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С143017-8010 К-1,63 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК ПБ 49-15-6АтVт-прив.12,63см/ | 11,90063 | 45,00 | -- | 536 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Балконные плиты** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 84,656 | 11515,90 | 241,10 | 974890 | 20411 | 122096 | 8,06 | 682 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 108571 | 7710 | 105 | 0,44 | 38 |
| 55 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С1/ | 1,075004 | 65900,00 | -- | 70843 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 11,727649 | 61300,00 | -- | 718905 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 3,993546 | 68200,00 | -- | 272360 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/фиксатор/ | 0,175386 | 69000,00 | -- | 12102 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм/петля/ | 0,455084 | 62600,00 | -- | 28488 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/ | 13,197421 | 21,80 | 0,05 | 288 | 1 | 69 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 77 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 6594614 | 88796 | | | 1170 |
| | | | Тенге | | | 194013 | 32436 | | | 148 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6594614 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 346394 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 226449 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1114134 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4851277 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 276291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 41444 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 412254 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 7283159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1457 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267892 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 7283159 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1457 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267892 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Лестницы** | | | | | | | | |
| | | **Лестница ЛК №4(рядовой)** | | | | | | | | |
| 61 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | -- | 40,72 | 0,04 | -- | -- | -- | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Лестничная площадка П1,2,4** | | | | | | | | |
| 62 | Е0107-45-6 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 9 | 1423,60 | 373,54 | 12812 | 3362 | 7570 | 2,66 | 24 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 4192 | 1216 | 140 | 0,61 | 5 |
| 63 | Е0107-45-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 1 | 875,34 | 200,77 | 875 | 201 | 519 | 1,74 | 2 |
| | | шт | | 299,25 | 71,15 | 299 | 71 | 140 | 0,31 | -- |
| 64 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 73 | 2640,00 | -- | 192720 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С143017-7007 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 69,45 | 223,00 | -- | 15487 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С143017-6013 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м | 3,55 | 9,00 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С143017-8010 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК60.12-6-прив.толщ.11,82, ПК60.15-6,прив.толщ.12,6) | 81,8809 | 45,00 | -- | 3685 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Лестница ЛК №5(угловой)** | | | | | | | | |
| | | **Лестничная площадка П3** | | | | | | | | |
| 68 | Е0107-45-6 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 2 | 1423,60 | 373,54 | 2847 | 747 | 1682 | 2,66 | 5 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 932 | 270 | 140 | 0,61 | 1 |
| 69 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 21,4 | 2640,00 | -- | 56496 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С143017-7407 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м | 21,4 | 369,00 | -- | 7897 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С143017-8010 | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК72.15-6,прив.толщ.12,87) | 42,8 | 45,00 | -- | 1926 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Лестница ЛК №6(рядовой)** | | | | | | | | |
| | | **Лестничная площадка П1,2** | | | | | | | | |
| 72 | Е0107-45-6 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 3 | 1423,60 | 373,54 | 4271 | 1121 | 2523 | 2,66 | 8 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 1397 | 405 | 140 | 0,61 | 2 |
| 73 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 23,15 | 2640,00 | -- | 61116 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С143017-7007 | **Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м** | 23,15 | 223,00 | -- | 5162 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С143017-8010 | **Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК60.12-6-прив.толщ.11,82, ПК60.15-6,прив.толщ.12,6)** | 25,9328 | 45,00 | -- | 1167 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 366494 | 5430 | | | 39 |
| | | | **Тенге** | | | 6820 | 1962 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 366494 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3320 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8782 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 350924 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1844 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22727 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 401516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10626 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 401516 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10626 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Лифтовые шахты** | | | | | | | | |
| | | **Каркас шахты лифта** | | | | | | | | |
| 76 | Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9 | **Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//шахта лифта/** | 40 | 2374,88 | 337,41 | 94995 | 13496 | 37595 | 4,38 | 175 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 26820 | 5040 | 118 | 0,62 | 25 |
| 77 | С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6 | **Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-150** | 11,704 | 26263,72 | -- | 307391 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | 402386 | 13496 | | | 175 |
| | | | **Тенге** | | | 26820 | 5040 | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 402386 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 990 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 31860 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 361080 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37595 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5639 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26399 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 466380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 219 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 466380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 219 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37499 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.=Внутренняя отделка =** | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| 78 | E0115-61-1 | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | 528,6 | 237,51 | 3,39 | 125547 | 1790 | 65338 | 0,65 | 344 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 61846 | 381 | 105 | 0,05 | 27 |
| 79 | E0115-61-3 | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | 2495 | 295,70 | 4,07 | 737781 | 10143 | 357989 | 0,74 | 1846 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 338522 | 2420 | 105 | 0,05 | 129 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | 863328 | 11933 | | | 2190 |
| | | | **Тенге** | | | 400368 | 2801 | | | 156 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 863328 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 396551 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 403169 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 54476 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 423327 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 63499 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 77199 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1363854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2557 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 466668 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1363854 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2557 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 466668 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8.=Разные работы=** | | | | | | | | |
| | | **Вентшахты Р-1,2,3 др.** | | | | | | | | |
| **80** | **Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9** | **Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//вентшахта/** | **40** | **2341,19** | **337,41** | **93648** | **13496** | **37595** | **4,38** | **175** |
| | | **м3** | | **670,50** | **126,00** | **26820** | **5040** | **118** | **0,62** | **25** |
| **81** | **С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6** | **Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-150** | **11,703** | **26263,72** | **--** | **307364** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **1000шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **401012** | **13496** | | | **175** |
| | | | **Тенге** | | | **26820** | **5040** | | | **25** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **401012** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **990** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **31860** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **359705** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **37595** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5639** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **26316** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **464923** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **219** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **37499** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **464923** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **219** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **37499** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **20202503** | **570970** | | | **8625** |
| | | | **Тенге** | | | **1404911** | **209367** | | | **1134** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **20202503** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **779752** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1614278** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **1114134** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **16332736** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1877590** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **939** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **281639** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1324806** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **23404899** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10697** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1895917** | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | **23404899** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10697 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1895917 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | | | | 257 454 | | | | |
| | | Возврат от временных зданий и сооружений 15% | | | | 38 618 | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | 23 662 353 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,785% | | | | 422 373 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет ,1% | | | | 236 624 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска,0,4% | | | | 94 649 | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | 24 415 999 | | | | |
| | | В том числе возвратные суммы | | | | 38 618 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001г | | | | 24 415 999 | | | | |
| | | в том числе на 2018 год-К=3,1329032 | | | | 24 415 999 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г** | | | | **76 371 974** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах | | | | 76 492 961 | | | | |
| | | В том числе возвратные суммы в текущих ценах | | | | 120 987 | | | | |
| | | Налоги ,сборы,обязательные платежи -2% | | | | 1 527 439 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с налогами,сборами,обязательными платежами -2% | | | | 77 899 414 | | | | |
| | | НДС -12% | | | | 9 347 930 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с НДС -12% | | | | 87 247 343 | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **87 247 343** | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | **86 811 107** | | | | |

Корректировка актов выполненных работ(декабрь 2017 год ,февраль ,март,апрель, сентябрь 2018год) 396 157

**ИТОГО К ОПЛАТЕ:** **86 414 950**

Заказчик _____

Подрядчик :
Аталай Хикмет _____

Технадзор _____

Объемы и расценки согласованы. Ахмов М.
ТОО „Инженерная группа NATAU"
Зам.дир. по г. Астане Шоп Шаншова

Наурузбаев С.А
расценки проверены гос. госстрой