Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Яспра-Н"

Авторский надзор: ТОО "Build Project.kz"

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №17 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №17 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№17	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №17 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	306 467	273 631							32 836	306 467
Итого:	**306 467**	273 631							**32 836**	**306 467**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"
_____ **Омаркулов Т.А.**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Туртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Build Project.kz"
_____ **Сейдазим Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Яспра-Н"
_____ **Телеуов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ **Оспанкулов Б.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**

Авторский надзор: **ТОО "Build Project.kz"**

Подрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №17 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №17 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
2	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1.0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
5	5	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
7	7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
8	8	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
9	9	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
10	10	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
11	11	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
12	12	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа НН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
13	13	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
14	14	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класточности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
15	15	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в ниши распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
16	16	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					90 972,0	1 938,0	67 942,0	0,0	90 972,0
								21 092,0	587,0	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
17	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м3грунта	39,576	337,0 23,0	314,0 80,0	13 337,0 910,0	12 427,0 3 166,0			13 337,0
18	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	1,224	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	8 495,0 8 495,0	0,0 0,0			8 495,0
19	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	1,19	573,0 353,0	220,0 70,0	682,0 420,0	262,0 83,0			682,0
20	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3грунта	40,789952	60,0 0,0	60,0 15,0	2 447,0 0,0	2 448,0 612,0			2 447,0
21	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	39 454,0 26 314,0	13 140,0 3 473,0			39 454,0
22	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	32,32	223,0		7 207,0		7 207,0		7 207,0
23	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	7 686,0 7 606,0	0,0 0,0	79,0		7 686,0
24	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	32	347,0 343,0	2,0 0,0	11 104,0 10 976,0	64,0 0,0	64,0		11 104,0
25	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	5	20,0		100,0		100,0		100,0
26	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	18,0		36,0		36,0		36,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					90 548,0	28 341,0	7 486,0	0,0	90 548,0
								54 721,0	7 334,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
27	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 077,0 100,0	253,0 62,0	21 540,0 2 000,0	5 060,0 1 240,0	14 480,0		21 540,0
28	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10см /15 см/.Устройство	м2основания или покрытия	20	1 100,0 156,0	221,0 52,0	22 000,0 3 120,0	4 420,0 1 040,0	14 460,0		22 000,0
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					43 540,0	9 480,0	28 940,0	0,0	43 540,0
								5 120,0	2 280,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					225 060,0	39 759,0	104 368,0	0,0	225 060,0
								80 933,0	10 201,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0206-0102 *РСПБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2		1	9 559,0	1 519,0	9 559,0	1 519,0	223,0		9 559,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								225060*5,7/100	12 828
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								225060+0+0+12828,42	237 888
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								237888,42*5/100	11 894
			Итого с непредвиденными работами и затратами								237888,42*2/100	4 758
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									254 541
			НДС (12%)								254540,61*1,075	273 631
			Итого с НДС								273631,16*12/100	32 836
											273631,16+32835,74	306 467

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

_____ **Омаркулов Т.А.**

ПРОЕКТАНТ:
ТОО "Арыс Инвест Строй"

_____ **Туртай Ж.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Build Project.kz"

_____ **Сейдазим Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"

_____ **Телеуов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Омаркулов Б.А.**