Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Технадзор: ТОО "Стройсервис КНК" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: ТОО "SBS-СтройПроект" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилому дому по улице Кайнекея 23 в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №10 от 24.02.2023 г.

Акт выполненных работ №15 за июль месяц 2024 г.

Локальная смета 07-01-01. Покрытия

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок - 897,33 м²									
1	-	Е11-270201-1002 Ктр в Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,00	4007,33 1148,99	44,68 18,25	200367 57450	2234 913	140683	63031 7727	284470 284470
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок - 897,33 м²									
			Раздел: 2. Плиточное покрытие дорожек - 357,38 м²									
2	9	Е11-270701-0201 Ктр в Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	357,38	1877,91 400,01	214,53 63,57	671127 142956	76669 22719	451503	178929 68006	918062
3	10	Е11-270401-0101 Ктр в Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	35,738	10447,41 213,71	1468,15 345,78	373370 7638	52468 12357	313263	21595 31597	426562
4	11	Е11-110101-2501 Ктр в Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	357,38	1853,77 1621,5	197,63 53,61	662500 579492	70629 19159	12380	562731 98019	1323250
5	13	Е11-010205-0302 Ктр в Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	9,8714	2492,31 2492,31	0 0	24603 24603	0 0	0	17714 3385	45702
6	14	Е11-270401-0104 Ктр в Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	9,8714	11731,04 326,32	2257,33 535,17	115802 3221	22283 5283	90298	9184 9999	134985
7	15	Е11-270201-1002 Ктр в Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	352,55	2124,26 1148,99	44,68 18,25	748908 405076	15752 6434	328080	444432 95467	1288807
			Итого по разделу: 2. Плиточное покрытие дорожек - 357,38 м²									4137368
			Раздел: 3. Бетонное покрытие площадки под мусороконтейнеры - 12 м²									
8	17	Е11-060101-0101 Ктр в Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,2	45064,48 1894,1	1720,35 363,04	54077 2273	2065 436	49740	2465 4523	61065
			Итого по разделу: 3. Бетонное покрытие площадки под мусороконтейнеры - 12 м²									61065
			Раздел: 4. Спортивное покрытие - 102,2 м²									
9	18	Е11-270403-0301 Ктр в Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м³ основания	102,2	1756,98 50,73	244,57 75,47	179563 5185	24995 7713	149384	13930 15479	208972

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	19	Е11-270403-0304 Ктр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	102,2	518,25	67,11	-52965	-6858	-46107	-2430	59826
			Итого по разделу: 4. Спортивное покрытие - 102,2 м²			0	22,02	0	-2250		-4431	
												149146
			Раздел: 5. Плиточное покрытие под хозплощадку - 27,39 м²									
11	22	Е11-270403-0301 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	27,39	1756,98	244,57	48124	6699	40035	3733	56005
						50,73	75,47	1389	2067		4148	
12	23	Е11-270403-0304 Ктр и Кэм=1,11 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м² основания	27,39	518,25	67,11	-14195	-1838	12357	-651	16034
						0	22,02	0	-603		-1188	
13	24	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,3695	52311,47	12,6	71641	17	64334	6852	84772
			Итого по разделу: 5. Плиточное покрытие под хозплощадку - 27,39 м²			5322,56	0	7289	0		6279	
												124743
			Исключить из акта выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2023 г.									
15	26	С1225-101-0613	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	27,39	3915,00		107232		107232		115811
			Итого:								8579	
												115811

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6. ВКЛЮЧИТЬ.

Покрытия. Плиточное покрытие дорожек

16	1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	204,83	1877,91	214,53	384652	43942	258776	102552	526181
						400,01	63,57	81934	13023		38977	
17	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	20,483	10447,41	1468,15	213994	30073	179544	12377	244480
						213,71	345,78	4377	7083		18110	
18	3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	204,83	1853,77	197,63	379708	40481	7095	322525	758412
						1621,50	53,61	332132	10981		56179	
19	4	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	204,83	4237,00	-	867865	-	867865	-	937294
						-	-	-	-		69429	
			Бортовые камни									
20	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,512448	2492,31	-	3770	-	-	2714	7003
						2492,31	-	3770	-		519	
21	6	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,512448	11731,04	2257,33	17743	3414	13835	1407	20682
						326,32	535,17	494	809		1532	
22	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установки при других видах покрытий	м бортового камня	54,016	2124,26	44,68	114744	2414	50266	68094	197465
						1148,99	18,25	62064	986		14627	
23	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,864256	92106,00	-	79603	-	79603	-	85971

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Плиточное покрытие под хозплощадку - 27,39 м2			–	–	–	–		6368	
24	9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство м' подстилающего слоя		1,17340942	52311,47	12,6	61383	15	55122	5871	72634
						5322,56	0	6246	0		5380	
			Песчаное покрытие дорожек и площадок - 181,04 м2									
25	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр в Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м' подстилающего слоя	9,7	52311,47	12,60	507421	122	455670	48531	600428
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ:			5322,56	–	51629	–		44476	
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								3450550
			Итого по акту:	Тенге								8091531
								8 091 531				
			Временные здания и сооружения 0,9%		0,9%			72 823,78				
			Итого:					8 164 354,40				
			Дополнительные затраты при производстве работ связанные с климатическими условиями температурной зоны 0,72%		0,72%			58 783,35				
			Итого:					8 223 137,75				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)		2%			164 462,75				
			Итого с оборудованием:					8 387 600,50				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,0450539		1,0450539			8 765 494,62				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,950000011958042		0,950000011958042			8 327 220,66				
			НДС 12%		12%			999 266,48				
			Итого с НДС					9 326 487,14				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Парманов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Имангалиев А. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК", БИН 070340001697
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ Каленов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
ИИН 960726350260

аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "SBS-СтройПроект", БИН 120841014953
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабаев Б. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)