Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«11» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) консорциум:
1) ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ №23002100 от 23.01.2023г, Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2) ТОО «StroyGazCompany» ГЛ № 19000594 от 15.01.2019 г, Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 138

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Корректировка сметной документации», округ Батыр, Мунайлинского района.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» руководитель Балиев Кыдырберген Нуржанулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а)ТОО «ДК Инжиниринг», ГЛ №24011830 от 26.02.2024 года,
б)ТОО «Dezi Construction», ГЛ №23023250 от 24.10.2023 года,
в)ТОО «СК Artifex», ГЛ №14015167 от 08.10.2014 года,
г)ТОО «Dezi Invest», ГЛ №23023833 от 01.11.2023 года,
д)ТОО «Veles commerce», ГЛ №23023727 от 31.10.2023 года,
е)ТОО «СК MEGARON», ГЛ №14019036 от 18.12.2014 года.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Ақтөбе Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом № 01-04/36/2 от 05.07.2023г., ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	37191		35042	
ГРПШ-13-2В-У1	шт	1		1	
ГРПШ-13-2Н-У1	шт	5		5	
ГРПШ-07-2-У1	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение. *Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям от 29 декабря 2017 года №29-10А/306, №29-10А/307 и №29-10А/308, выданным МПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ».*

Реконструкция надземного газопровода высокого давления

Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр Мунайлинского района предусматривает замену существующего подводящего газопровода высокого давления (1,2 МПа) диаметром 89 мм протяженностью – 4156 м на газопровод диаметром 219 мм протяженностью – 3986 м с целью увеличения производительности, учитывая потребность существующих и предполагаемых к подключению потребителей газа.

В точке подключения и перед проектируемым ГРПШ, предусмотрена установка отключающих устройств, задвижек Ду200 и Ду80 марки 30с41нж в ограждении из сетки рабицы.

Проектируемый газопровод высокого давления при надземной прокладке запроектирован из труб стальных диаметром 219х7,0 мм, 89х5,0 мм.

Для понижения давления газа с высокого Г4 Р=1,2 МПа на среднее Г2 Р=0,3 МПа устанавливается головной ГРПШ-13-2В-У1, с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДГ-50В (седло D30).

Распределительный газопровод среднего и низкого давления

Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр, предусматривает строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 Р=0,3 МПа от существующего подземного газопровода среднего давления.

Подача природного газа:

согласно техническим условиям от 29 декабря 2017 года №29-10А/306 предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления диаметром 160 мм и 108 мм. Давление газа в точке подключения Р=0,3 МПа;

согласно техническим условиям от 29 декабря 2017 года №29-10А/307 предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления диаметром 273 мм и 108 мм. Давление газа в точке подключения Р=0,3 МПа. А также существующий газопровод низкого давления (давление газа в точке подключения Р=180 мм.вод.ст.) закольцовывая с проектируемым газопроводом низкого давления;

согласно техническим условиям от 29 декабря 2017 года №29-10А/308 предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления диаметром 108 мм в двух местах. Давление газа в точке подключения Р=0,3 МПа. А также существующий газопровод низкого давления (давление газа в точке подключения Р=180мм.вод.ст.) закольцовывая с проектируемым газопроводом низкого давления.

Для понижения давления газа со среднего Г2 Р=0,3 МПа на низкое Г1 Р=0,005 МПа устанавливается головной ГРПШ-13-2Н-У1 (с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДГ-50Н (седло D30) и ГРПШ-07-2-У1 (с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДНК-1000).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2022 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2024г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 33;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах,

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПФ АО „Qazaq Gaz Almaq"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Корректировка сметной документации» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) консорциум

1) ТОО «Gas Energy Construction» Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) ТОО «StroyGazCompany» Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *Место печати (при наличии)*

инженер МУП РГХ
Нурберменов Ж.А.
23.09.2024г.

Выполнено согласно проекту Директор МУП РГХ 23.09.24г.

На основании экспертизы
N15-0098/20 от 11.05.2020г.;
зам. автор. и тех. надзора.
Шадау Т.Н.

Нач. ПТО
МТФ АО „QGA"
Юсупов А.Б.

Гл. инженер
МТФ АО „QGA"
Кудабаев Ж.А.