Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: № 52 от 18.03.2020г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**	114 619 308,89							67 854 371,70
2	В т.ч. НДС	12 280 640,24	-	-	-	-	-	-	7 270 111,25
3	**Итого к оплате**	**114 619 308,89**							**67 854 371,70**
4	В т.ч. НДС	12 280 640,24	-	-	-	-	-	-	7 270 111,25

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель *Самылтыров* ***Самылтыров Б. К.***

Генподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Санат-Тараз"**

Договор: **№ 52 от 18.03.2020г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Блок А					
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,9600		9949,38	138893
		Итого оплата труда:				4699,43	65604
		Итого эксплуатация машин:				1790,15	24991
		Итого материалов:				3873,22	54070
		Накладные расходы	%	--		2831,43	39527
		Сметная прибыль	%	8		1022,46	14274
		Сметная стоимость:				13803,27	192694
2	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2901		471067,61	136651
		Итого оплата труда:				291501,01	84561
		Итого эксплуатация машин:				1789,47	519
		Итого материалов:				178506,12	51782
		Накладные расходы	%	--		163426,03	47408
		Сметная прибыль	%	8		50759,49	14725
		Сметная стоимость:				685253,14	198784
3	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	780,3400		216,20	168706
		Итого оплата труда:				29,72	23192
		Итого эксплуатация машин:				2,13	1663

		Итого материалов:				185,24	144552
		Накладные расходы	%	--		26,20	20441
		Сметная прибыль	%	8		19,39	15132
		Сметная стоимость:				261,78	204279
4	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1097,1100		5555,58	6095082
		Итого оплата труда:				1698,36	1863282
		Итого эксплуатация машин:				75,37	82688
		Итого материалов:				3803,03	4172346
		Накладные расходы	%	--		1192,36	1308146
		Сметная прибыль	%	8		539,83	592258
		Сметная стоимость:				7287,77	7995487
5	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	86,7300		2832,75	245684
		Итого оплата труда:				1394,34	120931
		Итого эксплуатация машин:				20,15	1748
		Итого материалов:				1427,55	123812
		Накладные расходы	%	--		965,81	83765
		Сметная прибыль	%	8		303,88	26356
		Сметная стоимость:				4102,45	355805
6	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	282,4600		1173,98	331602
		Итого оплата труда:				280,67	79278
		Итого эксплуатация машин:				10,68	3018
		Итого материалов:				884,80	249922
		Накладные расходы	%	--		206,26	58260
		Сметная прибыль	%	8		110,42	31189
		Сметная стоимость:				1490,66	421051
7	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	117,0000		1163,31	136107
		Накладные расходы	%	--		41,88	4900
		Сметная прибыль	%	8		96,42	11281
		Сметная стоимость:				1301,60	152288
8	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	165,4600		1044,89	172887
		Накладные расходы	%	--		37,62	6224
		Сметная прибыль	%	8		86,60	14329
		Сметная стоимость:				1169,11	193440
9	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,0000		11802,35	70814
		Итого оплата труда:				6155,03	36930

		Итого эксплуатация машин:				674,03	4044
		Итого материалов:				5239,48	31437
		Накладные расходы	%	--		4238,10	25429
		Сметная прибыль	%	8		1283,24	7699
		Сметная стоимость:				17323,69	103942
10	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,0000		2987,31	26886
		Итого оплата труда:				1438,27	12944
		Итого эксплуатация машин:				136,22	1226
		Итого материалов:				1477,36	13296
		Накладные расходы	%	--		998,59	8987
		Сметная прибыль	%	8		318,87	2870
		Сметная стоимость:				4304,78	38743
11	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	33,0000		11626,33	383669
		Накладные расходы	%	--		418,55	13812
		Сметная прибыль	%	8		963,59	31798
		Сметная стоимость:				13008,47	429279
12	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	72,0000		4799,91	345594
		Итого оплата труда:				1472,77	106039
		Итого эксплуатация машин:				75,37	5427
		Итого материалов:				3272,95	235652
		Накладные расходы	%	--		1033,34	74401
		Сметная прибыль	%	8		466,66	33600
		Сметная стоимость:				6299,91	453594
13	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	161,4600		85,61	13823
		Итого оплата труда:				64,19	10365
		Итого эксплуатация машин:				19,61	3166
		Итого материалов:				6,64	1072
		Накладные расходы	%	--		40,59	6554
		Сметная прибыль	%	8		10,10	1630
		Сметная стоимость:				136,30	22007
14	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0899		194626,95	212115
		Накладные расходы	%	--		7006,57	7636
		Сметная прибыль	%	8		16130,68	17580
		Сметная стоимость:				217764,20	237331

15	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	173,4600	4827,37	837356
		Итого оплата труда:			762,11	132195
		Итого эксплуатация машин:			113,77	19735
		Итого материалов:			3987,18	691617
		Накладные расходы	%	--	619,09	107387
		Сметная прибыль	%	8	435,72	75579
		Сметная стоимость:			5882,18	1020322
		Блок А1				
16	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,8800	9949,38	58502
		Итого оплата труда:			4699,43	27633
		Итого эксплуатация машин:			1790,15	10526
		Итого материалов:			3873,22	22775
		Накладные расходы	%	--	2831,43	16649
		Сметная прибыль	%	8	1022,46	6012
		Сметная стоимость:			13803,27	81163
17	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1858	471067,61	87528
		Итого оплата труда:			291501,01	54163
		Итого эксплуатация машин:			1789,47	332
		Итого материалов:			178506,12	33168
		Накладные расходы	%	--	163426,03	30366
		Сметная прибыль	%	8	50759,49	9432
		Сметная стоимость:			685253,14	127326
18	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	231,9020	216,20	50136
		Итого оплата труда:			29,72	6892
		Итого эксплуатация машин:			2,13	494
		Итого материалов:			185,24	42958
		Накладные расходы	%	--	26,20	6075
		Сметная прибыль	%	8	19,39	4497
		Сметная стоимость:			261,78	60708
19	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	325,6900	5555,58	1809397
		Итого оплата труда:			1698,36	553137
		Итого эксплуатация машин:			75,37	24547
		Итого материалов:			3803,03	1238610
		Накладные расходы	%	--	1192,36	388339
		Сметная прибыль	%	8	539,83	175819
		Сметная стоимость:			7287,77	2373554

20	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	39,8600	2832,75	112913
		Итого оплата труда:			1394,34	55578
		Итого эксплуатация машин:			20,15	803
		Итого материалов:			1427,55	56902
		Накладные расходы	%	--	965,81	38497
		Сметная прибыль	%	8	303,88	12113
		Сметная стоимость:			4102,45	163524
21	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	109,7200	1173,98	128809
		Итого оплата труда:			280,67	30795
		Итого эксплуатация машин:			10,68	1172
		Итого материалов:			884,80	97081
		Накладные расходы	%	--	206,26	22631
		Сметная прибыль	%	8	110,42	12115
		Сметная стоимость:			1490,66	163555
22	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,0000	1163,31	44206
		Накладные расходы	%	--	41,88	1591
		Сметная прибыль	%	8	96,42	3664
		Сметная стоимость:			1301,60	49461
23	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	71,7200	1044,89	74940
		Накладные расходы	%	--	37,62	2698
		Сметная прибыль	%	8	86,60	6211
		Сметная стоимость:			1169,11	83848
24	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,0000	11802,35	11802
		Итого оплата труда:			6155,03	6155
		Итого эксплуатация машин:			674,03	674
		Итого материалов:			5239,48	5239
		Накладные расходы	%	--	4238,10	4238
		Сметная прибыль	%	8	1283,24	1283
		Сметная стоимость:			17323,69	17324
25	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,5000	2987,31	4481
		Итого оплата труда:			1438,27	2157
		Итого эксплуатация машин:			136,22	204
		Итого материалов:			1477,36	2216
		Накладные расходы	%	--	998,59	1498
		Сметная прибыль	%	8	318,87	478

		Сметная стоимость:			4304,78	6457
26	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,5000	11626,33	17439
		Накладные расходы	%	--	418,55	628
		Сметная прибыль	%	8	963,59	1445
		Сметная стоимость:			13008,47	19513
27	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,0000	4799,91	57599
		Итого оплата труда:			1472,77	17673
		Итого эксплуатация машин:			75,37	904
		Итого материалов:			3272,95	39275
		Накладные расходы	%	--	1033,34	12400
		Сметная прибыль	%	8	466,66	5600
		Сметная стоимость:			6299,91	75599
28	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	67,7200	85,61	5798
		Итого оплата труда:			64,19	4347
		Итого эксплуатация машин:			19,61	1328
		Итого материалов:			6,64	450
		Накладные расходы	%	--	40,59	2749
		Сметная прибыль	%	8	10,10	684
		Сметная стоимость:			136,30	9230
29	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4571	194626,95	88966
		Накладные расходы	%	--	7006,57	3203
		Сметная прибыль	%	8	16130,68	7373
		Сметная стоимость:			217764,20	99542
30	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	79,7200	4827,37	384838
		Итого оплата труда:			762,11	60755
		Итого эксплуатация машин:			113,77	9070
		Итого материалов:			3987,18	317858
		Накладные расходы	%	--	619,09	49354
		Сметная прибыль	%	8	435,72	34735
		Сметная стоимость:			5882,18	468927
		Блок А2				
31	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,7200	9949,38	37012
		Итого оплата труда:			4699,43	17482

		Итого эксплуатация машин:			1790,15	6659
		Итого материалов:			3873,22	14408
		Накладные расходы	%	--	2831,43	10533
		Сметная прибыль	%	8	1022,46	3804
		Сметная стоимость:			13803,27	51348
32	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1176	471067,61	55375
		Итого оплата труда:			291501,01	34267
		Итого эксплуатация машин:			1789,47	210
		Итого материалов:			178506,12	20984
		Накладные расходы	%	--	163426,03	19211
		Сметная прибыль	%	8	50759,49	5967
		Сметная стоимость:			685253,14	80553
33	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	148,2536	216,20	32052
		Итого оплата труда:			29,72	4406
		Итого эксплуатация машин:			2,13	316
		Итого материалов:			185,24	27463
		Накладные расходы	%	--	26,20	3884
		Сметная прибыль	%	8	19,39	2875
		Сметная стоимость:			261,78	38810
34	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	213,9400	5555,58	1188561
		Итого оплата труда:			1698,36	363346
		Итого эксплуатация машин:			75,37	16124
		Итого материалов:			3803,03	813621
		Накладные расходы	%	--	1192,36	255093
		Сметная прибыль	%	8	539,83	115492
		Сметная стоимость:			7287,77	1559146
35	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	30,4300	2832,75	86201
		Итого оплата труда:			1394,34	42430
		Итого эксплуатация машин:			20,15	613
		Итого материалов:			1427,55	43440
		Накладные расходы	%	--	965,81	29390
		Сметная прибыль	%	8	303,88	9247
		Сметная стоимость:			4102,45	124837
36	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	71,4600	1173,98	83892
		Итого оплата труда:			280,67	20057
		Итого эксплуатация машин:			10,68	763

		Итого материалов:				884,80	63228
		Накладные расходы	%	--		206,26	14739
		Сметная прибыль	%	8		110,42	7891
		Сметная стоимость:				1490,66	106522
37	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,6000		1163,31	21638
		Накладные расходы	%	--		41,88	779
		Сметная прибыль	%	8		96,42	1793
		Сметная стоимость:				1301,60	24210
38	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,8600		1044,89	55233
		Накладные расходы	%	--		37,62	1988
		Сметная прибыль	%	8		86,60	4578
		Сметная стоимость:				1169,11	61799
39	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	48,8600		85,61	4183
		Итого оплата труда:				64,19	3137
		Итого эксплуатация машин:				19,61	958
		Итого материалов:				6,64	324
		Накладные расходы	%	--		40,59	1983
		Сметная прибыль	%	8		10,10	493
		Сметная стоимость:				136,30	6660
40	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3298		194626,95	64189
		Накладные расходы	%	--		7006,57	2311
		Сметная прибыль	%	8		16130,68	5320
		Сметная стоимость:				217764,20	71820
41	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	60,8600		4827,37	293794
		Итого оплата труда:				762,11	46382
		Итого эксплуатация машин:				113,77	6924
		Итого материалов:				3987,18	242660
		Накладные расходы	%	--		619,09	37678
		Сметная прибыль	%	8		435,72	26518
		Сметная стоимость:				5882,18	357989
		Блок А3					
42	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,3200		9949,38	52931
		Итого оплата труда:				4699,43	25001
		Итого эксплуатация машин:				1790,15	9524
		Итого материалов:				3873,22	20606

		Накладные расходы	%	--	2831,43	15063
		Сметная прибыль	%	8	1022,46	5440
		Сметная стоимость:			13803,27	73433
43	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1678	471067,61	79043
		Итого оплата труда:			291501,01	48913
		Итого эксплуатация машин:			1789,47	300
		Итого материалов:			178506,12	29953
		Накладные расходы	%	--	163426,03	27422
		Сметная прибыль	%	8	50759,49	8517
		Сметная стоимость:			685253,14	114983
44	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	153,2256	216,20	33127
		Итого оплата труда:			29,72	4554
		Итого эксплуатация машин:			2,13	327
		Итого материалов:			185,24	28384
		Накладные расходы	%	--	26,20	4014
		Сметная прибыль	%	8	19,39	2971
		Сметная стоимость:			261,78	40112
45	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	307,3200	5555,58	1707341
		Итого оплата труда:			1698,36	521939
		Итого эксплуатация машин:			75,37	23162
		Итого материалов:			3803,03	1168748
		Накладные расходы	%	--	1192,36	366435
		Сметная прибыль	%	8	539,83	165902
		Сметная стоимость:			7287,77	2239678
46	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	37,8100	2832,75	107106
		Итого оплата труда:			1394,34	52720
		Итого эксплуатация машин:			20,15	762
		Итого материалов:			1427,55	53976
		Накладные расходы	%	--	965,81	36517
		Сметная прибыль	%	8	303,88	11490
		Сметная стоимость:			4102,45	155114
47	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	97,6200	1173,98	114604
		Итого оплата труда:			280,67	27399
		Итого эксплуатация машин:			10,68	1043
		Итого материалов:			884,80	86375
		Накладные расходы	%	--	206,26	20135

		Сметная прибыль	%	8	110,42	10779
		Сметная стоимость:			1490,66	145518
48	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,0000	1163,31	34899
		Накладные расходы	%	--	41,88	1256
		Сметная прибыль	%	8	96,42	2892
		Сметная стоимость:			1301,60	39048
49	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,6200	1044,89	70655
		Накладные расходы	%	--	37,62	2544
		Сметная прибыль	%	8	86,60	5856
		Сметная стоимость:			1169,11	79055
50	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,0000	11802,35	11802
		Итого оплата труда:			6155,03	6155
		Итого эксплуатация машин:			674,03	674
		Итого материалов:			5239,48	5239
		Накладные расходы	%	--	4238,10	4238
		Сметная прибыль	%	8	1283,24	1283
		Сметная стоимость:			17323,69	17324
51	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,5000	2987,31	4481
		Итого оплата труда:			1438,27	2157
		Итого эксплуатация машин:			136,22	204
		Итого материалов:			1477,36	2216
		Накладные расходы	%	--	998,59	1498
		Сметная прибыль	%	8	318,87	478
		Сметная стоимость:			4304,78	6457
52	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,5000	11626,33	17439
		Накладные расходы	%	--	418,55	628
		Сметная прибыль	%	8	963,59	1445
		Сметная стоимость:			13008,47	19513
53	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,0000	4799,91	57599
		Итого оплата труда:			1472,77	17673

		Итого эксплуатация машин:				75,37	904
		Итого материалов:				3272,95	39275
		Накладные расходы	%	--		1033,34	12400
		Сметная прибыль	%	8		466,66	5600
		Сметная стоимость:				6299,91	75599
54	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	63,6200		85,61	5447
		Итого оплата труда:				64,19	4084
		Итого эксплуатация машин:				19,61	1248
		Итого материалов:				6,64	422
		Накладные расходы	%	--		40,59	2582
		Сметная прибыль	%	8		10,10	642
		Сметная стоимость:				136,30	8671
55	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4294		194626,95	83580
		Накладные расходы	%	--		7006,57	3009
		Сметная прибыль	%	8		16130,68	6927
		Сметная стоимость:				217764,20	93516
56	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	75,6200		4827,37	365046
		Итого оплата труда:				762,11	57630
		Итого эксплуатация машин:				113,77	8603
		Итого материалов:				3987,18	301511
		Накладные расходы	%	--		619,09	46815
		Сметная прибыль	%	8		435,72	32949
		Сметная стоимость:				5882,18	444810
		Блок А4					
57	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,8600		9949,38	98101
		Итого оплата труда:				4699,43	46336
		Итого эксплуатация машин:				1790,15	17651
		Итого материалов:				3873,22	38190
		Накладные расходы	%	--		2831,43	27918
		Сметная прибыль	%	8		1022,46	10082
		Сметная стоимость:				13803,27	136100
58	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1555		471067,61	73238
		Итого оплата труда:				291501,01	45320

		Итого эксплуатация машин:				1789,47	278
		Итого материалов:				178506,12	27753
		Накладные расходы	%	--		163426,03	25408
		Сметная прибыль	%	8		50759,49	7892
		Сметная стоимость:				685253,14	106538
59	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	191,9368		216,20	41496
		Итого оплата труда:				29,72	5704
		Итого эксплуатация машин:				2,13	409
		Итого материалов:				185,24	35555
		Накладные расходы	%	--		26,20	5028
		Сметная прибыль	%	8		19,39	3722
		Сметная стоимость:				261,78	50246
60	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	270,4600		5555,58	1502562
		Итого оплата труда:				1698,36	459337
		Итого эксплуатация машин:				75,37	20384
		Итого материалов:				3803,03	1028568
		Накладные расходы	%	--		1192,36	322485
		Сметная прибыль	%	8		539,83	146004
		Сметная стоимость:				7287,77	1971051
61	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	36,2100		2832,75	102574
		Итого оплата труда:				1394,34	50489
		Итого эксплуатация машин:				20,15	730
		Итого материалов:				1427,55	51692
		Накладные расходы	%	--		965,81	34972
		Сметная прибыль	%	8		303,88	11004
		Сметная стоимость:				4102,45	148550
62	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	89,0700		1173,98	104566
		Итого оплата труда:				280,67	24999
		Итого эксплуатация машин:				10,68	952
		Итого материалов:				884,80	78810
		Накладные расходы	%	--		206,26	18372
		Сметная прибыль	%	8		110,42	9835
		Сметная стоимость:				1490,66	132773
63	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,6500		1163,31	28676

		Накладные расходы	%	--	41,88	1032
		Сметная прибыль	%	8	96,42	2377
		Сметная стоимость:			1301,60	32085
64	21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,4200	1044,89	67312
		Накладные расходы	%	--	37,62	2423
		Сметная прибыль	%	8	86,60	5579
		Сметная стоимость:			1169,11	75314
65	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	60,4200	85,61	5173
		Итого оплата труда:			64,19	3879
		Итого эксплуатация машин:			19,61	1185
		Итого материалов:			6,64	401
		Накладные расходы	%	--	40,59	2453
		Сметная прибыль	%	8	10,10	610
		Сметная стоимость:			136,30	8235
66	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4078	194626,95	79376
		Накладные расходы	%	--	7006,57	2858
		Сметная прибыль	%	8	16130,68	6579
		Сметная стоимость:			217764,20	88812
67	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	72,4200	4827,37	349598
		Итого оплата труда:			762,11	55192
		Итого эксплуатация машин:			113,77	8239
		Итого материалов:			3987,18	288752
		Накладные расходы	%	--	619,09	44834
		Сметная прибыль	%	8	435,72	31555
		Сметная стоимость:			5882,18	425987
68	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	220,0000	1543,51	339572
		Итого оплата труда:			601,86	132410
		Итого эксплуатация машин:			0,22	48
		Итого материалов:			941,43	207114
		Накладные расходы	%	--	424,07	93296
		Сметная прибыль	%	8	157,41	34629
		Сметная стоимость:			2124,99	467498

				Наружные стены(Фасад) блоки А,А1,А2,А3,А4		
69	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2	2992,1700	2591,06	7752894
		Итого оплата труда:			2036,47	6093477
		Итого эксплуатация машин:			32,38	96900
		Итого материалов:			544,17	1628258
		Накладные расходы	%	--	1249,44	3738542
		Сметная прибыль	%	8	307,24	919315
		Сметная стоимость:			4147,74	12410751
70	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	2350,0000	623,23	1464591
		Итого оплата труда:			427,37	1004329
		Итого эксплуатация машин:			1,55	3631
		Итого материалов:			195,03	458331
		Накладные расходы	%	--	247,36	581291
		Сметная прибыль	%	8	69,65	163671
		Сметная стоимость:			940,24	2209553
				Цоколь		
71	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2	180,4000	2591,06	467427
		Итого оплата труда:			2036,47	367380
		Итого эксплуатация машин:			32,38	5842
		Итого материалов:			544,17	98169
		Накладные расходы	%	--	1249,44	225399
		Сметная прибыль	%	8	307,24	55426
		Сметная стоимость:			4147,74	748253
		Крыльцо К-1				
72	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,7000	8126,51	13815
		Итого оплата труда:			3574,27	6076
		Итого эксплуатация машин:			1469,05	2497
		Итого материалов:			3651,65	6208
		Накладные расходы	%	--	2547,65	4331
		Сметная прибыль	%	8	853,93	1452

		Сметная стоимость:			11528,09	19598
73	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,4500	18936,77	46395
		Итого оплата труда:			1551,68	3802
		Итого эксплуатация машин:			1010,58	2476
		Итого материалов:			16615,25	40707
		Накладные расходы	%	--	1461,38	3580
		Сметная прибыль	%	8	1631,85	3998
		Сметная стоимость:			22030,00	53974
		Козырек				
74	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6,0000	40,93	246
		Итого оплата труда:			40,21	241
		Итого эксплуатация машин:			0,73	4
		Накладные расходы	%	--	26,09	157
		Сметная прибыль	%	8	5,36	32
		Сметная стоимость:			72,39	434
75	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6,0000	39,37	236
		Итого оплата труда:			38,67	232
		Итого эксплуатация машин:			0,70	4
		Накладные расходы	%	--	25,09	151
		Сметная прибыль	%	8	5,16	31
		Сметная стоимость:			69,62	418
76	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0012	292561,49	351
		Итого оплата труда:			291501,01	350
		Итого эксплуатация машин:			1789,47	2
		Накладные расходы	%	--	156999,81	188
		Сметная прибыль	%	8	35964,90	43
		Сметная стоимость:			485526,21	583
77	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	тн	0,1106	47105,57	5208
		Итого оплата труда:			28794,95	3183
		Итого эксплуатация машин:			20293,07	2243
		Итого материалов:			3389,81	375
		Накладные расходы	%	--	19863,23	2196
		Сметная прибыль	%	8	5357,50	592
		Сметная стоимость:			72326,30	7996

78	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1106	2656,37	294
		Итого оплата труда:			1800,10	199
		Итого эксплуатация машин:			586,67	65
		Итого материалов:			270,62	30
		Накладные расходы	%	--	1231,36	136
		Сметная прибыль	%	8	311,02	34
		Сметная стоимость:			4198,74	464
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2660	69,26	919
		Итого оплата труда:			22,18	294
		Итого эксплуатация машин:			1,03	14
		Итого материалов:			46,26	614
		Накладные расходы	%	--	14,95	198
		Сметная прибыль	%	8	6,74	89
		Сметная стоимость:			90,94	1206
80	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,0000	1414,64	4244
		Итого оплата труда:			632,49	1897
		Итого эксплуатация машин:			19,82	59
		Итого материалов:			767,76	2303
		Накладные расходы	%	--	420,49	1261
		Сметная прибыль	%	8	146,81	440
		Сметная стоимость:			1981,95	5946
81	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,6500	977,79	1613
		Итого оплата труда:			944,23	1558
		Итого эксплуатация машин:			10,50	17
		Итого материалов:			25,85	43
		Накладные расходы	%	--	586,92	968
		Сметная прибыль	%	8	125,18	207
		Сметная стоимость:			1689,88	2788
		Пандус				
82	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,3400	19612,20	65505
		Итого оплата труда:			2034,64	6796
		Итого эксплуатация машин:			1263,23	4219
		Итого материалов:			16615,25	55495
		Накладные расходы	%	--	1728,36	5773
		Сметная прибыль	%	8	1707,24	5702
		Сметная стоимость:			23047,80	76980

		Крыльцо К-2				
83	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,3300	8126,51	2682
		Итого оплата труда:			3574,27	1180
		Итого эксплуатация машин:			1469,05	485
		Итого материалов:			3651,65	1205
		Накладные расходы	%	--	2547,65	841
		Сметная прибыль	%	8	853,93	282
		Сметная стоимость:			11528,09	3804
84	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,2900	19612,20	64524
		Итого оплата труда:			2034,64	6694
		Итого эксплуатация машин:			1263,23	4156
		Итого материалов:			16615,25	54664
		Накладные расходы	%	--	1728,36	5686
		Сметная прибыль	%	8	1707,24	5617
		Сметная стоимость:			23047,80	75827
		Двери				
85	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,2000	42838,78	1079537
		Накладные расходы	%	--	1542,20	38863
		Сметная прибыль	%	8	3550,48	89472
		Сметная стоимость:			47931,45	1207873
86	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	154,3500	2916,61	450179
		Итого оплата труда:			905,60	139779
		Итого эксплуатация машин:			145,24	22417
		Итого материалов:			1932,06	298213
		Накладные расходы	%	--	666,04	102804
		Сметная прибыль	%	8	286,61	44239
		Сметная стоимость:			3869,27	597221
87	21-090202-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	143,4000	21527,62	3087061
		Накладные расходы	%	--	774,99	111134
		Сметная прибыль	%	8	1784,21	255856
		Сметная стоимость:			24086,82	3454050

88	21-090202-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	40,9500	21803,02	892834
		Накладные расходы	%	--	784,91	32142
		Сметная прибыль	%	8	1807,03	73998
		Сметная стоимость:			24394,96	998974
		Полы 1-3 этажи				
		Керамические				
89	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	468,8000	677,35	317542
		Итого оплата труда:			332,88	156056
		Итого эксплуатация машин:			23,42	10979
		Итого материалов:			332,68	155958
		Накладные расходы	%	--	234,41	109891
		Сметная прибыль	%	8	72,94	34195
		Сметная стоимость:			984,70	461628
		Дощатые				
90	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	2612,2000	1213,35	3169508
		Итого оплата труда:			439,35	1147681
		Итого эксплуатация машин:			16,58	43314
		Итого материалов:			763,82	1995252
		Накладные расходы	%	--	320,88	838202
		Сметная прибыль	%	8	122,74	320617
		Сметная стоимость:			1656,97	4328326
		Внутренняя отделка				
		Блоки А-А4, 1,2,3 этажи				
91	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	314,6000	2713,21	853577
		Итого оплата труда:			1908,99	600567
		Итого эксплуатация машин:			35,71	11235
		Итого материалов:			787,37	247707
		Накладные расходы	%	--	1181,46	371687
		Сметная прибыль	%	8	311,57	98021
		Сметная стоимость:			4206,25	1323285
92	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесейтолщиной до 10 мм	м2	3145,8600	808,60	2543744
		Итого оплата труда:			403,33	1268826

		Итого эксплуатация машин:				20,87	65662
		Итого материалов:				401,56	1263259
		Накладные расходы	%	--		258,09	811923
		Сметная прибыль	%	8		85,34	268453
		Сметная стоимость:				1152,03	3624120
93	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	2581,0000		992,04	2560446
		Итого оплата труда:				519,45	1340688
		Итого эксплуатация машин:				24,39	62957
		Итого материалов:				468,21	1208463
		Накладные расходы	%	--		330,62	853322
		Сметная прибыль	%	8		105,81	273101
		Сметная стоимость:				1428,47	3686870
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы					
94	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	2,0000		1139,99	2280
		Итого оплата труда:				1028,39	2057
		Итого эксплуатация машин:				142,84	286
		Итого материалов:				17,16	34
		Накладные расходы	%	--		497,04	994
		Сметная прибыль	%	8		130,96	262
		Сметная стоимость:				1767,99	3536
95	23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000		7210,11	14420
		Накладные расходы	%	--		259,56	519
		Сметная прибыль	%	8		597,57	1195
		Сметная стоимость:				8067,25	16134
		ЩРВ-18(ЩО1)					
96	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	шт	1,0000		4859,30	4859
		Итого оплата труда:				4016,78	4017
		Итого эксплуатация машин:				287,48	287
		Итого материалов:				651,84	652
		Накладные расходы	%	--		1956,01	1956
		Сметная прибыль	%	8		545,22	545
		Сметная стоимость:				7360,54	7361

97	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	шт	1,0000	1921,04	1921
		Итого оплата труда:			940,23	940
		Итого эксплуатация машин:			29,36	29
		Итого материалов:			951,45	951
		Накладные расходы	%	--	486,06	486
		Сметная прибыль	%	8	192,57	193
		Сметная стоимость:			2599,67	2600
98	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	шт	6,0000	1921,04	11526
		Итого оплата труда:			940,23	5641
		Итого эксплуатация машин:			29,36	176
		Итого материалов:			951,45	5709
		Накладные расходы	%	--	486,06	2916
		Сметная прибыль	%	8	192,57	1155
		Сметная стоимость:			2599,67	15598
99	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	шт	2,0000	1921,04	3842
		Итого оплата труда:			940,23	1880
		Итого эксплуатация машин:			29,36	59
		Итого материалов:			951,45	1903
		Накладные расходы	%	--	486,06	972
		Сметная прибыль	%	8	192,57	385
		Сметная стоимость:			2599,67	5199
100	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	3746,22	3746
		Накладные расходы	%	--	134,86	135
		Сметная прибыль	%	8	310,49	310
		Сметная стоимость:			4191,57	4192
101	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1664,75	1665
		Накладные расходы	%	--	59,93	60
		Сметная прибыль	%	8	137,97	138
		Сметная стоимость:			1862,66	1863

102	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000	553,97	3324
		Накладные расходы	%	--	19,94	120
		Сметная прибыль	%	8	45,91	275
		Сметная стоимость:			619,83	3719
103	23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	3127,98	6256
		Накладные расходы	%	--	112,61	225
		Сметная прибыль	%	8	259,25	518
		Сметная стоимость:			3499,83	7000
		ЩРВ-24(ЩО2)				
104	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	шт	1,0000	4859,30	4859
		Итого оплата труда:			4016,78	4017
		Итого эксплуатация машин:			287,48	287
		Итого материалов:			651,84	652
		Накладные расходы	%	--	1956,01	1956
		Сметная прибыль	%	8	545,22	545
		Сметная стоимость:			7360,54	7361
105	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	шт	1,0000	1921,04	1921
		Итого оплата труда:			940,23	940
		Итого эксплуатация машин:			29,36	29
		Итого материалов:			951,45	951
		Накладные расходы	%	--	486,06	486
		Сметная прибыль	%	8	192,57	193
		Сметная стоимость:			2599,67	2600
106	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	шт	5,0000	1921,04	9605
		Итого оплата труда:			940,23	4701
		Итого эксплуатация машин:			29,36	147
		Итого материалов:			951,45	4757
		Накладные расходы	%	--	486,06	2430
		Сметная прибыль	%	8	192,57	963
		Сметная стоимость:			2599,67	12998

107	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	шт	4,0000	1921,04	7684
		Итого оплата труда:			940,23	3761
		Итого эксплуатация машин:			29,36	117
		Итого материалов:			951,45	3806
		Накладные расходы	%	--	486,06	1944
		Сметная прибыль	%	8	192,57	770
		Сметная стоимость:			2599,67	10399
108	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	3818,75	3819
		Накладные расходы	%	--	137,47	137
		Сметная прибыль	%	8	316,50	316
		Сметная стоимость:			4272,72	4273
109	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000	1664,75	1665
		Накладные расходы	%	--	59,93	60
		Сметная прибыль	%	8	137,97	138
		Сметная стоимость:			1862,66	1863
110	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000	553,97	2770
		Накладные расходы	%	--	19,94	100
		Сметная прибыль	%	8	45,91	230
		Сметная стоимость:			619,83	3099
111	23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000	3127,98	12512
		Накладные расходы	%	--	112,61	450
		Сметная прибыль	%	8	259,25	1037
		Сметная стоимость:			3499,83	13999
		ЩРВ-24(ЩО3, ЩО4)				
112	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	шт	2,0000	4859,30	9719
		Итого оплата труда:			4016,78	8034

		Итого эксплуатация машин:				287,48	575
		Итого материалов:				651,84	1304
		Накладные расходы	%	--		1956,01	3912
		Сметная прибыль	%	8		545,22	1090
		Сметная стоимость:				7360,54	14721
113	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	шт	2,0000		1921,04	3842
		Итого оплата труда:				940,23	1880
		Итого эксплуатация машин:				29,36	59
		Итого материалов:				951,45	1903
		Накладные расходы	%	--		486,06	972
		Сметная прибыль	%	8		192,57	385
		Сметная стоимость:				2599,67	5199
114	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	шт	14,0000		1921,04	26895
		Итого оплата труда:				940,23	13163
		Итого эксплуатация машин:				29,36	411
		Итого материалов:				951,45	13320
		Накладные расходы	%	--		486,06	6805
		Сметная прибыль	%	8		192,57	2696
		Сметная стоимость:				2599,67	36395
115	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	шт	6,0000		1921,04	11526
		Итого оплата труда:				940,23	5641
		Итого эксплуатация машин:				29,36	176
		Итого материалов:				951,45	5709
		Накладные расходы	%	--		486,06	2916
		Сметная прибыль	%	8		192,57	1155
		Сметная стоимость:				2599,67	15598
116	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000		3818,75	7638
		Накладные расходы	%	--		137,47	275
		Сметная прибыль	%	8		316,50	633
		Сметная стоимость:				4272,72	8545

117	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000	1664,75	3330
		Накладные расходы	%	--	59,93	120
		Сметная прибыль	%	8	137,97	276
		Сметная стоимость:			1862,66	3725
118	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,0000	553,97	7756
		Накладные расходы	%	--	19,94	279
		Сметная прибыль	%	8	45,91	643
		Сметная стоимость:			619,83	8678
119	23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000	3127,98	18768
		Накладные расходы	%	--	112,61	676
		Сметная прибыль	%	8	259,25	1555
		Сметная стоимость:			3499,83	20999
		ЩРВ-9(ЩАО1, ЩАО2, ЩОА3, ЩОА4, ЩОА5, ЩО5)				
120	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	шт	6,0000	4859,30	29156
		Итого оплата труда:			4016,78	24101
		Итого эксплуатация машин:			287,48	1725
		Итого материалов:			651,84	3911
		Накладные расходы	%	--	1956,01	11736
		Сметная прибыль	%	8	545,22	3271
		Сметная стоимость:			7360,54	44163
121	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	шт	6,0000	1921,04	11526
		Итого оплата труда:			940,23	5641
		Итого эксплуатация машин:			29,36	176
		Итого материалов:			951,45	5709
		Накладные расходы	%	--	486,06	2916
		Сметная прибыль	%	8	192,57	1155
		Сметная стоимость:			2599,67	15598

122	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	шт	12,0000		1921,04	23053
		Итого оплата труда:				940,23	11283
		Итого эксплуатация машин:				29,36	352
		Итого материалов:				951,45	11417
		Накладные расходы	%	--		486,06	5833
		Сметная прибыль	%	8		192,57	2311
		Сметная стоимость:				2599,67	31196
123	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,0000		3305,78	19835
		Накладные расходы	%	--		119,01	714
		Сметная прибыль	%	8		273,98	1644
		Сметная стоимость:				3698,77	22193
124	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000		1664,75	9989
		Накладные расходы	%	--		59,93	360
		Сметная прибыль	%	8		137,97	828
		Сметная стоимость:				1862,66	11176
125	23-070204-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000		553,97	6648
		Накладные расходы	%	--		19,94	239
		Сметная прибыль	%	8		45,91	551
		Сметная стоимость:				619,83	7438
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				44846421
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				17414273
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				671551
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				312717
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26760597
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9823274
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				54669695

	Накладные расходы II уровня	Тенге				1968109
	ИТОГО:	Тенге				56637804
	Сметная прибыль	Тенге				4531024
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				61168828
	Итого с временными	Тенге	2,90%			62 942 724
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге	0,90%			63 509 209
	В ценах 2018г.	Тенге	1,0599383			67 315 843,02
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,9000000			60 584 260,45
	НДС	Тенге	12%			7 270 111,25
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				67 854 371,70

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Руководитель Самылтыров **Самылтыров Б. К.**

и.о

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания" **Бейсенбаев О.Д.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: № 52 от 18.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**	142 917 144,96							28 297 836,07
2	В т.ч. НДС	15 312 551,25	-	-	-	-	-	-	3 031 911,01
3	**Итого к оплате**	**142 917 144,96**							**28 297 836,07**
4	В т.ч. НДС	15 312 551,25	-	-	-	-	-	-	3 031 911,01

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель *Самылтыров* ***Самылтыров Б. К.***

Генподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Санат-Тараз"**

Договор: **№ 52 от 18.03.2020г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Крыльцо К-1					
1	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка ограждения из нержавеющей стали	м ограждения	3,7000		1605,37	5940
		Итого оплата труда:				1505,71	5571
		Итого эксплуатация машин:				58,52	217
		Итого материалов:				64,07	237
		Накладные расходы	%	–		1026,50	3798
		Сметная прибыль	%	8		210,55	779
		Сметная стоимость:				2842,42	10517
2	Перечень оборудования и материалов п.	Стоимость перил из нержавеющей стали	м	3,7000		15161,73	56098
		Накладные расходы	%	–		545,82	2020
		Сметная прибыль	%	8		1256,60	4649
		Сметная стоимость:				16964,15	62767
		Козырек					

3	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0090	269347,49	2411
		Накладные расходы	%	–	9696,51	87
		Сметная прибыль	%	8	22323,52	200
		Сметная стоимость:			301367,52	2697
		Пандус				
4	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка ограждения из нержавеющей стали	м ограждения	5,5000	2098,19	11540
		Итого оплата труда:			1989,63	10943
		Итого эксплуатация машин:			73,15	402
		Итого материалов:			64,07	352
		Накладные расходы	%	–	1355,58	7456
		Сметная прибыль	%	8	276,30	1520
		Сметная стоимость:			3730,07	20515
5	Перечень оборудования и материалов п.	Стоимость перил из нержавеющей стали	м	5,5000	15161,73	83389
		Накладные расходы	%	–	545,82	3002
		Сметная прибыль	%	8	1256,60	6911
		Сметная стоимость:			16964,15	93303
		Крыльцо К-2				
6	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка ограждения из нержавеющей стали	м ограждения	5,0000	2098,19	10491
		Итого оплата труда:			1989,63	9948
		Итого эксплуатация машин:			73,15	366
		Итого материалов:			64,07	320
		Накладные расходы	%	–	1355,58	6778
		Сметная прибыль	%	8	276,30	1382
		Сметная стоимость:			3730,07	18650
7	Перечень оборудования и материалов п.	Стоимость перил из нержавеющей стали	м	5,0000	15161,73	75809
		Накладные расходы	%	–	545,82	2729
		Сметная прибыль	%	8	1256,60	6283

		Сметная стоимость:				16964,15	84821
		Двери					
8	11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	25,2000		2410,22	60738
		Итого оплата труда:				2014,83	50774
		Итого эксплуатация машин:				38,87	980
		Итого материалов:				371,88	9371
		Накладные расходы	%	–		1357,97	34221
		Сметная прибыль	%	8		301,46	7597
		Сметная стоимость:				4069,65	102555
		Полы 1-3 этажи					
		Керамические					
9	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	468,8000		1391,84	652495
		Итого оплата труда:				1081,17	506855
		Итого эксплуатация машин:				61,21	28697
		Итого материалов:				277,12	129915
		Накладные расходы	%	–		732,25	343277
		Сметная прибыль	%	8		169,93	79662
		Сметная стоимость:				2294,01	1075434
10	22-060301-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	469,7000		1207,93	567365
		Накладные расходы	%	–		43,49	20425
		Сметная прибыль	%	8		100,11	47023
		Сметная стоимость:				1351,53	634813
11	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	245,4000		506,37	124264
		Итого оплата труда:				255,80	62773
		Итого эксплуатация машин:				1,32	325
		Итого материалов:				249,87	61318
		Накладные расходы	%	–		179,62	44078
		Сметная прибыль	%	8		54,88	13467
		Сметная стоимость:				740,87	181810
		Дощатые					

12	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2612,2000	4279,67	11179366
		Итого оплата труда:			600,43	1568445
		Итого эксплуатация машин:			39,48	103127
		Итого материалов:			3658,09	9555666
		Накладные расходы	%	–	532,89	1392027
		Сметная прибыль	%	8	385,01	1005711
		Сметная стоимость:			5197,57	13577105
13	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	952,0800	292,46	278444
		Итого оплата труда:			74,92	71331
		Итого эксплуатация машин:			1,77	1681
		Итого материалов:			216,60	206219
		Накладные расходы	%	–	57,80	55029
		Сметная прибыль	%	8	28,02	26678
		Сметная стоимость:			378,28	360151
		Внутренняя отделка				
		Блоки А-А4, 1,2,3 этажи				
14	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесейтолщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000,0000	808,60	1617201
		Итого оплата труда:			403,33	806664
		Итого эксплуатация машин:			20,87	41745
		Итого материалов:			401,56	803125
		Накладные расходы	%	–	258,09	516185
		Сметная прибыль	%	8	85,34	170671
		Сметная стоимость:			1152,03	2304057
15	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	500,0000	992,04	496018
		Итого оплата труда:			519,45	259723
		Итого эксплуатация машин:			24,39	12196
		Итого материалов:			468,21	234108
		Накладные расходы	%	–	330,62	165308
		Сметная прибыль	%	8	105,81	52906
		Сметная стоимость:			1428,47	714233

РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы

16	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип AOT.PRS 236	шт	201,0000	9512,05	1911923
		Накладные расходы	%	–	342,43	68829
		Сметная прибыль	%	8	788,36	158460
		Сметная стоимость:			10642,85	2139212
17	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип ARS/S 236	шт	31,0000	9167,32	284187
		Накладные расходы	%	–	330,02	10231
		Сметная прибыль	%	8	759,79	23553
		Сметная стоимость:			10257,13	317971
18	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип ASM/S 136	шт	48,0000	9575,89	459643
		Накладные расходы	%	–	344,73	16547
		Сметная прибыль	%	8	793,65	38095
		Сметная стоимость:			10714,27	514285
19	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Кронштейн для светильников ASM/S 136	шт	48,0000	1399,39	67171
		Накладные расходы	%	–	50,38	2418
		Сметная прибыль	%	8	115,98	5567
		Сметная стоимость:			1565,75	75156
20	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000	1176,18	3529
		Накладные расходы	%	–	42,34	127
		Сметная прибыль	%	8	97,48	292
		Сметная стоимость:			1316,00	3948
21	23-070102-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	50,0000	1404,06	70203
		Накладные расходы	%	–	50,55	2527
		Сметная прибыль	%	8	116,37	5818
		Сметная стоимость:			1570,97	78549

22	23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	94,0000	2242,10	210757
		Накладные расходы	%	–	80,72	7587
		Сметная прибыль	%	8	185,83	17468
		Сметная стоимость:			2508,64	235812
23	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип AOT.OPL 236	шт	6,0000	9258,04	55548
		Накладные расходы	%	–	333,29	2000
		Сметная прибыль	%	8	767,31	4604
		Сметная стоимость:			10358,63	62152
24	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип OPL/S 258SPORT	шт	10,0000	14918,39	149184
		Накладные расходы	%	–	537,06	5371
		Сметная прибыль	%	8	1236,44	12364
		Сметная стоимость:			16691,89	166919
25	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип ALS.OPL 236	шт	35,0000	14963,93	523738
		Накладные расходы	%	–	538,70	18855
		Сметная прибыль	%	8	1240,21	43407
		Сметная стоимость:			16742,84	585999
26	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Светильник потолочный с люминесцентной лампой, тип ALS.OPL 136	шт	6,0000	18762,24	112573
		Накладные расходы	%	–	675,44	4053
		Сметная прибыль	%	8	1555,01	9330
		Сметная стоимость:			20992,70	125956
27	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Светильник настенно-потолочный с компактной люминесцентной лампой, тип С360/132	шт	2,0000	10712,23	21424
		Накладные расходы	%	–	385,64	771
		Сметная прибыль	%	8	887,83	1776
		Сметная стоимость:			11985,70	23971

28	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Светильник настенно-потолочный с компактной люминесцентной лампой, тип К300/118	шт	6,0000	17554,29	105326
		Накладные расходы	%	–	631,95	3792
		Сметная прибыль	%	8	1454,90	8729
		Сметная стоимость:			19641,15	117847
29	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Светильник настенно-потолочный с компактной люминесцентной лампой, тип К200/109	шт	2,0000	6651,86	13304
		Накладные расходы	%	–	239,47	479
		Сметная прибыль	%	8	551,31	1103
		Сметная стоимость:			7442,63	14885
30	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Светильник настенно-потолочный с компактной люминесцентной лампой, тип RKL 218	шт	2,0000	13168,47	26337
		Накладные расходы	%	–	474,07	948
		Сметная прибыль	%	8	1091,40	2183
		Сметная стоимость:			14733,94	29468
31	23-080304-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Световое табло с люминесцентной лампой "Не входить" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000	2095,32	2095
		Накладные расходы	%	–	75,43	75
		Сметная прибыль	%	8	173,66	174
		Сметная стоимость:			2344,41	2344
32	23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	32,0000	22314,68	714070
		Накладные расходы	%	–	803,33	25707
		Сметная прибыль	%	8	1849,44	59182
		Сметная стоимость:			24967,45	798958
33	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	20,0000	478,41	9568
		Накладные расходы	%	–	17,22	344

		Сметная прибыль	%	8	39,65	793
		Сметная стоимость:			535,28	10706
34	151706-80	Лампы люминесцентные, тип TL-D36W	шт	855,0000	295,70	252825
		Накладные расходы	%	–	10,65	9102
		Сметная прибыль	%	8	24,51	20954
		Сметная стоимость:			330,85	282881
35	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт, тип TL-D18W ГОСТ 6825-91	шт.	3,0000	136,71	410
		Накладные расходы	%	–	4,92	15
		Сметная прибыль	%	8	11,33	34
		Сметная стоимость:			152,96	459
36	23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь E27	шт.	2,0000	615,11	1230
		Накладные расходы	%	–	22,14	44
		Сметная прибыль	%	8	50,98	102
		Сметная стоимость:			688,23	1376
37	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	6,0000	1224,06	7344
		Накладные расходы	%	–	44,07	264
		Сметная прибыль	%	8	101,45	609
		Сметная стоимость:			1369,58	8217
38	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь E27	шт.	2,0000	611,04	1222
		Накладные расходы	%	–	22,00	44
		Сметная прибыль	%	8	50,64	101
		Сметная стоимость:			683,68	1367

39	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	1,0000	611,04	611
		Накладные расходы	%	–	22,00	22
		Сметная прибыль	%	8	50,64	51
		Сметная стоимость:			683,68	684
40	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	889,0000	40,99	36439
		Накладные расходы	%	–	1,48	1312
		Сметная прибыль	%	8	3,40	3020
		Сметная стоимость:			45,86	40770
41	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000	3962,31	7925
		Накладные расходы	%	–	142,64	285
		Сметная прибыль	%	8	328,40	657
		Сметная стоимость:			4433,35	8867
42	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,2000	520,13	104
		Накладные расходы	%	–	18,72	4
		Сметная прибыль	%	8	43,11	9
		Сметная стоимость:			581,96	116
43	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Светильник антивандальный ЖБУ02-70	шт	10,0000	21526,77	215268
		Накладные расходы	%	–	774,96	7750
		Сметная прибыль	%	8	1784,14	17841
		Сметная стоимость:			24085,87	240859
44	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Лампа натриевая ДНаТ-70	шт	10,0000	1857,14	18571
		Накладные расходы	%	–	66,86	669
		Сметная прибыль	%	8	153,92	1539

		Сметная стоимость:				2077,92	20779
45	ПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Прожектор со светодиодными модулями на радиаторе мощностью 60 Вт, тип FLS LED	шт	2,0000		122211,50	244423
		Накладные расходы	%	–		4399,61	8799
		Сметная прибыль	%	8		10128,89	20258
		Сметная стоимость:				136740,00	273480
46	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	118,0000		201,05	23724
		Накладные расходы	%	–		7,24	854
		Сметная прибыль	%	8		16,66	1966
		Сметная стоимость:				224,95	26544
47	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48,0000		229,61	11021
		Накладные расходы	%	–		8,27	397
		Сметная прибыль	%	8		19,03	913
		Сметная стоимость:				256,91	12331
48	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,0000		615,11	6766
		Накладные расходы	%	–		22,14	244
		Сметная прибыль	%	8		50,98	561
		Сметная стоимость:				688,23	7571
49	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	100,0000		320,34	32034
		Накладные расходы	%	–		11,53	1153
		Сметная прибыль	%	8		26,55	2655
		Сметная стоимость:				358,42	35842
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							

	Итого прямые затраты:		Тенге				20822067
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3246129
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				189737
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				106898
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17386201
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1977261
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				22799328
	Накладные расходы II уровня		Тенге				820776
	ИТОГО:		Тенге				23620104
	Сметная прибыль		Тенге				1889608
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				25509712
	Итого с временными		Тенге	2,90%			26 249 494
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			26 485 739
	В ценах 2018г.		Тенге	1,0599383			28 073 249,27
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге	0,9000000			25 265 925,06
	НДС		Тенге	12%			3 031 911,01
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				28 297 836,07

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ **Самылтыров Б. К.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Сапат-Тараз"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ **Бейсенбаев О.Д.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: № 52 от 18.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы им. Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы им. Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**	46 764 937,19							46 764 937,19
2	В т.ч. НДС	5 010 528,98	-	-	-	-	-	-	5 010 528,98
3	**5% удержание качества**	**2 338 246,86**							**2 338 246,86**
4	**Итого к оплате**	**44 426 690,33**							**44 426 690,33**
5	В т.ч. НДС	4 760 002,54	-	-	-	-	-	-	4 760 002,54

Заказчик:

КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Самылтыров Б. К.***

Генподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Санат-Тараз"**

Договор: **№ 52 от 18.03.2020г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы им. Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
		Раздел 1.Кровля блок					
1	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	220,1000		61,01	13429
		Итого оплата труда:				60,97	13419
		Итого эксплуатация машин:				0,04	10
		Накладные расходы	%	–		39,53	8700
		Сметная прибыль	%	8		8,04	1770
		Сметная стоимость:				108,58	23899
2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2214,5200		167,52	370979
		Итого оплата труда:				159,96	354225
		Итого эксплуатация машин:				9,96	22064
		Накладные расходы	%	–		103,97	230239
		Сметная прибыль	%	8		21,72	48097
		Сметная стоимость:				293,21	649316
3	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2214,5200		119,25	264078
		Итого оплата труда:				107,25	237502
		Итого эксплуатация машин:				15,80	34998
		Накладные расходы	%	–		69,96	154924
		Сметная прибыль	%	8		15,14	33520
		Сметная стоимость:				204,34	452522

4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2214,5200	194,02	429651
		Итого оплата труда:			192,63	426572
		Итого эксплуатация машин:			1,39	3079
		Накладные расходы	%	–	124,92	276647
		Сметная прибыль	%	8	25,52	56504
		Сметная стоимость:			344,45	762802
5	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	8,0000	2112,72	16902
		Итого оплата труда:			2110,51	16884
		Итого эксплуатация машин:			2,21	18
		Накладные расходы	%	–	1368,27	10946
		Сметная прибыль	%	8	278,48	2228
		Сметная стоимость:			3759,47	30076
		Раздел 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ФАСАД)				
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2454,8500	152,89	375332
		Итого оплата труда:			152,89	375332
		Накладные расходы	%	–	85,97	211045
		Сметная прибыль	%	8	19,11	46910
		Сметная стоимость:			257,97	633287
		Блок 1. (Тамбур)				
7	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,0000	740,57	2222
		Итого оплата труда:			689,90	2070
		Итого эксплуатация машин:			107,35	322
		Накладные расходы	%	–	389,75	1169
		Сметная прибыль	%	8	90,43	271
		Сметная стоимость:			1220,74	3662
8	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	12,9600	1256,31	16282
		Итого оплата труда:			1205,65	15625
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1391
		Накладные расходы	%	–	679,75	8810
		Сметная прибыль	%	8	154,88	2007
		Сметная стоимость:			2090,94	27099
9	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	57,6000	152,89	8807
		Итого оплата труда:			152,89	8807
		Накладные расходы	%	–	85,97	4952
		Сметная прибыль	%	8	19,11	1101

		Сметная стоимость:			257,97	14859
10	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	19,8000	172,19	3409
		Итого оплата труда:			172,19	3409
		Накладные расходы	%	–	111,63	2210
		Сметная прибыль	%	8	22,71	450
		Сметная стоимость:			306,52	6069
11	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	19,8000	992,04	19642
		Итого оплата труда:			519,45	10285
		Итого эксплуатация машин:			24,39	483
		Итого материалов:			468,21	9271
		Накладные расходы	%	–	330,62	6546
		Сметная прибыль	%	8	105,81	2095
		Сметная стоимость:			1428,47	28284
12	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	19,8000	596,46	11810
		Итого оплата труда:			500,84	9917
		Итого эксплуатация машин:			3,88	77
		Итого материалов:			93,57	1853
		Накладные расходы	%	–	305,81	6055
		Сметная прибыль	%	8	72,18	1429
		Сметная стоимость:			974,45	19294
13	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	19,8000	237,05	4694
		Итого оплата труда:			231,42	4582
		Итого эксплуатация машин:			11,93	236
		Накладные расходы	%	–	150,23	2974
		Сметная прибыль	%	8	30,98	613
		Сметная стоимость:			418,25	8281
14	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	19,8000	51,39	1018
		Итого оплата труда:			51,39	1018
		Накладные расходы	%	–	33,31	660
		Сметная прибыль	%	8	6,78	134
		Сметная стоимость:			91,48	1811
15	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	19,2000	25,26	485
		Итого оплата труда:			25,26	485
		Накладные расходы	%	–	16,37	314
		Сметная прибыль	%	8	3,33	64

		Сметная стоимость:			44,96	863
16	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	10,0000	17,02	170
		Итого оплата труда:			17,02	170
		Накладные расходы	%	–	11,03	110
		Сметная прибыль	%	8	2,24	22
		Сметная стоимость:			30,29	303
17	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0000	124,29	249
		Итого оплата труда:			123,76	248
		Итого эксплуатация машин:			1,11	2
		Накладные расходы	%	–	80,25	161
		Сметная прибыль	%	8	16,36	33
		Сметная стоимость:			220,90	442
18	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4,0000	39,13	157
		Итого оплата труда:			39,13	157
		Накладные расходы	%	–	25,37	101
		Сметная прибыль	%	8	5,16	21
		Сметная стоимость:			69,65	279
19	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	1,0000	25,06	25
		Итого оплата труда:			25,06	25
		Накладные расходы	%	–	16,24	16
		Сметная прибыль	%	8	3,30	3
		Сметная стоимость:			44,61	45
		Раздел Блок 2. Основной учебный корпус				
20	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	41,1900	740,57	30504
		Итого оплата труда:			689,90	28417
		Итого эксплуатация машин:			107,35	4422
		Накладные расходы	%	–	389,75	16054
		Сметная прибыль	%	8	90,43	3725
		Сметная стоимость:			1220,74	50282
21	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	154,6200	1256,31	194251
		Итого оплата труда:			1205,65	186418
		Итого эксплуатация машин:			107,35	16598
		Накладные расходы	%	–	679,75	105102
		Сметная прибыль	%	8	154,88	23948
		Сметная стоимость:			2090,94	323302

22	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1411,7200	152,89	215844
		Итого оплата труда:			152,89	215844
		Накладные расходы	%	–	85,97	121366
		Сметная прибыль	%	8	19,11	26977
		Сметная стоимость:			257,97	364187
23	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	840,3000	172,19	144691
		Итого оплата труда:			172,19	144691
		Накладные расходы	%	–	111,63	93800
		Сметная прибыль	%	8	22,71	19079
		Сметная стоимость:			306,52	257570
24	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	840,3000	237,05	199191
		Итого оплата труда:			231,42	194461
		Итого эксплуатация машин:			11,93	10023
		Накладные расходы	%	–	150,23	126235
		Сметная прибыль	%	8	30,98	26034
		Сметная стоимость:			418,25	351460
25	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	840,3000	51,39	43182
		Итого оплата труда:			51,39	43182
		Накладные расходы	%	–	33,31	27994
		Сметная прибыль	%	8	6,78	5694
		Сметная стоимость:			91,48	76870
26	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	356,5000	25,26	9005
		Итого оплата труда:			25,26	9005
		Накладные расходы	%	–	16,37	5838
		Сметная прибыль	%	8	3,33	1187
		Сметная стоимость:			44,96	16030
27	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	231,0000	17,02	3931
		Итого оплата труда:			17,02	3931
		Накладные расходы	%	–	11,03	2548
		Сметная прибыль	%	8	2,24	518
		Сметная стоимость:			30,29	6998
28	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	31,0000	124,29	3853
		Итого оплата труда:			123,76	3837
		Итого эксплуатация машин:			1,11	34

		Накладные расходы	%	–	80,25	2488
		Сметная прибыль	%	8	16,36	507
		Сметная стоимость:			220,90	6848
29	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	64,0000	39,13	2504
		Итого оплата труда:			39,13	2504
		Накладные расходы	%	–	25,37	1623
		Сметная прибыль	%	8	5,16	330
		Сметная стоимость:			69,65	4458
30	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	24,0000	25,06	601
		Итого оплата труда:			25,06	601
		Накладные расходы	%	–	16,24	390
		Сметная прибыль	%	8	3,30	79
		Сметная стоимость:			44,61	1071
		Раздел Блок 3. Основной учебный корпус				
31	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	89,4500	740,57	66244
		Итого оплата труда:			689,90	61712
		Итого эксплуатация машин:			107,35	9602
		Накладные расходы	%	–	389,75	34863
		Сметная прибыль	%	8	90,43	8089
		Сметная стоимость:			1220,74	109195
32	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	244,4000	1256,31	307043
		Итого оплата труда:			1205,65	294661
		Итого эксплуатация машин:			107,35	26236
		Накладные расходы	%	–	679,75	166130
		Сметная прибыль	%	8	154,88	37854
		Сметная стоимость:			2090,94	511026
33	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2481,8500	152,89	379460
		Итого оплата труда:			152,89	379460
		Накладные расходы	%	–	85,97	213366
		Сметная прибыль	%	8	19,11	47426
		Сметная стоимость:			257,97	640252
34	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1489,3000	172,19	256443
		Итого оплата труда:			172,19	256443
		Накладные расходы	%	–	111,63	166246
		Сметная прибыль	%	8	22,71	33815

		Сметная стоимость:			306,52	456503
35	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1282,2000	237,05	303942
		Итого оплата труда:			231,42	296725
		Итого эксплуатация машин:			11,93	15293
		Накладные расходы	%	–	150,23	192619
		Сметная прибыль	%	8	30,98	39725
		Сметная стоимость:			418,25	536287
36	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1282,2000	51,39	65891
		Итого оплата труда:			51,39	65891
		Накладные расходы	%	–	33,31	42716
		Сметная прибыль	%	8	6,78	8689
		Сметная стоимость:			91,48	117295
37	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	365,7000	25,26	9237
		Итого оплата труда:			25,26	9237
		Накладные расходы	%	–	16,37	5988
		Сметная прибыль	%	8	3,33	1218
		Сметная стоимость:			44,96	16444
38	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	207,1000	531,68	110111
		Итого оплата труда:			522,25	108159
		Итого эксплуатация машин:			19,97	4136
		Накладные расходы	%	–	338,90	70187
		Сметная прибыль	%	8	69,65	14424
		Сметная стоимость:			940,23	194721
39	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	240,0000	17,02	4084
		Итого оплата труда:			17,02	4084
		Накладные расходы	%	–	11,03	2648
		Сметная прибыль	%	8	2,24	539
		Сметная стоимость:			30,29	7271
40	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	44,0000	124,29	5469
		Итого оплата труда:			123,76	5446
		Итого эксплуатация машин:			1,11	49
		Накладные расходы	%	–	80,25	3531
		Сметная прибыль	%	8	16,36	720
		Сметная стоимость:			220,90	9720

41	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	89,0000	39,13	3482
		Итого оплата труда:			39,13	3482
		Накладные расходы	%	–	25,37	2258
		Сметная прибыль	%	8	5,16	459
		Сметная стоимость:			69,65	6199
42	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	28,0000	25,06	702
		Итого оплата труда:			25,06	702
		Накладные расходы	%	–	16,24	455
		Сметная прибыль	%	8	3,30	93
		Сметная стоимость:			44,61	1249
		Раздел Блок 4. Основной учебный корпус				
43	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,8000	740,57	7258
		Итого оплата труда:			689,90	6761
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1052
		Накладные расходы	%	–	389,75	3820
		Сметная прибыль	%	8	90,43	886
		Сметная стоимость:			1220,74	11963
44	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	58,3200	1256,31	73268
		Итого оплата труда:			1205,65	70313
		Итого эксплуатация машин:			107,35	6261
		Накладные расходы	%	–	679,75	39643
		Сметная прибыль	%	8	154,88	9033
		Сметная стоимость:			2090,94	121944
45	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	404,1800	152,89	61797
		Итого оплата труда:			152,89	61797
		Накладные расходы	%	–	85,97	34748
		Сметная прибыль	%	8	19,11	7724
		Сметная стоимость:			257,97	104268
46	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	235,0000	172,19	40465
		Итого оплата труда:			172,19	40465
		Накладные расходы	%	–	111,63	26232
		Сметная прибыль	%	8	22,71	5336
		Сметная стоимость:			306,52	72033
47	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	235,0000	237,05	55706

		Итого оплата труда:				231,42	54383
		Итого эксплуатация машин:				11,93	2803
		Накладные расходы	%	–		150,23	35303
		Сметная прибыль	%	8		30,98	7281
		Сметная стоимость:				418,25	98290
48	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	235,0000		51,39	12076
		Итого оплата труда:				51,39	12076
		Накладные расходы	%	–		33,31	7829
		Сметная прибыль	%	8		6,78	1592
		Сметная стоимость:				91,48	21498
49	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	147,2000		25,26	3718
		Итого оплата труда:				25,26	3718
		Накладные расходы	%	–		16,37	2410
		Сметная прибыль	%	8		3,33	490
		Сметная стоимость:				44,96	6619
50	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	93,0000		17,02	1583
		Итого оплата труда:				17,02	1583
		Накладные расходы	%	–		11,03	1026
		Сметная прибыль	%	8		2,24	209
		Сметная стоимость:				30,29	2817
51	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	11,0000		124,29	1367
		Итого оплата труда:				123,76	1361
		Итого эксплуатация машин:				1,11	12
		Накладные расходы	%	–		80,25	883
		Сметная прибыль	%	8		16,36	180
		Сметная стоимость:				220,90	2430
52	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	26,0000		39,13	1017
		Итого оплата труда:				39,13	1017
		Накладные расходы	%	–		25,37	660
		Сметная прибыль	%	8		5,16	134
		Сметная стоимость:				69,65	1811
53	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	9,0000		25,06	226
		Итого оплата труда:				25,06	226
		Накладные расходы	%	–		16,24	146
		Сметная прибыль	%	8		3,30	30

		Сметная стоимость:				44,61	401
		Раздел Блок 5. Спортзал					
54	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,0000		740,57	4443
		Итого оплата труда:				689,90	4139
		Итого эксплуатация машин:				107,35	644
		Накладные расходы	%	–		389,75	2338
		Сметная прибыль	%	8		90,43	543
		Сметная стоимость:				1220,74	7324
55	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	31,8600		1256,31	40026
		Итого оплата труда:				1205,65	38412
		Итого эксплуатация машин:				107,35	3420
		Накладные расходы	%	–		679,75	21657
		Сметная прибыль	%	8		154,88	4935
		Сметная стоимость:				2090,94	66617
56	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	275,3400		152,89	42098
		Итого оплата труда:				152,89	42098
		Накладные расходы	%	–		85,97	23671
		Сметная прибыль	%	8		19,11	5262
		Сметная стоимость:				257,97	71030
57	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	150,5000		172,19	25915
		Итого оплата труда:				172,19	25915
		Накладные расходы	%	–		111,63	16800
		Сметная прибыль	%	8		22,71	3417
		Сметная стоимость:				306,52	46132
58	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	150,5000		237,05	35676
		Итого оплата труда:				231,42	34828
		Итого эксплуатация машин:				11,93	1795
		Накладные расходы	%	–		150,23	22609
		Сметная прибыль	%	8		30,98	4663
		Сметная стоимость:				418,25	62947
59	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	150,5000		51,39	7734
		Итого оплата труда:				51,39	7734
		Накладные расходы	%	–		33,31	5014
		Сметная прибыль	%	8		6,78	1020
		Сметная стоимость:				91,48	13768

60	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	73,4000	25,26	1854
		Итого оплата труда:			25,26	1854
		Накладные расходы	%	–	16,37	1202
		Сметная прибыль	%	8	3,33	244
		Сметная стоимость:			44,96	3300
61	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	35,0000	17,02	596
		Итого оплата труда:			17,02	596
		Накладные расходы	%	–	11,03	386
		Сметная прибыль	%	8	2,24	79
		Сметная стоимость:			30,29	1060
62	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	10,0000	124,29	1243
		Итого оплата труда:			123,76	1238
		Итого эксплуатация машин:			1,11	11
		Накладные расходы	%	–	80,25	803
		Сметная прибыль	%	8	16,36	164
		Сметная стоимость:			220,90	2209
63	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	7,0000	39,13	274
		Итого оплата труда:			39,13	274
		Накладные расходы	%	–	25,37	178
		Сметная прибыль	%	8	5,16	36
		Сметная стоимость:			69,65	488
64	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	4,0000	25,06	100
		Итого оплата труда:			25,06	100
		Накладные расходы	%	–	16,24	65
		Сметная прибыль	%	8	3,30	13
		Сметная стоимость:			44,61	178
		Раздел Блок 6. Раздевалка, душевая				
65	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	14,8000	740,57	10960
		Итого оплата труда:			689,90	10211
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1589
		Накладные расходы	%	–	389,75	5768
		Сметная прибыль	%	8	90,43	1338
		Сметная стоимость:			1220,74	18067
66	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	16,8300	1256,31	21144

		Итого оплата труда:				1205,65	20291
		Итого эксплуатация машин:				107,35	1807
		Накладные расходы	%	–		679,75	11440
		Сметная прибыль	%	8		154,88	2607
		Сметная стоимость:				2090,94	35191
67	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	254,4800		152,89	38908
		Итого оплата труда:				152,89	38908
		Накладные расходы	%	–		85,97	21878
		Сметная прибыль	%	8		19,11	4863
		Сметная стоимость:				257,97	65649
68	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	63,8800		172,19	10999
		Итого оплата труда:				172,19	10999
		Накладные расходы	%	–		111,63	7131
		Сметная прибыль	%	8		22,71	1450
		Сметная стоимость:				306,52	19581
69	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	63,8800		237,05	15143
		Итого оплата труда:				231,42	14783
		Итого эксплуатация машин:				11,93	762
		Накладные расходы	%	–		150,23	9596
		Сметная прибыль	%	8		30,98	1979
		Сметная стоимость:				418,25	26718
70	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	63,8800		51,39	3283
		Итого оплата труда:				51,39	3283
		Накладные расходы	%	–		33,31	2128
		Сметная прибыль	%	8		6,78	433
		Сметная стоимость:				91,48	5844
71	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	95,0000		25,26	2400
		Итого оплата труда:				25,26	2400
		Накладные расходы	%	–		16,37	1556
		Сметная прибыль	%	8		3,33	316
		Сметная стоимость:				44,96	4272
72	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	110,0000		17,02	1872
		Итого оплата труда:				17,02	1872
		Накладные расходы	%	–		11,03	1214
		Сметная прибыль	%	8		2,24	247

		Сметная стоимость:			30,29	3332
73	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	12,0000	124,29	1491
		Итого оплата труда:			123,76	1485
		Итого эксплуатация машин:			1,11	13
		Накладные расходы	%	–	80,25	963
		Сметная прибыль	%	8	16,36	196
		Сметная стоимость:			220,90	2651
74	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	17,0000	39,13	665
		Итого оплата труда:			39,13	665
		Накладные расходы	%	–	25,37	431
		Сметная прибыль	%	8	5,16	88
		Сметная стоимость:			69,65	1184
75	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	6,0000	25,06	150
		Итого оплата труда:			25,06	150
		Накладные расходы	%	–	16,24	97
		Сметная прибыль	%	8	3,30	20
		Сметная стоимость:			44,61	268
		Раздел Блок 7. Столовая, кухня				
76	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	22,5800	740,57	16722
		Итого оплата труда:			689,90	15578
		Итого эксплуатация машин:			107,35	2424
		Накладные расходы	%	–	389,75	8801
		Сметная прибыль	%	8	90,43	2042
		Сметная стоимость:			1220,74	27564
77	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	16,8300	1256,31	21144
		Итого оплата труда:			1205,65	20291
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1807
		Накладные расходы	%	–	679,75	11440
		Сметная прибыль	%	8	154,88	2607
		Сметная стоимость:			2090,94	35191
78	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	302,5600	152,89	46260
		Итого оплата труда:			152,89	46260
		Накладные расходы	%	–	85,97	26011
		Сметная прибыль	%	8	19,11	5782
		Сметная стоимость:			257,97	78052

79	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	128,6000	172,19	22144
		Итого оплата труда:			172,19	22144
		Накладные расходы	%	–	111,63	14355
		Сметная прибыль	%	8	22,71	2920
		Сметная стоимость:			306,52	39419
80	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	128,6000	237,05	30484
		Итого оплата труда:			231,42	29760
		Итого эксплуатация машин:			11,93	1534
		Накладные расходы	%	–	150,23	19319
		Сметная прибыль	%	8	30,98	3984
		Сметная стоимость:			418,25	53788
81	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	128,6000	51,39	6609
		Итого оплата труда:			51,39	6609
		Накладные расходы	%	–	33,31	4284
		Сметная прибыль	%	8	6,78	871
		Сметная стоимость:			91,48	11764
82	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	198,0000	25,26	5001
		Итого оплата труда:			25,26	5001
		Накладные расходы	%	–	16,37	3242
		Сметная прибыль	%	8	3,33	659
		Сметная стоимость:			44,96	8903
83	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	215,0000	17,02	3659
		Итого оплата труда:			17,02	3659
		Накладные расходы	%	–	11,03	2372
		Сметная прибыль	%	8	2,24	482
		Сметная стоимость:			30,29	6513
84	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13,0000	124,29	1616
		Итого оплата труда:			123,76	1609
		Итого эксплуатация машин:			1,11	14
		Накладные расходы	%	–	80,25	1043
		Сметная прибыль	%	8	16,36	213
		Сметная стоимость:			220,90	2872
85	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	28,0000	39,13	1096
		Итого оплата труда:			39,13	1096

		Накладные расходы	%	–	25,37	710
		Сметная прибыль	%	8	5,16	144
		Сметная стоимость:			69,65	1950
86	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	7,0000	25,06	175
		Итого оплата труда:			25,06	175
		Накладные расходы	%	–	16,24	114
		Сметная прибыль	%	8	3,30	23
		Сметная стоимость:			44,61	312
		Раздел Блок 8. Актовый зал				
87	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	8,6000	740,57	6369
		Итого оплата труда:			689,90	5933
		Итого эксплуатация машин:			107,35	923
		Накладные расходы	%	–	389,75	3352
		Сметная прибыль	%	8	90,43	778
		Сметная стоимость:			1220,74	10498
88	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	36,5400	1256,31	45906
		Итого оплата труда:			1205,65	44054
		Итого эксплуатация машин:			107,35	3922
		Накладные расходы	%	–	679,75	24838
		Сметная прибыль	%	8	154,88	5659
		Сметная стоимость:			2090,94	76403
89	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	275,6100	152,89	42139
		Итого оплата труда:			152,89	42139
		Накладные расходы	%	–	85,97	23694
		Сметная прибыль	%	8	19,11	5267
		Сметная стоимость:			257,97	71100
90	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	195,4000	172,19	33646
		Итого оплата труда:			172,19	33646
		Накладные расходы	%	–	111,63	21812
		Сметная прибыль	%	8	22,71	4437
		Сметная стоимость:			306,52	59894
91	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	195,4000	237,05	46319
		Итого оплата труда:			231,42	45219
		Итого эксплуатация машин:			11,93	2331
		Накладные расходы	%	–	150,23	29354

		Сметная прибыль	%	8	30,98	6054
		Сметная стоимость:			418,25	81727
92	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	195,4000	51,39	10041
		Итого оплата труда:			51,39	10041
		Накладные расходы	%	–	33,31	6510
		Сметная прибыль	%	8	6,78	1324
		Сметная стоимость:			91,48	17875
93	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	80,0000	25,26	2021
		Итого оплата труда:			25,26	2021
		Накладные расходы	%	–	16,37	1310
		Сметная прибыль	%	8	3,33	266
		Сметная стоимость:			44,96	3597
94	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	170,0000	17,02	2893
		Итого оплата труда:			17,02	2893
		Накладные расходы	%	–	11,03	1876
		Сметная прибыль	%	8	2,24	381
		Сметная стоимость:			30,29	5150
95	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	14,0000	124,29	1740
		Итого оплата труда:			123,76	1733
		Итого эксплуатация машин:			1,11	16
		Накладные расходы	%	–	80,25	1124
		Сметная прибыль	%	8	16,36	229
		Сметная стоимость:			220,90	3093
96	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	21,0000	39,13	822
		Итого оплата труда:			39,13	822
		Накладные расходы	%	–	25,37	533
		Сметная прибыль	%	8	5,16	108
		Сметная стоимость:			69,65	1463
97	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	5,0000	25,06	125
		Итого оплата труда:			25,06	125
		Накладные расходы	%	–	16,24	81
		Сметная прибыль	%	8	3,30	17
		Сметная стоимость:			44,61	223

98	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	542,7797	416,00	225796
		Накладные расходы	%	–	14,98	8129
		Сметная прибыль	%	8	34,48	18714
		Сметная стоимость:			465,45	252639
99	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	542,7797	218,76	118738
		Накладные расходы	%	–	7,88	4275
		Сметная прибыль	%	8	18,13	9841
		Сметная стоимость:			244,77	132854
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы				
		Крыльцо К-1				
100	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	194626,95	496
		Накладные расходы	%	–	7006,57	18
		Сметная прибыль	%	8	16130,68	41
		Сметная стоимость:			217764,20	555
101	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0192	238771,55	4594
		Накладные расходы	%	–	8595,78	165
		Сметная прибыль	%	8	19789,39	381
		Сметная стоимость:			267156,71	5140
102	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0296	--	--
		Козырек				

103	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	198725,17	159
		Накладные расходы	%	–	7154,11	6
		Сметная прибыль	%	8	16470,34	13
		Сметная стоимость:			222349,62	177
104	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0425	198998,38	8465
		Накладные расходы	%	–	7163,94	305
		Сметная прибыль	%	8	16492,99	702
		Сметная стоимость:			222655,31	9472
105	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0660	199221,93	13149
		Накладные расходы	%	–	7171,99	473
		Сметная прибыль	%	8	16511,51	1090
		Сметная стоимость:			222905,43	14712
106	21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0020	170470,85	343
		Накладные расходы	%	–	6136,95	12
		Сметная прибыль	%	8	14128,62	28
		Сметная стоимость:			190736,42	383
107	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,4500	2076,04	7162
		Накладные расходы	%	–	74,74	258
		Сметная прибыль	%	8	172,06	594
		Сметная стоимость:			2322,84	8014

108	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0090	269347,49	2411
		Накладные расходы	%	–	9696,51	87
		Сметная прибыль	%	8	22323,52	200
		Сметная стоимость:			301367,52	2697
		Пандус				
109	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	238771,55	609
		Накладные расходы	%	–	8595,78	22
		Сметная прибыль	%	8	19789,39	50
		Сметная стоимость:			267156,71	681
		Крыльцо К-2				
110	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	194626,95	695
		Накладные расходы	%	–	7006,57	25
		Сметная прибыль	%	8	16130,68	58
		Сметная стоимость:			217764,20	777
111	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0029	238771,55	688
		Накладные расходы	%	–	8595,78	25
		Сметная прибыль	%	8	19789,39	57
		Сметная стоимость:			267156,71	769
112	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0423	198998,38	8416
		Накладные расходы	%	–	7163,94	303
		Сметная прибыль	%	8	16492,99	697

		Сметная стоимость:				222655,31	9416
		Проемы. Блоки А,А1,А2,А3,А4					
		Окна					
113	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	601,9000		2351,94	1415632
		Итого оплата труда:				1083,41	652106
		Итого эксплуатация машин:				141,27	85029
		Итого материалов:				1193,54	718394
		Накладные расходы	%	–		755,87	454961
		Сметная прибыль	%	8		248,63	149647
		Сметная стоимость:				3356,44	2020241
114	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	601,9000		16355,05	9844105
		Накладные расходы	%	–		588,78	354388
		Сметная прибыль	%	8		1355,51	815879
		Сметная стоимость:				18299,34	11014372
115	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	444,7000		804,91	357945
		Итого оплата труда:				207,15	92121
		Итого эксплуатация машин:				4,00	1781
		Итого материалов:				595,67	264895
		Накладные расходы	%	–		157,31	69958
		Сметная прибыль	%	8		76,98	34232
		Сметная стоимость:				1039,21	462135
116	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	444,7000		2041,18	907713
		Накладные расходы	%	–		73,48	32678
		Сметная прибыль	%	8		169,17	75231
		Сметная стоимость:				2283,84	1015622

117	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	296,0000	59,23	17532
		Накладные расходы	%	–	2,13	631
		Сметная прибыль	%	8	4,91	1453
		Сметная стоимость:			66,27	19616
118	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	444,7000	1337,56	594811
		Итого оплата труда:			390,93	173845
		Итого эксплуатация машин:			5,11	2273
		Итого материалов:			942,35	419063
		Накладные расходы	%	–	270,09	120110
		Сметная прибыль	%	8	128,61	57194
		Сметная стоимость:			1736,26	772114
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы				
119	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	277,0000	32,65	9044
		Накладные расходы	%	–	1,18	326
		Сметная прибыль	%	8	2,71	750
		Сметная стоимость:			36,53	10119
120	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	120,0000	373,39	44807
		Накладные расходы	%	–	13,44	1613
		Сметная прибыль	%	8	30,95	3714
		Сметная стоимость:			417,78	50133
121	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	м	5010,0000	333,28	1669753
		Итого оплата труда:			207,01	1037133
		Итого эксплуатация машин:			14,51	72715
		Итого материалов:			114,42	573242
		Накладные расходы	%	–	103,79	519984
		Сметная прибыль	%	8	34,97	175179
		Сметная стоимость:			472,04	2364916

122	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,0000	347,12	3471
		Итого оплата труда:			252,88	2529
		Итого эксплуатация машин:			48,03	480
		Итого материалов:			57,59	576
		Накладные расходы	%	–	124,62	1246
		Сметная прибыль	%	8	37,74	377
		Сметная стоимость:			509,48	5095
123	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	5020,0000	64,17	322110
		Итого оплата труда:			46,69	234360
		Итого эксплуатация машин:			0,70	3490
		Итого материалов:			17,03	85474
		Накладные расходы	%	–	23,01	115513
		Сметная прибыль	%	8	6,97	35010
		Сметная стоимость:			94,15	472633
124	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,0200	174168,20	874324
		Накладные расходы	%	–	6270,06	31476
		Сметная прибыль	%	8	14435,06	72464
		Сметная стоимость:			194873,32	978264
125	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5010,0000	52,09	260971
		Накладные расходы	%	–	1,88	9395
		Сметная прибыль	%	8	4,32	21629
		Сметная стоимость:			58,28	291995
126	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000	191,81	1918
		Накладные расходы	%	–	6,91	69
		Сметная прибыль	%	8	15,90	159
		Сметная стоимость:			214,61	2146

127	11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,7479	3281,22	2454
		Итого оплата труда:			2475,80	1852
		Итого эксплуатация машин:			1422,46	1064
		Накладные расходы	%	–	1421,11	1063
		Сметная прибыль	%	8	376,19	281
		Сметная стоимость:			5078,51	3798
128	11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	1шт	5,0000	860,91	4305
		Итого оплата труда:			647,34	3237
		Итого эксплуатация машин:			377,18	1886
		Накладные расходы	%	–	371,68	1858
		Сметная прибыль	%	8	98,61	493
		Сметная стоимость:			1331,19	6656
129	12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	5,0000	618,11	3091
		Итого оплата труда:			283,22	1416
		Итого эксплуатация машин:			361,20	1806
		Итого материалов:			72,72	364
		Накладные расходы	%	–	195,66	978
		Сметная прибыль	%	8	65,10	326
		Сметная стоимость:			878,88	4394
130	11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	3900,0000	319,03	1244203
		Итого оплата труда:			239,16	932719
		Итого эксплуатация машин:			141,05	550112
		Накладные расходы	%	–	137,35	535670
		Сметная прибыль	%	8	36,51	142390
		Сметная стоимость:			492,89	1922263
131	69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	м	3900,0000	1730,02	6747075
		Итого оплата труда:			1014,19	3955358
		Итого эксплуатация машин:			138,16	538817
		Итого материалов:			595,34	2321832
		Накладные расходы	%	–	1007,92	3930871
		Сметная прибыль	%	8	219,03	854236
		Сметная стоимость:			2956,97	11532182
132	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,0312	416,00	13
		Накладные расходы	%	–	14,98	–
		Сметная прибыль	%	8	34,48	1
		Сметная стоимость:			465,45	15
133	41-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,0312	286,00	9

		Накладные расходы	%	–	10,30	–
		Сметная прибыль	%	8	23,70	1
		Сметная стоимость:			320,00	10
134	41-010201-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,0312	749,37	23
		Накладные расходы	%	–	26,98	1
		Сметная прибыль	%	8	62,11	2
		Сметная стоимость:			838,46	26
		Демонтажные работы				
135	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	43,0000	387,84	16677
		Итого оплата труда:			376,09	16172
		Итого эксплуатация машин:			11,74	505
		Итого материалов:			0,00	–
		Накладные расходы	%	–	180,72	7771
		Сметная прибыль	%	8	45,48	1956
		Сметная стоимость:			614,04	26404
136	13-080303-2501	Демонтаж коробок распределительных	шт.	90,0000	852,76	76748
		Итого оплата труда:			835,98	75238
		Итого эксплуатация машин:			16,78	1510
		Итого материалов:			0,00	–
		Накладные расходы	%	–	401,38	36124
		Сметная прибыль	%	8	100,33	9030
		Сметная стоимость:			1354,47	121902
		Для подключения осветительных щитков от существующего ВРУ				
137	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,0000	333,28	39994
		Итого оплата труда:			207,01	24841
		Итого эксплуатация машин:			14,51	1742
		Итого материалов:			114,42	13730
		Накладные расходы	%	–	103,79	12455
		Сметная прибыль	%	8	34,97	4196
		Сметная стоимость:			472,04	56645
138	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,0000	414,44	41444
		Итого оплата труда:			277,36	27736
		Итого эксплуатация машин:			30,20	3020
		Итого материалов:			114,87	11487
		Накладные расходы	%	–	137,90	13790

		Сметная прибыль	%	8		44,19	4419
		Сметная стоимость:				596,53	59653
139	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	220,0000		230,10	50623
		Итого оплата труда:				131,99	29038
		Итого эксплуатация машин:				111,81	24599
		Итого материалов:				23,20	5105
		Накладные расходы	%	–		66,81	14698
		Сметная прибыль	%	8		23,75	5226
		Сметная стоимость:				320,67	70547
140	23-060141-0906 РСНБ РК 2015 в	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1000		614722,42	61472
		Накладные расходы	%	–		22130,01	2213
		Сметная прибыль	%	8		50948,19	5095
		Сметная стоимость:				687800,62	68780
141	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1200		590269,68	70832
		Накладные расходы	%	–		21249,71	2550
		Сметная прибыль	%	8		48921,55	5871
		Сметная стоимость:				660440,94	79253
142	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	120,0000		166,54	19985
		Накладные расходы	%	–		6,00	719
		Сметная прибыль	%	8		13,80	1656
		Сметная стоимость:				186,34	22361
143	23-010605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовыек диаметром 40 мм	м	100,0000		331,11	33111
		Накладные расходы	%	–		11,92	1192
		Сметная прибыль	%	8		27,44	2744
		Сметная стоимость:				370,47	37047
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				29899302

	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				11463398
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1473041
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				452671
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16618284
		- перевозка грузов	Тенге				344580
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				7778812
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				37678115
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1356412
	ИТОГО:		Тенге				39034527
	Сметная прибыль		Тенге				3122762
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				42157289
	Итого с временными		Тенге	2,90%			43 379 851
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			43 770 270
	В ценах 2018г.		Тенге	1,0599383			46 393 785,57
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9000000			41 754 408,21
	НДС		Тенге	12%			5 010 528,98
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				46 764 937,19

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ **Самылтыров Б. К.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ **Бейсенбаев О.Д.**

005

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: № 52 от 18.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области**	164 150 239,68							21 233 094,72
2	В т.ч. НДС	17 587 525,68	-	-	-	-	-	-	2 274 974,43
3	**Итого к оплате**	**164 150 239,68**							**21 233 094,72**
4	В т.ч. НДС	17 587 525,68	-	-	-	-	-	-	2 274 974,43

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Базарова М.А.***

Генподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Санат-Тараз"**

Договор: **№ 52 от 18.03.2020г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Наружные стены(Фасад) блоки А,А1,А2,А3,А4					
1	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	2992,1700		671,66	2009718
		Итого оплата труда:				140,62	420771
		Итого эксплуатация машин:				2,76	8251
		Итого материалов:				529,52	1584407
		Накладные расходы	%	--		104,02	311233
		Сметная прибыль	%	8		62,05	185676
		Сметная стоимость:				837,73	2506628
2	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пожарной лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	10,0000		77055,55	770555
		Итого оплата труда:				650,36	6504
		Итого эксплуатация машин:				0,84	8
		Итого материалов:				76404,75	764047
		Накладные расходы	%	--		3143,23	31432
		Сметная прибыль	%	8		6415,90	64159
		Сметная стоимость:				86614,68	866147
		Цоколь					

3	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	180,4000	671,66	121167
		Итого оплата труда:			140,62	25369
		Итого эксплуатация машин:			2,76	497
		Итого материалов:			529,52	95525
		Накладные расходы	%	--	104,02	18764
		Сметная прибыль	%	8	62,05	11195
		Сметная стоимость:			837,73	151126
4	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	282,5200	595,59	168267
		Итого оплата труда:			80,45	22727
		Итого эксплуатация машин:			173,70	49075
		Итого материалов:			384,97	108761
		Накладные расходы	%	--	71,70	20256
		Сметная прибыль	%	8	53,38	15082
		Сметная стоимость:			720,67	203605
5	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	565,0400	-40,45	-22856
		Итого оплата труда:			-2,60	-1467
		Итого эксплуатация машин:			-8,50	-4806
		Итого материалов:			-31,51	-17804
		Накладные расходы	%	--	-3,08	-1739
		Сметная прибыль	%	8	-3,48	-1968
		Сметная стоимость:			-47,01	-26563
6	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	282,5200	1153,49	325885
		Итого оплата труда:			152,85	43183
		Итого эксплуатация машин:			2,48	701
		Итого материалов:			998,95	282225
		Накладные расходы	%	--	137,01	38709
		Сметная прибыль	%	8	103,24	29167
		Сметная стоимость:			1393,74	393761
7	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	565,0400	183,53	103703

		Итого оплата труда:				24,50	13842
		Итого материалов:				159,03	89860
		Накладные расходы	%	--		21,91	12381
		Сметная прибыль	%	8		16,44	9287
		Сметная стоимость:				221,88	125370
		Полы 1-3 этажи					
8	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2612,2000		676,18	1766315
		Итого оплата труда:				483,00	1261704
		Итого эксплуатация машин:				2,77	7249
		Итого материалов:				191,72	500811
		Накладные расходы	%	--		298,56	779892
		Сметная прибыль	%	8		77,98	203697
		Сметная стоимость:				1052,72	2749904
		Внутренняя отделка					
		Блоки А-А4, 1,2,3 этажи					
9	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1206,2900		674,64	813809
		Итого оплата труда:				483,94	583777
		Итого эксплуатация машин:				2,60	3138
		Итого материалов:				189,32	228376
		Накладные расходы	%	--		299,04	360724
		Сметная прибыль	%	8		77,89	93963
		Сметная стоимость:				1051,57	1268496
10	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4016,3000		486,40	1953542
		Итого оплата труда:				398,90	1602105
		Итого эксплуатация машин:				3,66	14691
		Итого материалов:				85,58	343707
		Накладные расходы	%	--		243,98	979888
		Сметная прибыль	%	8		58,43	234674
		Сметная стоимость:				788,81	3168104

11	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	86,2200	6089,92	525073
		Итого оплата труда:			2178,81	187857
		Итого эксплуатация машин:			16,15	1392
		Итого материалов:			3902,90	336508
		Накладные расходы	%	--	1456,21	125554
		Сметная прибыль	%	8	603,69	52050
		Сметная стоимость:			8149,82	702677
12	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3081,0000	596,46	1837685
		Итого оплата труда:			500,84	1543094
		Итого эксплуатация машин:			3,88	11950
		Итого материалов:			93,57	288300
		Накладные расходы	%	--	305,81	942214
		Сметная прибыль	%	8	72,18	222392
		Сметная стоимость:			974,45	3002292
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы				
		Монтажные работы				
13	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	379,0000	1893,36	717582
		Итого оплата труда:			1423,20	539394
		Итого эксплуатация машин:			729,58	276512
		Итого материалов:			193,58	73366
		Накладные расходы	%	--	699,22	265005
		Сметная прибыль	%	8	207,41	78607
		Сметная стоимость:			2799,98	1061193
14	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	69,0000	1449,73	100032
		Итого оплата труда:			1070,68	73877
		Итого эксплуатация машин:			511,36	35284
		Итого материалов:			193,58	13357
		Накладные расходы	%	--	526,94	36359
		Сметная прибыль	%	8	158,13	10911
		Сметная стоимость:			2134,80	147301
15	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	48,0000	3953,19	189753

		Итого оплата труда:				1994,95	95757
		Итого эксплуатация машин:				801,38	38466
		Итого материалов:				1681,81	80727
		Накладные расходы	%	--		1026,89	49291
		Сметная прибыль	%	8		398,41	19124
		Сметная стоимость:				5378,49	258167
16	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	33,0000		998,14	32939
		Итого оплата труда:				830,70	27413
		Итого эксплуатация машин:				134,55	4440
		Итого материалов:				60,00	1980
		Накладные расходы	%	--		404,27	13341
		Сметная прибыль	%	8		112,19	3702
		Сметная стоимость:				1514,61	49982
17	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник антивандальный с натриевыми лампами	шт	10,0000		3982,24	39822
		Итого оплата труда:				3359,34	33593
		Итого эксплуатация машин:				1361,80	13618
		Итого материалов:				190,06	1901
		Накладные расходы	%	--		1632,92	16329
		Сметная прибыль	%	8		449,21	4492
		Сметная стоимость:				6064,37	60644
18	13-080306-0606 РСНБ РК 2015	Арматура осветительная сценическая: прожектор театральный мощностью до 1 кВт	шт	2,0000		7978,50	15957
		Итого оплата труда:				7260,46	14521
		Итого материалов:				718,04	1436
		Накладные расходы	%	--		3506,57	7013
		Сметная прибыль	%	8		918,81	1838
		Сметная стоимость:				12403,87	24808
19	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	118,0000		298,87	35267
		Итого оплата труда:				285,17	33650
		Итого эксплуатация машин:				2,78	328
		Итого материалов:				11,89	1403
		Накладные расходы	%	--		137,20	16190
		Сметная прибыль	%	8		34,89	4117
		Сметная стоимость:				470,96	55573
20	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	48,0000		298,87	14346
		Итого оплата труда:				285,17	13688

		Итого эксплуатация машин:				2,78	133
		Итого материалов:				11,89	571
		Накладные расходы	%	--		137,20	6586
		Сметная прибыль	%	8		34,89	1675
		Сметная стоимость:				470,96	22606
21	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный наружной установки	шт	11,0000		799,47	8794
		Итого оплата труда:				668,82	7357
		Итого эксплуатация машин:				17,23	189
		Итого материалов:				115,85	1274
		Накладные расходы	%	--		325,34	3579
		Сметная прибыль	%	8		89,99	990
		Сметная стоимость:				1214,80	13363
22	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100,0000		376,43	37643
		Итого оплата труда:				334,17	33417
		Итого эксплуатация машин:				2,78	278
		Итого материалов:				40,45	4045
		Накладные расходы	%	--		161,72	16172
		Сметная прибыль	%	8		43,05	4305
		Сметная стоимость:				581,20	58120
		РАЗДЕЛ 3. Оповещение о пожаре					
23	13-080103-3003 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации совстроенным аккумулятором. Монтаж оборудования	шт	25,0000		1307,60	32690
		Итого оплата труда:				1047,67	26192
		Итого эксплуатация машин:				278,12	6953
		Итого материалов:				78,60	1965
		Накладные расходы	%	--		511,62	12791
		Сметная прибыль	%	8		145,54	3638
		Сметная стоимость:				1964,76	49119
24	23-080304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт.	25,0000		2459,46	61487
		Накладные расходы	%	--		88,54	2214
		Сметная прибыль	%	8		203,84	5096
		Сметная стоимость:				2751,84	68796
25	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией.Монтаж оборудования	шт	1,0000		1993,97	1994
		Итого оплата труда:				1901,76	1902

		Итого эксплуатация машин:			2,32	2
		Итого материалов:			89,89	90
		Накладные расходы	%	--	871,69	872
		Сметная прибыль	%	8	229,25	229
		Сметная стоимость:			3094,91	3095
26	23-080304-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сирена со светодиодной индикациейБия-С2(2 мод.)	шт.	1,0000	2459,46	2459
		Накладные расходы	%	--	88,54	89
		Сметная прибыль	%	8	203,84	204
		Сметная стоимость:			2751,84	2752
27	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования	шт	1,0000	5202,78	5203
		Итого оплата труда:			5042,00	5042
		Итого эксплуатация машин:			1,89	2
		Итого материалов:			158,89	159
		Накладные расходы	%	--	2308,05	2308
		Сметная прибыль	%	8	600,87	601
		Сметная стоимость:			8111,69	8112
28	Перечень оборуд., материалов п.14	Прибор управления оповещением "ОКТАВА-80Ц"	шт	1,0000	51341,52	51342
		Накладные расходы	%	--	1848,29	1848
		Сметная прибыль	%	8	4255,19	4255
		Сметная стоимость:			57445,00	57445
29	13-080105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,0000	2376,92	2377
		Итого оплата труда:			1901,76	1902
		Итого материалов:			475,17	475
		Накладные расходы	%	--	928,82	929
		Сметная прибыль	%	8	264,46	264
		Сметная стоимость:			3570,20	3570
30	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,0000	2595,66	2596
		Накладные расходы	%	--	93,44	93
		Сметная прибыль	%	8	215,13	215
		Сметная стоимость:			2904,23	2904
31	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель звуковой частоты. Монтажоборудования	шт	2,0000	15683,48	31367

		Итого оплата труда:			13708,82	27418
		Итого эксплуатация машин:			2316,05	4632
		Итого материалов:			227,07	454
		Накладные расходы	%	--	6330,75	12662
		Сметная прибыль	%	8	1761,14	3522
		Сметная стоимость:			23775,37	47551
32	Перечень оборуд., материалов п.15	Усилитель звуковой частоты УЗЧ "ОКТАВА-80"	шт	2,0000	39720,80	79442
		Накладные расходы	%	--	1429,95	2860
		Сметная прибыль	%	8	3292,06	6584
		Сметная стоимость:			44442,81	88886
33	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Акустические системы речевого пожарного оповещения. Монтаж оборудования	шт	44,0000	1982,46	87228
		Итого оплата труда:			1793,82	78928
		Итого материалов:			188,65	8301
		Накладные расходы	%	--	825,88	36339
		Сметная прибыль	%	8	224,67	9885
		Сметная стоимость:			3033,01	133452
34	Перечень оборуд., материалов п.16	Акустические системы речевого пожарного оповещения АС "ОКТАВА"	шт	44,0000	4207,50	185130
		Накладные расходы	%	--	151,47	6665
		Сметная прибыль	%	8	348,72	15344
		Сметная стоимость:			4707,69	207138
35	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	310,0000	333,28	103318
		Итого оплата труда:			207,01	64174
		Итого эксплуатация машин:			14,51	4499
		Итого материалов:			114,42	35470
		Накладные расходы	%	--	103,79	32175
		Сметная прибыль	%	8	34,97	10839
		Сметная стоимость:			472,04	146332
36	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	310,0000	64,17	19891
		Итого оплата труда:			46,69	14472
		Итого эксплуатация машин:			0,70	216
		Итого материалов:			17,03	5278
		Накладные расходы	%	--	23,01	7133
		Сметная прибыль	%	8	6,97	2162
		Сметная стоимость:			94,15	29187

37	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,3100	105751,50	32783
		Накладные расходы	%	--	3807,05	1180
		Сметная прибыль	%	8	8764,68	2717
		Сметная стоимость:			118323,24	36680
38	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы винипластовые	кг	38,4400	1662,60	63910
		Накладные расходы	%	--	59,85	2301
		Сметная прибыль	%	8	137,80	5297
		Сметная стоимость:			1860,25	71508
39	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	420,0000	433,51	182076
		Итого оплата труда:			260,08	109235
		Итого эксплуатация машин:			0,84	351
		Итого материалов:			172,59	72490
		Накладные расходы	%	--	125,00	52501
		Сметная прибыль	%	8	44,68	18766
		Сметная стоимость:			603,20	253342
40	151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,4200	18942,48	7956
		Накладные расходы	%	--	681,93	286
		Сметная прибыль	%	8	1569,95	659
		Сметная стоимость:			21194,36	8902
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация				
41	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 зон. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	38393,78	38394
		Итого оплата труда:			37779,52	37780
		Итого эксплуатация машин:			2,32	2
		Итого материалов:			611,93	612
		Накладные расходы	%	--	17272,85	17273
		Сметная прибыль	%	8	4453,33	4453
		Сметная стоимость:			60119,96	60120
42	23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,0000	12820,32	12820

		Накладные расходы	%	--	461,53	462
		Сметная прибыль	%	8	1062,55	1063
		Сметная стоимость:			14344,40	14344
43	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,0000	2178,88	2179
		Итого оплата труда:			1901,76	1902
		Итого материалов:			277,12	277
		Накладные расходы	%	--	921,69	922
		Сметная прибыль	%	8	248,05	248
		Сметная стоимость:			3348,61	3349
44	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор гелевый 12 В, 7А/час,тип АК12/7,0	шт.	1,0000	2595,66	2596
		Накладные расходы	%	--	93,44	93
		Сметная прибыль	%	8	215,13	215
		Сметная стоимость:			2904,23	2904
45	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования	шт	59,0000	996,33	58784
		Итого оплата труда:			950,88	56102
		Итого эксплуатация машин:			0,87	51
		Итого материалов:			44,58	2630
		Накладные расходы	%	--	435,82	25714
		Сметная прибыль	%	8	114,57	6760
		Сметная стоимость:			1546,73	91257
46	23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	57,0000	573,40	32684
		Накладные расходы	%	--	20,64	1177
		Сметная прибыль	%	8	47,52	2709
		Сметная стоимость:			641,57	36569
47	23-080302-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП103-5/4С-А3(НР)	шт.	2,0000	1275,16	2550
		Накладные расходы	%	--	45,91	92
		Сметная прибыль	%	8	105,69	211
		Сметная стоимость:			1426,75	2854
48	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	15,0000	996,33	14945

		Итого оплата труда:				950,88	14263
		Итого эксплуатация машин:				0,87	13
		Итого материалов:				44,58	669
		Накладные расходы	%	--		435,82	6537
		Сметная прибыль	%	8		114,57	1719
		Сметная стоимость:				1546,73	23201
49	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	15,0000		911,02	13665
		Накладные расходы	%	--		32,80	492
		Сметная прибыль	%	8		75,51	1133
		Сметная стоимость:				1019,32	15290
50	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт	12,0000		1993,97	23928
		Итого оплата труда:				1901,76	22821
		Итого эксплуатация машин:				2,32	28
		Итого материалов:				89,89	1079
		Накладные расходы	%	--		871,69	10460
		Сметная прибыль	%	8		229,25	2751
		Сметная стоимость:				3094,91	37139
51	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	12,0000		1365,86	16390
		Накладные расходы	%	--		49,17	590
		Сметная прибыль	%	8		113,20	1358
		Сметная стоимость:				1528,23	18339
52	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	15,0000		485,55	7283
		Итого оплата труда:				482,54	7238
		Итого материалов:				3,01	45
		Накладные расходы	%	--		220,44	3307
		Сметная прибыль	%	8		56,48	847
		Сметная стоимость:				762,48	11437
53	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15,0000		59,29	889
		Накладные расходы	%	--		2,13	32
		Сметная прибыль	%	8		4,91	74

		Сметная стоимость:			66,34	995
54	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт	86,0000	1253,56	107806
		Итого оплата труда:			1047,67	90100
		Итого эксплуатация машин:			278,12	23919
		Итого материалов:			24,55	2112
		Накладные расходы	%	--	509,67	43832
		Сметная прибыль	%	8	141,06	12131
		Сметная стоимость:			1904,29	163769
55	24-040207-3968 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Резисторы	шт.	86,0000	45,90	3947
		Накладные расходы	%	--	1,65	142
		Сметная прибыль	%	8	3,80	327
		Сметная стоимость:			51,36	4417
56	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	860,0000	171,02	147076
		Итого оплата труда:			153,25	131799
		Итого эксплуатация машин:			2,65	2278
		Итого материалов:			15,21	13077
		Накладные расходы	%	--	74,11	63736
		Сметная прибыль	%	8	19,61	16865
		Сметная стоимость:			264,74	227676
57	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 20 мм	м	20,0000	333,28	6666
		Итого оплата труда:			207,01	4140
		Итого эксплуатация машин:			14,51	290
		Итого материалов:			114,42	2288
		Накладные расходы	%	--	103,79	2076
		Сметная прибыль	%	8	34,97	699
		Сметная стоимость:			472,04	9441
58	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах икабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	880,0000	230,10	202492
		Итого оплата труда:			131,99	116150
		Итого эксплуатация машин:			111,81	98395
		Итого материалов:			23,20	20420
		Накладные расходы	%	--	66,81	58792
		Сметная прибыль	%	8	23,75	20903
		Сметная стоимость:			320,67	282186

59	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,8600	18224,21	15673
		Накладные расходы	%	--	656,07	564
		Сметная прибыль	%	8	1510,42	1299
		Сметная стоимость:			20390,70	17536
60	23-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0200	219256,04	4385
		Накладные расходы	%	--	7893,22	158
		Сметная прибыль	%	8	18171,94	363
		Сметная стоимость:			245321,20	4906
61	23-010802-9901	Трубы винипластовые	кг	3,5000	1662,60	5819
		Накладные расходы	%	--	59,85	209
		Сметная прибыль	%	8	137,80	482
		Сметная стоимость:			1860,25	6511
62	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	860,0000	30,72	26419
		Накладные расходы	%	--	1,11	951
		Сметная прибыль	%	8	2,55	2190
		Сметная стоимость:			34,37	29560
		Для подключения прибора "Гранит-16" от существующего ВРУ				
63	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,0000	333,28	3333
		Итого оплата труда:			207,01	2070
		Итого эксплуатация машин:			14,51	145
		Итого материалов:			114,42	1144
		Накладные расходы	%	--	103,79	1038
		Сметная прибыль	%	8	34,97	350
		Сметная стоимость:			472,04	4720
64	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	10,0000	230,10	2301
		Итого оплата труда:			131,99	1320
		Итого эксплуатация машин:			111,81	1118
		Итого материалов:			23,20	232
		Накладные расходы	%	--	66,81	668
		Сметная прибыль	%	8	23,75	238
		Сметная стоимость:			320,67	3207
65	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	225362,64	2254
		Накладные расходы	%	--	8113,06	81
		Сметная прибыль	%	8	18678,06	187
		Сметная стоимость:			252153,75	2522
66	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10,0000	39,84	398
		Накладные расходы	%	--	1,43	14
		Сметная прибыль	%	8	3,30	33

		Сметная стоимость:				44,58	446
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13273923
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7087985
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				604292
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				309097
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5265732
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				315913
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3847457
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17121380
	Накладные расходы II уровня		Тенге				616370
	ИТОГО:		Тенге				17737749
	Сметная прибыль		Тенге				1419020
	Итого по форме:		Тенге				19156769
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				19156769
	Итого с временными		Тенге	2,90%			19 698 952
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			19 873 400
	В ценах 2018г.		Тенге	1,0599383			21 064 577,50
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге	0,9000000			18 958 120,29
	НДС		Тенге	12%			2 274 974,43
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				21 233 094,72

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"
Руководитель _____ Базарова М.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Санат-Тараз"
Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Бейсенбаев О.Д.