Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Магжана**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июн.24** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		75	22.02.2024			ТОО	17

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материала	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**	**32 827 702,67**	**29 310 448,81**	**29 310 448,81**	**29 310 448,81**					**3 517 253,86**	**32 827 702,67**
	ИТОГО по справке	**32 827 702,67**	**29 310 448,81**	**29 310 448,81**	**29 310 448,81**					**3 517 253,86**	**32 827 702,67**

М.П.

Заказчик И.О. Руководителя КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» Карабаев Т.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора Директор ТОО "Аманат Инжиниринг"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8, БИН 050140007643**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **22.02.2024 г., Допсоглашение №1 от 18.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024** (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 РАЗДЕЛ Кровля основного здания									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	846,0	304,16	1,71	257 319	1 446	-	184 228	476 871
					302,45	-	255 873	-	-	35 324	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных	м2 кровли	846,0	166,95	1,25	141 240	1 058	-	100 931	261 545

		элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72,00% СП = 8,00%			165,70	-	140 182	-	-	19 374	
3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	846,0	307,96	1,14	260 534	964	-	186 890	483 218
					306,82	-	259 570	-	-	35 794	
4	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	846,0	74,29	0,73	62 849	617	-	44 807	116 268
					73,56	-	62 232	-	-	8 612	
5	1219-0101-0901	Перекрытие. Очистка от строительного мусора НР = 72,00% СП = 8,00%	т	17,0	2 254,65	-	38 329	-	-	27 597	71 200
					2 254,65	-	38 329	-	-	5 274	
12	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	5,19	174 260,39	969,21	904 411	5 030	741 888	114 940	1 100 899
					30 345,51	413,32	157 493	2 145	-	81 548	
13	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	6,87	167 530,70	1 501,69	1 150 936	10 317	924 639	158 851	1 414 570
					31 438,12	676,35	215 980	4 647	-	104 783	
14	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	946,7	1 790,30	13,80	1 694 877	13 064	1 479 106	150 639	1 993 157
					214,12	6,88	202 707	6 513	-	147 641	
15	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	946,7	986,18	28,40	933 617	26 886	70 719	609 556	1 666 627
					883,08	11,19	836 012	10 594	-	123 454	
16	224-103-0708	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП = 8,00%	м2	1 088,71	5 851,00	-	6 370 042		6 370 042	-	6 879 645
					-	-		-	-	509 603	

17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	846,0	219,72	3,20	185 883	2 707	94 921	64 457	270 367
					104,32	1,50	88 255	1 269	-	20 027	
18	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство насухо НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	846,0	9 324,43	13,26	7 888 468	11 218	7 698 253	132 934	8 663 115
					211,58	6,66	178 997	5 634	-	641 712	
		Итого по разделу № 1									**23 397 482**
		Раздел № 2 Кровли спортзала и входной группы									
53	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	200,0	110,42	0,07	22 084	14	-	15 890	41 012
					110,35	-	22 070	-	-	3 038	
54	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	200,0	166,95	1,25	33 390	250	-	23 861	61 831
					165,70	-	33 140	-	-	4 580	
55	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	200,0	74,29	0,73	14 858	146	-	10 593	27 487
					73,56	-	14 712	-	-	2 036	
58	1219-0101-0901	Перекрытие. Очистка от строительного мусора НР = 72,00% СП = 8,00%	т	6,3	2 254,65	-	14 204	-	-	10 227	26 386
					2 254,65	-	14 204	-	-	1 955	
59	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,566	175 238,77	1 947,59	274 424	3 050	223 853	35 135	334 324
					30 345,51	815,70	47 521	1 277	-	24 765	
60	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	2,077	174 936,98	1 501,69	363 344	3 119	294 928	48 025	444 279
					31 438,12	676,35	65 297	1 405	-	32 910	
61	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	252,0	1 790,30	13,80	451 155	3 478	393 720	40 098	530 554
					214,12	6,88	53 958	1 734	-	39 300	
62	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из	м2 кровли	252,0	964,01	6,23	242 931	1 570	18 824	160 602	435 815

		профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%			883,08	2,07	222 537	522	-	32 282	
63	224-103-0708	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП = 8,00%	м2	289,80	5 851,00	-	1 695 620		1 695 620	-	1 831 269
					-	-		-	-	135 649	
64	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м примыканий	14,0	777,53	19,55	10 885	274	1 662	6 481	18 755
					639,23	3,70	8 949	52	-	1 389	
65	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	14,3	1 483,00	-	21 207		21 207	-	22 904
					-	-		-	-	1 697	
		Итого по разделу № 2									**3 774 616**
		Итого по смете									**27 172 098**
		Временные здания и сооружения:	**тенге**				**559**				**27 172 657**
		Дополнительные затраты на проведение работ в зимнее время:					**753 226**				**27 925 884**
		Непредвиденные работы:	**тенге**				**558 518**				**28 484 401**
		В текущих ценах 2022г. К=1,05	**тенге**								**29 908 621**
		Скидка Подрядчика К=0,98	**тенге**								**29 310 449**

		Скидка Подрядчика К=0,98	**тенге**								**29 310 449**
		НДС 12%	**тенге**				**3 517 254**				
		Итого с НДС	**тенге**								**32 827 703**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аманат Инжиниринг"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: «ТОО РЕСПЕКТ»

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8, БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Карабаев Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер-эксперт Мизва С.Ю. ИИН770717300552, аттестат №KZ48VJE00044438 №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Директор Хитайлова Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или