Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Магжана**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		75	22.02.2024			ТОО	17

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**	**46 610 804,53**	**12 306 340,95**	**12 306 340,95**	**12 306 340,95**					**1 476 760,91**	**13 783 101,86**
	ИТОГО по справке	**46 610 804,53**	**12 306 340,95**	**12 306 340,95**	**12 306 340,95**					**1 476 760,91**	**13 783 101,86**

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования района Магжана Жумабаева» Карабаев Т.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Инженер ТОО "Аманат Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8, БИН 050140007643**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Октябрьская средняя школа" с.Октябрьское, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанской области, г.Булаево, Мира 8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **22.02.2024 г., Допсоглашение №1 от 18.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-001-001 Кровля									
		Раздел № 1 РАЗДЕЛ Кровля основного здания									
6	1108-0201-1101	Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 250 мм. Кладка с облицовкой кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4,8	59 223,62	-	284 273	-	204 130	57 704	369 335
					16 696,62	-	80 144	-	-	27 358	
7	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из	м3 кладки	7,0	51 738,99	-	362 173	-	304 983	41 176	435 617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кирпича. Кладка НР = 72,00% СП = 8,00%			8 169,94	-	57 190	-	-	32 268	
8	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	1,88	89 223,49 24 338,60	2 035,75 958,16	167 740 45 757	3 827 1 801	118 156 -	34 242 16 159	218 140
9	1211-0103-0405	Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	23,5	2 285,40 670,03	14,36 6,76	53 707 15 746	337 159	37 624 -	11 451 5 213	70 371
10	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,5	1 306,18 898,90	80,21 68,09	30 695 21 124	1 885 1 600	7 686 -	16 361 3 765	50 821
11	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,53	54 973,41 11 143,84	142,28 -	29 136 5 906	75 -	23 155 -	4 252 2 671	36 060
12	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	-0,228	175 238,77 30 345,51	1 947,59 815,70	-39 954 -6 919	-444 -186	-32 591 -	-5 115 -3 606	-48 675
13	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	-0,0442	174 936,98 31 438,12	1 501,69 676,35	-7 732 -1 390	-66 -30	-6 276 -	-1 022 -700	-9 454
14	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	-43,0	1 790,30 214,12	13,80 6,88	-76 983 -9 207	-593 -296	-67 183 -	-6 842 -6 706	-90 531

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	-43,0	964,01	6,23	-41 452	-268	-3 212	-27 404	-74 365
				883,08	2,07	-37 972	-89	-	-5 509	
224-103-0708	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП = 8,00%	м2	-49,45	5 851,00	-	-289 332		-289 332	-	-312 479
				-	-		-	-	-23 147	
1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	-846,0	219,72	3,20	-185 883	-2 707	-94 921	-64 457	-270 367
				104,32	1,50	-88 255	-1 269	-	-20 027	
1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	836,8	303,55	6,73	254 010	5 632	161 083	64 563	344 059
				104,32	2,84	87 316	2 377	-	25 486	
1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,976	18 680,14	879,90	18 232	859	31	12 777	33 490
				17 768,88	413,32	17 342	403	-	2 481	
1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка обрамления и сеток продухов НР = 72,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0,03	97 579,06	8 822,38	2 927	265	277	1 759	5 061
				79 501,00	1 935,11	2 385	58	-	375	
1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	слуховое окно	1,0	33 841,80	1 160,84	33 842	1 161	23 885	6 695	43 779
				8 795,94	501,74	8 796	502	-	3 243	
1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	решетка	1,36	2 742,73	137,26	3 730	187	595	2 167	6 369
				2 167,57	45,61	2 948	62	-	472	
261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм СП = 8,00%	м2	0,5	3 599,00	-	1 800		1 800	-	1 944
				-	-		-	-	144	
1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из	шт.	1,0	32 274,73	0,48	32 275	1	31 890	277	35 155

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР = 72,00% СП = 8,00%			383,94	0,25	384	-	-	2 604	
28	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м примыканий	56,0	777,53	19,55	43 542	1 095	6 650	25 923	75 022
					639,23	3,70	35 797	207	-	5 557	
29	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	28,6	1 483,00	-	42 414		42 414	-	45 807
					-	-		-	-	3 393	
30	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	28,6	1 430,00	-	40 898		40 898	-	44 170
					-	-		-	-	3 272	
31	1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала НР = 72,00% СП = 8,00%	колпак	6,0	22 495,69	39,75	134 974	238	117 983	12 143	158 887
					2 792,13	18,79	16 753	113	-	11 769	
32	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 развернутой поверхности карниза	36,72	2 039,44	51,53	74 888	1 892	3 311	50 772	135 713
					1 897,75	22,65	69 685	832	-	10 053	
33	215-204-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,62	123 438,00	-	76 532		76 532	-	82 655
					-	-		-	-	6 123	
34	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	150,0	2 072,68	31,01	310 902	4 652	292 693	10 729	347 361
					90,38	8,96	13 557	1 344	-	25 730	
35	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 СП = 8,00%	т	0,009	909 272,00	-	8 183		8 183	-	8 838
					-	-		-	-	655	
36	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из	м планки	102,0	1 028,94	15,58	104 952	1 589	59 625	31 797	147 688

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%			428,80	4,16	43 738	424	-	10 940	
37	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	104,0	1 741,00	-	181 064		181 064	-	195 549
					-	-		-	-	14 485	
38	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	шт.	4,0	526,00	-	2 104		2 104	-	2 272
					-	-		-	-	168	
39	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72,00% СП = 8,00%	м	16,8	2 386,93	2,65	40 100	45	37 038	2 188	45 671
					179,58	1,33	3 017	22	-	3 383	
40	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	6,67	8 783,44	58,02	58 603	388	39 362	13 698	78 085
					2 825,73	25,76	18 853	172	-	5 784	
41	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	591,7	318,82	3,73	188 646	2 207	160 653	19 278	224 558
					43,58	1,67	25 786	988	-	16 634	
42	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, . Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	4,58	9 124,53	80,48	41 799	369	36 163	3 911	49 368
					1 149,95	35,96	5 268	165	-	3 657	
45	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,106	94 930,05	33 812,32	10 063	3 584	1 353	4 593	15 828
					48 356,92	11 823,62	5 126	1 253	-	1 172	
46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП = 8,00%	т	0,106	887 579,00	-	94 083		94 083	-	101 610
					-	-		-	-	7 527	
47	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из	м желоба	143,5	3 248,23	5,42	466 121	778	317 687	106 506	618 438

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72,00% СП = 8,00%			1 028,96	1,88	147 656	270	-	45 810	
48	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	8,0	4 381,00 -	- -	35 048	- -	35 048 -	- 2 804	37 852
49	224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	8,0	1 436,00 -	- -	11 488	- -	11 488 -	- 919	12 407
50	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72,00% СП = 8,00%	м водосточной трубы	88,0	3 878,98 449,76	5,50 2,07	341 350 39 579	484 182	301 287 -	28 628 29 598	399 576
51	1112-0101-1201	Кровли. Снегозадержатель НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	144,0	173,87 90,38	26,80 8,96	25 037 13 015	3 859 1 290	8 163 -	10 300 2 827	38 164
52	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	144,0	816,00 -	- -	117 504	- -	117 504 -	- 9 400	126 904
		Итого по разделу № 1									**3 836 752**
		Раздел № 2 Кровли спортзала и входной группы									
56	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	9,2	183,38 183,15	0,23 -	1 687 1 685	2 -	- -	1 213 232	3 132
57	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка с последующим возвратом на место. к=1,8 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	9,2	244,75 244,75	- -	2 252 2 252	- -	- -	1 621 310	4 183
61	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и	м2	43,0	1 790,30	13,80	76 983	593	67 182	6 842	90 531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оруков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%			214,12	6,88	9 207	296	-	6 706	
62	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	43,0	964,01	6,23	41 452	268	3 212	27 404	74 365
					883,08	2,07	37 972	89	-	5 509	
63	224-103-0708	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП = 8,00%	м2	49,45	5 851,00	-	289 332		289 332	-	312 479
					-	-		-	-	23 147	
66	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	9,2	305,40	16,38	2 810	151	1 699	720	3 812
					104,32	4,35	960	40	-	282	
67	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	слуховое окно	1,0	33 841,80	1 160,84	33 842	1 161	23 885	6 694	43 779
					8 795,94	501,74	8 796	502	-	3 243	
68	1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	32 274,73	0,48	32 275	-	31 891	277	35 156
					383,94	0,25	384	-	-	2 604	
69	223-102-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП = 8,00%	м2	0,64	26 088,00	-	16 696		16 696	-	18 032
					-	-		-	-	1 336	
70	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 развернутой поверхности карниза	7,5	2 039,44	51,53	15 296	386	677	10 370	27 719
					1 897,75	22,65	14 233	170	-	2 053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	215-204-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП = 8,00%	м3	0,21	123 438,00	-	25 922		25 922	-	27 996
					-	-		-	-	2 074	
72	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м планки	35,0	2 114,28	1 478,06	74 000	51 732	9 606	17 617	98 946
					361,78	337,30	12 662	11 806	-	7 329	
73	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м планки	35,7	1 028,94	15,58	36 733	556	20 869	11 129	51 691
					428,80	4,16	15 308	149	-	3 829	
74	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,36	8 783,44	58,02	11 945	79	8 023	2 792	15 916
					2 825,73	25,76	3 843	35	-	1 179	
75	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	1,57	9 124,53	80,48	14 326	126	12 395	1 341	16 920
					1 149,95	35,96	1 805	56	-	1 253	
76	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	191,4	318,82	3,73	61 022	714	51 967	6 236	72 638
					43,58	1,67	8 341	320	-	5 381	
77	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м планки	57,0	647,09	10,87	36 884	620	15 643	14 929	55 958
					361,78	1,99	20 621	113	-	4 145	
78	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	58,0	729,00	-	42 282		42 282	-	45 665
					-	-		-	-	3 383	
79	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	шт.	2,0	526,00	-	1 052		1 052	-	1 136
					-	-		-	-	84	
80	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в	решетка	0,64	2 742,73	137,26	1 755	88	280	1 020	2 997

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		свету до 1 м2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%			2 167,57	45,61	1 387	29	-	222	
81	261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм СП = 8,00%	м2	0,5	3 599,00	-	1 800		1 800	-	1 944
					-	-		-	-	144	
82	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	111,0	1 483,00	-	164 613		164 613	-	177 782
					-	-		-	-	13 169	
83	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	58,0	1 483,00	-	86 014		86 014	-	92 895
					-	-		-	-	6 881	
84	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	59,0	1 430,00	-	84 370		84 370	-	91 120
					-	-		-	-	6 750	
85	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,1395	94 930,05	33 812,32	13 243	4 717	1 780	6 045	20 831
					48 356,92	11 823,62	6 746	1 649	-	1 543	
86	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП = 8,00%	т	0,1395	887 579,00	-	123 817		123 817	-	133 722
					-	-		-	-	9 905	
87	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72,00% СП = 8,00%	м желоба	26,0	3 248,23	5,42	84 454	141	57 560	19 297	112 051
					1 028,96	1,88	26 753	49	-	8 300	
88	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая	шт.	2,0	4 381,00	-	8 762		8 762	-	9 463

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	701	
224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	2,0	1 436,00	-	2 872		2 872	-	3 102
				-	-		-	-	230	
1112-0101-2202	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72,00% СП = 8,00%	м водосточной трубы	3,0	3 878,98	5,50	11 637	17	10 271	976	13 622
				449,76	2,07	1 349	6	-	1 009	
1112-0101-1201	Кровли. Снегозадержатель НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	23,0	173,87	26,80	3 999	616	1 304	1 645	6 096
				90,38	8,96	2 079	206	-	451	
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	23,0	816,00	-	18 768		18 768	-	20 269
				-	-		-	-	1 501	
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм СП = 8,00%	шт.	77,0	2,00	-	154		154	-	166
				-	-		-	-	12	
4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП = 8,00%	т	70,264	583,00	583,00	40 964	40 964	-	-	44 241
				-	-	-	-	-	3 277	
412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км СП = 8,00%	т·км	91,84	61,00	61,00	5 602	5 602	-	-	6 050
				-	-	-	-	-	448	
	Итого по разделу № 2									**1 736 405**
	Итого по смете									**5 573 157**
	Локальная смета № 02-001-002 Входная группа									
	Раздел № 1 Козырьки.									
1109-0102-0102	Каркасы козырьков арочных .	т	0,405	92 167,28	35 658,76	37 328	14 442	7 889	13 072	54 431

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	конструкций		37 028,16	7 799,52	14 996	3 158	-	4 032	
2	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,405	227 319,93	14 750,62	92 064	5 974	2 087	61 607	165 932
				207 414,00	3 858,78	84 002	1 563	-	12 294	
5	210-520-60144	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) СП = 8,00%	м	84,3	563,11	-	47 470		47 470	-	51 268
				-	-		-	-	3 798	
6	210-510-69906	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 СП = 8,00%	т	0,0485	200 945,33	-	9 746		9 746	-	10 526
				-	-		-	-	780	
9	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм СП = 8,00%	шт.	150,0	2,00	-	300		300	-	324
				-	-		-	-	24	
10	217-101-0401	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 СП = 8,00%	кг	4,7	314,00	-	1 476		1 476	-	1 594
				-	-		-	-	118	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	20,3	105,13	3,34	2 134	68	891	852	3 224
				57,88	0,38	1 175	8	-	239	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	20,3	174,55	4,75	3 543	96	2 073	1 000	4 906
				67,67	0,75	1 374	15	-	363	
		Итого по разделу № 1								**292 206**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 2 Полы, крыльцо,входная площадка.									
13	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	2,7	913,88	34,92	2 467	94	-	1 744	4 548
					878,96	18,12	2 373	49	-	337	
14	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,765	27 850,86	1 536,22	21 306	1 175	19 057	984	24 073
					1 403,30	382,51	1 074	293	-	1 783	
15	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	42,7	1 004,87	39,38	42 908	1 682	22 319	14 227	61 706
					442,78	19,97	18 907	853	-	4 571	
16	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	42,7	3 224,69	134,48	137 694	5 742	89 386	32 583	183 900
					996,87	62,96	42 566	2 688	-	13 622	
		Итого по разделу № 2									**274 227**
		Раздел № 3 Дверные блоки									
17	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,53	22 735,88	1 027,58	12 050	545	-	8 415	22 102
					21 708,30	343,36	11 505	182	-	1 637	
18	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	5,46	3 357,42	69,36	18 332	379	2 593	11 177	31 870
					2 813,11	30,09	15 360	164	-	2 361	
19	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП = 8,00%	м2	5,46	53 571,00	-	292 498		292 498	-	315 898
					-	-		-	-	23 400	
20	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	1 644,63	2,55	3 289	5	-	2 365	6 106
					1 642,08	-	3 284	-	-	452	
21	223-502-0103	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП = 8,00%	комплект	2,0	6 930,00	-	13 860		13 860	-	14 969
					-	-		-	-	1 109	
22	1211-0102-1101	Штукатурка наружных	м2	1,65	5 639,17	0,37	9 305	1	1 673	5 494	15 983

304_лс 02-001-001

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72,00% СП = 8,00%			4 624,62	-	7 631	-	-	1 184	
23	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП = 8,00%	т	5,553	583,00 -	583,00 -	3 237 -	3 237 -	- -	- 259	3 496
24	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км СП = 8,00%	т·км	91,84	61,00 -	61,00 -	5 602 -	5 602 -	- -	- 448	6 050
		Итого по разделу № 3									**416 474**
		Итого по смете									**982 907**
		Смета Добавить									
33	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	68,55	21 738,74 21 708,30	30,44 -	1 490 191 1 488 104	2 087 -	- -	1 071 435 204 930	2 766 556
34	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	846,0	50,71 49,91	0,80 0,38	42 901 42 224	677 321	- -	30 633 5 883	79 416
35	261-105-0701	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2 СП = 8,00%	м2	846,0	147,00 -	- -	124 362	- -	124 362 -	- 9 949	134 311
36	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	14,0	986,18 883,08	28,40 11,19	13 807 12 363	398 157	1 046 -	9 014 1 826	24 647

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	224-103-0708	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СП = 8,00%	м2	16,0	5 851,00	-	93 616		93 616	-	101 105
					-	-		-	-	7 489	
38	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м примыканий	15,4	777,53	19,55	11 974	301	1 829	7 129	20 631
					639,23	3,70	9 844	57	-	1 528	
39	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	16,0	729,00	-	11 664		11 664	-	12 597
					-	-		-	-	933	
40	241-101-0217	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм СП = 8,00%	м	10,8	6 883,00	-	74 336		74 336	-	80 283
					-	-		-	-	5 947	
41	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП = 8,00%	т	0,034	478 807,00	-	16 279		16 279	-	17 581
					-	-		-	-	1 302	
42	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	2,73	3 357,42	69,36	9 166	189	1 297	5 589	15 935
					2 813,11	30,09	7 680	82	-	1 180	
43	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП = 8,00%	м2	2,73	53 571,00	-	146 249		146 249	-	157 949
					-	-		-	-	11 700	
44	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные	м2	1,89	3 675,75	65,65	6 947	124	1 108	4 153	11 988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00%			3 023,83	28,25	5 715	53	-	888	
45	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП = 8,00%	м2	1,89	40 727,00	-	76 974		76 974	-	83 132
					-	-		-	-	6 158	
46	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	93,6	6 292,45	35,99	588 973	3 369	391 966	140 559	787 894
					2 068,78	16,91	193 638	1 583	-	58 363	
47	1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой	188,49	649,97	2,29	122 513	432	38 222	60 528	197 684
					444,90	1,10	83 859	207	-	14 643	
48	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 вертикальной проекции	127,5	1 010,07	58,83	128 784	7 501	39 515	61 426	205 427
					641,32	27,81	81 768	3 546	-	15 217	
49	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП = 8,00%	т	142,4	583,00	583,00	83 019	83 019	-	-	89 661
					-	-	-	-	-	6 642	
50	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км СП = 8,00%	т·км	996,76	61,00	61,00	60 802	60 802	-	-	65 666
					-	-	-	-	-	4 864	
		Итого по смете Добавить									**4 852 465**
		Итого по стройке									**11 408 529**
		Временные здания и сооружения:	**тенге**				**235**				**11 408 764**
		Дополнительные затраты на проведение работ в зимнее время:					**316 251**				**11 725 015**

		Непредвиденные работы:	**тенге**				**234 500**				**11 959 515**
		В текущих ценах 2022г. К=1,05	**тенге**								**12 557 491**
		Скидка Подрядчика К=0,98	**тенге**								**12 306 341**
		НДС 12%	**тенге**				**1 476 761**				
		Итого с НДС	**тенге**								**13 783 102**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аманат Инжиниринг"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: «ТОО РЕСПЕКТ»

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Мира, 8, БИН 050140007643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Карабаев Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

инженер-эксперт Миев С.Ю. ИИН770717300552, аттестат №KZ48VJE00044488, №KZ67VJE00021204

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Хитайлова Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)