Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РаЗа Строй», г.Астана, район Алматы, Жилой массив Юго-Восток (правая сторона), улица Тулкибас, дом 54 БИН 041140003314**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сагынаева Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы мкр. 4, от ул. Кажымукана 14 до ул. Петрова 21/2»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" Заместитель Председателя Правления по производству АО "Астана-Теплотранзит" Сеитказиев М.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Almas Group", лицензия №16002871 от 15.02.2016 года**;
в лице директора **Уразбаева А.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Институт КазНИПИЭнергопром»**

наименование проектной организации, номер проекта

Эксперт: Абденкулов С.К.

утвержден(а) **приказом АО "Астана-Теплотранзит" 18-ОД от 10.01.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловой сети, в том числе:	м	1293,24	1293,24	1293,24	1293,24
2Ду250мм	м	335,09	335,09	335,09	335,09
2Ду150 мм	м	320,50	320,50	320,50	320,50
2Ду100мм	м	274,10	274,10	274,10	274,10
2Ду80мм	м	137,50	137,50	137,50	137,50
2Ду65мм	м	145,50	145,50	145,50	145,50
2Ду50мм	м	80,55	80,55	80,55	80,55

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2023 года**;
окончание работ: **октябрь 2024 года**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5** ;
фактически, месяц:**15** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или здания (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта **«Реконструкция теплотрассы мкр. 4, от ул. Кажымукана 14 до ул. Петрова 21/2»,** что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-Теплотранзит» Бегимов К.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно – эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при налчии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Реконструкция теплотрассы мкр. 4, от ул. Кажымукана 14 до ул. Петрова 21/2»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО“РаЗа Строй” Сагынаев Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик **ТОО “Almas Group” в лице директора Уразбаева А.М.**

М.П.