Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
қосымша

3-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

20 22 жылғы « 28 » 12

Мердігер (бас мердігер) **«Карат-Z» ЖШС- директоры, II категория ГСЛ № 18005198 от 12.03.2018 ж., Шымкент , АК-НИЕТ, 187 көшесі ,**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Ж.Д Нұпбаева атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Түркістан облысы, Арыс қаласының тұрғын аудандарына ауыз су жүргізу құрылысы» ("Саяжай-1" және "Саяжай-2" м.а.)» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **Арыс қаласының "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі бөлім басшысы Қ.Ақылбай ,** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Дик Проект» ЖШС-нің директоры Курмантаев А.Р, 19.09.2022 жылғы ГСЛ №013344 авторлық қадағалаушы Д.Байболов , бұйрық №15 19.09.2022 жылғы № 15, аттестат №KZ39VJE00048189, берілген күні 19.07.2019 жыл, № KZ80VJE00047839 берілген күні 03.07.2019 жылы № 635,**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Түркістан облысы «Арыс қаласының "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі » ММ-і бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):
Нысанда төмендегі көрсеткіштер бар:

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Су тұтынушылардың жалпы саны-1000 адам.

Scanned with CamScanner

ҚР ҚНжЕ 4.01.02-2009 сәйкес Шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне су тұтыну режимі тәулік бойы қабылданды. Сыртқы өрт сөндіруге арналған су шығыны "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентіне 4-қосымша бойынша 5 л/сек қабылданды. Сумен жабдықтау қолданыстағы желілерден жүзеге асырылады, диаметрі 200 мм.

Су құбырының сыртқы желілері диаметрі 110х6,6, Ø63х3,8мм полиэтилен құбырлардан және диаметрі Ø20х2, 0мм тұрғын үйлердің шекараларына дейін жобаланады: PE100 SDR17 S8" ауыз су", ҚР СТ ИСО 4427-2004 бойынша.

Шаруашылық ауыз су және өртке қарсы су құбырының ұзындығы: Ø110х6, 6мм-7411,0 м; Ø63х3, 8мм-253,0 М Ø20х2мм-8985,0 м. су құбырының жалпы ұзындығы: 16649м.

Сумен жабдықтау жүйесінен халықтың суын талдау үшін жобада тұрғын үй учаскелерінің шекараларына тікелей су жеткізу көзделген.

Ұңғымалардағы құбыр арматурасы-шойын, пішінді бөлшектер - болат, шойын және полиэтилен. Су құбырын жолдармен қиып өту кезінде ГОСТ 31416-2009 бойынша хризотил цемент құбырларынан жасалған корпустар жұмыс аяқталғаннан кейін қолданыстағы жабын түрін қалпына келтіру үшін орналастырылады. Жақсартылған типтегі жабындары бар жолдардың бойына төсеу кезінде траншеяны траншеялардың бүкіл тереңдігіне сығылмайтын топырақпен (құм-қиыршық тас қоспасымен) толтыру, жұмыс аяқталғаннан кейін қолданыстағы жабын түрін қалпына келтіру.

Ұңғымалардағы құбыр арматурасы-шойын, пішінді бөлшектер - болат, шойын және полиэтилен. Клапандар мен гидранттар үшін ұңғымаларда бетон тіректер қарастырылған. Ысырмаларды тіректерге бекіту ҚР ҚН талаптарына сәйкес қысқыштар мен якорь болттарының көмегімен жүргізіледі 4.01-05-2002 және серия 4.900-9 шығарылым. 0-1.

Сыртқы өрт сөндіру су құбыры желісіндегі құдықтарға Орнатылатын жобаланатын өрт гидранттарынан жүзеге асырылады. Жерасты өрт гидранттары орналасқан жерлерде МЕМСТ 12.4.009-83 бойынша флуоресцентті немесе жарық шағылыстыратын жабыны бар өрт көрсеткіштері орнатылады. Сыртқы өрт сөндіруге арналған су шығыны - 5 л/сек. Су құбырын жолдармен қиып өту кезінде диаметрі 325Х5ММ,МЕМСТ 10704-91 бойынша 219х5 болат құбырлардан жасалған корпустар орналастырылады.

Ұңғымалардың қабырғаларын полиэтилен құбырларымен кесіп өту l=0,3 м полиэтилен гильзасында гильза мен азбестцементті құбыр арасындағы саңылау бітеліп орындалады

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2021 жылғы «22» қыркүйек;**
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2022 жылғы «30» желтоқсан;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **4;**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4** ай;

нақты **4** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада **100 %** көзделген және нақты қолданылған **100%** (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

Scanned with CamScanner

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

"Арыс қаласының топтастырылған су жүйесі"

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

Н.Ибрагимов

қолы, күні — Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні — Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Түркістан облысы, Арыс қаласының тұрғын аудандарына ауыз су жүргізу құрылысы» ("Саяжай-1" және "Саяжай-2" м.а.)»**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Scanned with CamScanner

Мердігер (бас мердігер) **«Карат-Z» ЖШС-і директоры Ж.Д Нұпбаева**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігерлер:

Мердігер **«Оймақ Құрылыс» ЖШС-і директоры А.Оңғар**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер **«RRR Group» ЖШС-і директоры А.Абдикулов**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер **«СтройЖолСервис Kz» ЖШС-і директоры Б.Тұяқбаев**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер **«СПЕЦКОММУНАСТРОЙ» ЖШС директоры Г.Уразбаев**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер **«Сұнқар Орда Строй» ЖШС-і директоры А.Әлімхан**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер **«УниверсалСтройСервис» ЖШС-і директоры Момбеков Ж.А,**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Scanned with CamScanner