Форма 2-В

Заказчик **ТОО"ВЭС ЖАНГИЗ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО" Компания UNEX STROY"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 5МВт В КАРАКИЯНСКОМ РАЙОНЕ**

(наименование, адрес)

Объект **«Строительная площадка ВЭС Жетыбай»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ VES ZHZ/004 от 10 июля 2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.11.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				
1	1	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1,п.2т.ч.п.3	Вынос и закрепление оси трассы	км	1,288	22021,99	28364
2	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1804,000	79,69	143760
			Накладные расходы			*14,72*	*26549*
			Сметная прибыль			*5,90*	*10649*
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1804,000	253,52	457341
			Накладные расходы			*54,09*	*97573*
			Сметная прибыль			*18,78*	*33877*

4	4	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3517,800	338,04	1189157
			Сметная прибыль			*25,04*	*88086*
5	5	4102-0904-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 25 т	км	10,000	317,52	3175
			Сметная прибыль			*23,52*	*235*
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1804,000	30,60	55201
			Накладные расходы			*7,79*	*14054*
			Сметная прибыль			*2,27*	*4089*
7	7	1101-0105-0402 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдерами. Группа грунтов 2	м3 грунта	2062,000	101,19	208649
			Накладные расходы			*20,34*	*41932*
			Сметная прибыль			*7,50*	*15455*
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2062,000	117,88	243067
			Накладные расходы			*19,94*	*41116*
			Сметная прибыль			*8,73*	*18005*
9	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2062,000	104,16	214769
			Накладные расходы			*22,13*	*45628*
			Сметная прибыль			*7,72*	*15909*
10	10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16т за 3 прохода	м3 уплотненного грунта	2062,000	39,82	82118
			Накладные расходы			*6,76*	*13933*
			Сметная прибыль			*2,95*	*6083*
11	11	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см = 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5155,000	255,08	1314915
			Накладные расходы			*79,63*	*410506*
			Сметная прибыль			*18,89*	*97401*

12	12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	773,250	2273,40	1757907
			Сметная прибыль			*168,40*	*130215*
			ИТОГО:				**5698424**
			В том числе :				
			Накладные расходы				691290
			Сметная прибыль				420004
			Итого с временными		2,4 %	136762,00	5835186
			Итого с зимними удорожаниями		1,04 %	60686,00	5895872
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6013789
			Итого с НДС		12 %	721655,00	6735444
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА							
1	1	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3//СЕЧЕНИЕ 1-1	м3 грунта	2832,000	331,34	938357
			Накладные расходы			*57,48*	*162782*
			Сметная прибыль			*24,54*	*69508*
2	2	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СЕЧЕНИЕ 1-1	м3 грунта	2754,000	213,90	589093
			Накладные расходы			*44,82*	*123422*
			Сметная прибыль			*15,84*	*43637*
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2754,000	231,30	636997
			Накладные расходы			*48,46*	*133459*
			Сметная прибыль			*17,13*	*47185*
4	4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками//СЕЧЕНИЕ 1-1	м3 уплотненного грунта	2754,000	328,20	903854
			Накладные расходы			*110,12*	*303281*
			Сметная прибыль			*24,31*	*66952*
5	5	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3 грунта	773,000	589,70	455839
			Накладные расходы			*107,34*	*82977*
			Сметная прибыль			*43,68*	*33766*

6	6	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1507,350	155,52	234423
			Сметная прибыль			*11,52*	*17365*
7	7	1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАСПЛАНИРОВАНИЕ ГРУНТА	м3 грунта	773,000	213,90	165348
			Накладные расходы			*44,82*	*34643*
			Сметная прибыль			*15,84*	*12248*
8	8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	773,000	231,30	178794
			Накладные расходы			*48,46*	*37460*
			Сметная прибыль			*17,13*	*13244*
9	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	773,000	328,20	253696
			Накладные расходы			*110,12*	*85126*
			Сметная прибыль			*24,31*	*18792*
			ИТОГО:				**4356402**
			В том числе :				
			Накладные расходы				1654439
			Сметная прибыль				742700
			ИТОГО по АКТУ				**10054826**
			Итого с временными		2,4 %	241315,82	10296141,82
			Итого с зимними удорожаниями		1,04 %	107079,87	10403221,70
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10611286,13**

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Компания «UNEX STROY» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-НОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Принял:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН: 180440001949 «ВЭС Жангиз» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА