Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«9» 11 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2, д.10**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора **Брискина А.И.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г. Алматы. Расширение котельной МЖК «Премьера», МЖК «Елим-Ай», КГ «Елисейские поля» в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства» г. Алматы, ул. Жунисова, 2б**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4, БИН 040740002533, Тел.: 8/727/271-66-09**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации **ТОО «BCS Construction», ТОО «Beibarys Building», ТОО «СК Строй Компании ЛТД», ТОО «АУСМС 2011», ТОО «Алуа», ТОО «СМУ-СПК&НВФ», ТОО «Группа «Три А», ТОО «Досан», ТОО «СК Арсенал 2005», ТОО «Kaz Story Comfort», ТОО «Vector Group Maschinen», ТОО «Азимут Жол», ТОО «ТехнОВиД плюс», ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ТОО «ConstructionGroup «SAMRUK», ТОО «Tengri Rich Group Qasaqstan» (TRG Qasaqstan)**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «RCH Company», рабочий проект РП–454-11.12.14**
(наименование проектной организации. номер проекта)
утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», № 08-04/17 от 28.01.2021 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котел КВ-ГМ-35-150 (35МВт)	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1**
Котел КВ-ГМ-24,4-150 (24,4МВт)	**шт**	**3**	**3**	**3**	**3**
Котел КВ-ГМ-8,2-150	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1**
Деаэраторная этажерка 25,35 м	**шт**	**1**	1	**1**	1
Комплектная трансформаторная подстанция	**кВа**	**2х1600**		**2х2500**	
Водоподготовительная установка 1. Фильтр ионитный парралельно-точечный Na-катионитный I ступени диам 3000мм Н=4300мм – 1 шт	**шт**	**1**	1	**1**	1
Электрогенераторная установка с двигателем Siemens SGE-42HM	**компл**	**1**		**1**	
Стационарный газоаналитический комплекс ПЭМ-2МСтандарт	**компл**	**4**		**4**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1250	1250
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	10534	10534
В том числе подземной части	м3	--	--

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			--		--
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	--	--	--	--	--	--

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Площадка котельной в Наурызбайском районе города Алматы и представляет собой участок прямоугольной формы: Площадь благоустройства территории Котельной (по границе внешнего ограждения) = 6710,5м2 (0,67105га В том числе: площадь застройки = 3406,5 м2 (в т. ч. площадь застройки зданий и сооружений = 1106,5м2, площадь отмостки = 165 м2), площадь покрытия проездов (проектируемого) = 2336,1 м2), площадь гравийного покрытия(проектируемого) = 1256 м2, площадь озеленения = 4276 м2.

На площадке строительства котельной расположены: Главный корпус габаритными размерами в осях 67,0х15,0 м., наружное стеновое ограждение – трехслойные сэндвич-панели с утеплителем из минераловатных плит повышенной огнестойкости. Перегородки - газобетонные толщиной 200 мм, гипсокартонные 100 мм. Кровля – двускатная, из трехслойных сэндвич панелей, с наружным организованным водостоком. Конструктивная система здания котельной – стальной каркас с комбинированной схемой. Дымовая труба Н-60м._Трансформаторная подстанция. Баки аккумуляторы V= 1000м3-3 шт. Электрогенераторная установка с двигателем Siemens SGE-42HM, напряжением 400 В, 2000 кВт, работающая на природном газе. Стационарный газоаналитический комплекс ПЭМ-2МСтандарт. Блочно-модульное здание ПГБ. Бак перелива V=100м3-1шт.

Рабочим проектом расширения котельной предусматривается установка дополнительного котла КВ-ГМ-35-150, тепловой мощностью 35 МВт в существующем корпусе котельной и установка трех водогрейных котлов КВ-ГМ-24,4-150 тепловой мощностью 24,4 МВт и одного котла КВ-ГМ-8,2-150 тепловой мощностью 8,2 МВт в проектируемом корпусе котельной. Деаэратор представляет собой сооружение прямоугольной формы в плане при максимальных размерах в осях 6,0м на 8,5м. Высота сооружения – 24,60 м. Фундаменты под каркас здания - свайный ростверк отдельностоящий под каждую колонну.

Проектом расширения котельной предусматривается реконструкция (замена) существующих сетей водопровода: - от точки подключения к городским сетям до повысительной насосной станции (пятно 9); - подключение проектируемого главного корпуса (пятно 15) к внутриплощадочным сетям водопровода котельной. Водоснабжение проектируемой котельной осуществляется от существующих внутриплощадочных кольцевых сетей водопровода. Обеспечение наружного и внутреннего пожаротушения зданий выполнено от пожарных гидрантов, установленных в колодцах и от пожарных кранов, установленных в зданиях. Водоводы построены из стальных электросварных труб д426 мм – 169 м, д 325 мм – 32 м. Канализационная сеть проложена из асбестоцементных труб д200мм - 61 м,

асбестоцементных труб д150мм -110 м, чугунных труб д100мм -9м, чугунных труб д50мм -5 м.

Внутриплощадочные электрические сети проложены кабелями с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГЭ-1кВ – 3х95+1х50мм2 - 386 м, марки ВВГЭ-1кВ – 3х185+1,95мм2 - 63м, марки АСБ 3х95 (до 35 кВ) – 311м. Кабели до главного корпуса проложены в лотках по проектируемой кабельной эстакаде. Кабели от МТЭС до КТП проложены в наземных ж/б лотках, учтенные в строительной части проекта. Для других объектов и систем кабели проложены в земле, в траншеях.

Распределительные (внутриквартальные) трубопроводы тепловых сетей выполнены в пенополиуритановой (ППУ) изоляции в заводских условиях общей протяженностью в проходных каналах труба стальная электросварная д426х7/560 ППУ ПЭ-122 м. На эстакадах прокладка производилась из трубы стальной электросварной д530х7/675 ППУ ОЦ - 68м, труба стальная д426х7/560 ППУ ОЦ - 206 м, труба стальная электросварная д325 – 220м

Наружное газоснабжение - установка нового ГРП с подключением к проектируемой котельной. Выполнена бесканальная прокладка трубопроводов среднего давления (0,3 МПа) ПЭ 100 д450х40,9 SDR 11-644 м, ПЭ100 д315х28,6 SDR 11 -138 м, труба стальная электросварная д325мм – 355 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«07» сентября 2021 года**

месяц, год

окончание работ **«22» сентября 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 7,0**

фактически, месяц:**24**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **57,34 %** и фактически применено **57,34 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «АлматыТеплокоммунэнерго»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**

считает объект: **«Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г. Алматы. Расширение котельной МЖК «Премьера», МЖК «Елим-Ай», КГ «Елисейские поля» в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Агидель-Ас» Брискин А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

ТОО «Досан» Еремеев И.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «АУСМС 2011» Жидков В.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Группа Три А» Тейковцев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Алуа» Жусупбеков А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Kaz Story Comfort» Асадуллин А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «СК Арсенал 2005» Андреева И.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «СМУ-СПК&НВФ» Дмитрашко П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «ТехнОВиД плюс» Хрущев С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Vector Group Maschinen» Уваров Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «BCS Construction» Прокошин П.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД» Садыкова А.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Азимут Жол» Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Алматы Production Construction & Invest» Садырбай К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «ConstructionGroup «SAMRUK» Байысбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Tengri Rich Group Qazaqstan» (TRG Qazaqstan) Әкімбек Ә.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Tengri Rich Group Qasaqstan» (TRG Qasaqstan) Әкімбек Ә.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)