Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 809 от 05.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
43	**27.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан			тг	1	38 597 436,00	38 597 436,00
				Итого	1	x	38 597 436,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул.Е51 в г. Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		809	05.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**552 029 816**	**34 461 996**	483 299 374	33 764 271					**4 135 440**	**38 597 436**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**552 029 816**	**34 461 996**							**4 135 440**	**38 597 436**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering" _____ Макишев С.К 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.5-01 Наружные сети связи													
Монтажные работы													
1	20	С1244-202-0113 244-202-0113 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	-7		84994,00	–	594958,00	–	-594958,00	–	-642554,64
			СП - 8%				–	–	–	–		-47596,64	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					-594958,00	–	-594958,00	–	-642554,64
									–	–	–	-47596,64	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					-594958,00				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					-594958,00				
			Сметная прибыль	Тенге					-47596,64				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					-642554,64				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					-642554,64				
РАЗДЕЛ 2. ЛС № 2.6-04 Сети канализации К2													
Земляные работы													
2	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	486,573		300,61	300,61	146268,71	146268,71	–	28790,52	189062,81
			НР - 72%; СП - 8%				–	82,18	–	39986,57		14003,57	
3	2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,88		244,59	244,59	5107,04	5107,04	–	1005,16	6601,21
			НР - 72%; СП - 8%				–	66,86	–	1396,04		489,01	

4	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,37	3551,71	–	51038,07	–	–	36747,40	94808,37
			НР - 72%; СП - 8%			3551,71	–	51038,07	–		7022,91	
5	4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14,37	211,57	211,57	3040,26	3040,26	–	702,69	4042,42
			НР - 72%; СП - 8%			–	67,92	–	976,01		299,47	
6	5	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,37	142,21	135,07	2043,56	1940,96	7,18	464,73	2708,89
			НР - 72%; СП - 8%			6,64	38,27	95,42	549,94		200,61	
7	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22232,42077	48,00	–	1067156,20	–		–	1152528,70
			СП - 8%			–	–	–	–		85372,50	
8	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	500,955	44,32	38,59	22202,33	19331,85	100,20	6487,37	30984,07
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	2770,28	6236,89		2294,37	
					Обратная засыпка							
9	8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,36	275,96	262,47	2031,07	1931,78	4,42	462,43	2692,95
			НР - 72%; СП - 8%			12,89	74,37	94,87	547,36		199,46	
10	9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	326,7104	48,00	–	15682,10	–		–	16936,67
			СП - 8%			–	–	–	–		1254,57	
11	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,36	1543,70	–	11361,63	–	–	8180,35	21105,31
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	–	11361,63	–		1563,34	
12	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	272,51	1405,52	–	383018,26	–	–	275771,94	711493,64
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	–	383018,26	–		52703,43	
13	12	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,68	64,53	64,53	172,94	172,94	–	39,96	229,94

			НР - 72%; СП - 8%			–	20,71	–	55,50		17,04	
14	13	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,68	136,99	136,99	367,13	367,14	–	84,88	488,16
			НР - 72%; СП - 8%			–	43,98	–	117,87		36,15	
15	14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,68	280,18	129,71	750,88	347,63	–	410,79	1254,61
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	403,26	167,29		92,94	
16	15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	299,761	4051,00	–	1214331,81	–	1214331,81	–	1311478,35
			СП - 8%			–	–	–	–		97146,54	
					Трубопроводы							
17	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,7	6558,62	240,41	168556,53	6178,53	114521,77	49495,12	235495,78
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	47856,23	2138,75		17444,13	
18	19	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	3449946,08	2576501,21	110398,27	82448,04	–	55510,80	179181,80
			НР - 99%; СП - 8%			873444,87	878790,06	27950,24	28121,28		13272,73	
19	20	С1241-204-0112 241-204-0112 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	32,32	18715,00	–	604868,80	–	604868,80	–	653258,30
			СП - 8%			–	–	–	–		48389,50	
20	21	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	134,1	1513,68	689,24	202984,49	92427,08	1670,89	148106,74	379178,48
			НР - 99%; СП - 8%			811,98	303,63	108886,52	40716,78		28087,24	
21	22	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	134,1	4460,26	167,58	598120,87	22472,48	428838,39	147528,77	805301,35
			НР - 99%; СП - 8%			1094,78	16,47	146810,00	2208,63		59651,70	
22	23	С1241-702-0204 241-702-0204 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	133,8318	43722,00	–	5851394,00	–	5851394,00	–	6319505,48
			СП - 8%			–	–	–	–		468111,52	
					Колодцы							
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500							
23	24	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,005	54244,00	11916,43	651199,22	143056,75	215389,26	354397,80	1086044,81
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	292753,21	65224,37		80447,79	
24	25	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,325	284,00	–	1796,30	–	1796,30	–	1940,00

			СП - 8%			–	–	–	–		143,70	
25	26	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	41798,00	–	125394,00	–	125394,00	–	135425,52
			СП - 8%			–	–	–	–		10031,52	
26	27	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	26837,00	–	134185,00	–	134185,00	–	144919,80
			СП - 8%			–	–	–	–		10734,80	
27	28	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	32788,00	–	32788,00	–	32788,00	–	35411,04
			СП - 8%			–	–	–	–		2623,04	
28	29	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	40276,00	–	120828,00	–	120828,00	–	130494,24
			СП - 8%			–	–	–	–		9666,24	
29	30	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7041,00	–	35205,00	–	35205,00	–	38021,40
			СП - 8%			–	–	–	–		2816,40	
30	31	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	119009,00	–	357027,00	–	357027,00	–	385589,16
			СП - 8%			–	–	–	–		28562,16	
31	32	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6176	26185,00	–	120911,86	–	120911,86	–	130584,81
			СП - 8%			–	–	–	–		9672,95	
32	33	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9672	22316,00	–	21584,04	–	21584,04	–	23310,76
			СП - 8%			–	–	–	–		1726,72	
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1000							
33	36	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,015	71965,27	17318,09	360905,83	86850,22	100168,06	210877,34	617525,84
			НР - 99%; СП - 8%			34673,49	7800,57	173887,55	39119,86		45742,67	
34	37	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	3,09	284,00	–	877,56	–	877,56	–	947,76
			СП - 8%			–	–	–	–		70,20	
35	38	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	22250,00	–	44500,00	–	44500,00	–	48060,00
			СП - 8%			–	–	–	–		3560,00	
36	39	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15001,00	–	30002,00	–	30002,00	–	32402,16
			СП - 8%			–	–	–	–		2400,16	
37	40	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19174,00	–	38348,00	–	38348,00	–	41415,84
			СП - 8%			–	–	–	–		3067,84	
38	41	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	16655,00	–	33310,00	–	33310,00	–	35974,80

			СП - 8%			–	–	–	–		2664,80	
39	42	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7041,00	–	21123,00	–	21123,00	–	22812,84
			СП - 8%			–	–	–	–		1689,84	
40	43	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	119009,00	–	238018,00	–	238018,00	–	257059,44
			СП - 8%			–	–	–	–		19041,44	
41	44	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6424	26185,00	–	43006,24	–	43006,24	–	46446,74
			СП - 8%			–	–	–	–		3440,50	
42	45	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3228	22316,00	–	7203,60	–	7203,60	–	7779,89
			СП - 8%			–	–	–	–		576,29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12879107,56	611941,41	9937402,34	1325064,79	15340504,16
								1246925,54	227563,14	–	1136331,80	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12879107,56				
			Материалы	Тенге				860700,18				
			Всего заработная плата	Тенге					1474488,68			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9076702,17				
			Транспортные расходы	Тенге				1082838,00				
			Накладные расходы	Тенге				1325064,80				
			Сметная прибыль	Тенге				1136331,80				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15340504,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1474488,68			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15340504,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								799,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1474488,68			

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 2.6-05 Водопровод В1

Земляные работы

43	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	160,4	300,61	300,61	48217,84	48217,84	–	9490,87	62325,02
			НР - 72%; СП - 8%			–	82,18	–	13181,67		4616,31	
44	2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	174,74	244,59	244,59	42739,66	42739,66	–	8411,98	55244,05
			НР - 72%; СП - 8%			–	66,86	–	11683,12		4092,41	
45	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,44	222,35	222,35	12104,73	12104,74	–	2382,84	15646,60
			НР - 72%; СП - 8%			–	60,79	–	3309,41		1159,03	

46	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,09	4084,46	–	49381,12	–	–	35554,39	91730,33
			НР - 72%; СП - 8%			4084,46	–	49381,12	–		6794,82	
47	5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,09	211,57	211,57	2557,88	2557,88	–	591,20	3401,04
			НР - 72%; СП - 8%			–	67,92	–	821,15		251,96	
48	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6456,1	48,00	–	309892,80	–		–	334684,22
			СП - 8%			–	–	–	–		24791,42	
49	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	160,4	44,32	38,59	7108,93	6189,84	32,08	2077,18	9920,74
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	887,01	1996,98		734,63	
					Обратная засыпка							
50	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,3	64,53	64,53	9827,92	9827,92	–	2270,79	13067,34
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,71	–	3154,13		968,63	
51	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,3	155,50	155,50	23682,65	23682,65	–	5473,66	31489,55
			НР - 72%; СП - 8%			–	49,92	–	7602,82		2333,24	
52	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	152,3	280,18	129,71	42671,41	19754,84	–	23344,54	71297,72
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	22916,58	9506,57		5281,76	
53	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,43	1543,70	–	93285,79	–	–	67165,53	173287,25
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	–	93285,79	–		12835,94	
					Трубопроводы							
54	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,1	6558,62	240,41	59683,44	2187,73	40550,51	17525,51	83385,66
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	16945,20	757,30		6176,72	
55	17	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,091	3342042,12	2480778,96	304125,83	225750,89	–	154655,21	495483,52

			НР - 99%; СП - 8%			861263,16	855411,39	78374,95	77842,44		36702,48	
56	18	С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	91,91	25738,00	–	2365579,58	–	2365579,58	–	2554825,95
			СП - 8%			–	–	–	–		189246,37	
57	24	С1241-102-0256 241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	13,6	56276,00	–	765353,60	–	765353,60	–	826581,89
			СП - 8%			–	–	–	–		61228,29	
58	25	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0136	9405138,61	1805196,75	127909,89	24550,68	99539,02	12040,19	151146,09
			НР - 99%; СП - 8%			280896,00	613354,93	3820,19	8341,63		11196,01	
59	26	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя поверхность футляров/	м2	22,63312	189,41	3,61	4286,94	81,71	2901,79	910,08	5612,79
			НР - 69%; СП - 8%			57,59	0,68	1303,44	15,39		415,77	
60	27	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /внутренняя поверхность футляров/	м2	22,63312	678,83	6,89	15364,04	155,94	13242,41	1377,45	18080,92
			НР - 69%; СП - 8%			86,85	1,35	1965,69	30,55		1339,43	
61	28	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,6	3183,24	20,37	43292,06	277,03	10677,49	32119,80	81444,82
			НР - 99%; СП - 8%			2377,76	7,85	32337,54	106,76		6032,96	
					Запорная арматура							
62	33	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	22577,92	10088,40	22577,92	10088,40	722,87	15387,64	41002,80
			НР - 99%; СП - 8%			11766,65	3776,42	11766,65	3776,42		3037,24	
63	34	519-101-0901 519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	470807,00	–	470807,00	–		–	470807,00
						–	–	–	–	470807,00	–	
					Фасонные части							
64	41	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,0827	106702,98	19292,29	8824,34	1595,47	2093,57	5680,35	15665,07
			НР - 99%; СП - 8%			62095,49	7284,58	5135,30	602,43		1160,38	
65	44	С1241-515-0205 241-515-0205 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	1	195728,00	–	195728,00	–	195728,00	–	211386,24
			СП - 8%			–	–	–	–		15658,24	
66	49	Е11-220801-0216 1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	11797,98	5915,85	70787,88	35495,10	–	51070,74	131607,30

			НР - 99%; СП - 8%			5882,13	2715,64	35292,78	16293,84		9748,68	
67	50	С1241-214-0118 241-214-0118 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	3	50492,00	–	151476,00	–	151476,00	–	163594,08
			СП - 8%			–	–	–	–		12118,08	
68	51	С1241-415-0106 241-415-0106 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 355 мм	шт.	3	96674,00	–	290022,00	–	290022,00	–	313223,76
			СП - 8%			–	–	–	–		23201,76	
					Колодцы							
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500							
69	59	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	41798,00	–	41798,00	–	41798,00	–	45141,84
			СП - 8%			–	–	–	–		3343,84	
70	60	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	26837,00	–	53674,00	–	53674,00	–	57967,92
			СП - 8%			–	–	–	–		4293,92	
71	61	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32788,00	–	65576,00	–	65576,00	–	70822,08
			СП - 8%			–	–	–	–		5246,08	
72	62	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	40276,00	–	40276,00	–	40276,00	–	43498,08
			СП - 8%			–	–	–	–		3222,08	
73	63	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7041,00	–	14082,00	–	14082,00	–	15208,56
			СП - 8%			–	–	–	–		1126,56	
74	64	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13587,00	–	27174,00	–	27174,00	–	29347,92
			СП - 8%			–	–	–	–		2173,92	
75	65	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0864	22316,00	–	1928,10	–	1928,10	–	2082,35
			СП - 8%			–	–	–	–		154,25	
76	70	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2680,86	144,88	5361,72	289,76	311,92	4853,68	11032,64
			НР - 99%; СП - 8%			2380,02	71,33	4760,04	142,66		817,24	
77	71	С1242-204-1903 242-204-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	68259,00	–	136518,00	–	136518,00	–	147439,44
			СП - 8%			–	–	–	–		10921,44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5923677,07	465548,08	4319256,94	452383,65	6848482,59
								358172,28	159165,27	470807,00	472421,87	
			Стоимость оборудования	**Тенге**				470807,00				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**				470807,00				
			Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				5452870,07				
			Материалы	**Тенге**				170071,67				
			Всего заработная плата	**Тенге**					517337,55			
			Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				4149185,28				
			Транспортные расходы	**Тенге**				309893,00				

			Накладные расходы	Тенге					452383,63				
			Сметная прибыль	Тенге					472421,89				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6377675,59				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270,00
			Сметная заработная плата	Тенге						517337,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					6848482,59				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270,00
			Сметная заработная плата	Тенге						517337,55			
РАЗДЕЛ 4. ЛС № 2.6-06 Хозяйственно-бытовая канализация К1													
Земляные работы													
78	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	346,27	300,61	300,61	104092,22	104092,23	–	20488,80	134546,67
			НР - 72%; СП - 8%			–	82,18	–	28456,47		9965,65	
79	2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	651,3	244,59	244,59	159301,47	159301,47	–	31353,58	205908,50
			НР - 72%; СП - 8%			–	66,86	–	43545,92		15253,45	
80	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	114,2	222,35	222,35	25392,37	25392,37	–	4998,53	32822,22
			НР - 72%; СП - 8%			–	60,79	–	6942,22		2431,32	
81	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,31	4084,46	–	140137,82	–	–	100899,19	260319,92
			НР - 72%; СП - 8%			4084,46	–	140137,82	–		19282,91	
82	5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	34,31	211,57	211,57	7258,97	7258,97	–	1677,76	9651,75
			НР - 72%; СП - 8%			–	67,92	–	2330,34		715,02	

83	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13937,3675	48,00	–	668993,64	–		–	722513,13
			СП - 8%			–	–	–	–		53519,49	
84	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	346,27	44,32	38,59	15346,69	13362,56	69,26	4484,20	21416,80
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	1914,87	4311,06		1585,92	
					Обратная засыпка							
85	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	703,4	64,53	64,53	45390,40	45390,40	–	10487,69	60351,72
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,71	–	14567,41		4473,62	
86	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	703,4	155,50	155,50	109378,70	109378,70	–	25280,20	145434,98
			НР - 72%; СП - 8%			–	49,92	–	35113,73		10776,09	
87	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	703,4	280,18	129,71	197078,61	91238,02	–	107817,15	329289,67
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	105840,60	43906,23		24393,91	
88	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,09	1543,70	–	225519,13	–	–	162373,19	418923,30
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	–	225519,13	–		31030,98	
					Трубопроводы							
89	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,52	6558,62	240,41	114907,02	4211,98	78070,87	33741,42	160540,31
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	32624,17	1458,01		11891,88	
90	17	Е11-220501-0414 1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1016	3781008,17	2823848,13	384150,43	286902,97	–	192616,90	622908,72
			НР - 99%; СП - 8%			957160,04	957825,46	97247,46	97315,07		46141,39	

91	18	С1241-204-0508 241-204-0508 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	102,616	44123,00	–	4527725,77	–	4527725,77	–	4889943,83
			СП - 8%			–	–	–	–		362218,06	
92	19	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,046	3449946,08	2576501,21	158697,52	118519,05	–	79796,78	257573,84
			НР - 99%; СП - 8%			873444,87	878790,06	40178,46	40424,34		19079,54	
93	20	С1241-204-0507 241-204-0507 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	46,46	31410,00	–	1459308,60	–	1459308,60	–	1576053,29
			СП - 8%			–	–	–	–		116744,69	
94	21	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0276	2275661,77	1680889,50	62808,26	46392,55	–	33409,38	103915,05
			НР - 99%; СП - 8%			594772,27	627939,71	16415,71	17331,14		7697,41	
95	22	С1241-204-0506 241-204-0506 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	27,876	20690,00	–	576754,44	–	576754,44	–	622894,80
			СП - 8%			–	–	–	–		46140,36	
96	25	С1241-229-0107 241-229-0107 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 500	шт.	17	2882,00	–	48994,00	–	48994,00	–	52913,52
			СП - 8%			–	–	–	–		3919,52	
97	26	С1241-229-0106 241-229-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 400	шт.	8	1835,00	–	14680,00	–	14680,00	–	15854,40
			СП - 8%			–	–	–	–		1174,40	
98	27	С1241-229-0105 241-229-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315	шт.	9	992,00	–	8928,00	–	8928,00	–	9642,24
			СП - 8%			–	–	–	–		714,24	
					Колодцы							
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500							
99	32	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,345	54244,00	11916,43	344178,18	75609,75	113839,64	187309,79	574007,02
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	154728,79	34473,02		42519,05	
100	33	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	2,625	284,00	–	745,50	–	745,50	–	805,14
			СП - 8%			–	–	–	–		59,64	

101	34	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	41798,00	–	208990,00	–	208990,00	–	225709,20
			СП - 8%			–	–	–	–		16719,20	
102	35	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	26837,00	–	26837,00	–	26837,00	–	28983,96
			СП - 8%			–	–	–	–		2146,96	
103	36	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	32788,00	–	327880,00	–	327880,00	–	354110,40
			СП - 8%			–	–	–	–		26230,40	
104	37	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	40276,00	–	201380,00	–	201380,00	–	217490,40
			СП - 8%			–	–	–	–		16110,40	
105	38	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7041,00	–	84492,00	–	84492,00	–	91251,36
			СП - 8%			–	–	–	–		6759,36	
106	39	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,99	22316,00	–	66724,84	–	66724,84	–	72062,83
			СП - 8%			–	–	–	–		5337,99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10316071,58	1087051,00	7745419,92	996734,56	12217838,97
								814607,01	370174,96	–	905032,83	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10316071,58				
			Материалы	Тенге				191979,76				
			Всего заработная плата	Тенге					1184782,00			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7553440,15				
			Транспортные расходы	Тенге				668994,00				
			Накладные расходы	Тенге				996734,56				
			Сметная прибыль	Тенге				905032,85				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12217838,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1184782,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12217838,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1184782,00			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33764271,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2419705,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2164541,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					756903,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21407121,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				2061724,74				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						470807,00		
			- Накладные расходы	Тенге							2774183,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							2466190,00	
			Временные здания и сооружения	1,30%								432 815
			ИТОГО с временными									34 197 086
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	3,39%								1 143 321
			ИТОГО									35 340 407
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								697 392
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									36 037 799

	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**									**36 275 785**
	НДС	**12%**									**4 353 094**
	ИТОГО с НДС										**40 628 880**
	Скидка	**-5%**									**-2 031 444**
	ИТОГО с НДС										**38 597 436**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С

(должность Ф.,И.,О.,подпись)