Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор № 809 от 05.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
78	**20.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан			тг	1	73 045 503,00	73 045 503,00
				Итого	1	x	73 045 503,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул.Е51 в г. Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		809	05.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	869 373 110	65 219 199	763 334 188	66 488 341					7 826 304	73 045 503
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	869 373 110	65 219 199							7 826 304	73 045 503

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering" _____ Макишев С.К 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация										
			Строительство светофорной сигнализации по ул. Т6 на ПК3+40.										
			Электромонтажные работы										
1	13	С1243-214-0403 243-214-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБбШв 10х1,5	км	0,0589152		1283749,00	--	75632,33	--	75632,33	--	81682,92
			СП - 8%				--	--	--	--		6050,59	
2	14	С1243-214-0603 243-214-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБбШв 19х1,5	км	0,1122		2164010,00	--	242801,92	--	242801,92	--	262226,07
			СП - 8%				--	--	--	--		19424,15	
3	196, включаемые работы	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,063187		680002,00	--	42967,29	--	42967,29	--	46404,67
			СП - 8%				--	--	--	--		3437,38	
4	20	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	20		642,00	--	12840,00	--	12840,00	--	13867,20
			СП - 8%				--	--	--	--		1027,20	
5	21	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2022	Лента и затяжка Теспа прим.	шт.	40		1760,00	--	70400,00	--	70400,00	--	76032,00
			СП - 8%				--	--	--	--		5632,00	
			Консольные и светофорные стойки										
6	44	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Консоль алюмин.SAL SYG 65-7	шт	2		2105850,00	--	4211700,00	--	4211700,00	--	4548636,00
			СП - 8%				--	--	--	--		336936,00	
7	45	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Стойка алюмин.SAL SYG 4-B	шт	2		347392,86	--	694785,72	--	694785,72	--	750368,58
			СП - 8%				--	--	--	--		55582,86	
8	201, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Стойка алюмининиевая SAL SYG 5м транспортная	шт	2		478857,14	--	957714,28	--	957714,28	--	1034331,42

			СП - 8%			--	--	--	--		76617,14	
					Установка транспортных и пешеходных светофоров							
9	202, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300мм (с оптической системой Futurled) Swarko	шт	8	513824,11	--	4110592,88	--		--	4110592,88
						--	--	--	--	4110592,88	--	
10	203, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled) Swarko	шт	4	306499,11	--	1225996,44	--		--	1225996,44
						--	--	--	--	1225996,44	--	
11	51	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Пешеходное анимированное табло отсчета времени Ortana	шт	4	751651,79	--	3006607,16	--		--	3006607,16
						--	--	--	--	3006607,16	--	
12	206, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Крепление для таймера пешеходного	шт	4	4147,32	--	16589,28	--	16589,28	--	17916,42
			СП - 8%			--	--	--	--		1327,14	
13	207, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH	шт	4	620650,89	--	2482603,56	--		--	2482603,56
						--	--	--	--	2482603,56	--	
					Устройство интеллектуальной транспортной системы							
					Электромонтажные работы							
14	88	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,03468	322908,00	--	11198,45	--	11198,45	--	12094,33
			СП - 8%			--	--	--	--		895,88	
					Оборудование управления светофорным объектом							
15	97	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Видеодетектор Thermican	шт	1	3602841,96	--	3602841,96	--		--	3602842,00
						--	--	--	--	3602841,96	--	
16	105	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Модуль сопряжения CPU64	шт	1	724615,18	--	724615,18	--		--	724615,18
						--	--	--	--	724615,18	--	
17	109	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Промышленный коммутатор Sec Flow 2	шт	1	1444233,93	--	1444233,93	--		--	1444233,93
						--	--	--	--	1444233,93	--	
18	111	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Модуль SFP-6	шт	1	151058,93	--	151058,93	--		--	151058,93
						--	--	--	--	151058,93	--	
19	115	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Интегрированный транспортный контроллер SCAE 4040	шт	1	5230830,36	--	5230830,36	--		--	5230830,36
						--	--	--	--	5230830,36	--	
20	118	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G SCAE	шт	1	3974779,46	--	3974779,46	--	3974779,46	--	4292761,82
			СП - 8%			--	--	--	--		317982,36	
					Опора SAL-8							
21	213, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Алюминиевая опора SAL-80M включая навершие в виде шара, цвет анодированный натуральный	шт	1	753177,68	--	753177,68	--	753177,68	--	813431,89
			СП - 8%			--	--	--	--		60254,21	

						Переустройство светофорной сигнализации на перекрестке ул. №Т4 и пр. Туран						
						Строительство светофорной сигнализации						
						Электромонтажные работы						
22	293	С1243-214-0403 243-214-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х1,5	км	0,03	1283749,00	--	38512,47	--	38512,47	--	41593,47
			СП - 8%			--	--	--	--		3081,00	
23	294	С1243-214-0603 243-214-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х1,5	км	0,35	2164010,00	--	757403,50	--	757403,50	--	817995,78
			СП - 8%			--	--	--	--		60592,28	
24	222, включаемые работы	С1243-201-0303 243-201-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,075068	680002,00	--	51046,39	--	51046,39	--	55130,10
			СП - 8%			--	--	--	--		4083,71	
25	300	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	20	642,00	--	12840,00	--	12840,00	--	13867,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1027,20	
26	224, включаемые работы	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	36	642,00	--	23112,00	--	23112,00	--	24960,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1848,96	
27	301	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2022	Лента и затяжка Теспа прим.	шт.	40	1760,00	--	70400,00	--	70400,00	--	76032,00
			СП - 8%			--	--	--	--		5632,00	
						Консольные и светофорные стойки						
28	324	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Консоль алюмин.SAL SYG 65-7	шт	4	2105850,00	--	8423400,00	--	8423400,00	--	9097272,00
			СП - 8%			--	--	--	--		673872,00	
29	325	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Стойка алюмин.SAL SYG 4-B	шт	2	347392,86	--	694785,72	--	694785,72	--	750368,58
			СП - 8%			--	--	--	--		55582,86	
30	380	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Стойка алюмининиевая SAL SYG 5м транспортная	шт	5	478857,14	--	2394285,70	--	2394285,70	--	2585828,56
			СП - 8%			--	--	--	--		191542,86	
						Установка транспортных и пешеходных светофоров						
31	227, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300мм (с оптической системой Futurled) Swarko	шт	6	513824,11	--	3082944,66	--		--	3082944,66
						--	--	--	--	3082944,66	--	

32	228, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled) Swarko	шт	4	306499,11	--	1225996,44	--		--	1225996,44
						--	--	--	--	1225996,44	--	
Устройство интеллектуальной транспортной системы												
Оборудование управления светофорным объектом												
33	380	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Видеодетектор Thermican	шт	1	3602841,96	--	3602841,96	--		--	3602842,00
						--	--	--	--	3602841,96	--	
34	233, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Индикатор оставшегося времени Комбинированное устройство обратного отсчета времени с индекацией анимированной фигуры пешехода Ortana	шт	8	753186,61	--	6025492,88	--		--	6025492,88
						--	--	--	--	6025492,88	--	
35	234, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Табличка для кнопки вызова пешеходов	шт	8	21419,64	--	171357,12	--		--	171357,12
						--	--	--	--	171357,12	--	
36	235, включаемые работы	Прайс-лист ТОО "СМЭУ Астана"	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH	шт	8	620650,89	--	4965207,12	--		--	4965207,12
						--	--	--	--	4965207,12	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64583592,77	--	23530372,19	--	66466022,55
								--	--	41053220,58	1882429,77	
			Стоимость оборудования	Тенге				41053220,58				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				41053220,58				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1409154,35				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1409154,35				
			Сметная прибыль	Тенге				112732,35				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1521886,70				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22121217,84				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22121217,84				
			Сметная прибыль	Тенге				1769697,43				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23890915,27				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66466022,55				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66466023,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23530372,00		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						41053221,00		
			- Сметная прибыль	Тенге							1882430,00	
			Временные здания и сооружения	1,30%								330 366
			ИТОГО с временными									66 796 389
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	3,39%								872 693
			ИТОГО									67 669 083
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								532 317
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									68 201 400
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0066038								68 651 788
			НДС	12%								8 238 215

	ИТОГО с НДС									76 890 003
	Скидка	-5%								-3 844 500
	ИТОГО с НДС									73 045 503

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П. **Эксперт технического надзора**
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. **Генеральный проектировщик**
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)