Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор № 809 от 05.12.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
130	**15.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан			тг	1	69 522 333,00	69 522 333,00
				Итого	1	x	69 522 333,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул.Е51 в г. Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		809	05.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	1 005 945 623	62 073 512	882 698 625	60 762 550					7 448 821	69 522 333
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате	1 005 945 623	62 073 512							7 448 821	69 522 333

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering" _____ Макишев С.К 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Форма 4

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Договор № 809 от 05.12.2022

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда													
(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, доп.полосах													
1	23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	20,18025		3397,73 –	3397,73 1648,04	68567,04 –	68567,04 33257,86	–	35918,42 8358,86	112844,32
2	24	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	20,7856575		184277,00 –	– –	3830318,61 –	– –	3830318,61	– 306425,49	4136744,10
3	25	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8072,1		292,68 40,04	250,62 43,21	2362542,23 323206,88	2023029,70 348795,44	16305,65	725762,51 247086,98	3335391,72
4	26	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** **/до 7 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8072,1		22,80 21,10	0,15 –	184043,88 170321,31	1210,82 –	12511,75	183963,16 29463,17	397470,20
5	27	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** *СП - 8%*	т	1362,57048		29190,00 –	– –	39773432,31 –	– –	39773432,31	– 3181874,58	42955306,89
(ДО Тип2) На съездах													
6	38	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,48		3397,73 –	3397,73 1648,04	8426,37 –	8426,37 4087,14	–	4414,10 1027,24	13867,71
7	39	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	2,5544		184277,00	–	470717,17	–	470717,17	–	508374,54

			СП - 8%			--	--	--	--		37657,37	
8	40	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	990	292,68	250,62	289753,20	248113,80	1999,80	89010,90	409068,00
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	39639,60	42777,90		30303,90	
9	41	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 7 см/**	м2 покрытия	990	22,80	0,15	22572,00	148,50	1534,50	22562,10	48747,60
			НР - 108%; СП - 8%			21,10	--	20889,00	--		3613,50	
10	42	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	163,845	24743,00	--	4054016,84	--	4054016,84	--	4378338,19
			СП - 8%			--	--	--	--		324321,35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51064389,65	2349496,23	48160836,63	1061631,20	56296153,29
								554056,79	428918,34	--	4170132,44	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				51064389,65				
			Материалы	Тенге				32351,70				
			Всего заработная плата	Тенге					982975,13			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48128484,93				
			Накладные расходы	Тенге				1061631,19				
			Сметная прибыль	Тенге				4170132,44				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56296153,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,00
			Сметная заработная плата	Тенге					982975,13			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56296153,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,00
			Сметная заработная плата	Тенге					982975,13			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 1.7-02 Озеленение /включаемые работы/

Устройство газонов

11	26	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	857,1	156,11	--	133801,88	--	--	117748,40	271674,99
			НР - 88%; СП - 8%			156,11	--	133801,88	--		20124,71	
12	27	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	м2	857,1	714,43	22,72	612337,95	19473,31	--	526379,39	1229818,50
			НР - 88%; СП - 8%			691,71	6,18	592864,64	5296,88		91101,16	
13	28	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/**	м2	857,1	284,29	0,50	243664,96	428,55	--	214052,15	494332,43
			НР - 88%; СП - 8%			283,79	--	243236,41	--		36615,31	
14	29	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	188,562	142,21	135,07	26815,40	25469,07	94,28	6098,10	35545,82
			НР - 72%; СП - 8%			6,64	38,27	1252,05	7216,27		2632,33	

15	30	С3412-102-0109 412-102-0109 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	2036,4696	60,00	--	122188,18	--		--	131963,23
			СП - 8%			--	--	--	--		9775,05	
16	31	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	94,281	4051,00	--	381932,33	--	381932,33	--	412486,92
			СП - 8%			--	--	--	--		30554,59	
17	32	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	857,1	345,21	239,46	295879,49	205241,17	2742,71	126490,82	456157,19
			НР - 88%; СП - 8%			102,55	65,15	87895,61	55840,07		33786,88	
18	33	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2022	**Семена многолетних трав**	кг	34,284	3091,00	--	105971,84	--	105971,84	--	114449,59
			СП - 8%			--	--	--	--		8477,75	
19	34	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Уход за газонами обыкновенными**	м2	857,1	831,45	209,74	712635,80	179768,16	2742,72	509554,52	1319968,29
			НР - 88%; СП - 8%			618,51	57,07	530124,92	48914,70		97777,97	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2635227,83**	**430380,26**	**493483,88**	**1500323,38**	**4466397,00**
								1589175,51	**117267,92**	--	**330845,74**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2635227,83**				
			Материалы	Тенге				**5579,72**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1706443,43**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**487904,17**				
			Транспортные расходы	Тенге				**122188,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**1500323,38**				
			Сметная прибыль	Тенге				**330845,75**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4466397,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1049,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1706443,43**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4466397,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1049,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1706443,43**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**60762550,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2143232,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2779876,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**546186,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**48654321,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**122188,18**				
			- Накладные расходы	Тенге							**2561955,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4500978,00**	
		Временные здания и сооружения		**1,30%**								**789 913**
		ИТОГО с временными										**61 552 463**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		**3,39%**								**2 086 629**
		ИТОГО										**63 639 092**
		Непредвиденные работы и затраты -2%		**2%**								**1 272 782**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**64 911 873**
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**1,0066038**								**65 340 539**

											7 840 865
	НДС	12%									73 181 403
	ИТОГО с НДС										-3 659 070
	Скидка	-5%									69 522 333
	ИТОГО с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К

(должность ФИО подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С

(должность ФИО подпись)