Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 809 от 05.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
54	22.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан			тг	1	94 535 203,00	94 535 203,00	10 128 771,75
				Итого	1	x	94 535 203,00	10 128 771,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул.Е51 в г. Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		809	05.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	135 127 270	84 406 431							10 128 772	94 535 203
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	135 127 270	84 406 431							10 128 772	94 535 203

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Текова С.Х 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering" _____ Макишев С.К 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ТОО "Прогресс KZ"

РЕЕСТР АКТОВ
за июль месяц

Объект: Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

дог№809 от 05.12.2022г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Наружное освещение	1 775 808
2	Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал	15 438 290
3	Наружные сети электроснабжения	28 756 068
4	Наружные сети связи	1 290 900
5	Тротуары	4 423 692
6	Озеленение /Включаемые работы/	1 058 723
7	Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал /включаемые работы/	20 539 881
8	Наружные сети электроснабжения /включаемые работы/	20 954 250
9	Наружные сети связи /включаемые работы/	297 591
	Итого	94 535 203

ТОО "Прогресс KZ"

Технический отдел

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.4-01 Наружнон освещение										
			Монтаж шкафа АСУНО										
1	42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,25		2959,76	--	739,94	--	--	532,76	1374,51
			НР - 72%; СП - 8%				2959,76	--	739,94	--		101,81	
2	43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1		4446,47	2889,91	444,65	288,99	0,48	267,17	768,77
			НР - 93%; СП - 8%				1551,76	1321,08	155,18	132,11		56,95	
3	44	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,102		6160,00	--	628,32	--	628,32	--	678,59
			СП - 8%				--	--	--	--		50,27	
4	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4		28719,30	1812,14	11487,72	724,86	9863,52	975,31	13460,08
			НР - 91%; СП - 8%				2248,34	431,09	899,34	172,44		997,04	
5	46	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж шкафа ШУНО	шкаф	1		42504,60	9877,14	42504,60	9877,14	2544,55	24896,21	72792,87
			НР - 72%; СП - 8%				30082,91	4495,16	30082,91	4495,16		5392,06	
6	47	515-301-1002 515-301-1002 РСНБ РК 2022	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 90-1-93 диспетчерского управления уличным освещением	шт.	1		1076416,00	--	1076416,00	--		--	1076416,00
							--	--	--	--	1076416,00	--	
			Заземление опор освещения										
7	48	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	32		5430,43	2337,31	173773,76	74793,92	69755,84	42857,60	233961,92
			НР - 80%; СП - 8%				913,25	760,88	29224,00	24348,16		17330,56	

8	49	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	64	1089,36 313,59	33,68 12,36	69719,04 20069,76	2155,52 791,04	47493,76	15019,52 6778,88	91517,44
9	50	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	952,28 873,58	5,38 1,69	17141,04 15724,44	96,84 30,42	1319,76	11343,42 2278,80	30763,26
10	51	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 *СП - 8%*	км	0,018	362829,00 --	-- --	6530,92 --	-- --	6530,92	-- 522,47	7053,39
			Заземление шкафа АСУНО									
11	52	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	8619,05 2015,96	271,02 106,76	25857,15 6047,88	813,06 320,28	18996,21	4585,08 2435,37	32877,60
12	53	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	1089,36 313,59	33,68 12,36	10893,60 3135,90	336,80 123,60	7420,90	2346,80 1059,20	14299,60
			Защита кабеля освещения									
13	54	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	2905,94 2905,94	-- --	5811,88 5811,88	-- --	--	4184,56 799,72	10796,16
14	55	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,019616	1543,70 1543,70	-- --	30,28 30,28	-- --	--	21,80 4,17	56,25
15	56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,9	1405,52 1405,52	-- --	2670,49 2670,49	-- --	--	1922,74 367,46	4960,69
16	57	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	2,09	4051,00 --	-- --	8466,59 --	-- --	8466,59	-- 677,33	9143,92
17	58	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,980384	557,95 45,32	512,03 208,19	1104,96 89,75	1014,02 412,30	1,19	361,48 117,32	1583,76

18	59	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	87,9092458	48,00	--	4219,64	--		--	4557,21
			СП - 8%			--	--	--	--		337,57	
19	60	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Продольная резка трубы диам.160 мм с 2-х сторон	м	8	739,33	9,72	5914,64	77,76	--	4027,44	10737,44
			НР - 69%; СП - 8%			729,61	--	5836,88	--		795,36	
20	61	Е11-090201-0201 1109-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скрепление трубы металлическими муфтами на болтах	т	0,0037951	141187,58	9508,45	535,82	36,09	124,33	269,80	870,07
			НР - 69%; СП - 8%			98915,82	4115,93	375,40	15,62		64,45	
21	62	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0037951	535338,00	--	2031,66	--	2031,66	--	2194,19
			СП - 8%			--	--	--	--		162,53	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1466922,70	90215,00	175178,03	113611,70	1620863,72
								120894,03	30841,13	1076416,00	40329,32	
			Стоимость оборудования	Тенге				1076416,00				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1076416,00				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				166115,43				
			Материалы	Тенге				77775,18				
			Всего заработная плата	Тенге					80821,39			
			Накладные расходы	Тенге				58191,03				
			Сметная прибыль	Тенге				17944,31				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				242250,77				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39,00
			Сметная заработная плата	Тенге					80821,39			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				217940,81				
			Материалы	Тенге				79621,04				
			Всего заработная плата	Тенге					64685,87			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17657,49				
			Транспортные расходы	Тенге				4220,00				
			Накладные расходы	Тенге				51123,42				
			Сметная прибыль	Тенге				21525,21				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				290589,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33,00
			Сметная заработная плата	Тенге					64685,87			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6450,46				
			Материалы	Тенге				124,34				
			Всего заработная плата	Тенге					6227,90			
			Накладные расходы	Тенге				4297,24				
			Сметная прибыль	Тенге				859,81				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11607,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,00
			Сметная заработная плата	Тенге					6227,90			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1620863,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75,00
			Сметная заработная плата	Тенге					151735,16			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1620864,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				120894,00				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						90215,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						30841,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							175178,00		
	- Перевозка грузов	Тенге					4219,64				
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							1076416,00		
	- Накладные расходы	Тенге								113612,00	
	- Сметная прибыль	Тенге								40329,00	
	Временные здания и сооружения	**1,30%**									**7 078**
	ИТОГО с временными										**1 627 942**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**3,39%**									**18 697**
	ИТОГО										**1 646 639**
	Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**									**11 404**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**1 658 043**
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**									**1 668 992**
	НДС	**12%**									**200 279**
	ИТОГО с НДС										**1 869 271**
	Скидка	**-5%**									**-93 464**
	ИТОГО с НДС										**1 775 808**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.
Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.
Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал										
			Земляные работы										
1	7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	234,5200944		64,53	64,53	15133,58	15133,58	--	3496,69	20121,82
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,71	--	4856,91		1491,55	
2	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	367,2400944		280,18	129,71	102893,33	47634,72	--	56290,56	171919,78
			НР - 72%; СП - 8%				150,47	62,42	55258,62	22923,13		12735,89	
3	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,5086119		1543,70	--	155155,14	--	--	111711,30	288215,48
			НР - 72%; СП - 8%				1543,70	--	155155,14	--		21349,03	
			Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,157км/										
4	17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,6		6558,62	240,41	62962,75	2307,93	42778,56	18488,45	87967,29
			НР - 99%; СП - 8%				1862,11	83,22	17876,26	798,91		6516,10	
5	18	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	990		223,84	15,66	221601,60	15503,40	3138,30	146529,90	397584,00
			НР - 72%; СП - 8%				205,01	0,56	202959,90	554,40		29452,50	
6	20	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /саркофаг/	м3	35,6869436		33296,57	2775,46	1188252,82	99047,68	962069,33	138241,23	1432613,46
			НР - 91%; СП - 8%				3562,53	694,30	127135,81	24777,44		106119,41	

7	21	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	224	582,00	--	130368,00	--	130368,00	--	140797,44
			СП - 8%			--	--	--	--		10429,44	
8	22	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	368,2	1130,46	309,90	416235,37	114105,18	89119,13	190757,06	655550,64
			НР - 72%; СП - 8%			578,52	141,04	213011,06	51930,93		48558,22	
9	23	С1217-505-0201 217-505-0201 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	м2	368,2	762,00	--	280568,40	--	280568,40	--	303013,87
			СП - 8%			--	--	--	--		22445,47	
10	24	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,9789	20650,99	3588,08	20215,25	3512,37	5697,92	11013,89	33727,47
			НР - 93%; СП - 8%			11242,17	855,99	11004,96	837,93		2498,33	
11	25	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,502	60681,00	--	30461,86	--	30461,86	--	32898,81
			СП - 8%			--	--	--	--		2436,95	
12	26	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	128	685,11	96,42	87694,08	12341,76	4263,68	53306,88	152281,60
			НР - 72%; СП - 8%			555,38	23,04	71088,64	2949,12		11280,64	
13	27	С1243-907-0705 243-907-0705 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	128	1200,00	--	153600,00	--	153600,00	--	165888,00
			СП - 8%			--	--	--	--		12288,00	
14	28	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,03584	171615,40	29059,05	6150,70	1041,47	381,86	3699,50	10638,21
			НР - 72%; СП - 8%			131901,99	11462,66	4727,37	410,82		788,02	
15	29	С1243-907-3801 243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	256	144,00	--	36864,00	--	36864,00	--	39813,12
			СП - 8%			--	--	--	--		2949,12	
16	30	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	1052	61,93	13,58	65150,36	14286,16	2177,64	39734,04	113279,36
			НР - 72%; СП - 8%			46,28	6,18	48686,56	6501,36		8394,96	
17	31	С1243-907-0505 243-907-0505 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	1052	782,00	--	822664,00	--	822664,00	--	888477,12
			СП - 8%			--	--	--	--		65813,12	
18	32	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	128	578,58	20,58	74058,24	2634,24	22682,88	35663,36	118499,84
			НР - 72%; СП - 8%			380,79	6,18	48741,12	791,04		8778,24	
					Кабельная камера №1-10 размером 3,14х3,14м /10 шт/							
19	40	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	6,85	31592,25	1760,32	216406,91	12058,19	90054,96	139325,51	384191,02

			НР - 118%; СП - 8%			16685,22	551,64	114293,76	3778,73		28458,60	
20	41	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,15	26321,00	--	135553,15	--	135553,15	--	146397,40
			СП - 8%			--	--	--	--		10844,25	
21	42	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,16	24295,00	--	198247,20	--	198247,20	--	214106,98
			СП - 8%			--	--	--	--		15859,78	
22	44	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4	104677,00	--	418708,00	--	418708,00	--	452204,64
			СП - 8%			--	--	--	--		33496,64	
23	45	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	12357,00	--	123570,00	--	123570,00	--	133455,60
			СП - 8%			--	--	--	--		9885,60	
24	46	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7041,00	--	70410,00	--	70410,00	--	76042,80
			СП - 8%			--	--	--	--		5632,80	
25	47	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	15,8	284,00	--	4487,20	--	4487,20	--	4846,18
			СП - 8%			--	--	--	--		358,98	
26	48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0804	409726,00	--	32941,97	--	32941,97	--	35577,33
			СП - 8%			--	--	--	--		2635,36	
27	50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,006	409726,00	--	2458,36	--	2458,36	--	2655,03
			СП - 8%			--	--	--	--		196,67	
28	51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006	35446,28	1467,03	212,68	8,80	2,31	186,58	431,20
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	201,57	3,46		31,94	
29	55	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	35152,00	--	351520,00	--	351520,00	--	379641,60
			СП - 8%			--	--	--	--		28121,60	
30	56	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,2046	173368,90	7608,53	35471,28	1556,70	483,21	23547,60	63740,39
			НР - 69%; СП - 8%			163398,70	3399,73	33431,37	695,58		4721,51	
31	57	С1222-506-0901 222-506-0901 РСНБ РК 2022	Лазы круглые	т	0,2046	1056988,00	--	216259,74	--	216259,74	--	233560,52
			СП - 8%			--	--	--	--		17300,78	
32	58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,45422	204,56	4,59	1729,40	38,81	945,69	519,26	2428,56
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	744,90	7,61		179,91	

33	59	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,78813	120406,03	38253,77	94895,60	30148,95	12323,21	44310,24	150342,30
			НР - 69%; СП - 8%			66516,24	14964,90	52423,44	11794,29		11136,47	
34	60	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,78813	994397,00	--	783714,11	--	783714,11	--	846411,24
			СП - 8%			--	--	--	--		62697,13	
35	61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,27951	204,56	4,59	4352,94	97,67	2380,33	1306,99	6112,76
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	1874,94	19,15		452,83	
36	62	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка кабельных полок из арматуры AIII D16	т	0,3156	884793,32	16030,36	279240,77	5059,18	136755,21	163110,61	477739,49
			НР - 118%; СП - 8%			435444,80	2544,20	137426,38	802,95		35388,11	
37	63	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем h-100мм	м2 площади уплотнения	11,876	856,00	95,98	10165,86	1139,86	6083,84	3207,83	14443,60
			НР - 94%; СП - 8%			247,74	39,61	2942,16	470,41		1069,91	
					Кабельная камера №11-12 размером 3,54х2,24м /2 шт/							
38	66	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-20 см/	м2 покрытия	3,17184	13289,17	1009,62	42151,12	3202,35	33080,87	6541,70	52588,25
			НР - 94%; СП - 8%			1850,00	344,07	5867,90	1091,33		3895,43	
39	67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8592	1126,59	38,34	17866,82	608,04	8018,58	9042,44	29061,99
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	9240,20	379,35		2152,73	
40	68	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	17,762304	405,00	--	7193,73	--	7193,73	--	7769,23
			СП - 8%			--	--	--	--		575,50	
41	69	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	17,762304	405,00	--	7193,73	--	7193,73	--	7769,23
			СП - 8%			--	--	--	--		575,50	
42	70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8592	1126,59	38,34	17866,82	608,04	8018,58	9042,44	29061,99
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	9240,20	379,35		2152,73	
43	71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8592	1108,74	38,34	17583,73	608,04	7735,49	9042,44	28756,22
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	9240,20	379,35		2130,05	

44	72	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 10-30мм/	м2 стяжки	15,8592	-135,39	-6,53	-2147,18	-103,56	-1929,43	-166,36	-2498,62
			НР - 94%; СП - 8%			-7,20	-3,96	-114,19	-62,80		-185,08	
45	73	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	21,57	31592,25	1760,32	681444,83	37970,10	283574,53	438722,80	1209781,06
			НР - 118%; СП - 8%			16685,22	551,64	359900,20	11898,87		89613,43	
46	74	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	15,708	26321,00	--	413450,27	--	413450,27	--	446526,29
			СП - 8%			--	--	--	--		33076,02	
47	75	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	24295,00	--	59474,16	--	59474,16	--	64232,09
			СП - 8%			--	--	--	--		4757,93	
48	76	С1225-202-0104 225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	51849,00	--	103698,00	--	103698,00	--	111993,84
			СП - 8%			--	--	--	--		8295,84	
49	77	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,4	104677,00	--	251224,80	--	251224,80	--	271322,78
			СП - 8%			--	--	--	--		20097,98	
50	78	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12357,00	--	24714,00	--	24714,00	--	26691,12
			СП - 8%			--	--	--	--		1977,12	
51	79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7041,00	--	14082,00	--	14082,00	--	15208,56
			СП - 8%			--	--	--	--		1126,56	
52	80	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	4,76	284,00	--	1351,84	--	1351,84	--	1459,99
			СП - 8%			--	--	--	--		108,15	
53	81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7434018	409726,00	--	304591,05	--	304591,05	--	328958,33
			СП - 8%			--	--	--	--		24367,28	
54	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038064	434300,00	--	16531,20	--	16531,20	--	17853,70
			СП - 8%			--	--	--	--		1322,50	
55	83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8196	409726,00	--	335811,43	--	335811,43	--	362676,34
			СП - 8%			--	--	--	--		26864,91	
56	84	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8196	35446,28	1467,03	29051,77	1202,38	314,72	25487,11	58901,99
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	27534,67	473,15		4363,11	
57	85	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	125,944688	405,00	--	51007,60	--	51007,60	--	55088,21
			СП - 8%			--	--	--	--		4080,61	

58	86	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,75856	873,07 724,00	7,13 4,71	47808,06 39645,20	390,43 257,91	7772,43	31922,60 6378,28	86108,93
59	87	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2	49,8708	2338,30 1563,85	102,58 87,78	116612,89 77990,45	5115,75 4377,66	33506,69	65894,29 14600,67	197107,85
60	88	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	35152,00 --	-- --	70304,00 --	-- --	70304,00	-- 5624,32	75928,32
61	89	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,04092	173368,90 163398,70	7608,53 3399,73	7094,26 6686,27	311,34 139,12	96,65	4709,52 944,30	12748,08
62	90	С1222-506-0901 222-506-0901 РСНБ РК 2022	Лазы круглые *СП - 8%*	т	0,04092	1056988,00 --	-- --	43251,95 --	-- --	43251,95	-- 3460,16	46712,11
63	91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,690844	204,56 88,11	4,59 0,90	345,88 148,98	7,76 1,52	189,14	103,85 35,98	485,71
64	92	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,157626	120406,03 66516,24	38253,77 14964,90	18979,12 10484,69	6029,79 2358,86	2464,64	8862,05 2227,29	30068,46
65	93	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 *СП - 8%*	т	0,157626	994397,00 --	-- --	156742,82 --	-- --	156742,82	-- 12539,43	169282,25
66	94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,255902	204,56 88,11	4,59 0,90	870,59 374,99	19,53 3,83	476,07	261,40 90,57	1222,55
67	95	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка кабельных полок из арматуры AIII D16 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,06312	884793,32 435444,80	16030,36 2544,20	55848,15 27485,28	1011,84 160,59	27351,03	32622,12 7077,62	95547,89
68	96	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем h-100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	11,5552	856,00 247,74	95,98 39,61	9891,25 2862,69	1109,07 457,70	5919,49	3121,18 1041,01	14053,43
69	97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,15552	6342,54 2248,34	1812,14 431,09	7328,93 2598,00	2093,96 498,13	2636,97	2817,48 811,72	10958,13

70	98	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1786304	26321,00	--	31022,73	--	31022,73	--	33504,55
			СП - 8%			--	--	--	--		2481,82	
			Устройство дренажных выпусков									
71	99	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,05	6558,62	240,41	98707,23	3618,17	67064,30	28984,49	137907,06
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	28024,76	1252,46		10215,34	
72	100	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	29	359,42	73,20	10423,18	2122,80	91,93	6419,44	18189,96
			НР - 72%; СП - 8%			283,05	24,39	8208,45	707,31		1347,34	
73	101	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	29	8037,00	--	233073,00	--	233073,00	--	251718,84
			СП - 8%			--	--	--	--		18645,84	
74	102	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Устройство ввода п/э трубы D200 в ж/б камеры	врезка	6	42015,96	--	252095,76	--	29082,42	220783,20	510709,26
			НР - 99%; СП - 8%			37168,89	--	223013,34	--		37830,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10404916,17	443582,48	7813917,46	2088661,64	13493071,91
								2147416,24	159657,86	--	999494,10	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				881313,53				
			Материалы	Тенге				121855,41				
			Всего заработная плата	Тенге					661268,08			
			Накладные расходы	Тенге				476110,18				
			Сметная прибыль	Тенге				108599,92				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1466023,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312,00
			Сметная заработная плата	Тенге					661268,08			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9367162,38				
			Материалы	Тенге				1759580,00				
			Всего заработная плата	Тенге					1527792,40			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5917114,30				
			Накладные расходы	Тенге				1531122,08				
			Сметная прибыль	Тенге				871864,66				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11770149,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1527792,40			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				156440,26				
			Материалы	Тенге				15367,70				
			Всего заработная плата	Тенге					118013,62			
			Накладные расходы	Тенге				81429,41				
			Сметная прибыль	Тенге				19029,57				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				256899,24				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,00
			Сметная заработная плата	Тенге					118013,62			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13493071,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1207,00
			Сметная заработная плата	Тенге					2307074,10			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13493072,00

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2147416,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443582,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159658,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7813917,00		
	- Накладные расходы	Тенге							2088662,00	
	- Сметная прибыль	Тенге							999494,00	
	Временные здания и сооружения	**1,30%**								**175 410**
	ИТОГО с временными									**13 668 482**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	**3,39%**								**463 362**
	ИТОГО									**14 131 843**
	Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**282 637**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**14 414 480**
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**								**14 509 671**
	НДС	**12%**								**1 741 160**
	ИТОГО с НДС									**16 250 831**
	Скидка	**-5%**								**-812 542**
	ИТОГО с НДС									**15 438 290**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.
Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.
Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.4-03 Наружные сети электроснабжения										
			Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП213"										
1	1	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	252		1147,86 555,38	535,18 215,94	289260,72 139955,76	134865,36 54416,88	14439,60	139948,20 34337,52	463546,44
2	3	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12		33920,51 27768,84	370,39 168,57	407046,12 333226,08	4444,68 2022,84	69375,36	241379,28 51874,08	700299,48
3	4	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL *СП - 8%*	шт.	12		895669,00 --	-- --	10748028,00 --	-- --	10748028,00	-- 859842,24	11607870,24
4	5	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	42		438,99 355,25	82,51 55,77	18437,58 14920,50	3465,42 2342,34	51,66	10530,24 2317,56	31285,38
5	6	С1243-502-0113 243-502-0113 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205 *СП - 8%*	км	0,043		242132,00 --	-- --	10411,68 --	-- --	10411,68	-- 832,93	11244,61
6	7	Ц13-100904-0802 1310-0904-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 61%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	0,043		49497,16 23134,16	26363,00 5715,75	2128,38 994,77	1133,61 245,78	--	756,73 230,81	3115,92

7	8	Ц13-100904-1002 1310-0904-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении *НР - 61%; СП - 8%*	участок	8	43531,64 13219,52	30312,12 6571,96	348253,12 105756,16	242496,96 52575,68	--	96582,40 35586,88	480422,40
8	9	Ц13-100904-0602 1310-0904-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 *НР - 61%; СП - 8%*	муфта	2	346763,02 56182,96	220633,18 68079,94	693526,04 112365,92	441266,36 136159,88	139893,76	151600,74 67610,14	912736,92
					Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП221"							
9	10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	86	1147,86 555,38	535,18 215,94	98715,96 47762,68	46025,48 18570,84	4927,80	47760,10 11718,36	158194,42
10	12	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	33920,51 27768,84	370,39 168,57	135682,04 111075,36	1481,56 674,28	23125,12	80459,76 17291,36	233433,16
11	13	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL *СП - 8%*	шт.	4	895669,00 --	-- --	3582676,00 --	-- --	3582676,00	-- 286614,08	3869290,08
					Переустройство КЛ-10кВ ТОО "Астана калалык жарык"							
12	14	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	43	1577,68 717,36	803,02 329,88	67840,24 30846,48	34529,86 14184,84	2463,90	32422,43 8021,22	108283,89
13	16	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	33920,51 27768,84	370,39 168,57	67841,02 55537,68	740,78 337,14	11562,56	40229,88 8645,68	116716,58
14	17	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240 *СП - 8%*	шт.	2	116768,00 --	-- --	233536,00 --	-- --	233536,00	-- 18682,88	252218,88
					Переустройство 2КЛ-10кВ "РП15"-"ТП3945"							
15	18	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	86	1577,68 717,36	803,02 329,88	135680,48 61692,96	69059,72 28369,68	4927,80	64844,86 16042,44	216567,78
16	19	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10 *СП - 8%*	км	0,08772	10226149,00 --	-- --	897037,79 --	-- --	897037,79	-- 71763,02	968800,81

17	20	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	33920,51 27768,84	370,39 168,57	135682,04 111075,36	1481,56 674,28	23125,12	80459,76 17291,36	233433,16
18	21	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240 *СП - 8%*	шт.	4	116768,00 --	-- --	467072,00 --	-- --	467072,00	-- 37365,76	504437,76
						Переустройство 2КЛ-2кВ "РП221"-"ТП3903"						
19	22	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	86	1147,86 555,38	535,18 215,94	98715,96 47762,68	46025,48 18570,84	4927,80	47760,10 11718,36	158194,42
20	24	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	33920,51 27768,84	370,39 168,57	135682,04 111075,36	1481,56 674,28	23125,12	80459,76 17291,36	233433,16
21	25	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL *СП - 8%*	шт.	4	895669,00 --	-- --	3582676,00 --	-- --	3582676,00	-- 286614,08	3869290,08
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22155929,21 1284047,75	1028498,39 329819,58	19843383,07 --	1115194,24 1861692,13	25132815,58
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2634491,74				
			Материалы	Тенге				321945,60				
			Всего заработная плата	Тенге					1613867,33			
			Накладные расходы	Тенге				1115194,24				
			Сметная прибыль	Тенге				299977,13				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4049663,11				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1613867,33			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19521437,47				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19521437,47				
			Сметная прибыль	Тенге				1561715,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21083152,46				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25132815,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1613867,33			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								25132816,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1284048,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1028498,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329820,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19843383,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1115194,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1861692,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**326 727**
			ИТОГО с временными									**25 459 543**

	Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	3,39%									863 078
	ИТОГО										26 322 621
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									526 452
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										26 849 074
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0066038									27 026 379
	НДС	12%									3 243 166
	ИТОГО с НДС										30 269 545
	Скидка	-5%									-1 513 477
	ИТОГО с НДС										28 756 068

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.5-01 Наружные сети связи										
			Земляные работы										
1	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6		1405,52	--	5059,87	--	--	3643,09	9399,20
			НР - 72%; СП - 8%				1405,52	--	5059,87	--		696,24	
2	12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,96		4051,00	--	16041,96	--	16041,96	--	17325,32
			СП - 8%				--	--	--	--		1283,36	
			Монтажные работы										
3	20	С1244-202-0113 244-202-0113 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	12		84994,00	--	1019928,00	--	1019928,00	--	1101522,24
			СП - 8%				--	--	--	--		81594,24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1041029,83	--	1035970,00	3643,09	1128246,76
									5059,87	--	--	83573,84	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1041029,83				
			Всего заработная плата	Тенге						5059,87			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1019928,00				
			Местные материалы	Тенге					16041,96				
			Накладные расходы	Тенге					3643,09				
			Сметная прибыль	Тенге					83573,84				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1128246,76				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,00
			Сметная заработная плата	Тенге						5059,87			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1128246,76				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,00
			Сметная заработная плата	Тенге						5059,87			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1128247,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5060,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1035970,00		
			- Накладные расходы	Тенге								3643,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								83574,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**									**14 667**
			ИТОГО с временными										**1 142 914**

	Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	3,39%									38 745
	ИТОГО										1 181 659
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									23 633
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										1 205 292
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0066038									1 213 252
	НДС	12%									145 590
	ИТОГО с НДС										1 358 842
	Скидка	-5%									-67 942
	ИТОГО с НДС										1 290 900

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

_____

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

_____

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

_____ **Макишев С.К**
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

_____ **Чкалов К.С**
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.7-01 Тротуары										
			Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения										
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,3599179		2959,76	--	39542,15	--	--	28470,39	73453,50
			НР - 72%; СП - 8%				2959,76	--	39542,15	--		5440,96	
2	2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,3599179		950,63	--	12700,34	--	--	9144,20	23592,15
			НР - 72%; СП - 8%				950,63	--	12700,34	--		1747,61	
3	3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	574,6100672		48,00	--	27581,28	--		--	29787,78
			СП - 8%				--	--	--	--		2206,50	
4	4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,7798		10266,62	2889,91	49072,39	13813,19	27842,10	12770,38	66790,20
			НР - 93%; СП - 8%				1551,76	1321,08	7417,10	6314,50		4947,43	
5	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	95,4		2981,90	48,34	284473,26	4611,64	149794,21	142705,04	461352,49
			НР - 108%; СП - 8%				1363,39	21,67	130067,41	2067,32		34174,19	
6	6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Бортовой камень БР100.25.10	м3	2,385		51519,00	--	122872,81	--	122872,81	--	132702,64
			СП - 8%				--	--	--	--		9829,83	

7	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	30,55	1767,86 253,69	1512,57 410,52	54008,12 7750,23	46209,02 12541,39	48,87	21915,04 6073,95	81997,11
8	8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	33,605	4051,00 --	-- --	136133,85 --	-- --	136133,85	-- 10890,71	147024,56
9	9	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	203,3	694,12 474,64	218,84 75,46	141114,60 96494,31	44490,17 15341,02	130,12	120782,56 20952,10	282849,26
10	10	С1211-201-0501 211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм *СП - 8%*	м3	6,01768	6163,00 --	-- --	37086,96 --	-- --	37086,96	-- 2966,96	40053,92
11	11	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	29,35652	5061,00 --	-- --	148573,35 --	-- --	148573,35	-- 11885,87	160459,22
12	15	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	203,3	3177,13 2896,99	273,50 119,12	645910,53 588958,07	55602,55 24217,10	1349,91	539594,79 94839,45	1280344,77
13	16	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	207,366	4636,00 --	-- --	961348,78 --	-- --	961348,78	-- 76907,90	1038256,68
14	17	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	10,89	4051,00 --	-- --	44115,39 --	-- --	44115,39	-- 3529,23	47644,62
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2704533,81 882929,61	164726,57 60481,33	1629296,35 --	875382,41 286392,68	3866308,90
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2704533,81				
			Материалы	Тенге				179165,22				
			Всего заработная плата	Тенге					943410,94			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1450131,14				
			Транспортные расходы	Тенге				27581,00				
			Накладные расходы	Тенге				875382,40				
			Сметная прибыль	Тенге				286392,69				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3866308,90				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506,00
			Сметная заработная плата	Тенге					943410,94			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3866308,90				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								506,00
			Сметная заработная плата	Тенге					943410,94			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3866309,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				882930,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164727,00			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						60481,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1629296,00		
	- Перевозка грузов	Тенге					27581,28				
	- Накладные расходы	Тенге								875382,00	
	- Сметная прибыль	Тенге								286393,00	
	Временные здания и сооружения	**1,30%**									**50 262**
	ИТОГО с временными										**3 916 571**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	**3,39%**									**132 772**
	ИТОГО										**4 049 343**
	Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**									**80 987**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**4 130 330**
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**									**4 157 606**
	НДС	**12%**									**498 913**
	ИТОГО с НДС										**4 656 518**
	Скидка	**-5%**									**-232 826**
	ИТОГО с НДС										**4 423 692**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.
Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.
Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.7-02 Озеленение /включаемые работы/										
			Устройство газонов										
1	26	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	307,9		156,11	--	48066,27	--	--	42299,30	97595,06
			НР - 88%; СП - 8%				156,11	--	48066,27	--		7229,49	
2	27	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	307,9		714,43	22,72	219973,00	6995,49	--	189093,71	441793,40
			НР - 88%; СП - 8%				691,71	6,18	212977,51	1902,82		32726,69	
3	28	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/	м2	307,9		284,29	0,50	87532,89	153,95	--	76894,95	177581,32
			НР - 88%; СП - 8%				283,79	--	87378,94	--		13153,49	
4	29	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	67,738		142,21	135,07	9633,02	9149,37	33,87	2190,65	12769,29
			НР - 72%; СП - 8%				6,64	38,27	449,78	2592,33		945,62	
5	30	С3412-102-0109 412-102-0109 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	731,5704		60,00	--	43894,22	--		--	47405,76
			СП - 8%				--	--	--	--		3511,54	
6	31	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33,869		4051,00	--	137203,32	--	137203,32	--	148179,59
			СП - 8%				--	--	--	--		10976,27	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					546302,72	16298,81	137237,19	310478,60	925324,42
									348872,50	4495,15	--	68543,10	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					546302,72				
			Материалы	Тенге					33,87				
			Всего заработная плата	Тенге						353367,65			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					137203,32				
			Транспортные расходы	Тенге					43894,00				

			Накладные расходы	Тенге				310478,61				
			Сметная прибыль	Тенге				68543,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				925324,43				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224,00
			Сметная заработная плата	Тенге					353367,65			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				925324,43				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224,00
			Сметная заработная плата	Тенге					353367,65			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								925324,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				348873,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16299,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4495,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137237,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				43894,22				
			- Накладные расходы	Тенге							310479,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							68543,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**12 029**
			ИТОГО с временными									**937 353**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**3,39%**								**31 776**
			ИТОГО									**969 129**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**19 383**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**988 512**
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**								**995 040**
			НДС	**12%**								**119 405**
			ИТОГО с НДС									**1 114 445**
			Скидка	**-5%**								**-55 722**
			ИТОГО с НДС									**1 058 723**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П. **Эксперт технического надзора**
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. **Генеральный проектировщик**
ТОО "Дан-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал /включаемые работы/										
			Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,157км/										
1	35	С1261-404-0518 261-404-0518 РСНБ РК 2022	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017/ К116 У3 (L=331мм)	100 шт.	21,98		41910,00	--	921181,80	--	921181,80	--	994876,34
			СП - 8%				--	--	--	--		73694,54	
2	36	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	48		685,11	96,42	32885,28	4628,16	1598,88	19990,08	57105,60
			НР - 72%; СП - 8%				555,38	23,04	26658,24	1105,92		4230,24	
3	37	С1243-907-0705 243-907-0705 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	48		1200,00	--	57600,00	--	57600,00	--	62208,00
			СП - 8%				--	--	--	--		4608,00	
4	38	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,01344		171615,40	29059,05	2306,51	390,56	143,19	1387,31	3989,33
			НР - 72%; СП - 8%				131901,99	11462,66	1772,76	154,06		295,51	
5	39	С1243-907-3801 243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	96		144,00	--	13824,00	--	13824,00	--	14929,92
			СП - 8%				--	--	--	--		1105,92	
6	40	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	240		61,93	13,58	14863,20	3259,20	496,80	9064,80	25843,20

			НР - 72%; СП - 8%			46,28	6,18	11107,20	1483,20		1915,20	
7	41	С1243-907-0505 243-907-0505 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	240	782,00	--	187680,00	--	187680,00	--	202694,40
			СП - 8%			--	--	--	--		15014,40	
					Кабельная камера №1-10 размером /10 шт/							
8	42	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-20 см/	м2 покрытия	135,28	13289,17	1009,62	1797758,92	136581,39	1410909,53	279005,53	2242905,88
			НР - 94%; СП - 8%			1850,00	344,07	250268,00	46545,79		166141,43	
9	43	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	34,38	31592,25	1760,32	1086141,56	60519,80	451983,90	699271,67	1928246,31
			НР - 118%; СП - 8%			16685,22	551,64	573637,86	18965,38		142833,09	
10	44	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	19,84	26321,00	--	522208,64	--	522208,64	--	563985,33
			СП - 8%			--	--	--	--		41776,69	
11	45	С1212-101-0309 212-101-0309 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,84	24088,00	--	116585,92	--	116585,92	--	125912,79
			СП - 8%			--	--	--	--		9326,87	
12	46	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ Плита ПД3-23/	м3	9,7	104677,00	--	1015366,90	--	1015366,90	--	1096596,25
			СП - 8%			--	--	--	--		81229,35	
13	47	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,466	284,00	--	1836,34	--	1836,34	--	1983,25
			СП - 8%			--	--	--	--		146,91	
14	48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,964	431408,00	--	6024181,31	--	6024181,31	--	6506115,82
			СП - 8%			--	--	--	--		481934,51	
15	49	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	22,33	405,00	--	9043,65	--	9043,65	--	9767,14
			СП - 8%			--	--	--	--		723,49	
16	50	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,7	873,07	7,13	8468,78	69,16	1376,82	5654,81	15253,44
			НР - 80%; СП - 8%			724,00	4,71	7022,80	45,69		1129,86	

17	51	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	27,5	2338,30	102,58	64303,25	2820,95	18476,42	36335,75	108690,18
			НР - 80%; СП - 8%			1563,85	87,78	43005,88	2413,95		8051,18	
18	52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,076	204,56	4,59	220,11	4,94	120,36	66,09	309,10
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	94,81	0,97		22,90	
					Заземление кабельных камер							
19	53	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	1056	632,59	49,27	668015,04	52029,12	414226,56	177471,36	913123,20
			НР - 80%; СП - 8%			191,06	19,02	201759,36	20085,12		67636,80	
20	54	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 45х45х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	8619,05	271,02	206857,20	6504,48	151969,68	36680,64	263020,80
			НР - 72%; СП - 8%			2015,96	106,76	48383,04	2562,24		19482,96	
21	55	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	/Стремянки стационарные/	т	2,59296	1004968,00	--	2605841,83	--	2605841,83	--	2814309,18
			СП - 8%			--	--	--	--		208467,35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15357170,24	266807,76	13926652,53	1264928,00	17951865,45
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1163709,95	93362,32	--	1329767,18	
			Материалы	Тенге				256912,19				
			Всего заработная плата	Тенге				154208,55				
									93226,66			
			Накладные расходы	Тенге				67122,83				
			Сметная прибыль	Тенге				25923,91				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				349958,93				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,00
			Сметная заработная плата	Тенге					93226,66			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15100258,05				
			Материалы	Тенге				2297093,58				
			Всего заработная плата	Тенге					1163845,61			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11475350,39				
			Накладные расходы	Тенге				1197805,21				
			Сметная прибыль	Тенге				1303843,27				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17601906,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1163845,61			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17951865,46				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1257072,27			
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**233 374**
			ИТОГО с временными									**18 185 240**

	Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	3,39%									616 480
	ИТОГО										18 801 719
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									376 034
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										19 177 754
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0066038									19 304 400
	НДС	12%									2 316 528
	ИТОГО с НДС										21 620 928
	Скидка	-5%									-1 081 046
	ИТОГО с НДС										20 539 881

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.4-03 Наружные сети электроснабжения /включаемые работы/										
			Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП213"										
1	56	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	24		1147,86 555,38	535,18 215,94	27548,64 13329,12	12844,32 5182,56	1375,20	13328,40 3270,24	44147,28
2	57	Прайс-лист ТОО"Талдыкорганкабель"	Кабель силовой, напряжение 20 кВ, марки 6АПвПу2г-нг(В)-HF сеч. 1х400/95мм2 *СП - 8%*	км	0,02448		12800747,04 --	-- --	313362,29 --	-- --	313362,29	-- 25068,98	338431,27
			Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП221"										
3	58	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	238		1147,86 555,38	535,18 215,94	273190,68 132180,44	127372,84 51393,72	13637,40	132173,30 32429,88	437793,86
4	59	С1243-127-0624 243-127-0624 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-10/20/ *СП - 8%*	км	0,33048		5436413,00 --	-- --	1796625,77 --	-- --	1796625,77	-- 143730,06	1940355,83
5	60	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8		33920,51 27768,84	370,39 168,57	271364,08 222150,72	2963,12 1348,56	46250,24	160919,52 34582,72	466866,32
6	61	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL *СП - 8%*	шт.	8		895669,00 --	-- --	7165352,00 --	-- --	7165352,00	-- 573228,16	7738580,16

7	62	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	46	438,99 355,25	82,51 55,77	20193,54 16341,50	3795,46 2565,42	56,58	11533,12 2538,28	34264,94
8	63	С1243-502-0113 243-502-0113 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205 *СП - 8%*	км	0,046	242132,00 --	-- --	11138,07 --	-- --	11138,07	-- 891,05	12029,12
9	64	Ц13-100904-0802 1310-0904-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 61%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	0,046	49497,16 23134,16	26363,00 5715,75	2276,87 1064,17	1212,69 262,92	--	809,53 246,91	3333,31
10	65	Ц13-100904-1002 1310-0904-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении *НР - 61%; СП - 8%*	участок	8	43531,64 13219,52	30312,12 6571,96	348253,12 105756,16	242496,96 52575,68	--	96582,40 35586,88	480422,40
11	66	Ц13-100904-0602 1310-0904-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 *НР - 61%; СП - 8%*	муфта	2	346763,02 56182,96	220633,18 68079,94	693526,04 112365,92	441266,36 136159,88	139893,76	151600,74 67610,14	912736,92
					Переустройство КЛ-10кВ ТОО "Астана калалык жарык"							
12	67	С1243-101-0309 243-101-0309 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10 *СП - 8%*	км	0,04386	5778180,00 --	-- --	253430,97 --	-- --	253430,97	-- 20274,48	273705,45
					Переустройство 2КЛ-10кВ "РП15"-"ТП3945"							
13	68	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	8	1577,68 717,36	803,02 329,88	12621,44 5738,88	6424,16 2639,04	458,40	6032,08 1492,32	20145,84
14	69	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10 *СП - 8%*	км	0,00816	10226149,00 --	-- --	83445,38 --	-- --	83445,38	-- 6675,63	90121,01
15	70	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	46	438,99 355,25	82,51 55,77	20193,54 16341,50	3795,46 2565,42	56,58	11533,12 2538,28	34264,94
16	71	С1243-502-0113 243-502-0113 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205 *СП - 8%*	км	0,046	242132,00 --	-- --	11138,07 --	-- --	11138,07	-- 891,05	12029,12

17	72	Ц13-100904-0802 1310-0904-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 61%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	0,046	49497,16 23134,16	26363,00 5715,75	2276,87 1064,17	1212,69 262,92	--	809,53 246,91	3333,31
18	73	Ц13-100904-1002 1310-0904-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении *НР - 61%; СП - 8%*	участок	8	43531,64 13219,52	30312,12 6571,96	348253,12 105756,16	242496,96 52575,68	--	96582,40 35586,88	480422,40
19	74	Ц13-100904-0602 1310-0904-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8 *НР - 61%; СП - 8%*	муфта	2	346763,02 56182,96	220633,18 68079,94	693526,04 112365,92	441266,36 136159,88	139893,76	151600,74 67610,14	912736,92
					Переустройство 2КЛ-2кВ "РП221"-"ТП3903"							
20	75	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	197,106	1147,86 555,38	535,18 215,94	226250,09 109468,73	105487,19 42563,07	11294,17	109462,82 26857,66	362570,57
21	76	С1243-127-0614 243-127-0614 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 1х120/35 (мк)-10/20/ *СП - 8%*	км	0,3672	3817328,00 --	-- --	1401722,84 --	-- --	1401722,84	-- 112137,83	1513860,67
					Дополнительные работы по кабельным линиям							
22	77	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	531,09 254,55	215,64 84,28	31865,40 15273,00	12938,40 5056,80	3654,00	14637,60 3720,00	50223,00
23	78	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10 *СП - 8%*	км	0,0612	10226149,00 --	-- --	625840,32 --	-- --	625840,32	-- 50067,23	675907,55
24	79	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	33920,51 27768,84	370,39 168,57	271364,08 222150,72	2963,12 1348,56	46250,24	160919,52 34582,72	466866,32
25	80	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240 *СП - 8%*	шт.	8	116768,00 --	-- --	934144,00 --	-- --	934144,00	-- 74731,52	1008875,52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15838903,26	1648536,09	12999020,04	1118524,81	18314024,02
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1191347,11	492660,11	--	1356595,94	
			Материалы	Тенге				3556065,84				
			Всего заработная плата	Тенге				402820,33				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1684007,22			
			Накладные расходы	Тенге				313362,29				
			Сметная прибыль	Тенге				1118524,82				
								373968,94				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5048559,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1684007,22			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12282837,42				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12282837,42				
		Сметная прибыль	Тенге				982627,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13265464,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18314024,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								732,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1684007,22			
		Временные здания и сооружения	**1,30%**								**238 082**
		ИТОГО с временными									**18 552 106**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**3,39%**								**628 916**
		ИТОГО									**19 181 023**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**383 620**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**19 564 643**
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**								**19 693 844**
		НДС	**12%**								**2 363 261**
		ИТОГО с НДС									**22 057 105**
		Скидка	**-5%**								**-1 102 855**
		ИТОГО с НДС									**20 954 250**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Пэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.5-01 Наружные сети связи /включаемые работы/										
1	81	С1252-207-3966 252-207-3966 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.	48		3257,00	--	156336,00	--	156336,00	--	168842,88
			СП - 8%				--	--	--	--		12506,88	
2	82	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12		7041,00	--	84492,00	--	84492,00	--	91251,36
			СП - 8%				--	--	--	--		6759,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					240828,00	--	240828,00	--	260094,24
									--	--	--	19266,24	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					240828,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					240828,00				
			Сметная прибыль	Тенге					19266,24				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					260094,24				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					260094,24				
			Временные здания и сооружения	**1,30%**									**3 381**
			ИТОГО с временными										**263 475**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**3,39%**									**8 932**
			ИТОГО										**272 407**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**									**5 448**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**277 855**

	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**									**279 690**
	НДС	**12%**									**33 563**
	ИТОГО с НДС										**313 253**
	Скидка	**-5%**									**-15 663**
	ИТОГО с НДС										**297 591**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)