Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 809 от 05.12.2022 г.

Номер документа	Дата составления
81	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан			тг	1	8 743 944,00	8 743 944,00	936 851,14
				Итого	1	x	8 743 944,00	936 851,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул.Е51 в г. Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		809	05.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	143 871 214	7 807 092,86							936 851,14	8 743 944
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате	143 871 214	7 807 092,86							936 851,14	8 743 944

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Текова С.Х 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт технического надзора ТОО
"MSK Engineering" _____ Макишев С.К 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ТОО "Прогресс KZ"

РЕЕСТР АКТОВ
за август месяц

Объект: Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

дог№809 от 05.12.2022г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Дорожная одежда	5 548 313
2	Светофорная сигнализация	3 195 631
	Итого	8 743 944

ТОО "Прогресс KZ"

"Прогресс KZ" Технический отдел

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация										
			Строительство светофорной сигнализации по ул. Т6 на ПК3+40.										
			Строительство светофорной сигнализации										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	7,619201		273,57	273,57	2084,38	2084,38	--	640,62	2942,99
			НР - 72%; СП - 8%				--	116,78	--	889,77		217,99	
2	2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2,910799		286,88	286,88	835,05	835,05	--	256,67	1179,05
			НР - 72%; СП - 8%				--	122,47	--	356,49		87,32	
3	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	1,08		3487,13	--	3766,10	--	--	2711,59	6995,90
			НР - 72%; СП - 8%				3487,13	--	3766,10	--		518,22	

4	4	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,08	286,88 --	286,88 122,47	309,83 --	309,83 132,27	--	95,23 32,40	437,46
5	5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	177,1515676	48,00 --	-- --	8503,28 --	-- --		-- 680,26	9183,54
6	6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,0894407	64,53 --	64,53 20,71	392,95 --	392,95 126,11	--	90,79 38,73	522,47
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,0894407	280,18 150,47	129,71 62,42	1706,14 916,28	789,86 380,10	--	933,39 211,18	2850,71
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,6097603	1543,70 1543,70	-- --	4028,69 4028,69	-- --	--	2900,64 554,34	7483,67
					Строительно-монтажные работы							
9	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,58	6558,62 1862,11	240,41 83,22	16921,24 4804,24	620,26 214,71	11496,74	4968,77 1751,20	23641,21
10	10	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	86	223,84 205,01	15,66 0,56	19250,24 17630,86	1346,76 48,16	272,62	12728,86 2558,50	34537,60

11	11	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм *СП - 8%*	м	86	1189,00 --	-- --	102254,00 --	-- --	102254,00	-- 8180,32	110434,32
	Электромонтажные работы											
12	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	163,76	492,91 231,41	204,20 80,02	80718,94 37895,70	33439,80 13104,08	9383,44	36719,90 9394,91	126833,76
13	15	Ц13-080201-1806 1308-0201-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3659,87 2314,07	123,46 56,19	43918,44 27768,84	1481,52 674,28	14668,08	20479,08 5151,84	69549,36
14	16	Ц13-080201-1808 1308-0201-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3664,70 2314,07	123,46 56,19	14658,80 9256,28	493,84 224,76	4908,68	6826,36 1718,80	23203,96
15	17	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	347,11 347,11	-- --	4165,32 4165,32	-- --	--	2999,04 573,12	7737,48
16	18	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	393,39 393,39	-- --	1573,56 1573,56	-- --	--	1132,96 216,52	2923,04
17	19	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	2167,14 1776,70	-- --	21671,40 17767,00	-- --	3904,40	10837,90 2600,70	35110,00
	Фундамент со стаканом металлическим фундаментным под консольную опору											
18	22	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-20 см/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,88	13289,17 1850,00	1009,62 344,07	38272,81 5328,00	2907,70 990,92	30037,11	5939,80 3537,01	47749,62

19	23	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,2	20442,09	3159,94	65414,69	10111,81	14924,90	38999,90	112767,75
			НР - 91%; СП - 8%			12618,12	774,70	40377,98	2479,04		8353,15	
20	24	С1212-101-2208 212-101-2208 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,248	29388,00	--	95452,22	--	95452,22	--	103088,40
			СП - 8%			--	--	--	--		7636,18	
21	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2	1283,29	30,28	16939,43	399,69	9989,24	6150,41	24937,05
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	6550,50	62,83		1847,21	
22	26	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,2426	1173349,27	27902,48	284654,53	6769,15	253369,49	25001,98	334429,03
			НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	24515,89	2958,81		24772,52	
23	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,5502	204,56	4,59	1339,91	30,07	732,70	402,31	1881,61
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	577,14	5,90		139,39	
24	28	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	6752,76	2337,31	13505,52	4674,62	7004,40	2678,60	17478,84
			НР - 80%; СП - 8%			913,25	760,88	1826,50	1521,76		1294,72	
					Фундамент со стаканом металлическим фундаментным под стойки светофорные /пешеходные/							
25	29	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-10 см/	м2 покрытия	2	6644,59	504,81	13289,18	1009,62	10429,56	2062,44	16579,74
			НР - 94%; СП - 8%			925,00	172,04	1850,00	344,08		1228,12	
26	30	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	20442,09	3159,94	20442,09	3159,94	4664,03	12187,47	35239,92
			НР - 91%; СП - 8%			12618,12	774,70	12618,12	774,70		2610,36	

27	31	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	24559,00	--	24927,39	--	24927,39	--	26921,58
			СП - 8%			--	--	--	--		1994,19	
28	32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,16	1283,29	30,28	5338,49	125,96	3148,13	1938,31	7858,95
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	2064,40	19,80		582,15	
29	33	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,06918	1173349,27	27902,48	81172,30	1930,30	72251,03	7129,58	95366,03
			НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	6990,97	843,74		7064,15	
30	34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,86786	204,56	4,59	382,09	8,57	208,94	114,72	536,56
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	164,58	1,68		39,75	
31	35	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	6752,76	2337,31	13505,52	4674,62	7004,40	2678,60	17478,84
			НР - 80%; СП - 8%			913,25	760,88	1826,50	1521,76		1294,72	
					Фундамент со стаканом металлическим фундаментным под стойки светофорные /транспортные/							
32	36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-10 см/	м2 покрытия	2	6644,59	504,81	13289,18	1009,62	10429,56	2062,44	16579,74
			НР - 94%; СП - 8%			925,00	172,04	1850,00	344,08		1228,12	
33	37	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	20442,09	3159,94	20442,09	3159,94	4664,03	12187,47	35239,92
			НР - 91%; СП - 8%			12618,12	774,70	12618,12	774,70		2610,36	
34	38	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	24559,00	--	24927,39	--	24927,39	--	26921,58
			СП - 8%			--	--	--	--		1994,19	

35	39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,16	1283,29 496,25	30,28 4,76	5338,49 2064,40	125,96 19,80	3148,13	1938,31 582,15	7858,95
36	40	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06918	1173349,27 101054,80	27902,48 12196,23	81172,30 6990,97	1930,30 843,74	72251,03	7129,58 7064,15	95366,03
37	41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,86786	204,56 88,11	4,59 0,90	382,09 164,58	8,57 1,68	208,94	114,72 39,75	536,56
38	42	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	2	6752,76 913,25	2337,31 760,88	13505,52 1826,50	4674,62 1521,76	7004,40	2678,60 1294,72	17478,84
					Консольные и светофорные стойки							
39	43	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	15582,15 5373,74	10208,41 4832,34	93492,90 32242,44	61250,46 28994,04	--	48989,16 11398,56	153880,62
					Установка транспортных и пешеходных светофоров							
40	47	Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	7516,37 4479,90	87,44 --	90196,44 53758,80	1049,28 --	35388,36	38706,36 10312,20	139215,00
41	50	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство обратного отсчета. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	16407,73 6942,21	9285,34 2922,31	65630,92 27768,84	37141,36 11689,24	720,72	24069,44 7176,04	96876,40
42	52	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство вызова сигнала. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	16407,73 6942,21	9285,34 2922,31	65630,92 27768,84	37141,36 11689,24	720,72	24069,44 7176,04	96876,40
					Электромонтажные работы							

43	87	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	492,91	204,20	16266,03	6738,60	1890,90	7399,59	25558,83
			НР - 72%; СП - 8%			231,41	80,02	7636,53	2640,66		1893,21	
					Оборудование управления светофорным объектом							
44	96	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	17216,77	--	17216,77	--	204,05	10377,76	29802,09
			НР - 61%; СП - 8%			17012,72	--	17012,72	--		2207,56	
45	98	Ц13-100301-0104 1310-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1	4475,51	601,65	4475,51	601,65	--	2490,10	7522,86
			НР - 61%; СП - 8%			3873,86	208,27	3873,86	208,27		557,25	
46	100	Ц13-100602-0104 1310-0602-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка дополнительного оборудования	стойка	1	122078,50	6,54	122078,50	6,54	77201,02	27371,27	161405,75
			НР - 61%; СП - 8%			44870,94	--	44870,94	--		11955,98	
47	102	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1229,13	--	1229,13	--	27,40	901,30	2300,86
			НР - 75%; СП - 8%			1201,73	--	1201,73	--		170,43	
48	104	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2022,08	47,00	2022,08	47,00	--	1498,67	3802,41
			НР - 75%; СП - 8%			1975,08	23,14	1975,08	23,14		281,66	
49	108	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2022,08	47,00	2022,08	47,00	--	1498,67	3802,41
			НР - 75%; СП - 8%			1975,08	23,14	1975,08	23,14		281,66	
50	110	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2022,08	47,00	2022,08	47,00	--	1498,67	3802,41
			НР - 75%; СП - 8%			1975,08	23,14	1975,08	23,14		281,66	
51	114	Ц13-100902-0901 1310-0902-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Контроллер. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	27866,95	2054,21	27866,95	2054,21	10317,30	10299,17	41219,41

			НР - 61%; СП - 8%			15495,44	1388,44	15495,44	1388,44		3053,29	
52	116	Ц13-100204-0203 1310-0204-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Канал ввода-вывода информации. Проверка электрическая и настройка	канал	1	49573,20	--	49573,20	--	--	30239,65	86197,88
			НР - 61%; СП - 8%			49573,20	--	49573,20	--		6385,03	
53	117	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2022,08	47,00	2022,08	47,00	--	1498,67	3802,41
			НР - 75%; СП - 8%			1975,08	23,14	1975,08	23,14		281,66	
54	119	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8619,05	271,02	25857,15	813,06	18996,21	4585,08	32877,60
			НР - 72%; СП - 8%			2015,96	106,76	6047,88	320,28		2435,37	
55	120	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	1089,36	33,68	10893,60	336,80	7420,90	2346,80	14299,60
			НР - 72%; СП - 8%			313,59	12,36	3135,90	123,60		1059,20	
Стакан металлический фундаментный для аллюмин. опор SAL-8 (SAL-11,3)												
56	121	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-20 см/	м2 покрытия	1,44	13289,17	1009,62	19136,40	1453,85	15018,55	2969,90	23874,81
			НР - 94%; СП - 8%			1850,00	344,07	2664,00	495,46		1768,51	
57	122	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	20442,09	3159,94	32707,34	5055,90	7462,45	19499,95	56383,87
			НР - 91%; СП - 8%			12618,12	774,70	20188,99	1239,52		4176,58	
58	123	С1212-101-2208 212-101-2208 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,624	29388,00	--	47726,11	--	47726,11	--	51544,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3818,09	
59	124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6	1283,29	30,28	8469,71	199,85	4994,61	3075,20	12468,52
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	3275,25	31,42		923,60	

60	125	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1213	1173349,27	27902,48	142327,27	3384,57	126684,75	12500,99	167214,52
			НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	12257,95	1479,40		12386,26	
61	126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2751	204,56	4,59	669,95	15,04	366,34	201,16	940,80
			НР - 69%; СП - 8%			88,11	0,90	288,57	2,95		69,69	
					Опора SAL-8							
62	127	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	15582,15	10208,41	15582,15	10208,41	--	8164,86	25646,77
			НР - 80%; СП - 8%			5373,74	4832,34	5373,74	4832,34		1899,76	
63	129	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,23916	783,00	--	187,26	--	187,26	--	202,24
			СП - 8%			--	--	--	--		14,98	
64	130	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8619,05	271,02	25857,15	813,06	18996,21	4585,08	32877,60
			НР - 72%; СП - 8%			2015,96	106,76	6047,88	320,28		2435,37	
65	131	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,5	1089,36	33,68	8170,20	252,60	5565,68	1760,10	10724,70
			НР - 72%; СП - 8%			313,59	12,36	2351,92	92,70		794,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2059781,47	257209,91	1183554,52	526314,12	2792983,00
			Стоимость монтажных работ	Тенге				610513,76	96821,91	--	206887,45	
			Материалы	Тенге				724987,49				
			Всего заработная плата	Тенге				210586,70				
			Накладные расходы	Тенге					433118,91			
			Сметная прибыль	Тенге				286919,92				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80952,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1092859,81				
			Сметная заработная плата	Тенге								199,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					433118,91			
			Материалы	Тенге				1334794,00				
			Всего заработная плата	Тенге				677493,48				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					274216,76			
			Транспортные расходы	Тенге				295474,37				
			Накладные расходы	Тенге				8503,00				
			Сметная прибыль	Тенге				239394,16				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125935,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1700123,19				
			Сметная заработная плата	Тенге								135,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					274216,76			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2792983,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								334,00
									707335,67			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2792983,00
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				610514,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257210,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96822,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1183555,00		
	- Перевозка грузов	Тенге				8503,28				
	- Накладные расходы	Тенге							526314,00	
	- Сметная прибыль	Тенге							206887,00	
	Временные здания и сооружения	**1,30%**								**36 309**
	ИТОГО с временными									**2 829 292**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	**3,39%**								**95 913**
	ИТОГО									**2 925 205**
	Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**58 504**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**2 983 709**
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**								**3 003 413**
	НДС	**12%**								**360 410**
	ИТОГО с НДС									**3 363 822**
	Скидка	**-5%**								**-168 191**
	ИТОГО с НДС									**3 195 631**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы Т6 от пр.Туран до ул. Е51 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за август месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС 3 1.2-02 Дорожная одежда (ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, доп.полосах										
1	16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	101,4		6223,96	1512,57	631109,54	153374,60	452010,77	72739,29	760156,25
			НР - 108%; СП - 8%				253,69	410,52	25724,17	41626,73		56307,42	
2	17	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	673,9		88,20	40,26	59437,98	27131,22	26,95	44126,97	111847,18
			НР - 108%; СП - 8%				47,90	12,73	32279,81	8578,75		8282,23	
3	18	С1217-203-0302 217-203-0302 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	707,595		245,00	--	173360,78	--	173360,78	--	187229,64
			СП - 8%				--	--	--	--		13868,86	
4	23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5015		3397,73	3397,73	5101,69	5101,69	--	2672,49	8396,12
			НР - 108%; СП - 8%				--	1648,04	--	2474,53		621,94	

5	24	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,546545	184277,00	--	284992,67	--	284992,67	--	307792,08
			СП - 8%			--	--	--	--		22799,41	
6	25	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600,6	292,68	250,62	175783,61	150522,38	1213,21	53999,95	248167,92
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	24048,02	25951,93		18384,37	
7	26	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 7 см/	м2 покрытия	600,6	22,80	0,15	13693,68	90,09	930,93	13687,67	29573,54
			НР - 108%; СП - 8%			21,10	--	12672,66	--		2192,19	
8	27	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	101,38128	29190,00	--	2959319,56	--	2959319,56	--	3196065,13
			СП - 8%			--	--	--	--		236745,57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4302799,51	336219,98	3871854,87	187226,37	4849227,87
								94724,66	78631,94	--	359201,98	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4302799,51				
			Материалы	Тенге				454181,88				
			Всего заработная плата	Тенге					173356,60			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3417673,00				
			Накладные расходы	Тенге				187226,37				
			Сметная прибыль	Тенге				359201,99				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4849227,87				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,00
			Сметная заработная плата	Тенге					173356,60			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4849227,87				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,00
			Сметная заработная плата	Тенге					173356,60			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4849228,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94725,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336220,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78632,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3871855,00		
			- Накладные расходы	Тенге							187226,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							359202,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**63 040**
			ИТОГО с временными									**4 912 268**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**3,39%**								**166 526**
			ИТОГО									**5 078 794**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**101 576**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**5 180 370**
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0066038**								**5 214 580**

	НДС	12%									625 750
	ИТОГО с НДС										5 840 329
	Скидка	-5%									-292 016
	ИТОГО с НДС										5 548 313

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "MSK Engineering"
Аттестат № KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г.
Аттестат № KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г.
Аттестат № KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г.

Макишев С.К
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П.

Генеральный проектировщик
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)