Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Енбекши Темирского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	90	12.06.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Енбекши Темирского района Актюбинской области»	288 923 739,09	173 577 859,06	173 577 859,06	173 577 859,06					20 829 343,09	194 407 202,15
Итого за отч. м-ц: август 2024 г.	288 923 739,09	173 577 859,06	173 577 859,06	173 577 859,06					20 829 343,09	194 407 202,15

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" БИН 070340012620
№ аттестата № аттестата KZ90VJE00086168 от 11.04.2024 г.
Технадзор Турмаганбетов С.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Енбекши Темирского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Вынос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №90 от 12.06.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Вынос проекта в натуру**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Полевые работы										
1	1	**СЦИ РК 8.03-04-2020,раздел 1,таб.1601-0204-04,п.1**	**Проложение ходов: теодолитных (1:1000 - 1:2000), I категория сложности**		22,055	15283,8	0	337084,21	0	0	0	337084,21	
				км		0	0	0	0		0		
2	2	**СЦИ РК 8.03-04-2020,раздел 1,таб.1601-0204-04,п.10**	**Проложение ходов: технического нивелирования, I категория сложности**		22,055	4811,8	0	106124,25	0	0	0	106124,25	
				км		0	0	0	0		0		
			Прочие начисления										
3	3	**СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1,т.3,п.1**	**Расходы по внутреннему транспорту, %, при стоимости полевых изыскательских работ (21,25%)**		21,25	4432,08	0	94181,70	0	0	0	94181,70	
				%		0	0	0	0		0		
4	4	**СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1, общие указания, п.13**	**Расходы по организации и ликвидации работ (6%)**		6	10747,8	0	64486,80	0	0	0	64486,80	
				%		0	0	0	0		0		
			ИТОГО:					601 876,96				601 876,96	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9%		0,00				601 876,96	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3*0,9 %		0,00					

			Итого с зимними удорожаниями									**601 876,96**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**601 876,96**
			Итого в текущих ценах 2021 года - 75%, к = 1									**451 407,72**
			Итого в текущих ценах 2022 года - 25%, к = 1,0500514									**158 000,44**
			Итого с понижающим коэфициентом			**0,98**						**597 219,99**
			НДС			**12 %**		**71 666,40**				
			Итого с НДС									**668 886,39**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" БИН 070340012029, № аттестата KZ90VJE00086168 от 11.04.2024 г. Турмаганбетов С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183, Булайчиков Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Енбекши Темирского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №90 от 12.06.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Внеплощадочные сети высокого давления**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Надземный газопровод высокого давления										
1	2	ТОО "Qazaq Sauda Qyzmeti"	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2В-У1 с основной и резервной линией редуцирования РДГ-150В с узлом коммерческого учета газа "RABO" G-160 DN80 (1:250) с электронным корректором "mini Elkor" с обогревом от ОГШН**	шт	1	2366071,43		2366071,43		2366071,43		2366071,43	
			Площадка ГРПШ/АС, лист 2-3										
2	8	Е11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,18865	44323,76 34181,1	9228,1 2829,5	8361,68 6448,26	1740,88 533,79	172,53	4817,61 1054,34	14233,63	
3	9	Е11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,4412	180950,79 133497	41973,48 14541,78	79835,49 58898,88	18518,70 6415,83	2417,91	45067,15 9992,21	134894,85	
4	13	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,3279	273545		89695,41		89695,41	7175,63	96871,04	
5	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0177	277977		4920,19		4920,19	393,62	5313,81	
6	15	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00528	271941		1435,85		1435,85	114,87	1550,72	
7	16	С1214-401-0114	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм**	м2	36,8	826		30396,80		30396,80	2431,74	32828,54	
8	17	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,003674	297907		1094,51		1094,51	87,56	1182,07	
9	18	С1241-102-0154	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	25,3	1833		46374,90		46374,90	3709,99	50084,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,64	334		881,76		881,76	70,54	952,30	
			Ограждение 3х3-1шт./АС, лист 5										
11	34	Е11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08575	44323,76 34181,1	9228,1 2829,5	3800,76 2931,03	791,31 242,63	78,42	2189,82 479,25	6469,83	
12	35	Е11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2066	180950,79 133497	41973,48 14541,78	37384,43 27580,48	8671,72 3004,33	1132,23	21103,52 4679,04	63166,99	
13	39	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1587	273545		43411,59		43411,59	3472,93	46884,52	
14	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00814	277977		2262,73		2262,73	181,02	2443,75	
15	41	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00408	271941		1109,52		1109,52	88,76	1198,28	
16	42	С1214-401-0114	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	17	826		14042,00		14042,00	1123,36	15165,36	
17	43	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002754	297907		820,44		820,44	65,63	886,07	
18	44	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	11,5	1833		21079,50		21079,50	1686,36	22765,86	
19	45	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,2	334		400,80		400,80	32,06	432,86	
20	47	Е11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1545712,36 736922	737776,94 283031,61	4637,14 2210,77	2213,33 849,09	213,04	3029,26 613,31	8279,71	
21	48	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	1090336,08 548163,1	523453,7 164681,56	4143,28 2083,02	1989,12 625,79	71,14	2681,72 546,00	7371,00	
22	49	Е11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	Задвижка или клапан	2	8631,19 5364,52	2769,83 897,06	17262,38 10729,04	5539,66 1794,12	993,68	12397,93 2372,82	32033,13	
23	50	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,012	6196		18662,35		18662,35	1492,99	20155,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	51	С1241-112-0228	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм**	шт	2	14033		28066,00		28066,00	2245,28	30311,28	
25	52	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт	1	1494,68 558,07	936,61 278,29	1494,68 558,07	936,61 278,29	0	828,00 185,81	2508,49	
26	53	ПОЛИМОД КАЗАХСТАН	**Переход Ст/ПЭ 219х10,0-225х20,5**	шт	1	41087,5		41087,50		41087,50	3287,00	44374,50	
27	54	С1242-103-0305	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 20**	шт	2	215550		431100,00		431100,00	34488,00	465588,00	
28	55	С1241-116-0313	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт	4	7924		31696,00		31696,00	2535,68	34231,68	
29	56	Е11-220301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0027	1610332,13 810936	720014,37 250558,72	4347,90 2189,53	1944,04 676,51	214,33	2837,38 574,82	7760,09	
30	57	Е11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0027	4540767,55 507297	308322,25 59079,85	12260,07 1369,70	832,47 159,52	10057,90	1513,93 1101,92	14875,92	
31	58	С1241-102-0241	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 315х7,0 мм**	м	2,7	18845		50881,50		50881,50	4070,52	54952,02	
32	59	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,28	191,47 98,3	5,34 0,59	1202,43 617,32	33,54 3,71	551,57	428,51 130,48	1761,42	
33	60	Е11-130301-1601 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	м2	6,28	547,02 36,66	4,41 0,88	3435,29 230,22	27,69 5,53	3177,37	162,67 287,84	3885,79	
34	61	Е11-250211-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2**	стык	2	34349,23 2024,46	32039,62 5889,76	68698,46 4048,92	64079,24 11779,52	570,30	14403,88 6648,19	89750,53	
			Итого по разделу: 1. Надземный газопровод высокого давления									3 681 235,71	
			Раздел: 2. Подземный газопровод высокого давления										
35	62	Е11-010101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2934,75	266,32 0	266,32 48,84	781582,62 0	781582,62 143333,19	0	103199,90 70782,60	955565,12	
36	63	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		230,9325	2191,73	0	506141,69	0,00	0	364422,02	940208,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2191,73	0	506142	0,00		69645,10		
37	64	E11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2791,4825	18,87	18,87	52675,27	52675,27	0	15998,54	74167,72	
						0	7,96	0	22220,20		5493,91		
38	65	E11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	374,20003	1325,76	177,24	496099,43	66323,21	0	444497,77	1015844,98	
						1148,52	51,34	429776	19211,43		75247,78		
39	66	E11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	10,955	614511,7	200657,36	6731975,67	2198201,38	346724,10	4935305,42	12600663,59	
						392392	62665,69	4298654	686502,63		933382,49		
40	69	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	130	3568,14	85,6	463858,20	11128,00	11061,18	268668,40	791128,73	
						3388	0	440440	0		58602,13		
41	70	C1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	11123,55	9879		109889550,45		109889550,45		118680714,49	Казахстан
											8791164,04		
42	71	E11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93	1379,30	2202,93	1379,30	0	1221,22	3698,09	
						823,63	409,93	824	409,93		273,93		
43	72	241-209-1514 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	85007,00		85007,00		85007,00		91807,56	
											6800,56		
44	73	E11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	30	1494,68	936,61	44840,40	28098,30	0	24839,89	75254,72	
						558,07	278,29	16742	8348,70		5574,42		
45	74	C1241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	2	52769		105538,00		105538,00		113981,04	
											8443,04		
46	75	241-208-1712 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	28	94323,00		2641044,00		2641044,00		2852327,52	
											211283,52		
47	76	E11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	1494,68	936,61	2989,36	1873,22	0	1655,99	5016,98	
						558,07	278,29	1116	556,58		371,63		
48	77	ПОЛИМОД КАЗАХСТАН	Переход Ст/ПЭ 219х10,0-225х20,5	шт	2	41087,5		82175,00		82175,00		88749,00	
											6574,00		
49	78	E11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	19	1494,68	936,61	28398,92	17795,59	0	15731,93	47661,32	
						558,07	278,29	10603	5287,51		3530,47		
50	79	C1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт	18	10079		181422,00		181422,00		195935,76	
											14513,76		
51	80	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	16,155	31095	21317,4	502339,73	344382,60	0	143742,21	697768,49	
						9777,6	4808,78	157957	77685,84		51686,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	81	С1243-141-0102	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	16,155	17212		278059,86		278059,86	22244,79	300304,65	
53	82	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	16,155	31095 9777,6	21317,4 4808,78	502339,73 157957	344382,60 77685,84	0	143742,21 51686,55	697768,49	
54	83	С1249-101-0202	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	16155	32		516960,00		516960,00	41356,80	558316,80	
			Итого по разделу: 2. Подземный газопровод высокого давления									140786883,84	
			ИТОГО:					127 367 555,02 6 140 106,97	3 955 140,41 1 067 610,51	115 016 611,36 2 366 071,43	6 574 486,89 10 526 007,10	144 468 119,55	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2 366 071,43			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9%		4 120 959,40				148 589 078,95	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3*0,9 %		4 342 823,32				152 931 902,27	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 011 316,62				155 943 218,89	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года - 75%, к = 1									116 957 414,16	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 25%, к = 1,0500514									40 937 098,83	
			Итого с понижающим коэфициентом			0,98						154 736 622,73	
			НДС			12 %		18 568 394,73					
			Итого с НДС									173 305 017,46	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" БИН 070400012620, № аттестата KZ90VJE00086168 от 11.04.2024 г. Тармагамбетов С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183, Булайчиков Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Енбекши Темирского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №90 от 12.06.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Переход газопровода через реку Шыгырлыкумды методом ГНБ от Уз.63 до Уз.64**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен). Переход газопровода через реку										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		189	286,89	286,89	54222,21	54222,21	0	7159,17	66291,89	
				м3 грунта		0	52,61	0	9943,29		4910,51		
2	2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		189	18,87	18,87	3566,43	3566,43	0	1083,20	5021,60	
				м3 грунта		0	7,96	0	1504,44		371,97		
3	3	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		78	4325,85	3534,81	337416,30	275715,18	2426,58	117105,67	490883,73	
				м		759,93	756,59	59274,54	59014,02		36361,76		
4	4	218-202-0101 РСНБ РК 2015	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ**		34,2	378,00		12927,60		12927,60		13961,81	
				кг							1034,21		
5	5	218-202-0201 РСНБ РК 2015	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ**		0,855	4004,00		3423,42		3423,42		3697,29	
				кг							273,87		

6	6	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	552,20	16,05	1104,40	32,10	55,90	620,00	1862,36
						508,20	0	1016,40	0		137,95	
7	7	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	79,56	154,00		12252,24		12252,24		13232,42
											980,18	
8	8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,078	-491527,85	-72940,53	-38339,17	-5689,36	-897,80	-33567,21	-77658,89
						-407077,00	-27618,75	-31752,01	-2154,26		-5752,51	
9	9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,078	774930,00	223911,68	60444,54	17465,11	810,75	49685,39	118940,33
						540624,00	102802,50	42168,67	8018,60		8810,39	
10	10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1494,68	936,61	2989,36	1873,22	0	1655,99	5016,98
						558,07	278,29	1116,14	556,58		371,63	
11	11	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727,00		1454,00		1454,00		1570,32
											116,32	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен). Переход газопровода через реку									642 819,84
			ИТОГО:					451 461,33	347 184,89	32 452,69	143 742,23	642 819,84
								71 823,75	76 882,66		47 616,28	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9%		18 641,78				661 461,61
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,3*0,9 %		19 645,41				681 107,02
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13 622,14				694 729,16
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												521 046,87
			Итого в текущих ценах 2021 года - 75%, к = 1									182 375,33
			Итого в текущих ценах 2022 года - 25%, к = 1,0500514									

		Итого с понижающим коэфициентом			**0,98**						**689 353,76**
		НДС			**12 %**		**82 722,45**				
		Итого с НДС									**772 076,21**

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Асылулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" БИН 070340012613, № аттестата KZ90VJE00086168 от 11.04.2024 г. Турмагамбетов С.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183, Булайчиков Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Енбекши Темирского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №90 от 12.06.2024г.**

Акт выполненных работ №6

за **август 2024 (месяц, год) на 02-02-01 Внутриплощадочные сети газопровода среднего давления**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Надземный газопровод среднего давления (сталь)										
			Выход газопровода из земли и опора диаметром 32х2,8мм, Н=2,2м под газопровод										
20	20	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		5	**1711,44**	**93,27**	**8557,20**	**466,35**	**750,65**	**7484,65**	**17325,20**	
				задвижка или клапан		**1468,04**	**44,01**	**7340,20**	**220,05**		**1283,35**		
21	21	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		10	**617,00**	**34,92**	**6170,00**	**349,20**	**211,20**	**5553,50**	**12661,38**	
				фланец		**560,96**	**0**	**5609,60**	**0**		**937,88**		
22	22	**242-209-3004 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		5	**14710,00**		**73550,00**		**73550,00**		**79434,00**	
				шт.							**5884,00**		
23	23	**241-116-0805 РСНБ РК 2015**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**		10	**2083,00**		**20830,00**		**20830,00**		**22496,40**	
				шт.							**1666,40**		
24	24	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,014	**774930,00**	**223911,68**	**10849,02**	**3134,76**	**145,51**	**8917,89**	**21348,26**	
				км трубопровода		**540624,00**	**102802,50**	**7568,74**	**1439,24**		**1581,35**		
25	25	**241-102-0116 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**		14,056	**492,00**		**6915,55**		**6915,55**		**7468,80**	
				м							**553,24**		
26	26	**241-112-0112 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**		5	**286,00**		**1430,00**		**1430,00**		**1544,40**	
				шт.							**114,40**		

27	27	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм		5	200,00		1000,00		1000,00		1080,00
				шт.							80,00	
28	28	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,004	847291,94	266305,34	3389,17	1065,22	58,47	2718,54	6596,32
				км трубопровода		566368,00	120131,34	2265,47	480,53		488,62	
29	29	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,004	1417606,03	303,84	5670,42	1,22	4536,33	1121,90	7335,71
				км трубопровода		283220,00	88,02	1132,88	0,35		543,39	
30	30	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		4	2679,00		10716,00		10716,00		11573,28
				м							857,28	
31	31	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		5	653,71	34,48	3268,55	172,40	822,55	1669,07	5332,63
				м трассы		454,72	8,91	2273,60	44,55		395,01	
32	32	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,25	1031,00		257,75		257,75		278,37
				м							20,62	
33	33	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм		4	307,00		1228,00		1228,00		1326,24
				м							98,24	
34	34	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,000955	297907,00		284,50		284,50		307,26
				т							22,76	
35	35	243-602-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2		0,005	180643,00		903,22		903,22		975,47
				км							72,26	
36	36	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0001125	647579,00		72,85		72,85		78,68
				т							5,83	
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,40672	95,73	2,67	134,67	3,76	61,77	47,99	197,27
				м2		49,15	0,29	69,14	0,41		14,61	
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,40672	163,34	3,79	229,77	5,33	143,67	56,31	308,97
				м2		57,42	0,59	80,77	0,83		22,89	
39	39	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		5	800,48	665,81	4002,40	3329,05	0	1563,84	6011,54
				яма		134,67	299,73	673,35	1498,65		445,30	

40	40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,035	6429,67	1795,22	225,04	62,83	128,70	57,68	305,34
				м3 основания		957,10	815,06	33,50	28,53		22,62	
41	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,3	29930,98	1194,98	8979,29	358,49	6815,64	1722,86	11558,33
				м3		6017,20	293,65	1805,16	88,10		856,17	
42	42	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,03855	28798,08	13412,06	1110,17	517,03	293,01	309,75	1533,51
				т конструкций		7785,12	3859,80	300,12	148,80		113,59	
43	43	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		14,5	529,00		7670,50		7670,50		8284,14
				м							613,64	
44	44	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,0074	307150,00		2272,91		2272,91		2454,74
				т							181,83	
45	45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0006	277977,00		166,79		166,79		180,13
				т							13,34	
46	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,5	95,73	2,67	239,33	6,68	109,77	85,28	350,58
				м2		49,15	0,29	122,88	0,73		25,97	
47	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,5	163,34	3,79	408,35	9,48	255,32	100,07	549,09
				м2		57,42	0,59	143,55	1,48		40,67	
			Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 на два дома									
48	48	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		12	19373,42	1068,57	232481,04	12822,84	31901,40	188142,36	454273,27
				установка		15646,40	352,10	187756,80	4225,20		33649,87	
49	49	ТОО "Qazaq Sauda Qyzmeti"	Газорегулятроный пункт шкафной, марка ГРПШ-10МС		12	55357,14		664285,68		664285,68		717428,53
				шТ							53142,85	
50	50	241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		18	318,00		5724,00		5724,00		6181,92
				м							457,92	
51	51	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		12	249,00		2988,00		2988,00		3227,04
				шт.							239,04	
52	52	241-112-0102 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм		24	133,00		3192,00		3192,00		3447,36

				шт.							255,36	
53	53	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		12	1711,44	93,27	20537,28	1119,24	1801,56	17963,15	41580,47
				задвижка или клапан		1468,04	44,01	17616,48	528,12		3080,03	
54	54	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		12	953,00		11436,00		11436,00		12350,88
				шт.							914,88	
55	55	241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм		12	93,00		1116,00		1116,00		1205,28
				шт.							89,28	
56	56	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм		12	75,00		900,00		900,00		972,00
				шт.							72,00	
57	57	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм		12	91,00		1092,00		1092,00		1179,36
				шт.							87,36	
58	58	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		12	800,48	665,81	9605,76	7989,72	0	3753,22	14427,69
				яма		134,67	299,73	1616,04	3596,76		1068,72	
59	59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,768	29930,98	1194,98	22986,99	917,74	17448,04	4410,53	29589,32
				м3		6017,20	293,65	4621,21	225,52		2191,80	
60	60	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,19188	28798,08	13412,06	5525,78	2573,51	1458,46	1541,75	7632,93
				т конструкций		7785,12	3859,80	1493,81	740,62		565,40	
61	61	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,18612	280719,00		52247,42		52247,42		56427,21
				т							4179,79	
62	62	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,00576	307150,00		1769,18		1769,18		1910,72
				т							141,53	
63	63	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		13,2	980,25	1,17	12939,30	15,44	1838,50	8874,20	23558,58
				м2 окрашиваемой поверхности		839,80	0,56	11085,36	7,39		1745,08	
			Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 на один дом									
64	64	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		41	19373,42	1068,57	794310,22	43811,37	108996,45	642819,73	1552100,35
				установка		15646,40	352,10	641502,40	14436,10		114970,40	
65	65	ТОО "Qazaq Sauda Qyzmeti"	Газорегулятроный пункт шкафной, марка ГРПШ-6		41	45535,71		1866964,11		1866964,11		2016321,24

				шТ						149357,13	
66	66	241-101-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм		61,5	318,00		19557,00		19557,00		21121,56
				м						1564,56	
67	67	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		41	249,00		10209,00		10209,00		11025,72
				шт.						816,72	
68	68	241-112-0102 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм		82	133,00		10906,00		10906,00		11778,48
				шт.						872,48	
69	69	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		41	1711,44	93,27	70169,04	3824,07	6155,33	61374,11	142066,60
				задвижка или клапан		1468,04	44,01	60189,64	1804,41		10523,45	
70	70	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		41	953,00		39073,00		39073,00		42198,84
				шт.						3125,84	
71	71	241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм		41	93,00		3813,00		3813,00		4118,04
				шт.						305,04	
72	72	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм		41	75,00		3075,00		3075,00		3321,00
				шт.						246,00	
73	73	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм		41	91,00		3731,00		3731,00		4029,48
				шт.						298,48	
74	74	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		41	800,48	665,81	32819,68	27298,21	0	12823,49	49294,62
				яма		134,67	299,73	5521,47	12288,93		3651,45	
75	75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2,624	29930,98	1194,98	78538,89	3135,63	59614,13	15069,30	101096,85
				м3		6017,20	293,65	15789,13	770,54		7488,66	
76	76	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,65559	28798,08	13412,06	18879,73	8792,81	4983,06	5267,66	26079,19
				т конструкций		7785,12	3859,80	5103,85	2530,45		1931,79	
77	77	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		0,63591	280719,00		178512,02		178512,02		192792,98
				т							14280,96	

78	78	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,01968	307150,00		6044,71		6044,71		6528,29
				т							483,58	
79	79	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		45,1	980,25	1,17	44209,28	52,77	6281,53	30320,19	80491,82
				м2 окрашиваемой поверхности		839,80	0,56	37874,98	25,26		5962,36	
			Итого по разделу: 1. Надземный газопровод среднего давления (сталь)									5 868 653,66
			Раздел: 2. Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления									
80	80	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1912,5	266,32	266,32	509337,00	509337,00	0	67252,68	622716,85
				м3 грунта		0	48,84	0	93406,50		46127,17	
81	81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		133,875	2191,73	0	293417,85	0	0	211260,85	545053,01
				м3 грунта		2191,73	0	293417,85	0		40374,30	
82	82	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1912,5	18,87	18,87	36088,88	36088,88	0	10960,92	50813,78
				м3 грунта		0,00	7,96	0,00	15223,50		3763,98	
83	83	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство		112	1325,76	177,24	148485,12	19850,88	0	133040,48	304047,65
				м3 основания		1148,52	51,34	128634,24	5750,08		22522,05	
84	84	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		3,25	319041,58	75927,50	1036885,14	246764,38	4657,51	852282,00	2040300,50
				км трубопровода		241681,00	23208,51	785463,25	75427,66		151133,37	
85	85	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1	338182,46	85835,10	338182,46	85835,10	2284,36	273491,51	660607,89
				км трубопровода		250063,00	26191,05	250063,00	26191,05		48933,92	
86	86	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		1	-513862,12	-89935,46	-513862,12	-89935,46	-15240,66	-439187,60	-1029293,70
				км трубопровода		-408686,00	-34937,84	-408686,00	-34937,84		-76243,98	
87	87	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		3,25	-491527,85	-72940,53	-1597465,51	-237056,72	-37408,54	-1398633,58	-3235787,02
				км трубопровода		-407077,00	-27618,75	-1323000,25	-89760,94		-239687,93	
88	88	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		1	795685,25	240945,79	795685,25	240945,79	12506,46	645860,09	1556868,97
				км трубопровода		542233,00	110150,93	542233,00	110150,93		115323,63	

89	89	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		3,25	774930,00	223911,68	2518522,50	727712,96	33781,55	2070224,76	4955847,04
				км трубопровода		540624,00	102802,50	1757028,00	334108,13		367099,78	
90	90	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		290	552,20	16,05	160138,00	4654,50	8105,50	89900,58	270041,67
				стык		508,20	0	147378,00	0		20003,09	
91	91	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		63	740,30	21,40	46638,90	1348,20	2601,90	26040,17	78493,39
				стык		677,60	0	42688,80	0		5814,33	
92	92	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1010	552,00		557520,00		557520,00		602121,60
				м							44601,60	
93	93	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		3282,5	154,00		505505,00		505505,00		545945,40
				м							40440,40	
94	94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		61	1494,68	936,61	91175,48	57133,21	0	50507,78	153017,92
				шт.		558,07	278,29	34042,27	16975,69		11334,66	
95	95	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	1956,00		1956,00		1956,00		2112,48
				шт.							156,48	
96	96	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм		58	1329,00		77082,00		77082,00		83248,56
				шт.							6166,56	
97	97	241-208-1701 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм		1	1008,00		1008,00		1008,00		1088,64
				шт.							80,64	
98	98	241-208-1701 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм		1	1008,00		1008,00		1008,00		1088,64
				шт.							80,64	
99	99	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		56	2202,93	1379,30	123364,08	77240,80	0	68388,57	207092,86
				шт.		823,63	409,93	46123,28	22956,08		15340,21	
100	100	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	2621,00		2621,00		2621,00		2830,68
				шт.							209,68	
101	101	241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм		17	3936,00		66912,00		66912,00		72264,96
				шт.							5352,96	

102	102	241-209-1503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		38	1875,00		71250,00		71250,00		76950,00
				шт.							5700,00	
103	103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		51	1494,68	936,61	76228,68	47767,11	0	42227,82	127933,02
				шт.		558,07	278,29	28461,57	14192,79		9476,52	
104	104	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		1	4497,00		4497,00		4497,00		4856,76
				шт.							359,76	
105	105	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		50	2180,00		109000,00		109000,00		117720,00
				шт.							8720,00	
106	106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		294	1494,68	936,61	439435,92	275363,34	0	243430,94	737496,21
				шт.		558,07	278,29	164072,58	81817,26		54629,35	
107	107	241-213-0306 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	1647,00		3294,00		3294,00		3557,52
				шт.							263,52	
108	108	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		41	880,00		36080,00		36080,00		38966,40
				шт.							2886,40	
109	109	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		251	727,00		182477,00		182477,00		197075,16
				шт.							14598,16	
110	110	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,02	378942,29	107819,57	7578,85	2156,39	2,10	6030,88	14698,50
				км трубопровода		271018,00	33571,73	5420,36	671,43		1088,78	
111	111	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,04	335262,46	85147,10	13410,50	3405,88	2,10	10939,66	26298,17
				км трубопровода		250063,00	26191,05	10002,52	1047,64		1948,01	
112	112	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		20	2352,00		47040,00		47040,00		50803,20
				м							3763,20	
113	113	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		40	797,00		31880,00		31880,00		34430,40
				м							2550,40	
114	114	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		4,25	31095,00	21317,40	132153,75	90598,95	0	37815,19	183566,46
				км кабеля		9777,60	4808,78	41554,80	20437,32		13597,52	
115	115	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		4250	32,00		136000,00		136000,00		146880,00
				м							10880,00	
116	116	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		4	7184,29	2264,42	28737,16	9057,68	4105,32	18829,60	51372,10

				шт.		3893,54	861,41	15574,16	3445,64		3805,34	
117	117	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,24	4217,95	1051,47	1012,31	252,35	549,17	296,09	1413,08
				м3 основания		878,28	448,31	210,79	107,59		104,67	
118	118	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,004	21831,36	1227,17	87,33	4,91	77,67	5,42	100,17
				м3		1191,16	298,68	4,76	1,19		7,42	
119	119	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,06188	107934,89	5091,06	6679,01	315,03	125,31	4394,26	11959,13
				т конструкций		100818,80	2097,95	6238,67	129,82		885,86	
120	120	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		2	6196,00		12392,00		12392,00		13383,36
				м							991,36	
121	121	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01508	273545,00		4125,06		4125,06		4455,06
				т							330,00	
122	122	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,002	316958,58	75239,50	633,92	150,48	0,08	524,48	1251,07
				км трубопровода		241681,00	23208,51	483,36	46,42		92,67	
123	123	241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х3,0 мм		2	137,00		274,00		274,00		295,92
				м							21,92	
124	124	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		8	217,00		1736,00		1736,00		1874,88
				м							138,88	
125	125	ПОЛИМОД КАЗАХСТАН	Патрубок накладка диаметром 110-32 с З.Н.		2	18527,68		37055,36		37055,36		40019,79
				шТ							2964,43	
126	126	ПОЛИМОД КАЗАХСТАН	Патрубок накладка диаметром 63-32 с З.Н.		2	13420,54		26841,08		26841,08		28988,37
				шТ							2147,29	
127	127	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		8	727,00		5816,00		5816,00		6281,28
				шт.							465,28	
128	128	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		4	2180,00		8720,00		8720,00		9417,60
				шт.							697,60	
129	129	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		4	5793,53	3004,79	23174,12	12019,16	608,88	13926,61	40068,79
				комплект		2636,52	880,30	10546,08	3521,20		2968,06	

130	130	242-209-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	4	8882,00		35528,00		35528,00		38370,24	
			шт.							2842,24		
			Итого по разделу: 2. Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления								10 501 004,40	
			ИТОГО:				11 093 511,61	2 242 845,95	5 253 120,45	4 063 579,18	16 369 658,06	
							3 597 545,22	746 040,66	0	1 212 567,27		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		2,9%		474 720,08					
			Итого с временными								16 844 378,14	
			Зимние удорожания		3,3*0,9 %		500 278,03					
			Итого с зимними удорожаниями								17 344 656,17	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		346 893,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								17 691 549,30	
			Итого в текущих ценах 2021 года - 75%, к = 1								13 268 661,97	
			Итого в текущих ценах 2022 года - 25%, к = 1,0500514								4 644 259,03	
			Итого с понижающим коэфициентом		0,98						17 554 662,58	
			НДС		12 %		2 106 559,51					
			Итого с НДС								19 661 222,09	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" БИН 030340013620 № аттестата KZ90VJE00086168 от 11.04.2024 г. Туркаганбетова С.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183, Булайчиков Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)