Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" **Форма 2**
Инженер: ТОО "Alem Construction Group"
Подрядчик: ТОО "РЕАГЕНТ"
Договор: №95 от 15.03.2024 г.
Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Акан-барак район Шал акына Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Общестроительные работы по чертежам - АС									
		РАЗДЕЛ 5. Кровля (АС-15)									
		Перемычки (АС-14)									
108	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1	1 724	624	1724	624	321	--	1724
					779	120	779	120		--	
109	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,08368	124 798	--	10443	--	10443	--	10443
					--	--	--	--		--	
110	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	65,709	5 022	38	329991	2497	6834	--	329991
					4 880	8	320660	526		--	
111	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	65,709	3 353	--	220322	--	220322	--	220322
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								562480
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Крыльцо КР-1 (АС-18)									
112	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,71	9 409	5 451	6680	3871	2	--	6680
					3 953	1 674	2807	1189		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8165	4 142	--	3382	--	3382	--	3382
					--	--	--	--		--	
114	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,7	31 641	5 337	85431	14410	14356	--	85431
					20 987	1 047	56665	2827		--	
115	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,7405	30 796	--	84396	--	84396	--	84396
					--	--	--	--		--	
116	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	346 342	--	25976	--	25976	--	25976
					--	--	--	--		--	
117	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	355 715	53 113	62755	9371	869	--	62755
					297 669	13 109	52515	2313		--	
118	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	454 730	--	80223	--	80223	--	80223
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)									
133	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 409	5 451	57395	33251	31	--	57395
					3 953	1 674	24113	10211		--	
134	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	4 142	--	29056	--	29056	--	29056
					--	--	--	--		--	
135	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	14 288	4 405	263899	81360	14942	--	263899
					9 074	879	167597	16235		--	
136	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,74705	30 796	--	577334	--	577334	--	577334
					--	--	--	--		--	
137	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	346 342	--	194298	--	194298	--	194298
					--	--	--	--		--	
138	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	325 443	52 129	36450	5839	1790	--	36450
					257 326	15 463	28821	1732		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	454 730 --	-- --	50930 --	-- --	50930	-- --	50930
140	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	355 715 297 669	53 113 13 109	130697 109370	19515 4817	1812	-- --	130697
141	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	397 669 --	-- --	104591 --	-- --	104591	-- --	104591
142	214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	398 630 --	-- --	38312 --	-- --	38312	-- --	38312
143	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	454 730 --	-- --	3774 --	-- --	3774	-- --	3774
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)									
163	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	355 715 297 669	53 113 13 109	158172 132361	23617 5829	2194	-- --	158172
164	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	397 669 --	-- --	160125 --	-- --	160125	-- --	160125
165	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	394 801 --	-- --	16582 --	-- --	16582	-- --	16582
166	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	268 190	4 --	5184 3675	77 --	1432	-- --	5184
167	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	412 222	8 2	7969 4294	155 39	3520	-- --	7969
168	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,16	1 590 --	-- --	9794 --	-- --	9794	-- --	9794
		Вентканалы (АС-24)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	21 185 20 702	482 154	53810 52583	1224 391	3	-- --	53810
170	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	36 236 --	-- --	22089 --	-- --	22089	-- --	22089
171	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	110 128 --	-- --	106296 --	-- --	106296	-- --	106296
172	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	374 379 62 275	1 378 377	12991 2161	48 13	10782	-- --	12991
173	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	305 013 278 575	15 448 3 104	19506 17815	988 199	703	-- --	19506
174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	391 425 --	-- --	1174 --	-- --	1174	-- --	1174
175	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	343 657 --	-- --	2749 --	-- --	2749	-- --	2749
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)									
183	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	272 548 169 446	69 512 18 977	14472 8998	3691 1008	1783	-- --	14472
		Отмостка (АС-5)									
186	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,8	9 409 3 953	5 451 1 674	73390 30833	42518 13057	39	-- --	73390
187	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,97	4 142 --	-- --	37154 --	-- --	37154	-- --	37154
188	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15732	66 782 62 271	4 353 1 352	10506 9796	685 213	25	-- --	10506
189	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,15732	310 726	--	48883	--	48883	--	48883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	10,26	10 317 5 724	2 841 547	105852 58728	29148 5612	17976	-- --	105852
191	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,4652	32 359 --	-- --	338643 --	-- --	338643	-- --	338643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3040920
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3603400
		2-1-2 Общестроительные работы по чертежам - АР									
		РАЗДЕЛ 1. Утепление кровли (л.14)									
1	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	160	2 427 900	59 9	388320 144000	9440 1440	234880	-- --	388320
2	6111-0402-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м² изолируемой поверхности	160	1 456 587	51 8	232960 93920	8160 1280	130880	-- --	232960
3	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	160	1 885 1 506	379 95	301600 240960	60640 15200	--	-- --	301600
4	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	37,904	63 122 --	-- --	2392576 --	-- --	2392576	-- --	2392576
5	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	м²	160	1 505 1 021	280 58	240800 163360	44800 9280	32640	-- --	240800
6	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,448	28 188 --	-- --	69004 --	-- --	69004	-- --	69004
7	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	160	205 100	105 23	32800 16000	16800 3680	--	-- --	32800
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,08	28 188 --	-- --	115007 --	-- --	115007	-- --	115007
9	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28	66 782 62 271	4 353 1 352	18699 17436	1219 379	44	-- --	18699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28	310 726	--	87003	--	87003	--	87003
					--	--	--	--		--	
11	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,84	506	2	23701	94	15925	--	23701
					164	1	7682	47		--	
		Снегозадержатели (л.11)									
12	6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	13,26	1 229	10	16297	133	332	--	16297
					1 194	2	15832	27		--	
13	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2 689	--	35656	--	35656	--	35656
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3954423
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Тип А (лист 18)									
14	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	403	91	31885	7200	--	--	31885
					312	25	24685	1978		--	
15	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,07024	3 819	--	30820	--	30820	--	30820
					--	--	--	--		--	
16	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	22 746	15	143973	95	42877	--	143973
					15 957	--	101001	--		--	
17	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	31 452	--	203060	--	203060	--	203060
					--	--	--	--		--	
18	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 556	85	123111	6726	79	--	123111
					1 470	30	116306	2374		--	
19	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 002	--	48425	--	48425	--	48425
					--	--	--	--		--	
20	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	129	57	10206	4509	--	--	10206
					72	20	5697	1582		--	
21	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	30 002	--	48425	--	48425	--	48425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
22	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 392	176	426615	13925	184983	--	426615
					2 878	26	227707	2057		--	
		Тип Б									
30	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	403	91	20541	4638	--	--	20541
					312	25	15903	1274		--	
31	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	3 819	--	19855	--	19855	--	19855
					--	--	--	--		--	
32	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	22 746	15	92749	61	27622	--	92749
					15 957	--	65066	--		--	
33	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	31 452	--	130814	--	130814	--	130814
					--	--	--	--		--	
34	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 556	85	79309	4332	51	--	79309
					1 470	30	74926	1529		--	
35	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 002	--	31196	--	31196	--	31196
					--	--	--	--		--	
36	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	129	57	6575	2905	--	--	6575
					72	20	3670	1019		--	
37	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	30 002	--	31196	--	31196	--	31196
					--	--	--	--		--	
		Тип В									
40	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	403	91	4937	1115	--	--	4937
					312	25	3822	306		--	
41	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	3 819	--	4772	--	4772	--	4772
					--	--	--	--		--	
42	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	22 746	15	27864	18	8299	--	27864
					15 957	--	19547	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	31 452	--	39299	--	39299	--	39299
					--	--	--	--		--	
44	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 556	85	19061	1042	11	--	19061
					1 470	30	18008	368		--	
45	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	30 002	--	7497	--	7497	--	7497
					--	--	--	--		--	
46	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 594	37	31776	453	12348	--	31776
					1 549	9	18975	110		--	
47	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-201	-15	-2462	-184	--	--	-2462
					-186	-4	-2279	-49		--	
48	233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-110	--	-5121	--	-5121	--	-5121
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1606378
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		Окна (лист 15,16)									
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков из ПВХ" к сметным ценам оконных блоков к энергосберегающему стеклопакету К=1,04									
		ОК-1, ОК-2									
63	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	8 045	553	191061	13133	75760	--	191061
					4 302	187	102168	4441		--	
64	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	$м^2$	23,749	51 835,68	--	1231046	--	1231046	--	1231046
					--	--	--	--		--	
		ОК-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	3,8335	9 236	559	35406	2143	12593	--	35406
					5 392	189	20670	725		--	
66	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	м²	3,8335	54 463,76	--	208787	--	208787	--	208787
					--	--	--	--		--	
		ОК-4, ОК-5									
67	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,144	12 095	544	13837	622	4884	--	13837
					7 282	184	8331	210		--	
68	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	31 092	--	35569	--	35569	--	35569
					--	--	--	--		--	
69	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	-10 192	--	-10960	--	-10960	--	-10960
					--	--	--	--		--	
70	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5 одинарное остекление)	м²	1,07536	3 029	--	3257	--	3257	--	3257
					--	--	--	--		--	
		ОК-6, ОК-7									
71	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,144	12 095	544	13837	622	4884	--	13837
					7 282	184	8331	210		--	
72	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	31 092	--	35569	--	35569	--	35569
					--	--	--	--		--	
73	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	-10 192	--	-10960	--	-10960	--	-10960
					--	--	--	--		--	
74	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные (прим.13)	м²	1,144	4 661	--	5332	--	5332	--	5332
					--	--	--	--		--	
		ОК-8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,5676	12 686 6 865	553 184	7201 3897	313 104	2991	-- --	7201
76	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,5676	56 816 --	-- --	32249 --	-- --	32249	-- --	32249
77	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,533544	-10 192 --	-- --	-5438 --	-- --	-5438	-- --	-5438
78	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5 одинарное остекление)	м²	0,533544	3 029 --	-- --	1616 --	-- --	1616	-- --	1616
		ФР-1									
79	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,7375	12 095 7 282	544 184	8920 5370	402 136	3148	-- --	8920
80	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)	м²	0,7375	37 807,12 --	-- --	27883 --	-- --	27883	-- --	27883
81	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	13	2 259 --	-- --	29367 --	-- --	29367	-- --	29367
82	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м²	8,9751	5 618 632	15 5	50422 5672	135 45	44615	-- --	50422
		Подоконные доски									
83	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4 372 985	16 5	71701 16154	262 82	55285	-- --	71701
84	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 664 --	-- --	43690 --	-- --	43690	-- --	43690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2019392

РАЗДЕЛ 4. Отделка помещений

Стены (лист 17)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1114-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 550	--	982118	--	135123	--	982118
					3 924	--	846995	--		--	
107	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 381	12	348288	3027	12105	--	348288
					1 321	3	333156	757		--	
108	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	112	--	77649	--	77649	--	77649
					--	--	--	--		--	
109	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	36,35	1 864	8	67756	291	25953	--	67756
					1 142	2	41512	73		--	
110	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,908375	22 149	--	42269	--	42269	--	42269
					--	--	--	--		--	
111	1114-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	8 300	--	301705	--	76299	--	301705
					6 201	--	225406	--		--	
112	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 687	292	658314	52137	535	--	658314
					3 392	127	605642	22676		--	
113	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	2,696105	30 145	--	81274	--	81274	--	81274
					--	--	--	--		--	
		Откосы (лист 17 примечание 1)									
124	1114-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,69	8 097	--	280885	--	45305	--	280885
					6 791	--	235580	--		--	
125	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	34,69	4 395	52	152463	1804	1353	--	152463
					4 304	15	149306	520		--	
126	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71	--	6315	--	6315	--	6315
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2999036
		РАЗДЕЛ 5. Отделка фасада									
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)									
129	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	29,08	2 480 2 246	139 41	72118 65314	4042 1192	2762	-- --	72118
130	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	118,41376	83 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- --	9828
131	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	29,08	1 864 1 142	8 2	54205 33209	232 58	20764	-- --	54205
132	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,0534	46 522 --	-- --	142050 --	-- --	142050	-- --	142050
133	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	29,08	631 562	52 17	18349 16343	1512 494	494	-- --	18349
134	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	30,534	145 --	-- --	4427 --	-- --	4427	-- --	4427
135	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	29,08	2 480 2 246	139 41	72118 65314	4042 1192	2762	-- --	72118
136	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	118,41376	83 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- --	9828
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)									
141	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	155,92	2 480 2 246	139 41	386682 350196	21673 6393	14813	-- --	386682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	634,90624	83	--	52697	--	52697	--	52697
					--	--	--	--		--	
143	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	155,92	1 864	8	290635	1248	111326	--	290635
					1 142	2	178061	312		--	
144	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	21,28308	56 845	--	1209837	--	1209837	--	1209837
					--	--	--	--		--	
145	6111-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	155,92	631	52	98386	8108	2651	--	98386
					562	17	87627	2651		--	
146	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	163,716	145	--	23739	--	23739	--	23739
					--	--	--	--		--	
147	6111-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	155,92	2 480	139	386682	21673	14813	--	386682
					2 246	41	350196	6393		--	
148	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	634,90624	83	--	52697	--	52697	--	52697
					--	--	--	--		--	
		Внутренняя часть парапета									
171	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	33,1	3 597	129	119061	4270	--	--	119061
					3 468	57	114791	1887		--	
172	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	30 145	--	18858	--	18858	--	18858
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3022197
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13601426
		2-1-5 электрооборудование									
		Провода и кабели									
19	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	725	843	3	611175	2175	22475	--	611175
					809	--	586525	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	419 775 --	-- --	67164 --	-- --	67164	-- --	67164
21	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,37	609 368 --	-- --	225466 --	-- --	225466	-- --	225466
22	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	1 325 508 --	-- --	46393 --	-- --	46393	-- --	46393
23	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03	1 968 325 --	-- --	59050 --	-- --	59050	-- --	59050
24	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	554 723 --	-- --	66567 --	-- --	66567	-- --	66567
25	243-142-0313 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,01	560 297 --	-- --	5603 --	-- --	5603	-- --	5603
		Кабеленесущие изделия									
50	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	671,65	54 --	-- --	36269 --	-- --	36269	-- --	36269
51	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60,6	78 --	-- --	4727 --	-- --	4727	-- --	4727
52	241-208-2701 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	66	46 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- --	3036
53	241-208-2702 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	15	83 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- --	1245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1126695
		2-1-8 Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ									
		ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР									
6	КП поз.16	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	--	40288	--		--	40288
					--	--	--	--	40288	--	
		СПРАВОЧНАЯ									
18	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	--	29712	--		--	29712
					--	--	--	--	29712	--	
		АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ									
25	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	--	29712	--		--	29712
					--	--	--	--	29712	--	
		ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)									
44	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	--	29712	--		--	29712
					--	--	--	--	29712	--	
45	КП поз.34	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты	шт	1	15 108	--	15108	--		--	15108
					--	--	--	--	15108	--	
46	КП поз.24	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	18 525,29	--	18525	--		--	18525
					--	--	--	--	18525	--	
48	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 007 200	--	1007200	--		--	1007200
					--	--	--	--	1007200	--	
49	523-301-0201001 СпрСЦ 11.2023	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302 679	--	302679	--		--	302679
					--	--	--	--	302679	--	
		КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование)									
76	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4	--	29712	--		--	29712
					--	--	--	--	29712	--	
85	527-113-0302002 СпрСЦ 11.2023	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	--	26786	--		--	26786
					--	--	--	--	26786	--	
86	КП поз.21	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 040 437,6	--	1040438	--		--	1040438
					--	--	--	--	1040438	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КП поз.50	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46 --	-- --	6778 --	-- --	6778	-- --	6778
88	КП поз.28	Термометр цифровой	шт	1	2 609,66 --	-- --	2610 --	-- --	2610	-- --	2610
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель, оборудование)									
97	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4 --	-- --	29712 --	-- --	29712	-- --	29712
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (мебель)									
105	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4 --	-- --	29712 --	-- --	29712	-- --	29712
		КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)									
107	КП поз.3	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4 --	-- --	848062 --	-- --	848062	-- --	848062
108	527-105-0101001 СпрСЦ 11.2023	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	2	3 711 894 --	-- --	7423788 --	-- --	7423788	-- --	7423788
109	527-102-0101001 СпрСЦ 11.2023	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300 --	-- --	54300 --	-- --	54300	-- --	54300
		ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель, оборудование)									
126	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 712,4 --	-- --	29712 --	-- --	29712	-- --	29712
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				10994546				10994546
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10994546		10994546
		7-1 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)	$м^3$	440	96 --	96 24	42240 --	42240 10560	--	-- --	42240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	м^3	440	71	71	31240	31240	–	–	31240
					–	17	–	7480		–	
3	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	251,57	56	56	14088	14088	–	–	14088
					–	14	–	3522		–	
4	6101-0106-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м^3	251,57	27	27	6792	6792	–	–	6792
					–	7	–	1761		–	
5	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	748,4	119	119	89060	89060	–	–	89060
					–	29	–	21704		–	
6	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106. При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.	м^3	748,4	80	80	59872	59872	–	–	59872
					–	20	–	14968		–	
7	6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	581,38	434	434	252319	252319	–	–	252319
					–	89	–	51743		–	
8	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5 087,075	70	–	356095	–		–	356095
					–	–	–	–		–	
9	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	167,02	269	269	44928	44928	–	–	44928
					–	67	–	11190		–	
10	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	167,02	19	19	3173	3173	–	–	3173
					–	5	–	835		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								899807

РАЗДЕЛ 2. Покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
24	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	1,62	10 024 657	2 787 542	16239 1064	4515 878	10660	-- --	16239
25	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	135	3 785 3 532	92 27	510975 476820	12420 3645	21735	-- --	510975
26	212-101-0619 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	7,425	31 467 --	-- --	233642 --	-- --	233642	-- --	233642
27	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,805	65 868 --	-- --	382364 --	-- --	382364	-- --	382364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1143220**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2043027**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31369094**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10994546**		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**31 369 094**
в том числе оборудование	Тенге	**10 994 546**
в том числе СМР	Тенге	**20 374 548**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 9,4%	Тенге	1 915 208
Итого	Тенге	**22 289 756**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 114 488
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	445 795
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**23 850 039**
Итого на II квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	Тенге	25 638 792
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**25 638 792**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**12 055 520**
Итого в базовых ценах. СМР и оборудование	Тенге	**37 694 311**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге	**36 940 425**
НДС (12%)	Тенге	4 432 851
Всего	**Тенге**	**41 373 276**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Галеев .Т.

Технический надзор:

Директор ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С.

Авторский надзор:

ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

Канрбеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "РЕАГЕНТ"

Агабеков Е.С.