Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "УНИВЕСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Наименование стройки: Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		204	19.08.2024 г.				
		д/с № 1	15.10.2024 г.				

Наименование и виды		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					стоимость выполненных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	стоимость работ	аванс				ранее заактированная сумма			
		сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за ткущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области	85 907 102,78	25 772 130,83		18 645 039,90			62 150 133,00	62 150 133,00	**43 505 093,10**
Итого к оплате с НДС	**43 505 093,10**	**(Сорок три миллиона пятьсот пять тысяч девяносто три) тенге 10 тиын)**							

Заказчик
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области БИН 050140003056

Руководитель _____ **Кусайнов Н.М.**

Технический надзор:
ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинолляев А.Ф.**

Подрядчик
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Авельян О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер". г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791.

Наименование стройки: Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 204 от 19.08.2024 д/с №1 от 15.10.2024 г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	РЕЕСТР 2024 г.					Выполнено с начало строитель-ство в (%)
			Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2024 г.				
				ноябрь				
1	2	3	4					10
I.	**Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области**	**85 907 102,78**	**62 150 133,00**	**62 150 133,00**				**72,35**
	Наружние сети водопровода и канализации			**11 580 564,00**				
	Наружние сети газоснабжения			**12 449 038,00**				
	Наружние сети электроснабжения			**33 531 830,00**				
	общестроительные работы			**4 588 701,00**				
				62 150 133,00				

Заказчик

ГУ "Управление строительства строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Технический надзор:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинолаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Rise Project Group". БИН 050340001473

_____ **Авдеева О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-031-23 Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружние сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **19.08.2024** д/с №1 от 15.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01 Наружние сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	261,6769	416,0 0,0	417,0 89,0	108 858,0 0,0	109 119,0 23 289,0			108 858,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок в выгодной группе в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрата труда основных рабочих - 1,2.*	м³	8,0931	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	87 211,0 87 211,0	0,0 0,0			87 211,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	79,671	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	373 418,0 373 418,0	0,0 0,0			373 418,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	185,899	77,0 0,0	77,0 19,0	14 314,0 0,0	14 314,0 3 532,0			14 314,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	185,899	740,0 456,0	284,0 91,0	137 565,0 84 770,0	52 796,0 16 917,0			137 565,0	
6	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м³	4,2	59,0 0,0	58,0 14,0	248,0 0,0	244,0 59,0			248,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					721 614 545 399	176 473 43 797	0 0	0 0	721 614	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА										
7	7	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	1 611 857,0 1 073 557,0	538 299,0 141 091,0	322 371,0 214 711,0	107 660,0 28 218,0			322 371,0	
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	202	728,72		147 202,0		147 202,0		147 202,0	Казахстан
9	9	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	10 795,0 8 855,0	319,0 104,0	21 590,0 17 710,0	638,0 208,0	3 242,0		21 590,0	
10	10	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	127 782,82		255 566,0		255 566,0		255 566,0	Казахстан
11	11	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	53 342,04		106 684,0		106 684,0		106 684,0	Казахстан
12	12	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	860,0		6 533,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	242-101-0701 *СарСЦ 06.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	1	53 156,23		53 156,0		53 156,0		53 156,0	Казахстан
14	14	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 342,04		53 342,0		53 342,0		53 342,0	Казахстан
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	3	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	18 168,0 15 351,0	429,0 0,0	2 388,0		18 168,0	
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 826,09		14 478,0		14 478,0		14 478,0	
17	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,0		3 074,0	
18	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 589,71		2 590,0		2 590,0		2 590,0	
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	11 604,0 10 858,0	746,0 4,0			11 604,0	
20	20	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 691,95		3 384,0		3 384,0		3 384,0	Казахстан
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0			5 421,0	
22	22	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 106,5		1 106,0		1 106,0		1 106,0	Казахстан
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.	$м^3$	0,8	63 071,0 6 600,0	3 210,0 630,0	50 457,0 5 280,0	2 568,0 504,0	42 609,0		50 457,0	
24	24	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка (футляра) трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0106	5 458 175,0 1 785 048,0	3 673 127,0 917 664,0	57 857,0 18 922,0	38 935,0 9 727,0			57 857,0	
25	25	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10,6	17 747,98		188 129,0		188 129,0		188 129,0	Казахстан
26	26	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Патрубок электросварный прямошовный диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,15	782,74		117,0		117,0		117,0	
27	27	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1	434,0 170,0	6,0 1,0	434,0 170,0	6,0 1,0	258,0		434,0	
28	28	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	1	282,0 131,0	4,0 0,0	282,0 131,0	4,0 0,0	147,0		282,0	
29	29	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0			5 264,0	
30	30	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 302,44		1 302,0		1 302,0		1 302,0	Казахстан
31	31	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	6 533,0 5 566,0	107,0 35,0	860,0		6 533,0	
32	32	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13 942,16		13 942,0		13 942,0		13 942,0	Казахстан
33	33	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,2	1 763 672,0 480 816,0	1 174 149,0 230 224,0	352 734,0 96 163,0	234 830,0 46 045,0	21 741,0		352 734,0	
34	34	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,2	1 339 231,0 369 148,0	0,0 0,0	267 846,0 73 830,0	0,0 0,0	194 017,0		267 846,0	
35	35	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	14 398,0 10 871,0	648,0 204,0	14 398,0 10 871,0	648,0 204,0	2 879,0		14 398,0	
36	36	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	84 579,56		84 580,0		84 580,0		84 580,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	6121-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки колонок пожарных	шт.	1	58 124,0 45 374,0	1 402,0 442,0	58 124,0 45 374,0	1 402,0 442,0	11 348,0		58 124,0	
38	38	244-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонки пожарная	шт.	1	76 548,49		76 548,0		76 548,0		76 548,0	Казахстан
39	39	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	179 737,56		179 738,0		179 738,0		179 738,0	
40	40	244-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 66 мм	м	200	6 041,58		1 208 316,0		1 208 316,0		1 208 316,0	
41	41	261-301-0324 *РСНБ РК 2022*	Головки рукавная	шт.	2	203,98		408,0		408,0		408,0	
42	42	261-301-0323 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая	шт.	1	169,72		170,0		170,0		170,0	
43	43	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-65	шт.	1	1 710,28		1 710,0		1 710,0		1 710,0	
44	44	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,56	160 111,0 94 414,0	32 070,0 9 834,0	249 773,0 147 286,0	50 029,0 15 341,0	52 458,0		249 773,0	
45	45	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	945,19		11 342,0		11 342,0		11 342,0	
46	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	49 251,2		98 502,0		98 502,0		98 502,0	Казахстан
47	47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 387,98		10 388,0		10 388,0		10 388,0	Казахстан
48	48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 696,2		20 089,0		20 089,0		20 089,0	Казахстан
49	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	56 995,44		56 995,0		56 995,0		56 995,0	Казахстан
50	50	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	43 865,34		43 865,0		43 865,0		43 865,0	Казахстан
51	51	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	28 038,07		28 038,0		28 038,0		28 038,0	Казахстан
52	52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,55	64 914,0 6 600,0	3 210,0 630,0	35 703,0 3 630,0	1 766,0 347,0	30 307,0		35 703,0	
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА					4 149 853 684 433	440 346 101 113	3 025 075 0	0 0	4 149 853	
			Итого по разделу 1: СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1					4 871 467 1 229 832	616 819 144 910	3 025 075 0	0 0	4 871 467	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
53	53	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	412,7059	416,0 0,0	417,0 89,0	171 686,0 0,0	172 099,0 36 731,0			171 686,0	
54	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработки вручную, зачистки дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разрабатываемых механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	12,7641	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	137 546,0 137 546,0	0,0 0,0			137 546,0	
55	55	6103-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	121,083	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	567 516,0 567 516,0	0,0 0,0			567 516,0	
56	56	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	282,527	77,0 0,0	77,0 19,0	21 755,0 0,0	21 755,0 5 368,0			21 755,0	
57	57	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	282,527	740,0 456,0	284,0 91,0	209 070,0 128 832,0	80 238,0 25 710,0			209 070,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	$м^3$	21,86	59,0 0,0	58,0 14,0	1 290,0 0,0	1 268,0 306,0			1 290,0	
59	59	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,6	183 175,0 104 058,0	37 467,0 11 399,0	293 080,0 166 493,0	59 947,0 18 238,0	66 640,0		293 080,0	
60	60	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	31 177,3		124 709,0		124 709,0		124 709,0	Казахстан
61	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6 696,2		26 785,0		26 785,0		26 785,0	Казахстан
62	62	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	26 889,24		53 778,0		53 778,0		53 778,0	Казахстан
63	63	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	22 445,76		44 892,0		44 892,0		44 892,0	Казахстан
64	64	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	28 038,07		56 076,0		56 076,0		56 076,0	Казахстан
65	65	222-506-0501 *РСНБ РК 2022*	Лестницы (стремянка для колодцев)	т	0,0194	1 295 131,18		25 126,0		25 126,0		25 126,0	Казахстан
66	66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	1,1	64 914,0 6 600,0	3 210,0 630,0	71 405,0 7 260,0	3 531,0 693,0	60 614,0		71 405,0	
67	67	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладки трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	70	703,0 558,0	75,0 23,0	49 210,0 39 060,0	5 250,0 1 610,0	4 900,0		49 210,0	
68	68	241-204-2008 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	71,4	6 611,14		472 035,0		472 035,0		472 035,0	
69	69	6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,98	133 434,0 60 070,0	25 453,0 7 825,0	397 633,0 179 009,0	75 849,0 23 318,0	142 775,0		397 633,0	
70	70	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	76 162,31		228 487,0		228 487,0		228 487,0	Казахстан
71	71	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 696,2		6 696,0		6 696,0		6 696,0	Казахстан
72	72	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 387,98		10 388,0		10 388,0		10 388,0	Казахстан
73	73	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	92 221,54		92 222,0		92 222,0		92 222,0	Казахстан
74	74	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	70 991,4		70 991,0		70 991,0		70 991,0	Казахстан
75	75	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	3	945,19		2 836,0		2 836,0		2 836,0	
76	76	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	28 038,07		84 114,0		84 114,0		84 114,0	Казахстан
77	77	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,0519	248 718,0 195 325,0	43 500,0 12 084,0	12 908,0 10 137,0	2 257,0 627,0	513,0		12 908,0	
78	78	241-505-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	206 404,62		206 405,0		206 405,0		206 405,0	Казахстан
79	79	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0146	4 410 154,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	64 388,0 38 932,0	22 125,0 5 695,0	3 330,0		64 388,0	
80	80	241-102-0184 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	2	5 286,95		10 574,0		10 574,0		10 574,0	
81	81	241-112-0155 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	1	3 681,53		3 682,0		3 682,0		3 682,0	
82	82	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом		26,25	7 282,0	42,0	191 152,0	1 103,0	37 852,0		191 152,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		5 798,0	14,0	152 198,0	368,0				
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					3 708 435	445 422	1 836 420	0	3 708 435	
								1 426 983	118 664	0	0		
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					3 708 435	445 422	1 836 420	0	3 708 435	
								1 426 983	118 664	0	0		
			ИТОГО по акту					8 579 902	1 062 241	4 861 495	0	8 579 902	
								2 656 815	263 574	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									540 534	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									9 120 436	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									456 022	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									273 613	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 850 071	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =20%* 1,0557		1,0557							2079744	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 80% к = 1,075		1,075							8471061	
			итого									10550805	
			итого с тендерной скидкой 0,98		0,98							10339789,29	
			НДС	%	12,00							1240774,71	
			Итого с НДС									11 580 564,00	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Гиленберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиноллаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аведьян О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-031-23 Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружние сети газопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **19.08.2024** д/с №1 от 15.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-02 Наружние сети газопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.65 м³, группа грунта 2	м³	104,76	416,0 0,0	417,0 89,0	43 580,0 0,0	43 685,0 9 324,0			43 580,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	3,24	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	34 914,0 34 914,0	0,0 0,0			34 914,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	32,4	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	151 859,0 151 859,0	0,0 0,0			151 859,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19,8	24 694,19		488 945,0		488 945,0		488 945,0	Казахстан
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	75,6	77,0 0,0	77,0 19,0	5 821,0 0,0	5 821,0 1 436,0			5 821,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	75,6	740,0 456,0	284,0 91,0	55 944,0 34 474,0	21 471,0 6 880,0			55 944,0	
7	7	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта,Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м³	18	59,0 0,0	58,0 14,0	1 062,0 0,0	1 044,0 252,0			1 062,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					782 125 221 247	72 021 17 892	488 945 0	0 0	782 125	
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			Подраздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ										
8	8	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	шт.	1	29 870,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	29 870,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	3 658,0		29 870,0	
9	9	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, якорные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,04	101 070,86		4 043,0		4 043,0		4 043,0	Казахстан
10	10	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	14 176,0 13 552,0	532,0 174,0	14 176,0 13 552,0	532,0 174,0	92,0		14 176,0	
11	11	242-210-3605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой, из кованой стали, цельной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	1 782 522,0		1 782 522,0		1 782 522,0		1 782 522,0	Казахстан
12	12	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,236	1 611 857,0 1 073 557,0	538 299,0 141 091,0	380 398,0 253 359,0	127 038,0 33 297,0			380 398,0	
13	13	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	14	6 721,0 6 023,0	24,0 6,0	94 094,0 84 322,0	336,0 84,0	9 436,0		94 094,0	
14	14	241-404-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	250	1 570,42		392 604,0		392 604,0		392 604,0	Казахстан
15	15	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	27 105,0 25 990,0	1 115,0 5,0			27 105,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 407,04		1 407,0		1 407,0		1 407,0	Казахстан
17	17	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 080,73		4 323,0		4 323,0		4 323,0	Казахстан
18	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	250	28,0 25,0	2,0 1,0	7 000,0 6 250,0	500,0 250,0			7 000,0	
19	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	250	56,4		14 100,0		14 100,0		14 100,0	
20	20	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установки	1	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0			38 900,0	
21	21	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	24	30 400,0 4 986,0	14 276,0 2 628,0	729 600,0 119 664,0	342 624,0 63 072,0	267 312,0		729 600,0	
22	22	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	24	6 802,5		163 260,0		163 260,0		163 260,0	Казахстан
23	23	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	6	9 745,2		58 471,0		58 471,0		58 471,0	
24	24	241-704-0205 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 63х160 мм	комплект	2	56 414,4		112 829,0		112 829,0		112 829,0	
25	25	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	29 870,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	29 870,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	3 658,0		29 870,0	
26	26	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,04	101 070,86		4 043,0		4 043,0		4 043,0	Казахстан
27	27	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных	0,1	55 940,0 31 078,0	23 466,0 6 893,0	5 594,0 3 108,0	2 346,0 689,0	140,0		5 594,0	
28	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6 696,2		33 481,0		33 481,0		33 481,0	Казахстан
29	29	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	9 558,0 9 003,0	554,0 8,0	9 558,0 9 003,0	554,0 8,0			9 558,0	
30	30	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	1	14 085,16		14 085,0		14 085,0		14 085,0	Казахстан
31	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	15 792,0 15 261,0	531,0 3,0			15 792,0	
32	32	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 302,44		2 605,0		2 605,0		2 605,0	Казахстан
33	33	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	3 398,5		3 398,0		3 398,0		3 398,0	Казахстан
34	34	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	1 107,83		2 216,0		2 216,0		2 216,0	
35	35	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,000363	275 045,0 251 474,0	11 154,0 3 648,0	100,0 91,0	4,0 1,0	5,0		100,0	
36	36	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Колпак ЦЦ-50 ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	3 450,58		3 451,0		3 451,0		3 451,0	
37	37	241-705-0101 *РСНБ РК 2022*	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 160х63 мм	комплект	2	105 162,41		210 325,0		210 325,0		210 325,0	
38	38	1106-1901-0801 *РСНБ РК 2022*	Заделка ковера бетоном. Бетонирование	м³	0,24	4 798,0 2 539,0	2 243,0 659,0	1 152,0 609,0	538,0 158,0	5,0		1 152,0	
39	39	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,2436	52 174,8		12 710,0		12 710,0		12 710,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	6103-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостки из цементно песчаной смеси. Устройство	м²	10,54	32 687,0 11 150,0	5 133,0 1 327,0	344 521,0 117 521,0	54 102,0 13 987,0	172 888,0		344 521,0	
41	41	212-691-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	м³	2,772	23 526,0		65 214,0		65 214,0		65 214,0	Казахстан
42	42	1125-0209-0105 *РСНБ РК 2022*	Защитный короб. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,01	2 399 396,0 216 050,0	998 776,0 278 171,0	23 994,0 2 161,0	9 988,0 2 782,0	11 845,0		23 994,0	
43	43	1128-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Защита битумом (двойное покрытие)	км кабеля	0,01	250 214,0 250 214,0	0,0 0,0	2 502,0 2 502,0	0,0 0,0			2 502,0	
44	44	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	299 422,24		2 994,0		2 994,0		2 994,0	Казахстан
45	45	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,852	551 166,74		469 594,0		469 594,0		469 594,0	
46	46	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 861 294,0 2 817 089,0	744 238,0 212 146,0	1 931,0 1 409,0	372,0 106,0	150,0		1 931,0	
47	47	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	6 910,6		3 455,0		3 455,0		3 455,0	
48	48	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	3 806 374,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	2 208,0 1 598,0	530,0 165,0	80,0		2 208,0	
49	49	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5858	4 606,82		2 699,0		2 699,0		2 699,0	
50	50	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	6 135 554,0 1 035 958,0	302 097,0 56 239,0	3 068,0 518,0	151,0 28,0	2 399,0		3 068,0	
51	51	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	10 842,0 10 396,0	446,0 2,0			10 842,0	
52	52	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 080,35		1 080,0		1 080,0		1 080,0	Казахстан
53	53	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	5 164,02		5 164,0		5 164,0		5 164,0	
54	54	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009	1 794 008,0 321 023,0	19 369,0 3 578,0	16 146,0 2 889,0	174,0 32,0	13 083,0		16 146,0	
55	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,00423	314,0 223,0	5,0 0,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
56	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,00423	242,0 131,0	4,0 0,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
57	57	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	1	19 517,0 14 903,0	0,0 0,0	19 517,0 14 903,0	0,0 0,0	4 614,0		19 517,0	
58	58	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,05	11 915,0 6 600,0	3 210,0 630,0	596,0 330,0	161,0 32,0	105,0		596,0	
59	59	212-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,051	51 253,2		2 614,0		2 614,0		2 614,0	Казахстан
60	60	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	742,0 742,0	0,0 0,0	2 968,0 2 968,0	0,0 0,0			2 968,0	
			Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм.										
61	61	1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	3 746,0 3 582,0	37,0 0,0	14 984,0 14 328,0	148,0 0,0	508,0		14 984,0	
62	62	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,25	2 728 337,0 728 124,0	1 958 545,0 368 383,0	682 084,0 182 031,0	489 636,0 92 096,0	10 416,0		682 084,0	
			Итого по подразделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ					5 881 259	1 077 462	3 873 081	0	5 881 259	
								930 454	214 140	0	0		
			Подраздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 507,0 7 142,0	319,0 104,0	7 507,0 7 142,0	319,0 104,0	46,0		7 507,0	
64	64	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	69 704,14		69 704,0		69 704,0		69 704,0	
65	65	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладки трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,01	3 490 384,0 2 629 283,0	778 648,0 243 488,0	34 904,0 26 293,0	7 787,0 2 435,0	825,0		34 904,0	
66	66	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10,1	2 103,83		21 249,0		21 249,0		21 249,0	
67	67	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0018	4 410 154,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	7 938,0 4 800,0	2 728,0 702,0	411,0		7 938,0	
68	68	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	842,82		2 528,0		2 528,0		2 528,0	
69	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3	314,0 223,0	5,0 0,0	942,0 669,0	15,0 0,0	258,0		942,0	
70	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3	485,0 262,0	8,0 2,0	1 455,0 786,0	24,0 6,0	645,0		1 455,0	
71	71	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	4	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	359 464,0 96 724,0	94 792,0 27 128,0	167 948,0		359 464,0	
72	72	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	145 590,0		203 830,0	
73	73	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,154	34 876,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	5 371,0 644,0	543,0 164,0	4 184,0		5 371,0	
74	74	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,7	36 443,0 25 765,0	5 101,0 1 014,0	25 510,0 18 036,0	3 571,0 710,0	3 904,0		25 510,0	
75	75	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,714	50 136,0		35 797,0		35 797,0		35 797,0	Казахстан
76	76	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	2	22 402,0 19 007,0	2 534,0 691,0	44 804,0 38 014,0	5 068,0 1 382,0	1 722,0		44 804,0	
77	77	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	2 103,83		8 415,0		8 415,0		8 415,0	
78	78	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	0,35	31 012,8		10 854,0		10 854,0		10 854,0	Казахстан
79	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,01	314,0 223,0	5,0 0,0	3,0 2,0	0,0 0,0	1,0		3,0	
80	80	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,29	485,0 262,0	8,0 2,0	141,0 76,0	3,0 1,0	62,0		141,0	
			Итого по подразделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					**840 416** **250 886**	**115 390** **32 781**	**474 143** **0**	**0** **0**	**840 416**	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					**6 721 675** **1 181 340**	**1 192 852** **246 921**	**4 347 224** **0**	**0** **0**	**6 721 675**	
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			Подраздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
81	**81**	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 507,0 7 142,0	319,0 104,0	7 507,0 7 142,0	319,0 104,0	46,0		7 507,0	
82	**82**	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	69 704,14		69 704,0		69 704,0		69 704,0	
83	**83**	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	3 490 384,0 2 629 283,0	778 648,0 243 488,0	69 808,0 52 586,0	15 573,0 4 870,0	1 649,0		69 808,0	
84	**84**	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,2	2 103,83		42 497,0		42 497,0		42 497,0	
85	**85**	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,003	4 410 154,0	1 515 447,0	13 230,0	4 546,0	684,0		13 230,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		2 666 605,0	390 085,0	8 000,0	1 170,0				
86	86	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	842,82		4 214,0		4 214,0		4 214,0	
87	87	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7	314,0 223,0	5,0 0,0	2 198,0 1 561,0	35,0 0,0	602,0		2 198,0	
88	88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3	485,0 262,0	8,0 2,0	1 455,0 786,0	24,0 6,0	645,0		1 455,0	
			Итого по подразделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					210 613	20 497	120 041	0	210 613	
								70 075	6 150	0	0		
			Подраздел 2: УСТАНОВКА ГРПШ										
89	89	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установки	1	108 764,0 73 256,0	3 078,0 803,0	108 764,0 73 256,0	3 078,0 803,0	32 430,0		108 764,0	
90	90	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	384 954,0		384 954,0		384 954,0		384 954,0	
91	91	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	3,584	31,25		112,0				112,0	
92	92	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 507,0 7 142,0	319,0 104,0	7 507,0 7 142,0	319,0 104,0	46,0		7 507,0	
93	93	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	69 704,14		69 704,0		69 704,0		69 704,0	
94	94	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,1	26 773,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	2 677,0 456,0	622,0 193,0	1 600,0		2 677,0	
95	95	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,52	91 103,0 28 627,0	3 410,0 696,0	47 374,0 14 886,0	1 773,0 362,0	30 714,0		47 374,0	
96	96	6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кронштейны под оборудование. Установка	кг изделия	42,3	379,0 339,0	7,0 1,0	16 032,0 14 340,0	296,0 42,0	1 396,0		16 032,0	
97	97	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0423	498 072,0		21 068,0		21 068,0		21 068,0	
98	98	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,0353	412 837,0 232 125,0	176 527,0 41 723,0	14 573,0 8 194,0	6 232,0 1 473,0	147,0		14 573,0	
99	99	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0353	1 430 997,6		50 514,0		50 514,0		50 514,0	Казахстан
100	100	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,2504	314,0 223,0	5,0 0,0	707,0 502,0	11,0 0,0	194,0		707,0	
101	101	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	3	485,0 262,0	8,0 2,0	1 455,0 786,0	24,0 6,0	645,0		1 455,0	
102	102	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	5	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	449 330,0 120 905,0	118 490,0 33 910,0	209 935,0		449 330,0	
103	103	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитки распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	145 590,0		203 830,0	
			Итого по подразделу 2: УСТАНОВКА ГРПШ					**1 578 601**	**151 385**	**565 985**	**0**	**1 578 601**	
								298 167	**37 042**	**384 954**	**0**		
			Подраздел 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ										
104	104	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	5 641,0 4 745,0	470,0 116,0	22 564,0 18 980,0	1 880,0 464,0	1 704,0		22 564,0	
105	105	252-301-1461 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлители с наострением D=16мм. 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	4	12 466,8		49 867,0		49 867,0		49 867,0	
106	106	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	1 091,0 949,0	71,0 18,0	4 364,0 3 796,0	284,0 72,0	284,0		4 364,0	
107	107	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	4	6 608,4		26 434,0		26 434,0		26 434,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	252-301-1843 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) №	шт.	4	5 282,4		21 130,0		21 130,0		21 130,0	
109	109	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим (соединительный) полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	4	3 966,0		15 864,0		15 864,0		15 864,0	
110	110	6123-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ввода газопровода в здание, диаметр 32-50 мм	п.м.	0,5	1 616,0 1 182,0	434,0 168,0	808,0 591,0	217,0 84,0			808,0	
111	111	6123-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 75 мм	шт.	1	27 473,0 24 048,0	2 348,0 0,0	27 473,0 24 048,0	2 348,0 0,0	1 077,0		27 473,0	
112	112	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 407,04		1 407,0		1 407,0		1 407,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ					169 911	4 729	117 767	0	169 911	
								47 415	620	0	0	-	
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					1 759 125	156 611	801 791	0	1 759 125	
								415 657	43 812	384 954	0		
			ИТОГО по акту					9 262 925	1 421 484	5 637 960	0	9 262 925	
								1 818 244	308 625	384 954	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							384 954			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									559 312	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									9 822 237	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									471 864	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									294 667	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 588 769	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =20%* 1,0557		1,0557							2235713	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 80% к = 1,075		1,075							9106341	
			итого									11342054	
			итого с тендерной скидкой 0,98									11115212,50	
			НДС	%	12,00							1333825,50	
			Итого с НДС									12 449 038,00	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинодлаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

_____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аведьян О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-031-23 Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Наружние сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 204 от 19.08.2024 д/с №1 от 15.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-03 Наружние сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	2	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0.4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 708 207,27		2 720 177,0		2 708 207,0		2 720 177,0	Казахстан
2	3	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 597 683,6		1 597 684,0		1 597 684,0		1 597 684,0	Казахстан
3	5	515-103-0112 *СпрСЦ 06.2024*	Дизель-генератор модель GEN AL 110, марки Genery, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/88 кВт, 50 Гц/4Р	шт.	1	13 331 814,0		13 331 814,0		13 331 814,0		13 331 814,0	
4	6	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	278,208	25,0		6 955,0				6 955,0	
			Итого по подразделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					17 656 630	0	0	0	17 656 630	
								0	0	17 649 675	0		
			Подраздел 2: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ										
5	12	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,833333	498 243,0 295 182,0	198 551,0 52 606,0	415 202,0 245 985,0	165 459,0 43 838,0	3 758,0		415 202,0	
6	13	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	2 500	396,38		990 960,0		990 960,0		990 960,0	Казахстан
7	34	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	31 961,0 18 889,0	12 388,0 4 034,0	383 532,0 226 668,0	148 656,0 48 408,0	8 208,0		383 532,0	
8	35	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	12	99 901,2		1 198 814,0		1 198 814,0		1 198 814,0	Казахстан
9	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности по бетону	$м^2$ поверхности	27,72	5 045,0 1 457,0	49,0 7,0	139 847,0 40 388,0	1 358,0 194,0	98 101,0		139 847,0	
10	37	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	32 522,4		390 269,0		390 269,0		390 269,0	
11	38	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П3.407.1-143	шт.	12	2 751,83		33 022,0		33 022,0		33 022,0	
12	39	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	72	7 497,1		539 791,0		539 791,0		539 791,0	
13	40	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	72	83,24		5 994,0		5 994,0		5 994,0	
14	41	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П3.407.1-143	шт.	72	14 623,8		1 052 914,0		1 052 914,0		1 052 914,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	42	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	12	618,19		7 418,0		7 418,0		7 418,0	
16	43	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	72	450,0		32 400,0		32 400,0		32 400,0	
17	44	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Ратъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	70 337,0 55 698,0	14 392,0 4 452,0	140 674,0 111 396,0	28 784,0 8 904,0	494,0		140 674,0	
18	45	515-201-0505 *СборСЦ 06.2024*	Ратъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	200 820,25		402 279,0		401 641,0		402 279,0	
19	46	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	40 206,0 23 648,0	16 142,0 3 718,0	80 412,0 47 296,0	32 284,0 7 436,0	832,0		80 412,0	
20	47	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	2	40 614,41		81 229,0		81 229,0		81 229,0	Казахстан
21	48	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26 150,89		52 302,0		52 302,0		52 302,0	Казахстан
22	49	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 961,68		9 923,0		9 923,0		9 923,0	Казахстан
23	50	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 785,89		15 144,0		15 144,0		15 144,0	Казахстан
24	51	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 135,83		6 272,0		6 272,0		6 272,0	Казахстан
25	52	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 051,73		8 103,0		8 103,0		8 103,0	Казахстан
26	53	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 334,07		14 004,0		14 004,0		14 004,0	
27	54	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 334,07		4 668,0		4 668,0		4 668,0	
28	55	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	9	2 089,13		18 802,0		18 802,0		18 802,0	Казахстан
29	56	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	8	7 497,1		59 977,0		59 977,0		59 977,0	
30	57	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	83,24		666,0		666,0		666,0	
31	58	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2 941,58		57,0		57,0		57,0	
32	59	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	859,66		5 158,0		5 158,0		5 158,0	
33	60	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	м	12	103,56		1 243,0		1 243,0		1 243,0	Казахстан
34	61	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	2 060,26		24 723,0		24 723,0		24 723,0	
35	62	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,04	1 316,41		2 685,0		2 685,0		2 685,0	Казахстан
36	63	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя (опор) вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	9 082,0 4 745,0	470,0 116,0	27 246,0 14 235,0	1 410,0 348,0	11 601,0		27 246,0	
			Итого по подразделу 2: СТОЕЧНАЯ ЛИНИЯ ВЛ 10 КВ					6 145 730	377 951	4 598 303	0	6 145 730	
								685 968	109 128	483 508	0		
			Подраздел 3: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ10кВ.										
37	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	8,8	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	79 024,0 79 024,0	0,0 0,0			79 024,0	
38	65	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	5,5	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	25 778,0 25 778,0	0,0 0,0			25 778,0	
39	66	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	941,0 420,0	520,0 170,0	47 050,0 21 000,0	26 000,0 8 500,0			47 050,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	67	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,435	24 338,29		156 617,0		156 617,0		156 617,0	Казахстан
41	68	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 295,0 770,0	462,0 125,0	64 750,0 38 500,0	23 100,0 6 250,0	3 150,0		64 750,0	
42	69	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок) 0,66	м	51,5	1 494,59		76 971,0		76 971,0		76 971,0	Казахстан
43	70	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	28,0 25,0	2,0 1,0	1 400,0 1 250,0	100,0 50,0			1 400,0	
44	71	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	79,13		3 956,0		3 956,0		3 956,0	
45	72	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	73 819,0 28 014,0	45 714,0 15 120,0	147 638,0 56 028,0	91 428,0 30 240,0	182,0		147 638,0	
46	73	243-903-1705 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа екз-1СТ-4-25/50-ВЛ-с6	шт.	2	18 554,94		37 110,0		37 110,0		37 110,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ10кВ.					640 294	140 628	277 986	0	640 294	
								221 580	45 040	0	0		
			Подраздел 4: КЛ-0,4 КВ, ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ										
47	74	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	51,216	575,0 0,0	574,0 170,0	29 449,0 0,0	29 398,0 8 707,0			29 449,0	
48	75	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	1,584	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	17 069,0 17 069,0	0,0 0,0			17 069,0	
49	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	9,9	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	46 401,0 46 401,0	0,0 0,0			46 401,0	
50	77	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	23,1	112,0 0,0	112,0 28,0	2 587,0 0,0	2 587,0 647,0			2 587,0	
51	78	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	23,1	740,0 456,0	284,0 91,0	17 094,0 10 534,0	6 560,0 2 102,0			17 094,0	
52	79	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	285	941,0 420,0	520,0 170,0	268 185,0 119 700,0	148 200,0 48 450,0			268 185,0	
53	80	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	11,99	24 338,29		291 816,0		291 816,0		291 816,0	Казахстан
54	81	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	26	356,0 338,0	3,0 1,0	9 256,0 8 788,0	78,0 26,0	390,0		9 256,0	
55	82	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26	3 488,69		90 706,0		90 706,0		90 706,0	Казахстан
56	83	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	12	199,0 191,0	1,0 0,0	2 388,0 2 292,0	12,0 0,0	84,0		2 388,0	
57	84	241-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	12	736,09		8 833,0		8 833,0		8 833,0	Казахстан
58	85	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	305	1 295,0 770,0	462,0 123,0	394 975,0 234 850,0	140 910,0 36 123,0	19 215,0		394 975,0	
59	86	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	38	1 228,0 701,0	438,0 118,0	46 664,0 26 638,0	16 644,0 4 484,0	3 382,0		46 664,0	
60	87	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	257,5	1 494,59		384 856,0		384 856,0		384 856,0	Казахстан
61	88	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	87,55	571,3		50 017,0		50 017,0		50 017,0	Казахстан
62	89	243-110-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок) 0,66	м	4	214,75		859,0		859,0		859,0	Казахстан
63	90	243-110-1016 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (мк)-0,66		4	1 544,26		6 177,0		6 177,0		6 177,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
64	91	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		250	28,0	2,0	7 000,0	500,0			7 000,0	
				м		25,0	1,0	6 250,0	250,0				
65	92	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		250	79,13		19 782,0		19 782,0		19 782,0	
				м									
66	93	6124-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		2	82 312,0	39 298,0	164 624,0	78 596,0	1 984,0		164 624,0	
				шт.		42 022,0	12 968,0	84 044,0	25 936,0				
67	94	6124-0201-2801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2		2	20 332,0	24,0	40 664,0	48,0	820,0		40 664,0	
				шт.		19 898,0	7,0	39 796,0	14,0				
68	95	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтинг-НГ-в-10/25		2	16 641,53		33 283,0		33 283,0		33 283,0	
				шт.									
69	96	243-903-8302 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 5 жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 5ПКВтинг-НГ10-150-В		2	76 439,2		152 878,0		152 878,0		152 878,0	
				шт.									
70	115	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		10	13 110,0	573,0	131 100,0	5 730,0	64 360,0		131 100,0	
				шт.		6 101,0	157,0	61 010,0	1 570,0				
71	116	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		40	1 801,0	71,0	72 040,0	2 840,0	31 240,0		72 040,0	
				м		949,0	18,0	37 960,0	720,0				
			Итого по подразделу 4: КЛ-0,4 КВ, ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ					2 288 703	432 103	1 160 682	0	2 288 703	
								695 332	131 031	0	0		
			ИТОГО по акту					26 731 357	950 682	6 036 971	0	26 731 358	
								1 602 890	285 199	18 133 183	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							18 133 183			

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			541 685
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			27 273 043
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)			429 909
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)			818 191
	Итого с непредвиденными работами и затратами			28 521 143
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =20%* 1,0557		1,0557	6021954
	Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 80% к = 1,075		1,075	24528183
	итого			30550137
	итого с тендерной скидкой 0,98			29939133,93
	НДС	%	12,00	3592696,07
	Итого с НДС			33 531 830,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Дисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинолдаев А.Ф.**

Подрядчик:

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

_____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Кадьян О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-031-23 Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Жаскайрат Курмангазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **204** от **19.08.2024** д/с №1 от 15.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-01-04 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозки строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		1	25,0		25,0				25,0	
			Итого вне раздела					25	0	0	0	25	
								0	0	0	0		
			Раздел 1: КПП										
2	2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,94	37 063,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	34 839,0 4 283,0	5 846,0 1 815,0	24 711,0		34 839,0	
3	3	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	10 092,0 3 700,0	4 139,0 839,0	20 184,0 7 400,0	8 278,0 1 678,0	4 506,0		20 184,0	
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,86	97 476,24		181 306,0		181 306,0		181 306,0	Казахстан
5	5	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	14,5	14 978,0 10 236,0	3 617,0 1 055,0	217 181,0 148 422,0	52 447,0 15 298,0	16 312,0		217 181,0	
6	6	6104-0801-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сопутствующие работы Установка дополнительных столбов	шт.	3	42 582,0 25 790,0	15 651,0 4 697,0	127 746,0 77 370,0	46 953,0 14 091,0	3 423,0		127 746,0	
7	7	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 872,0 4 148,0	82,0 12,0	4 872,0 4 148,0	82,0 12,0	642,0		4 872,0	
8	8	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,16	22 462,16		3 594,0		3 594,0		3 594,0	Казахстан
9	9	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,7344	53 932,8		39 608,0		39 608,0		39 608,0	Казахстан
10	10	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,371	1 382 591,39		512 941,0		512 941,0		512 941,0	Казахстан
11	11	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	28	1 846,67		51 707,0		51 707,0		51 707,0	Казахстан
12	12	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб8 п.7к=2	Окрашивание (за каждый слой)Эмаль ПФ-115, ПФ-133	т	0,371	29 858,0 0,0	0,0 0,0	11 077,0 0,0	0,0 0,0			11 077,0	
13	13	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,6	43 461,0 16 566,0	6 061,0 1 841,0	69 538,0 26 506,0	9 698,0 2 946,0	33 334,0		69 538,0	
			Итого по разделу 1: КПП					1 274 593	123 304	872 084	0	1 274 593	
								268 129	35 840	0	0		
			Раздел 2: ДГУ										
14	14	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,74	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	42 565,0 42 565,0	0,0 0,0			42 565,0	
15	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,36	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	1 687,0 1 687,0	0,0 0,0			1 687,0	
16	16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,62	37 063,0 4 556,0	6 219,0 1 931,0	171 231,0 21 049,0	28 732,0 8 921,0	121 451,0		171 231,0	
17	17	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		8,53	71 636,0	4 983,0	611 055,0	42 505,0	479 343,0		611 055,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		10 458,0	1 016,0	89 207,0	8 666,0				
18	18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3018	521 917,7		157 515,0		157 515,0		157 515,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	422 592,74		5 477,0		5 477,0		5 477,0	
20	20	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	9	3 780,0 990,0	2 790,0 884,0	34 020,0 8 910,0	25 110,0 7 956,0			34 020,0	
21	21	1133-0303-0502 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные из разных отметках с опорой. Устройство	$м^3$	0,81	74 290,0 19 660,0	49,0 0,0	60 175,0 15 925,0	40,0 0,0	44 210,0		60 175,0	
22	22	6103-0701-0800 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стоек	т	0,2481	376 055,0 296 606,0	60 228,0 17 822,0	93 299,0 73 588,0	14 943,0 4 422,0	4 769,0		93 299,0	
23	23	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,2481	1 357 925,29		336 901,0		336 901,0		336 901,0	Казахстан
24	24	6106-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели сетчатые. Монтаж	$м^2$	41,6	3 722,0 3 121,0	72,0 23,0	154 835,0 129 834,0	2 995,0 957,0	22 006,0		154 835,0	
25	25	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 872,0 4 148,0	82,0 12,0	4 872,0 4 148,0	82,0 12,0	642,0		4 872,0	
26	26	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,2758	1 301 666,86		359 000,0		359 000,0		359 000,0	Казахстан
27	27	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	41,6	1 846,67		76 821,0		76 821,0		76 821,0	Казахстан
28	28	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб8 п.7м=2	Окрашивание (за каждый слой)Эмаль ПФ-115, ПФ-133	т	0,5239	29 858,0 0,0	0,0 0,0	15 643,0 0,0	0,0 0,0			15 643,0	
			Итого по разделу 2: ДГУ					2 125 096 386 913	114 407 30 934	1 608 135 0	0 0	2 125 096	
			ИТОГО по яку					3 399 714 655 042	237 711 66 774	2 480 219 0	0 0	3 399 714	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								3399714*6,3/100	214 182	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3399714+0+0+214182	3 613 896	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3613896*5/100	180 695	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								3613896*3/100	108 417	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 903 008	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =20%* 1,0557		1,0557							824081	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 80% к = 1,075		1,075							3356587	
			итого									4180668	
			итого с тендерной скидкой 0,98									4097054,46	
			НДС	%	12,00							491646,54	
			Итого с НДС									4 588 701,00	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилеуберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиналяев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛ ТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аделян О.С.**