Ф-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Намыс"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Договор: № 45/1 от 12.08.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ за Июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работы	Стоимость выполненных работ и затрат в (в тенег)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно С НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на доваленную стоимость	за отчтеный месяц
			в отчтеном месяце	по монтауж оборудование		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчтеный период:	853400,00	761964,29						91435,71	853400,00
Итого к оплате									853400,00

Генеральный подрядчик
ТОО "Намыс"
Директор _____ **Оспанов Г.Д.**

Субподрядчик
ТОО "Kaz Remont Kapital"
Директор _____ **Турсыбек Н.Н.**

Scanned with CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Намыс"
Суподрядчик : ТОО "Kaz Remont Kapital"
Объект : Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 45/1 от 12.08.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
		Монолитный ростверк (АС-6)										
1	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,7		9 287	2 433	15788	4136	2979	–	15788
						5 102	486	8673	826		–	
2	212-101-1808 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,734		27 451	–	47600	–	47600	–	47600
		Формула объема = 1,02.1,7				–	–	–	–		–	
3	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,3		27 692	4 458	63692	10253	13845	–	63692
						17 215	837	39594	1925		–	
4	212-101-2102 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3345		29 197	–	68160	–	68160	–	68160
		Формула объема = 2,3.1,015				–	–	–	–		–	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00131		351 783	–	461	–	461	–	461
		Формула объема = 1,31.0,001				–	–	–	–		–	
6	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00131		348 756	–	457	–	457	–	457
		Формула объема = 1,31.0,001				–	–	–	–		–	
7	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	163,796		1 429	37	234064	6060	43570	–	234064
		Формула объема = ((37,72+0,7.2+12,2+0,45.2).2.0,3+4,95.12.0,3+(37,72-0,2.2-0,5.2).4.0,3+((37,72+0,7.2).3+(12,2-0,45.2-0,9).2).(0,9-0,4)+4,95.4.(0,5-0,4))					1 126	5	184434	819		–

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 *Формула объема = 0,4.((37,72+0,7.2+12,2+0,45.2).2.0,3+4,95.12.0,3+(37,72-0,2.2-0,5.2).4.0,3+((37,72+0,7.2).3+(12,2-0,45.2-0,9).2).(0,9-0,4)+4,95.4.(0,5-0,4))*	кг	65,5184	511 –	– –	33480 –	– –	33480	– –	33480
		Приямок ПР-1 (АС-8)									
9	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,02	8 352 3 521	4 826 1 492	167 70	97 30	–	– –	167
10	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *Формула объема = 0,15.0,09*	$м^3$	0,0135	7 122 –	– –	96 –	– –	96	– –	96
11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,06	87 000 65 234	13 394 3 987	5220 3914	803 239	503	– –	5220
12	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *Формула объема = 0,06.1,015*	$м^3$	0,0609	28 820 –	– –	1755 –	– –	1755	– –	1755
13	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *Формула объема = 0,001.(2+2)*	т	0,004	439 035 –	– –	1756 –	– –	1756	– –	1756
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *Формула объема = 0,001.3,6*	т	0,0036	342 529 –	– –	1233 –	– –	1233	– –	1233
15	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг *Формула объема = 0,001.(1,54+0,61)* в т.ч. , экипаж 1 чел.	т чел.-ч	0,00215 0,2184 | 0,00047	985 675 982 032	3 643 1 139 2 582,0	2119 2111	7 2 1	–	– –	2119
16	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм *Формула объема = 0,001.1,54*	т	0,00154	386 893 –	– –	596 –	– –	596	– –	596
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *Формула объема = 0,001.0,61*	т	0,00061	351 783 –	– –	215 –	– –	215	– –	215
18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка *Формула объема = 0,001.6,9*	т металлических изделий	0,0069	288 980 202 275	24 031 6 687	1994 1396	166 46	432	– –	1994
19	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,0084	167 407 –	– –	1406 –	– –	1406	– –	1406
20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *Формула объема = (0,8.2.0,8+0,9.1.0,15)*	$м^2$ поверхности	1,415	1 429 1 126	37 5	2022 1593	52 7	377	– –	2022

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	0,566	511	–	289	–	289	–	289
		Формула объема = 0,4.((0,8.2.0,8+0,9.1.0,15))			–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				482570	21574	219210	–	482570
							241785	3894	–	–	
		РАЗДЕЛ 2. Наружные стены и перегородки									
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -12)									
22	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. полн. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	14,4768	18 866	426	273119	6167	29	–	273119
		Формула объема = 17,1-(21,86.0,12)			18 438	138	266923	1998		–	
23	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,474432	25 840	–	89779	–	89779	–	89779
		Формула объема = 0,24.((17,1-(21,86.0,12)))			–	–	–	–		–	
24	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	–	68 761	–	–	–	–	–	–
		Формула объема = ((17,1-(21,86.0,12)).0,.1000):1000			–	–	–	–		–	
25	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. полн. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	21,86	3 739	50	81735	1093	–	–	81735
					3 689	16	80642	350		–	
26	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,50278	25 840	–	12992	–	12992	–	12992
		Формула объема = 0,023.(21,86)			–	–	–	–		–	
27	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,101744	68 761	–	75757	–	75757	–	75757
		Формула объема = 0,0504.1000.(21,86):1000			–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				533382	7260	178557	–	533382
							347565	2348	–	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1015952
		понижающим коэффициентом	0,75								761964
		НДС	12%								91436
		Итого к оплате									853400
		Итого с НДС									*91436*

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Kaz Remont Kapital"

директор Турысбек Н.Н.

Принял (Генеральный подрядчик):
ТОО "Намыс"

директор Оспанов Г.Д.

Scanned with CamScanner