Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "УНИВЕСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		208	19.08.2024 г.				
		д/с № 1	15.10.2024 г.				

Наименование и виды	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						стоимость выполненных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	стоимость работ	аванс				ранее заактированная сумма			
		сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за ткущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области	68 006 077,66	20 401 823,30	14 233 620,54	6 168 202,76			68 006 007,66	20 560 675,86	**14 392 473,10**
Итого к оплате с НДС	**14 392 473,10**	**(Четырнадцать миллионов тристо девяносто две тысячи четыреста семьдесят три) тенге 10 тиын)**							

Заказчик
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области БИН 050140003056

Руководитель _____ **Кусайнов Н.М.**

Технический надзор:
ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Бинов Ерлан Ер**

Подрядчик
ТОО "УНИВЕСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аведьян О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер". г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791.

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 208 от 19.08.2024 д/с №1 от 15.10.2024 г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	РЕЕСТР 2024 г.					Выполнено с начало строитель-ство в (%)
			Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2024 г.				
				декабрь	декабрь			
1	2	3	4					10
I.	Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области	68 006 077,66	68 006 077,66	47 445 401,80	20 560 675,86			100,00
	Наружние сети водопровода и канализации			12 154 568,00				
	Наружние сети газоснабжения			13 375 202,30				
	Наружние сети электроснабжения			21 915 631,50	20 560 675,86			

Заказчик

ГУ "Управление строительства строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области". БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ Бисен Т.А.

Руководитель отдела строительства управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ Тилепберген Д.Н.

Технический надзор:

ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ Нифлаев А.Ф.

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ Лекеров Б.Ж.

Авторский надзор

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ Аведьян О.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружние сети электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-03-01 Наружние сети электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электроснабжение										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	8,8	575,0 0,0	574,0 170,0	5 060,0 0,0	5 051,0 1 496,0			5 060,0	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	5,5	112,0 0,0	112,0 28,0	616,0 0,0	616,0 154,0			616,0	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	941,0 420,0	520,0 170,0	47 050,0 21 000,0	26 000,0 8 500,0			47 050,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,3	13 531,57		44 654,0		44 654,0		44 654,0	
5	5	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	28,0 25,0	2,0 1,0	1 400,0 1 250,0	100,0 50,0			1 400,0	
6	6	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	80,17		4 009,0		4 009,0		4 009,0	
7	7	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	52,8	575,0 0,0	574,0 170,0	30 360,0 0,0	30 307,0 8 976,0			30 360,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м^3	33	112,0 0,0	112,0 28,0	3 696,0 0,0	3 696,0 924,0			3 696,0	
9	9	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	941,0 420,0	520,0 170,0	47 050,0 21 000,0	26 000,0 8 500,0			47 050,0	
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	19,8	13 531,57		267 925,0		267 925,0		267 925,0	
11	11	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	28,0 25,0	2,0 1,0	1 400,0 1 250,0	100,0 50,0			1 400,0	
12	12	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	80,17		4 009,0		4 009,0		4 009,0	
13	13	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	327 709,0 189 098,0	128 119,0 38 696,0	327 709,0 189 098,0	128 119,0 38 696,0	10 492,0		327 709,0	
14	16	1308-0301-0904 *РСНБ РК 2022*	Агрегат двухмешинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт.	1	258 112,0 130 919,0	118 147,0 30 684,0	258 112,0 130 919,0	118 147,0 30 684,0	9 046,0		258 112,0	
15	19	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А		1	19 511,0	357,0	19 511,0	357,0	5 366,0		19 511,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		13 788,0	83,0	13 788,0	83,0				
16	20	247-204-1822 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	7 720,39		7 720,0		7 720,0		7 720,0	
17	21	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,226667	498 244,0	198 551,0	112 935,0	45 005,0	1 022,0		112 935,0	
						295 182,0	52 606,0	66 908,0	11 924,0				
			Итого по разделу 1: Электроснабжение					**1 183 216**	**383 498**	**354 243**	**0**	**1 183 216**	
								445 213	110 037	0	0		
			Раздел 2: Электроосвещение										
18	77	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	335	1 295,0	462,0	433 825,0	154 770,0	21 105,0		433 825,0	
						770,0	125,0	257 950,0	41 875,0				
19	78	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1 228,0	438,0	9 824,0	3 504,0	712,0		9 824,0	
						701,0	118,0	5 608,0	944,0				
20	83	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	87 971,0	52 861,0	175 942,0	105 722,0	184,0		175 942,0	
						35 018,0	17 484,0	70 036,0	34 968,0				
21	84	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	73 819,0	45 714,0	147 638,0	91 428,0	182,0		147 638,0	
						28 014,0	15 120,0	56 028,0	30 240,0				
22	87	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	250	28,0	2,0	7 000,0	500,0			7 000,0	
						25,0	1,0	6 250,0	250,0				
23	88	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	250	80,17		20 043,0		20 043,0		20 043,0	
24	89	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	38	650,0	25,0	24 700,0	950,0	190,0		24 700,0	
						620,0	0,0	23 560,0	0,0				
25	90	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26	3 204,02		83 305,0		83 305,0		83 305,0	
26	91	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	12	814,66		9 776,0		9 776,0		9 776,0	
27	92	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250	941,0	520,0	235 250,0	130 000,0			235 250,0	
						420,0	170,0	105 000,0	42 500,0				
28	93	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,9	13 531,57		147 494,0		147 494,0		147 494,0	
29	94	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	10	46 836,0	15 945,0	468 360,0	159 450,0	95 560,0		468 360,0	
						21 335,0	4 936,0	213 350,0	49 360,0				
30	95	247-306-0217 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б	шт.	10	240 498,96		2 404 990,0		2 404 990,0		2 404 990,0	
31	96	247-306-0334 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн трубчатый"	шт.	10	19 335,35		193 353,0		193 353,0		193 353,0	
32	97	247-306-0926 *СпрСЦ 05.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	10	20 996,38		209 964,0		209 964,0		209 964,0	
33	98	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	19 390,0	3 318,0	193 900,0	33 180,0			193 900,0	
						16 072,0	889,0	160 720,0	8 890,0				
34	99	247-103-3311 *СпрСЦ 05.2024*	Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа	шт.	10	214 110,53		2 141 105,0		2 141 105,0		2 141 105,0	
35	100	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	1 228,0	438,0	58 944,0	21 024,0	4 272,0		58 944,0	
						701,0	118,0	33 648,0	5 664,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	101	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	48	433,07		20 787,0		20 787,0		20 787,0	
37	102	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,375	160 643,0	51 727,0	60 241,0	19 397,0	766,0		60 241,0	
						106 873,0	15 427,0	40 077,0	5 785,0				
38	103	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	375	295,04		110 642,0		110 642,0		110 642,0	
39	104	252-207-4404 *СырСЦ 05.2024*	Корпус предохранителя SV-29.25	шт.	10	15 264,68		152 647,0		152 647,0		152 647,0	
40	105	247-207-0630 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель SV-29.25	шт	10	8 993,89		89 939,0		89 939,0		89 939,0	
41	106	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлители вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	48	13 115,0	573,0	629 520,0	27 504,0	309 168,0		629 520,0	
						6 101,0	157,0	292 848,0	7 536,0				
42	107	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 802,0	71,0	72 080,0	2 840,0	31 280,0		72 080,0	
						949,0	18,0	37 960,0	720,0				
43	108	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	16	5 480,81		87 693,0		87 693,0		87 693,0	
44	109	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,8	1 559,1		44 902,0		44 902,0		44 902,0	
45	110	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	308,59		9 875,0		9 875,0		9 875,0	
46	111	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	16	39 346,27		629 540,0		629 540,0		629 540,0	
47	112	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	16	8 167,02		130 672,0		130 672,0		130 672,0	
48	113	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	3 745,07		119 842,0		119 842,0		119 842,0	
49	114	252-301-1803 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземлитель	шт.	16	4 582,38		73 318,0		73 318,0		73 318,0	
50	115	6104-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	14 108,0	6 624,0	28 216,0	13 248,0			28 216,0	
						7 484,0	1 981,0	14 968,0	3 962,0				
51	116	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,086	101 981,66		110 752,0		110 752,0		110 752,0	
52	117	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	9,4	11 940,0	1 016,0	112 236,0	9 550,0	76 967,0		112 236,0	
						2 736,0	256,0	25 718,0	2 406,0				
53	118	6104-0501-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	16	15 136,0	3 617,0	242 176,0	57 872,0	20 528,0		242 176,0	
						10 236,0	1 055,0	163 776,0	16 880,0				
54	124	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К	$м^2$	15	396,0	5,0	5 940,0	75,0	2 520,0		5 940,0	
						223,0	0,0	3 345,0	0,0				
55	125	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	15	1 038,0	9,0	15 570,0	135,0	12 915,0		15 570,0	
						168,0	2,0	2 520,0	30,0				
56	126	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,72	95 856,0	3 193,0	69 016,0	2 299,0	50 448,0		69 016,0	
						22 596,0	944,0	16 269,0	680,0				
57	127	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,16	26 324,0	6 219,0	4 212,0	995,0	2 488,0		4 212,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		4 556,0	1 931,0	729,0	309,0				
58	128	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2		0,424	534,0	493,0	226,0	209,0			226,0	
				$м^3$		40,0	108,0	17,0	46,0				
59	129	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой		44,8	8 218,0	13,0	368 166,0	583,0	339 360,0		368 166,0	
				$м^2$		630,0	2,0	28 224,0	90,0				
60	130	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		128	11 940,0	1 016,0	1 528 320,0	130 048,0	1 048 064,0		1 528 320,0	
				$м^2$		2 736,0	256,0	350 208,0	32 768,0				
61	131	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя		22,1	15 136,0	3 617,0	334 506,0	79 936,0	28 354,0		334 506,0	
				м		10 236,0	1 055,0	226 216,0	23 316,0				
62	132	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой металлических столбов		1	57 906,0	374,0	57 906,0	374,0	641,0		57 906,0	
				шт.		56 891,0	106,0	56 891,0	106,0				
63	138	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К		15	396,0	5,0	5 940,0	75,0	2 520,0		5 940,0	
				$м^2$		223,0	0,0	3 345,0	0,0				
64	139	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124		15	1 038,0	9,0	15 570,0	135,0	12 915,0		15 570,0	
				м2П2Фундамент Ф-2		168,0	2,0	2 520,0	30,0				
65	140	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,81	95 767,0	3 193,0	77 571,0	2 587,0	56 681,0		77 571,0	
				$м^3$		22 596,0	944,0	18 303,0	765,0				
66	141	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		2,25	11 940,0	1 016,0	26 865,0	2 286,0	18 423,0		26 865,0	
				$м^2$		2 736,0	256,0	6 156,0	576,0				
67	142	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2		0,45	534,0	493,0	240,0	222,0			240,0	
				$м^3$		40,0	108,0	18,0	49,0				
68	143	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		19,6	11 940,0	1 016,0	234 024,0	19 914,0	160 485,0		234 024,0	
				$м^2$		2 736,0	256,0	53 626,0	5 018,0				
69	144	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		8,53	95 856,0	3 193,0	817 652,0	27 236,0	597 672,0		817 652,0	
				$м^3$		22 596,0	944,0	192 744,0	8 052,0				
70	145	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		46,2	11 940,0	1 016,0	551 628,0	46 939,0	378 286,0		551 628,0	
				$м^2$		2 736,0	256,0	126 403,0	11 827,0				
71	146	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,31476	103 896,0	3 070,0	32 702,0	967,0	694,0		32 702,0	
				т		98 620,0	844,0	31 042,0	266,0				
72	150	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2		4,74	534,0	493,0	2 531,0	2 337,0	5,0		2 531,0	
				$м^3$		40,0	108,0	190,0	512,0				
73	151	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2		0,36	112,0	112,0	40,0	40,0			40,0	
				$м^3$		0,0	28,0	0,0	10,0				
74	152	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01731	422 954,36		7 321,0		7 321,0		7 321,0	
				т									
75	153	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00576	1 358 888,4		7 827,0		7 827,0		7 827,0	
				т									
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					13 854 264	1 148 331	10 079 172	0	13 854 264	
								2 626 263	336 430	0	0		
			ИТОГО по акту					15 037 428	1 531 829	10 433 415	0	15 037 428	
								3 071 476	446 467	0	0		
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)									947 358	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15 984 786**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									799 242	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									799 242	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 583 324	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =50%* 1,0557		1,0557							9281357,55	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 50% к = 1,075		1,075							9451036,63	
			итого									18732394,19	
			итого с тендерной скидкой 0,98									18357746,30	
			НДС	%	12,00							2202929,56	
			Итого с НДС									20 560 675,86	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиоллаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Risc Project Group". БИН 050340001473

_____ **Авельян О.С.**