Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"19 " декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, Бейбарыс, 462а.
наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора Лекерова Бауыржана Жаксылыковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: «Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», в лице Руководителя Кусайнова Нурбергена Маликовича

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Qazyna Stroi Servis» лицензия № 21019489 от 03.06.2021 года
ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD» лицензия № 21002725 от 27.01.2021 г.
ТОО «Еділ-Строй Сервис» лицензия № 14013446 от 12.09.2014 г.
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс" лицензия № 001187 от 28.03.2022 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
разработчик проекта – ТОО " Rise Project Group", (государственная лицензия ГСЛ №08277 от 22.10.2020 года.) Рабочий проект № RPG-PR-029-23 от 2023 года.
авторский надзор - ТОО " Rise Project Group", (гос. лицензия ГСЛ №08277 от 22.10.2020 г.)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" приказом № 128-ө от 21.06.2024 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	Количество

Площадь участка	га	0,3
Протяженность наружного водопровода,	м	70,0
Наружный газопровод	м	70,0
Общая протяженность кабельной линии ВЛ-10 кВ	м	78,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Предусматрено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) к медицинскому пункту: сети водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения и сети связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Площадь участка – 0,3 га Протяженность наружного водопровода, – 70,00м Наружный газопровод – 70,00м Общая протяженность кабельной линии ВЛ-10 кВ – 78,0 м.

Система водоснабжения В1 обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды потребителя. Проектируемые сети водопровода В1 подключаются к кольцевым водопроводным сетям Ø63. Сеть водопровода В1 запроектирована тупиковой из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17- 63х6,6 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарного гидранта, установленных на водопроводной сети. При пересечении водопровода с проектируемыми сетями канализации при расположении трубопроводов В1 ниже трубопроводов К1 водопровод запроектирован в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 18599-2001 согласно и СП РК 3.01-103-2012. Трубы сквозь стенки колодцев проходят в футляре из стальных труб L=200 мм по ГОСТ 10704-91. Зазор между футляром и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом (пакля пропитанная в жидком полиизобутилене). Водопроводные камеры и колодцы выполнить из сборного железобетона и бетона по тип.проекту 901-09-11.84..

Система канализации хозбытовая, самотечная. Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. Наружные сети канализации выполнены из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой "Корсис" по ТУ 2248-001-73011750-250. В проекте принято отведение сточных вод из здания в проектируемые внутриплощадочные сети канализации, с последующим сбросом в проектируемый накопитель стоков, объемом 6м3, с последующей откачкой и вывозом стоков в места, установленные местными санитарными службами.

Проектируемые газопроводы низкого давления, рассчитаны, котельной на отопление и горячее водоснабжение для медицинского пункта. В объем строительства, предусмотренный данным проектом, входит:

- Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб марки SDR 11.
- Газопровод низкого давления по фасаду мед.пункта из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91.
- Установка ГРПШ-10МС
- Газопроводы запроектированы с соблюдением минимальных допустимых разрывов до зданий и сооружений.
- Глубину заложения газопроводов из полиэтиленовых труб принять не менее 1,2м от поверхности земли до верха трубы.
- Установка отключающих устройств в надземном исполнении.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _12.12.2024 года.
месяц, год
окончание работ: _12.03.2025 года
месяц, год при продолжительности строительства, месяц: _3_
по норме или по проекту организации строительства: __3___ месяцев;
фактически: 15 дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Технические условия №111 от 08.08.2023г. на подключение к сетям водоснабжения, выданные ТОО «Құрманғазы Су Арнасы».
ТОО «Құрманғазы Су Арнасы» директор Е. Алмаханулы
дата, место печати.

-Технические условия №27-8542 от 03.12.2024 г. на электроснабжение, выданные АО «Атырау Жарық».
АО «Атырау Жарық» нач. Курмангазы РЭС Абуталиев
дата, место печати.

Технические условия №1781 от 14.09.2023 на подключение к сетям газоснабжения, выданные АО «КазТрансГазАймак».

АО «КазТрансГазАймак» Директор Курмангазинского ГХ Саитов А. А.

_____дата, место печати.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

_____

наименование организации, ФИО, подпись руководителя

_____дата, место печати

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

наименование организации, ФИО, подпись руководителя

_____дата, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»**

Директор ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС» _____ **Лекеров Б.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

_____дата, место печати