Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО «УК Строй»
Наименование стройки - Строительство 27-ми квартирного жилого дома в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области
Договор №40 от 19.04.2019 года

Объект номер - ОС2-1

Акт №7 от 29 июля 2019г

выполненных работ за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 3.=СТЕНЫ-АС9,10,11=					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
		1,2,3, этаж					
36	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка наружных стен из керамического кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**75,8714**		**11478,14**	**870862,53**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	6,04	458,263	775,88	355557,30
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	32,625	853,65	27850,08
		Итого оплата труда:				**5053,38**	**383407,38**
146. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	28,831	3600,09	103794,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	28,831	853,65	24611,58
146. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3,794	1794,86	6808,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	3,794	853,65	3238,75
		Итого эксплуатация машин:				**1457,78**	**110603,60**
146. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	3,794	1314,18	4985,43

46. 6	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	18,968	19726,93	374177,46
46. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,758714	16808,41	12752,78
46. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,037936	17464,90	662,54
46. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,606971	19879,88	12066,52
46.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	1,897	30,00	56,90
		Итого материалов:				**5334,05**	**404701,63**
		КЛАДКА ПАРАПЕТА					
39	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка парапет из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**11,9560**		**10852,40**	**129751,30**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	6,41	76,638	775,88	59461,86
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,424	853,65	3776,31
		Итого оплата труда:				**5289,24**	**63238,17**
147. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	4,424	3600,09	15925,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	4,424	853,65	3776,55
		Итого эксплуатация машин:				**1332,03**	**15925,79**
147. 4	102643 С (21-020401-2811)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	2,75	19726,93	54246,69
147. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005978	17464,90	104,41
147. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,41846	30,00	12,55
		Итого материалов:				**4546,98**	**54363,65**
		Балконы					
41	**Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка наружных стен из керамического кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**10,8864**		**11392,39**	**124022,08**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	6,04	65,754	775,88	51017,10
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	4,681	853,65	3996,07
		Итого оплата труда:				**5053,38**	**55013,17**

148. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	4,137	3600,09	14892,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	4,137	853,65	3531,55
148. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,54432	1794,86	976,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,54432	853,65	464,66
		Итого эксплуатация машин:				**1457,78**	**15869,95**
148. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	0,54432	1314,18	715,33
148. 6	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	2,722	19383,92	52755,28
148. 7	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,108864	16808,41	1829,83
148. 8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005443	17464,90	95,06
148. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,087091	19879,88	1731,36
148.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,025	0,27216	30,00	8,16
		Итого материалов:				**5248,29**	**57135,03**
		Армирование наружных стен					
47	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,3467**		**47551,49**	**16484,01**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	58	20,106	805,20	16189,39
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,124796	975,05	121,68
		Итого оплата труда:				**47052,62**	**16311,07**
149. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,051998	3153,14	163,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,051998	1145,01	59,54
149. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,072798	1794,86	130,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,072798	853,65	62,14
		Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**294,62**
48	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,3467**		**257857,35**	**89387,80**

49	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**1,4444**		**281871,21**	**407127,73**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	56,4	81,463	785,44	63984,10
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,779963	853,65	665,82
		Итого оплата труда:				**44759,79**	**64649,92**
151. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,332206	3600,09	1195,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,332206	853,65	283,59
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,447756	1794,86	803,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,447756	853,65	382,23
		Итого эксплуатация машин:				**1384,43**	**1999,63**
151. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,444	236187,97	341144,00
		Итого материалов:				**236187,97**	**341144,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1637635,46**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1637635,46**
Материалы -			Тенге				**857344,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**582619,71**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**89387,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**377564,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**295595,66**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**81969,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**161216,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2176416,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**744,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582619,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2176416,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**744,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582619,71**

РАЗДЕЛ 4. =ПЕРЕМЫЧКИ= АС 20

52	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**248,4000**		**309,97**	**76995,55**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,148	36,763	775,88	28523,83

52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	10,681	853,65	9118,01
		Итого оплата труда:				**151,54**	**37641,84**
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	10,234	3600,09	36843,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	10,234	853,65	8736,25
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,44712	1794,86	802,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,44712	853,65	381,68
		Итого эксплуатация машин:				**151,55**	**37646,13**
52. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,621	17432,52	10825,59
		Итого материалов:				**43,58**	**10825,59**
53	**Е11-070104-0305 11-070104-0305 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1521,04**	**9126,25**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,813	4,878	775,88	3784,74
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,296	853,65	1106,33
		Итого оплата труда:				**815,18**	**4891,07**
53. 3	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,216	1,296	3953,24	5123,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,296	853,65	1106,33
		Итого эксплуатация машин:				**853,90**	**5123,40**
53. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0138	15804,62	218,10
		Итого материалов:				**36,35**	**218,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**86121,80**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86121,80**
Материалы -			Тенге				**11043,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**42532,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**31184,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**26412,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4771,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9384,50**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**126690,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42532,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**126690,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,62**

		Сметная заработная плата -	Тенге				42532,91
		РАЗДЕЛ 5. =ПЕРЕКРЫТИЯ= АС 31					
		на отм. 5,700					
89	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**46,0000**		**3102,16**	**142699,50**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	1,74	80,04	824,33	65979,37
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,452	853,65	6361,40
		Итого оплата труда:				**1572,63**	**72340,77**
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,084	3600,09	25503,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,084	853,65	6047,26
54. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,978	173,16	1208,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,368	1794,86	660,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,368	853,65	314,14
		Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**27371,89**
54. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,969	17432,52	34321,15
54. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03036	364885,09	11077,91
54. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0138	197175,18	2721,02
54. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,68	333,74	1228,16
		Итого материалов:				**1072,79**	**49348,24**
90	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**37,0000**		**4700,38**	**173914,12**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,66	98,42	844,09	83075,34
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,147	853,65	6955,03
		Итого оплата труда:				**2433,25**	**90030,37**
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,326	3600,09	26374,26

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,326	853,65	6253,84
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	10,404	173,16	1801,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,8214	1794,86	1474,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,8214	853,65	701,19
		Итого эксплуатация машин:				**801,36**	**29650,18**
5. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,416	17432,52	42118,71
5. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03922	364885,09	14310,79
5. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0185	197175,18	3647,74
5. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,33	333,74	1111,35
		Итого материалов:				**1653,75**	**61188,60**
		на отм. 8,700					
99	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**46,0000**		**3102,16**	**142699,50**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	1,74	80,04	824,33	65979,37
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,452	853,65	6361,40
		Итого оплата труда:				**1572,63**	**72340,77**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,084	3600,09	25503,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,084	853,65	6047,26
6. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,978	173,16	1208,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,368	1794,86	660,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,368	853,65	314,14
		Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**27371,89**
6. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,969	17432,52	34321,15
6. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03036	364885,09	11077,91

56. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0138	197175,18	2721,02
56. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,68	333,74	1228,16
		Итого материалов:				**1072,79**	**49348,24**
100	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**43,0000**		**4700,38**	**202116,41**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	2,66	114,38	844,09	96547,01
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	9,469	853,65	8082,87
		Итого оплата труда:				**2433,25**	**104629,88**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	8,514	3600,09	30651,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	8,514	853,65	7267,98
57. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	12,092	173,16	2093,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,9546	1794,86	1713,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,9546	853,65	814,89
		Итого эксплуатация машин:				**801,36**	**34458,32**
57. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,808	17432,52	48948,77
57. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04558	364885,09	16631,46
57. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0215	197175,18	4239,27
57. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,87	333,74	1291,57
		Итого материалов:				**1653,75**	**71111,08**
109	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера**	**т стальных элементов**	**1,0000**		**416956,34**	**416956,34**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=905,29)	чел-ч	42,7	42,7	905,29	38655,88
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	1,03	853,65	879,26
		Итого оплата труда:				**39535,14**	**39535,14**
58. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	21,25	173,16	3679,65

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	1,03	1794,86	1848,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,03	853,65	879,26
		Итого эксплуатация машин:				**5528,36**	**5528,36**
58. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1	364885,09	364885,09
58. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,04	197175,18	7887,01
		Итого материалов:				**372772,10**	**372772,10**
110	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0367**		**193041,47**	**7088,48**
		=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ=АС 32					
111	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 УМ-1 (8шт.)**	**м3**	**2,0000**		**33122,41**	**66244,81**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	11,6	23,2	765,68	17763,78
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	0,8832	860,25	759,77
		Итого оплата труда:				**9261,77**	**18523,55**
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0054	3399,97	18,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054	853,65	4,61
60. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	1,38	12,15	16,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	0,8306	3600,09	2990,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	0,8306	853,65	709,04
60. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3153,14	63,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1145,01	22,90
60. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,057	60,14	3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

60.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	2,999	173,16	519,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0272	1794,86	48,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0272	853,65	23,22
		Итого эксплуатация машин:				**1829,97**	**3659,95**
60.10	100615 М (21-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,03	19632,33	39853,63
60.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	2,66	66,30	176,36
60.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,0288	26034,52	749,79
60.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,0672	26034,52	1749,52
60.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,00114	35667,37	40,66
60.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	0,64	196,55	125,79
60.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,0036	200244,36	720,88
60.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,0032	30,00	0,10
60.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	2,292	612,72	1404,35
		Итого материалов:				**22410,54**	**44821,08**
112	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1610**		**193041,47**	**31071,96**
113	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0195**		**197519,15**	**3855,57**

14	Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 УМ-2 (8шт.)**	м3	2,1600		33122,41	71544,40
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	11,6	25,056	765,68	19184,88
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	0,953856	860,25	820,55
		Итого оплата труда:				**9261,77**	**20005,43**
63.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005832	3399,97	19,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005832	853,65	4,98
63.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	1,491	12,15	18,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	0,897048	3600,09	3229,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	0,897048	853,65	765,77
63.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0216	3153,14	68,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0216	1145,01	24,73
63.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,06156	60,14	3,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	3,239	173,16	560,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,029376	1794,86	52,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,029376	853,65	25,08
		Итого эксплуатация машин:				**1829,97**	**3952,75**
63.10	100615 М (21-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,192	19632,33	43041,92
63.11	128070 С (21-050307-1015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	2,873	66,30	190,47
63.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,031104	26034,52	809,78
63.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,072576	26034,52	1889,48
63.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,001231	35667,37	43,91
63.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	0,6912	196,55	135,86

163.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,003888	200244,36	778,55
163.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,003456	30,00	0,10
163.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	2,475	612,72	1516,70
		Итого материалов:				**22410,54**	**48406,77**
115	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3200**		**189170,93**	**60534,70**
116	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0602**		**197519,15**	**11898,55**
117	**С121-010302-0301 21-010302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**	**м3**	**2,7086**		**5636,67**	**15267,71**
118	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 УМ-3 (8шт.)**	**м3**	**1,6000**		**33122,41**	**52995,85**
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	11,6	18,56	765,68	14211,02
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	0,70656	860,25	607,82
		Итого оплата труда:				**9261,77**	**14818,84**
167.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	3399,97	14,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00432	853,65	3,69
167.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	1,104	12,15	13,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	0,66448	3600,09	2392,19

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	0,66448	853,65	567,23
67.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,016	3153,14	50,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,016	1145,01	18,32
67.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,0456	60,14	2,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	2,399	173,16	415,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,02176	1794,86	39,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,02176	853,65	18,58
		Итого эксплуатация машин:				**1829,97**	**2927,96**
67.10	100615 М (21-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	19632,33	31882,90
67.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	2,128	66,30	141,09
67.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,02304	26034,52	599,84
67.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,05376	26034,52	1399,62
67.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,000912	35667,37	32,53
67.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	0,512	196,55	100,63
67.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,00288	200244,36	576,70
67.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,00256	30,00	0,08
67.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	1,834	612,72	1123,48
		Итого материалов:				**22410,54**	**35856,87**
110	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4306**		**189170,93**	**81449,44**

120	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0440		197519,15	8690,84
121	С121-010302-0301 21-010302-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92**	м3	2,7086		5636,67	15267,71
122	011-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 УМ-4 (12шт.)**	м3	1,9200		33122,41	63595,02
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	11,6	22,272	765,68	17053,22
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	0,847872	860,25	729,38
		Итого оплата труда:				**9261,77**	**17782,60**
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005184	3399,97	17,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005184	853,65	4,43
71. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	1,325	12,15	16,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	0,797376	3600,09	2870,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	0,797376	853,65	680,68
71. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0192	3153,14	60,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0192	1145,01	21,98
71. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,05472	60,14	3,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	2,879	173,16	498,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 9	2509 С (34-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,026112	1794,86	46,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,026112	853,65	22,29

		Итого эксплуатация машин:				**1829,97**	**3513,55**
1.10	100615 М (21-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,949	19632,33	38259,48
1.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	2,554	66,30	169,30
1.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,027648	26034,52	719,80
1.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,064512	26034,52	1679,54
1.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,001094	35667,37	39,03
1.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	0,6144	196,55	120,76
1.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,003456	200244,36	692,04
1.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,003072	30,00	0,09
1.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	2,2	612,72	1348,18
		Итого материалов:				**22410,54**	**43028,24**
123	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1522**		**193041,47**	**29373,19**
124	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173**		**197519,15**	**3422,61**
125	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 УМ-5 (16шт.)**	**м3**	**4,1600**		**33122,41**	**137789,21**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	11,6	48,256	765,68	36948,65
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	1,837	860,25	1580,32
		Итого оплата труда:				**9261,77**	**38528,98**
14.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011232	3399,97	38,19

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011232	853,65	9,59
4.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	2,871	12,15	34,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	1,728	3600,09	6219,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	1,728	853,65	1475,11
4.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0416	3153,14	131,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0416	1145,01	47,63
4.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,11856	60,14	7,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	6,238	173,16	1080,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,056576	1794,86	101,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,056576	853,65	48,30
		Итого эксплуатация машин:				**1829,97**	**7612,70**
4.10	100615 М (21-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,222	19632,33	82895,55
4.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	5,533	66,30	366,82
4.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,059904	26034,52	1559,57
4.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,139776	26034,52	3639,00
4.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,002371	35667,37	84,57
4.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	1,331	196,55	261,65
4.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,007488	200244,36	1499,43
4.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,006656	30,00	0,20
4.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	4,767	612,72	2921,06
		Итого материалов:				**22410,54**	**93227,86**

26	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3219	193041,47	62143,91
27	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0416	197519,15	8216,80
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1 - 3 шт				
32	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2556	189170,93	48352,85
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1857189,46
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1857189,46
Материалы -			Тенге			633175,58
Всего заработная плата -			Тенге			488536,34
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			386634,32
Местные материалы -			Тенге			235933,49
		Накладные расходы -	Тенге			379443,24
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			288467,39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			90975,85
		Сметная прибыль -	Тенге			178930,62
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2415563,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			591,70
		Сметная заработная плата -	Тенге			488536,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2415563,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			591,70
		Сметная заработная плата -	Тенге			488536,34

РАЗДЕЛ 7.=ОКНА=

155	Е11-100[illegible]01-0103 11-10050[illegible]0103 РСНБ Р[illegible]2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-1, ОК-3**	**м2 проемов**	**153,9000**		**3118,35**	**479913,47**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,303	200,532	775,88	155588,54
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	10,142	808,95	8204,38
		Итого оплата труда:				**1064,28**	**163792,92**
78. 3	15[illegible] С (31-050[illegible]03-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	4,648	1410,50	6555,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	4,648	756,11	3514,40
78. 4	22[illegible] С (34-030[illegible]02-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	35,228	18,64	656,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,494	1794,86	9861,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,494	853,65	4689,95
78. 6	2875 С (34-030301-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	54,281	14,56	790,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,08**	**17864,04**
78. 7	135961 С (21-100501-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	175,446	1080,62	189590,46
78. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	1098,846	24,49	26910,74
78. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	109,269	108,14	11816,35
78.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	417,069	80,69	33653,30
78.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1231,2	9,87	12151,94
78.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	660,231	48,98	32338,11
		Итого материалов:				**1991,30**	**306460,90**
156	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-2,ОК-4**	**м2**	**46,3050**		**2750,61**	**127367,06**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,382	64,003	775,88	49658,47
79. 3	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	3,051	808,95	2468,51

		Итого оплата труда:				**1125,73**	**52126,98**
9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,398	1410,50	1972,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,398	756,11	1057,04
9. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	4,543	18,64	84,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (34-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,653	1794,86	2967,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,653	853,65	1411,08
9. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	7,001	14,56	101,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,70**	**5126,13**
9. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	42,601	1080,62	46035,06
9. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	141,693	24,49	3470,07
9. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	32,877	108,14	3555,27
9.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	99,093	80,69	7995,79
9.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	370,44	9,87	3656,24
9.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	160,678	48,98	7870,03
		Итого материалов:				**1567,49**	**72582,46**
87	**С 121-090201-0201 11-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**/ОК-2, ОК-4/Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**46,3050**		**13770,67**	**637650,87**
88	**С 121-090201-0705 11-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**/ОК-1, ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**153,9000**		**26541,07**	**4084670,67**
		ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ					

60	С121-090203-0407 21-090203-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**48,6000**		**21970,45**	**1067763,87**
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6397366,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6397366,00**
Материалы -			Тенге				**379043,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**215919,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5790085,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**405843,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**129120,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**276723,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**544256,72**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7347465,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215919,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7347465,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215919,90**

РАЗДЕЛ 8.=ДВЕРИ=

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ

61	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**5,6700**		**1191,82**	**6757,62**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,9753	5,53	775,88	4290,58
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,143451	868,97	124,65
		Итого оплата труда:				**778,70**	**4415,23**
61.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,893592	11,32	10,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01134	3153,14	35,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01134	1145,01	12,98

3.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01134	1410,50	16,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01134	756,11	8,57
3.6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,270459	18,64	5,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,120771	1794,86	216,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,120771	853,65	103,10
3.8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,231336	36,15	8,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,51**	**292,04**
3.9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00567	21963,70	124,53
3.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,361	1080,62	1470,51
3.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	17,18	33,29	571,93
3.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,040881	196,55	8,04
		Итого материалов:				**383,60**	**2175,00**
63	**С 121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /ДСН ПЛН/**	**м2**	**5,6700**		**20678,47**	**117246,92**
64	**Ф 11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**9,7650**		**1191,82**	**11638,12**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,9753	9,524	775,88	7389,33
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,247054	868,97	214,68
		Итого оплата труда:				**778,70**	**7604,01**
64.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,539	11,32	17,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01953	3153,14	61,58

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01953	1145,01	22,36
4.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01953	1410,50	27,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01953	756,11	14,77
4.6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,46579	18,64	8,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,207994	1794,86	373,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,207994	853,65	177,55
4.8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,398412	36,15	14,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,51**	**502,95**
4.9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,009765	21963,70	214,48
4.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,344	1080,62	2532,54
4.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	29,588	33,29	984,98
4.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,070406	196,55	13,84
		Итого материалов:				**383,60**	**3745,84**
68	**С 121-090202-0903 21-090202-0903 РС НЬ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 /ДПНУ О П Л/**	**м2**	**9,7650**		**27116,47**	**264792,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**400435,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**400435,00**
Материалы -			Тенге				**5920,84**
Итого заработная плата -			Тенге				**12019,25**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**382039,25**
Накладные расходы -			Тенге				**24470,70**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**7187,51**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**17283,19**
Сметная прибыль -			Тенге				**33992,46**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				458898,15
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				15,44
Сметная заработная плата -		Тенге				12019,25
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				458898,15
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				15,44
Сметная заработная плата -		Тенге				12019,25

РАЗДЕЛ 1.=ЛЕСТНИЦЫ=АС25,26,27

ЛЕСТНИЦА ЛМ-1

36	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы косоуры. Монтаж**	т конструкций	0,4297		293569,22	126152,57
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	28,9	12,419	833,89	10356,00
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,254	986,36	2223,57
		Итого оплата труда:				29273,88	12579,57
7.3	376 С (11-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,691	315,72	1165,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.4	514 С (11-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,369559	20,01	7,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	762 С (11-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,051566	3153,14	162,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,051566	1145,01	59,04
7.6	783 С (11-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,093	2887,57	6042,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	2,093	983,07	2057,57
7.7	1023 С (11-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,028362	5476,00	155,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,028362	1322,88	37,52
7.8	1147 С (14-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,124619	24,04	3,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.9	2346 С (11-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,167591	177,71	29,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.10	2509 С (11-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,081647	1794,86	146,54

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,081647	853,65	69,70
11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,72193	17,05	12,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**7725,27**
12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012892	66,30	0,85
13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008036	2742,28	22,04
14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00043	327492,73	140,73
15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000443	35613,71	15,76
16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005758	381819,66	2198,61
17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004297	196,55	0,84
18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,588716	223,82	131,77
19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,176185	91,04	16,04
20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000043	1774323,66	76,25
21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001719	208172,82	357,82
22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000133	330292,45	44,00
23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000258	413026,64	106,49
24	274388 С (21-060208-0401)	Косоуры	т	1	0,42972	243527,68	104648,71
25	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000834	373499,50	311,37
		Итого материалов:				**251492,35**	**108071,29**
27	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**12,4619**		**122,87**	**1531,16**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0426	0,530876	805,20	427,46

2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002492	1707,29	4,26
		Итого оплата труда:				**34,64**	**431,72**
3	112 С [illegible] (31-050501-[illegible]01)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002492	3399,97	8,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002492	853,65	2,13
4	1044 С (31-050402-[illegible]01)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002492	36,04	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5	2509 С (31-010201-[illegible]101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002492	1794,86	4,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002492	853,65	2,13
6	251[illegible] С (31-04030[illegible]-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,162004	46,75	7,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**20,61**
7	1493[illegible] С (22-0406[illegible]1-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000349	317238,88	110,69
8	149[illegible] С (22-040[illegible]-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002243	433498,24	972,40
		Итого материалов:				**86,91**	**1083,09**
8	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**31,5000**		**3597,20**	**113311,67**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,08	34,02	805,20	27392,90
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,46305	970,59	449,43
		Итого оплата труда:				**883,88**	**27842,34**
3	**762 С** (31-[illegible]0102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,18585	3153,14	586,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,18585	1145,01	212,80
4	**2509 С** ([illegible]-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,2772	1794,86	497,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,2772	853,65	236,63
		Итого эксплуатация машин:				**34,40**	**1083,55**
5	**102634 С** ([illegible]-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,07875	15804,62	1244,61
6	**271823 М** ([illegible]-040110-9903)	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	1	31,5	2653,67	83590,60
		Итого материалов:				**2693,18**	**84835,22**

10	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен (косоуров)**	**м2**	**9,5550**		**428,45**	**4093,82**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,223	2,131	814,76	1736,06
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,020066	793,27	15,92
		Итого оплата труда:				**183,36**	**1751,98**
3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,007644	3399,97	25,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,007644	853,65	6,53
4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,012422	1410,50	17,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012422	756,11	9,39
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**43,51**
5	127907 С (31-050307-0104)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,124215	270,95	33,66
6	128070 С (31-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	34,398	66,30	2280,59
		Итого материалов:				**242,20**	**2314,24**
10	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (косоуров)**	**м2**	**9,5550**		**2244,78**	**21448,85**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,15	10,988	814,76	8952,79
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,137592	765,59	105,34
		Итого оплата труда:				**948,00**	**9058,13**
3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,013377	3399,97	45,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,013377	853,65	11,42
4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,124215	1410,50	175,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,124215	756,11	93,92
		Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**220,69**
5	102685 С (31-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,296205	16461,61	4876,01
6	128234 С (31-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	10,319	646,00	6666,33

7	144176 С (21-1301[illegible]01-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,001242	19342,79	24,03
8	1459[illegible]9 С (21-1302[illegible]09-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,238875	340,26	81,28
9	1470[illegible]0 С (21-1301[illegible]04-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,147	547,44	627,69
10	2491[illegible]2 С (21-1307[illegible]03-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,000955	30,00	0,03
		Итого материалов:				**1284,71**	**12275,37**
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2					
1	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы косоуры. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2506**		**293569,22**	**73565,51**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	28,9	7,242	833,89	6039,07
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,315	986,36	1296,67
		Итого оплата труда:				**29273,88**	**7335,74**
2.3	876 С (31-0[illegible]0103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,153	315,72	679,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	114 С (31-05[illegible]0401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,215507	20,01	4,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	762 С (31-0[illegible]0102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,030071	3153,14	94,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,030071	1145,01	34,43
2.6	783 С (31-0[illegible]0104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,22	2887,57	3523,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,22	983,07	1199,35
2.7	1023 С (31-0[illegible]0102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,016539	5476,00	90,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,016539	1322,88	21,88
2.8	1147 С (34-[illegible]0202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,072671	24,04	1,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.9	2[illegible]46 С (31-06[illegible]0103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,09773	177,71	17,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,047612	1794,86	85,46

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,047612	853,65	40,64
	2377 С (21-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,420991	17,05	7,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**4504,97**
	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,007518	66,30	0,50
	128649 С (21-050110-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004686	2742,28	12,85
	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000251	327492,73	82,07
	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000258	35613,71	9,19
	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003358	381819,66	1282,11
	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002506	196,55	0,49
	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,343308	223,82	76,84
	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,102742	91,04	9,35
	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1774323,66	44,46
	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001002	208172,82	208,66
	149219 С (23-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000078	330292,45	25,66
	149375 С (23-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00015	413026,64	62,10
	274388 С (21-060208-0401)	Косоуры	т	1	0,25059	243527,68	61025,60
	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000486	373499,50	181,57
		Итого материалов:				**251492,35**	**63021,47**
	11-130301-1406 11-130301-1406 ГЭСН РК 2015 (ОТ)	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**7,2671**		**122,87**	**892,89**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0426	0,309579	805,20	249,27

2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001453	1707,28	2,48
		Итого оплата труда:				**34,64**	**251,75**
3	112 С [illegible] (31-050501-0[illegible]01)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001453	3399,97	4,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001453	853,65	1,24
4	1044 С (31-050402-0[illegible]01)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001453	36,04	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5	2509 С (31-010201-0[illegible]01)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001453	1794,86	2,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001453	853,65	1,24
6	2515 С (31-040301-0[illegible]01)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,094472	46,75	4,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**12,02**
7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000203	317238,88	64,55
8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001308	433498,24	567,05
		Итого материалов:				**86,91**	**631,60**
9	Е11-070[illegible]-0101 11-070511-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**25,2000**		**3597,20**	**90649,34**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,08	27,216	805,20	21914,32
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,37044	970,59	359,55
		Итого оплата труда:				**883,88**	**22273,87**
3	[illegible] С (31-050[illegible]102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,14868	3153,14	468,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,14868	1145,01	170,24
4	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,22176	1794,86	398,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,22176	853,65	189,31
		Итого эксплуатация машин:				**34,40**	**866,84**
5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,063	15804,62	995,69
6	271823 М (21-040110-9903)	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	1	25,2	2653,67	66872,48
		Итого материалов:				**2693,18**	**67868,18**

4	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен (косоуров)**	**м2**	**7,5600**		**428,45**	**3239,06**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,223	1,686	814,76	1373,59
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,015876	793,27	12,59
		Итого оплата труда:				**183,36**	**1386,18**
3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,006048	3399,97	20,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,006048	853,65	5,16
4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,009828	1410,50	13,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009828	756,11	7,43
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**34,43**
5	127907 С (21-050307-0104)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,09828	270,95	26,63
6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	27,216	66,30	1804,42
		Итого материалов:				**242,20**	**1831,05**
5	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (косоуров)**	**м2**	**7,5600**		**2244,78**	**16970,52**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,15	8,694	814,76	7083,52
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,108864	765,59	83,35
		Итого оплата труда:				**948,00**	**7166,87**
3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,010584	3399,97	35,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,010584	853,65	9,04
4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,09828	1410,50	138,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,09828	756,11	74,31
		Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**174,61**
5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,23436	16461,61	3857,94
6	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	8,165	646,00	5274,46

7	144176 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,000983	19342,79	19,01
8	143969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,189	340,26	64,31
9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,9072	547,44	496,64
10	149143 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,000756	30,00	0,02
		Итого материалов:				**1284,71**	**9712,38**
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3					
6	1.11-070504-0105 11-070504-0105 ГЭСН РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**6,0000**		**3102,16**	**18612,98**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	1,74	10,44	824,33	8606,01
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	853,65	829,75
		Итого оплата труда:				**1572,63**	**9435,75**
3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3600,09	3326,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	853,65	788,77
4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	173,16	157,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1794,86	86,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	853,65	40,98
		Итого эксплуатация машин:				**595,04**	**3570,25**
6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	17432,52	4476,67
7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364885,09	1444,94
8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	354,92
9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,74	160,20
		Итого материалов:				**1072,79**	**6436,73**

17	Е 111-040108-9902 11-040108-9902 РС 108 РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные /ПК 36.15-4т/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**32,0052**		**6278,82**	**200954,89**
18	Е 11-090304-0101 11-090304-0101 РС 108 РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы косоуры. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7189**		**293569,22**	**504610,26**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	28,9	49,676	833,89	41424,01
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	9,017	986,36	8894,27
		Итого оплата труда:				**29273,88**	**50318,28**
3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	14,765	315,72	4661,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,478	20,01	29,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,206266	3153,14	650,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,206266	1145,01	236,18
6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	8,371	2887,57	24171,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	8,371	983,07	8229,28
7	1024 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,113446	5476,00	621,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,113446	1322,88	150,08
8	1147 С (31-050202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,498475	24,04	11,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,670363	177,71	119,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10	2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,326587	1794,86	586,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,326587	853,65	278,79
11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,888	17,05	49,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

	Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**30901,08**
138070 С (31-030307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051566	66,30	3,42
138849 С (31-030310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,032143	2742,28	88,15
131019 С (31-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001719	327492,73	562,92
141534 С (31-070301-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00177	35613,71	63,05
144746 С (31-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,023033	381819,66	8794,45
143983 С (31-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,017189	196,55	3,38
146649 С (31-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,355	223,82	527,07
146664 С (31-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,704741	91,04	64,16
147074 С (31-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000172	1774323,66	304,98
147347 С (31-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,006876	208172,82	1431,30
149219 С (33-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000533	330292,45	176,00
149375 С (33-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001031	413026,64	425,97
374388 С (31-060208-0401)	Косоуры	т	1	1,719	243527,68	418594,86
379826 С (31-030204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003335	373499,50	1245,48
	Итого материалов:				**251492,35**	**432285,17**
11-130301-1406 11-130301-1406 РД 108 РК 2015 К=1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**49,8475**		**122,87**	**6124,66**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0426	2,124	805,20	1709,85
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00997	1707,30	17,02
	Итого оплата труда:				**34,64**	**1726,87**
112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00997	3399,97	33,90

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00997	853,65	8,51
1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00997	36,04	0,36
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00997	1794,86	17,89
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00997	853,65	8,51
2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,648018	46,75	30,29
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**82,44**
149172 С (31-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001396	317238,88	442,78
149329 С (31-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008973	433498,24	3889,59
	Итого материалов:				**86,91**	**4332,37**
1 11-070518-0101 11-070518-0101 РС III, РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**360,0000**		**3597,20**	**1294990,50**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	1,08	388,8	805,20	313061,76
1	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	5,292	970,59	5136,36
	Итого оплата труда:				**883,88**	**318198,12**
762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	2,124	3153,14	6697,27
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	2,124	1145,01	2432,00
2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	3,168	1794,86	5686,12
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	3,168	853,65	2704,36
	Итого эксплуатация машин:				**34,40**	**12383,39**
102634 С (31-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,9	15804,62	14224,16
271823 М (31-040110-9993)	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	1	360	2653,67	955321,20
	Итого материалов:				**2693,18**	**969545,36**
1 11-090304-0101 11-090304-0101 РС III, РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж ограждения лестниц**	**т**	**1,6441**		**50009,83**	**82222,16**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	28,9	47,515	833,89	39622,34

3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	8,625	986,36	8507,43
	Итого оплата труда:				**29273,88**	**48129,77**
376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	14,123	315,72	4458,91
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	1,414	20,01	28,29
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
763 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,197294	3153,14	622,10
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,197294	1145,01	225,90
783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	8,007	2887,57	23120,38
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	8,007	983,07	7871,44
1011 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,108512	5476,00	594,21
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,108512	1322,88	143,55
1147 С (31-080202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,476795	24,04	11,46
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,641207	177,71	113,95
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,312383	1794,86	560,68
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,312383	853,65	266,67
3577 С (31-080202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,762	17,05	47,09
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**17977,45**	**29557,08**
130070 С (31-030307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,049324	66,30	3,27
138649 С (31-050110-1708)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,030745	2742,28	84,31
131019 С (31-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,001644	327492,73	538,44
131534 С (31-070301-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001693	35613,71	60,31

16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,022031	381819,66	8411,95
17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,016441	196,55	3,23
18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,252	223,82	504,14
19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,674089	91,04	61,37
20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000164	1774323,66	291,72
21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,006576	200244,36	1316,90
22	149219 С (21-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00051	330292,45	168,34
23	149175 С (21-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000986	413026,64	407,44
24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00319	373499,50	1191,31
		Итого материалов:				**7932,96**	**13042,74**
25	С131-060208-0501 21-060208-0501 РСН РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**1,6441**		**299951,71**	**493156,61**
26	С11-150207-0201 11-150207-0201 РСН РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен (косоуров)**	**м2**	**48,6000**		**428,45**	**20822,55**
27	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	0,223	10,838	814,76	8830,21
28	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10206	793,27	80,96
		Итого оплата труда:				**183,36**	**8911,17**
29	112 С (21-080501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03888	3399,97	132,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,03888	853,65	33,19
30	1969 С (21-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,06318	1410,50	89,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,06318	756,11	47,77
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**221,31**

137907 С (31-050307-0104)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,6318	270,95	171,19
138070 С (31-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	174,96	66,30	11599,85
	Итого материалов:				**242,20**	**11771,03**
[illegible] 11-180207-0101 11-180207-0101 РС 008 РК 2015 Прим. и доп. пом. 4	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (косоуров)**	**м2**	**48,6000**		**2244,78**	**109096,17**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,15	55,89	814,76	45536,94
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,69984	765,59	535,79
	Итого оплата труда:				**948,00**	**46072,73**
112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,06804	3399,97	231,33
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,06804	853,65	58,08
1369 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,6318	1410,50	891,15
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,6318	756,11	477,71
	Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**1122,49**
102685 С (31-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,507	16461,61	24801,06
138234 С (31-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	52,488	646,00	33907,25
144476 С (31-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,006318	19342,79	122,21
145969 С (31-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,215	340,26	413,42
147090 С (31-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	5,832	547,44	3192,67
149132 С (31-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,00486	30,00	0,15
	Итого материалов:				**1284,71**	**62436,75**
[illegible] ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				**3182446,15**
		В том числе:				
[illegible] общестроительных работ -		Тенге				**2395895,66**
[illegible]		Тенге				**129289,08**
[illegible] заработная плата -		Тенге				**454507,47**
[illegible] материалов и конструкций -		Тенге				**694111,50**

...ный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)						1105784,29
Местные материалы -	Тенге					389946,54
Накладные расходы -	Тенге					276631,39
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113315,15
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					222867,38
Сметная прибыль -	Тенге					3008709,57
ИТО ПО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					561,86
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					454507,47
Сметная заработная плата -	Тенге					786550,50
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					616420,67
Материалы -	Тенге					118363,36
Всего заработная плата -	Тенге					108489,36
Накладные расходы -	Тенге					72083,29
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36406,07
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71603,19
Сметная прибыль -	Тенге					966643,04
ИТО ПО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					138,06
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					118363,36
Сметная заработная плата -	Тенге					3975352,61
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					699,93
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					572870,83
Сметная заработная плата -	Тенге					13561193,82
...ТРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					12774643,32
Материалы -	Тенге					2015816,87
Всего заработная плата -	Тенге					1796135,57
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					7342258,28
Местные материалы -	Тенге					1341717,78
Накладные расходы -	Тенге					1608452,65
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1023415,00
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					585037,65
Сметная прибыль -	Тенге					1150647,68
ИТО ПО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					15533743,65
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2245,21
Сметная заработная плата -	Тенге					1796135,57
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					786550,50
Материалы -	Тенге					616420,67
Всего заработная плата -	Тенге					118363,36
Накладные расходы -	Тенге					108489,36

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				72083,29
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36406,07
	Сметная прибыль -	Тенге				71603,19
[illegible]	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				966643,04
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138,06
	Сметная заработная плата -	Тенге				118363,36
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	Тенге				16500386,69
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2383,28
	Сметная заработная плата -	Тенге				1914498,93

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

[illegible] 160301-0106 [illegible] 160301-0106 [illegible] РК 2015 [illegible] и доп. вып. [illegible]	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1791,41**	**8957,07**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,38316	1,916	853,65	1635,42
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	0,0515	874,04	45,01
	Итого оплата труда:				**336,09**	**1680,44**
698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,00618	3600,09	22,25
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,00618	853,65	5,28
762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,003605	3153,14	11,37
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,003605	1145,01	4,13
2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008343	0,041715	1794,86	74,87
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008343	0,041715	853,65	35,61
2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,017201	0,086005	17,05	1,47
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**21,99**	**109,95**
127966 С (31-030307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,013	515,75	6,70
146643 С (31-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000027	592741,06	15,71
146649 С (31-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01405	223,82	3,14
147045 С (31-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91

11	149389 С (31-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,031	371,48	11,52
11	157965 С (31-011306-0106)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	5	1429,11	7145,55
11	140131 С (31-120703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,1375	155,36	21,36
11	149409 С (31-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,0275	247,04	6,79
		Итого материалов:				**1442,34**	**7211,69**
	Е11-160301-0105 11-160301-0105 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1481,24**	**29624,83**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	6,118	853,65	5222,80
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,103	894,44	92,13
		Итого оплата труда:				**265,75**	**5314,93**
	800 С (31-090101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,01648	3600,09	59,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,01648	853,65	14,07
	762 С (31-090102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,01442	3153,14	45,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,01442	1145,01	16,51
	1809 С (31-110201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,0721	1794,86	129,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,0721	853,65	61,55
	1877 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,2369	17,05	4,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**238,25**
	127966 С (31-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,034	515,75	17,54
	146643 С (31-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000026	592741,06	15,41
	146649 С (31-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0562	223,82	12,58
	147045 С (31-130801-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	304,79	3,66
	149389 С (31-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,106	371,48	39,38

13	157964 С (23-011306-0105)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	20	1199,94	23998,80
14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,352	155,36	54,69
15	249409 С (23-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,088	247,04	21,74
		Итого материалов:				**1208,19**	**24163,79**
3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1369,65**	**76700,56**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	17,131	853,65	14623,84
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,2884	894,44	257,96
		Итого оплата труда:				**265,75**	**14881,80**
3	698 С (41-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,046144	3600,09	166,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,046144	853,65	39,39
4	762 С (41-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,040376	3153,14	127,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,040376	1145,01	46,23
5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,20188	1794,86	362,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,20188	853,65	172,33
6	2577 С (41-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,66332	17,05	11,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**667,09**
7	127966 С (01-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0952	515,75	49,10
8	146643 С (01-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000073	592741,06	43,15
9	146649 С (01-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,15736	223,82	35,22
10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0336	304,79	10,24
11	149389 С (23-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2968	371,48	110,26

157963 С (21-011306-0104)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	56	1089,33	61002,48
249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,6328	155,36	98,31
249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2464	247,04	60,87
	Итого материалов:				**1096,60**	**61409,63**
[redacted] 11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**78,0000**		**1130,87**	**88207,81**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	23,861	853,65	20368,93
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,4017	894,44	359,30
	Итого оплата труда:				**265,75**	**20728,22**
698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,064272	3600,09	231,38
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,064272	853,65	54,87
762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,056238	3153,14	177,33
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,056238	1145,01	64,39
2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,28119	1794,86	504,70
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,28119	853,65	240,04
2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,92391	17,05	15,75
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**929,16**
127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1326	515,75	68,39
146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000101	592741,06	60,10
146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,21918	223,82	49,06
147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0468	304,79	14,26
149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,4134	371,48	153,57

157962 С (21-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	78	851,23	66395,94
249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,5382	155,36	83,61
249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3432	247,04	84,78
	Итого материалов:				**857,82**	**66909,72**
11-160301-0102 11-160301-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**247,0000**		**1126,98**	**278364,29**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	75,56	853,65	64501,60
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	1,272	894,44	1137,77
	Итого оплата труда:				**265,75**	**65639,37**
698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,203528	3600,09	732,72
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,203528	853,65	173,74
762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,178087	3153,14	561,53
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,178087	1145,01	203,91
2509 С (31-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,890435	1794,86	1598,21
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,890435	853,65	760,12
2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	2,926	17,05	49,88
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**2942,34**
127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,4199	515,75	216,56
146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000321	592741,06	190,33
146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,69407	223,82	155,35
147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1482	304,79	45,17
149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,309	371,48	486,30

5.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	247	847,73	209389,31
5.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,087	155,36	168,85
5.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,087	247,04	268,48
		Итого материалов:				**853,93**	**210920,35**
7	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**152,0000**		**1026,42**	**156015,19**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	46,498	853,65	39693,29
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,7828	894,44	700,17
		Итого оплата труда:				**265,75**	**40393,46**
8.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,125248	3600,09	450,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,125248	853,65	106,92
8.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,109592	3153,14	345,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,109592	1145,01	125,48
8.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,54796	1794,86	983,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,54796	853,65	467,77
8.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	1,8	17,05	30,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**1810,67**
9	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,2584	515,75	133,27
10	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000198	592741,06	117,13
11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,42712	223,82	95,60
12	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0912	304,79	27,80
13	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,8056	371,48	299,26

6.12	157960 С (23-011306-0101)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	152	747,46	113613,92
6.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,38	155,36	59,04
6.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,6688	247,04	165,22
		Итого материалов:				**753,36**	**114511,23**
8	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**276,0000**		**1126,98**	**311046,74**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	84,431	853,65	72074,66
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	1,421	894,44	1271,36
		Итого оплата труда:				**265,75**	**73346,02**
7.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,227424	3600,09	818,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,227424	853,65	194,14
7.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,198996	3153,14	627,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,198996	1145,01	227,85
7.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,99498	1794,86	1785,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,99498	853,65	849,36
7.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	3,269	17,05	55,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**3287,80**
7.7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,4692	515,75	241,99
7.8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000359	592741,06	212,68
7.9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,77556	223,82	173,59
7.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,1656	304,79	50,47
7.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,463	371,48	543,40

7.12	157961 С (23-011306-0102)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	276	847,73	233973,48
7.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,214	155,36	188,67
7.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,214	247,04	300,01
		Итого материалов:				**853,93**	**235684,28**
9	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1130,87**	**18093,91**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,30591	4,895	853,65	4178,24
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,0824	894,44	73,70
		Итого оплата труда:				**265,75**	**4251,94**
9.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,013184	3600,09	47,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,013184	853,65	11,25
9.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,011536	3153,14	36,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,011536	1145,01	13,21
9.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,05768	1794,86	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003605	0,05768	853,65	49,24
9.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,18952	17,05	3,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**190,60**
9.7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0272	515,75	14,03
9.8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000021	592741,06	12,33
9.9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,04496	223,82	10,06
9.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0096	304,79	2,93
9.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0848	371,48	31,50

12	157962 С (23-011306-0103)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	16	851,23	13619,68
13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1104	155,36	17,15
14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0704	247,04	17,39
		Итого материалов:				**857,82**	**13725,07**
		Тепловой узел-1комп					
47	**С123-051001-1701 23-051001-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**кВт**	**124,6500**		**13508,75**	**1683865,69**
49	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**14,0000**		**511,02**	**7154,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-2			Тенге				**2658030,38**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1691020,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1691020,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**71699,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**141017,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1903736,75**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**967010,41**
Материалы -			Тенге				**734535,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**226236,18**
Сдача и испытание -			Тенге				**6771,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**182383,69**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**135631,67**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**46752,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**91951,53**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1241345,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**264,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226236,18**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге				**3145082,38**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			264,81
		Сметная заработная плата -	Тенге			226236,18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

2	**51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**	**192416,00**	**192416,00**
4	**С123-070201-0307 23-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**5715,86**	**5715,86**
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**198131,86**
		В том числе:				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**192416,00**
		Накладные расходы -	Тенге			**8158,44**
		Сметная прибыль -	Тенге			**16045,96**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**216620,39**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5715,86**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5715,86**
		Накладные расходы -	Тенге			**242,35**
		Сметная прибыль -	Тенге			**476,66**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6434,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**223055,26**

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

		Кабели и провода				
16	**С123-060144-0906 23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0900**	**2325319,62**	**209278,77**

77	С123-060144-0901 23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0040	257093,77	1028,38
78	С123-060144-0507 23-060144-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1710	837675,38	143242,49
79	С123-060144-0506 23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3600	498364,94	179411,38
80	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5810	228552,35	589893,62
81	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9720	139768,22	275622,93
82	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6870	90281,09	62023,11
		Трубы и аксессуары				

85	С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	33,0000	74,61	2462,13
86	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	163,0000	39,86	6497,18
87	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4668,0000	25,56	119314,08
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1588774,05
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1588774,05
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1588774,05
Накладные расходы -			Тенге			67364,02
Сметная прибыль -			Тенге			132491,05
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1788629,12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1788629,12
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4			Тенге			1786905,91
		В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге			192416,00
Накладные расходы -			Тенге			8158,44
Сметная прибыль -			Тенге			16045,96
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			216120,39
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1594489,91
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1594489,91
Накладные расходы -			Тенге			67606,37
Сметная прибыль -			Тенге			132967,70
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1795064,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4			Тенге			2011684,38

		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**21657153**
		в том числе оборудование	**Тенге**				**216120**
		ИТОГО без оборудования	Тенге				**21441033**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге				**192969**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**21634003**
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ РАБОТ 1,7%	Тенге				**367778**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 4 КВ. 2017 ГОДА	Тенге				**22217901**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 ГОДА К=1,0599383	Тенге				**23549604**
		ИТОГО с ценовой скидкой (Кпониж=0,8999999695)	Тенге				**21194643**
		НДС 12%	Тенге				**2543357**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**23738000**

Заказчик***И.о руководителяГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынскогорайона»с.ЖаксыЖаксынского района Кощегулов Д.О.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Директор ТОО «Тех СервГрупп »Бауржанов Р.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор

ТОО«ПроектЭнергоСтрой-НС»директор Айтимов П.И.,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «УК Строй» Мусин М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.