Форма №КС-3
Республики Казахстан

**Заказчик :** Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

**Подрядчик :** ТОО "Жиенбай"

**Наименование: Строительство спортивной площадки в селе Тайсойған Кызылкогинскогорайона Атырауской области**

# СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за август 2024 года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 021140004953 | номер | дата |
| РНН | 21 | 18.03.2024 |
| БИК IRTYKZKA | | |
| ИИК KZ4296512F0007998957 | | |
| АО "ForteBank" | | |

| Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. оборуд-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке в том числе: | 6 983 230,12 | 6 235 026,89 | | | | | | 748203,23 | 6983230,12 |
| за август | 6 983 230,12 | 6 235 026,89 | | | | | | 748203,23 | 6983230,12 |

**ЗАКАЗЧИК** Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

**Руководитель** Нигметов Д.Т.
(должность Ф.И.О., подпись)

**ПОДРЯДЧИК** ТОО "Жиенбай"

**Директор:** Кыратойшин А.А.
(должность Ф.И.О., подпись)

**Эксперт Технического надзора** ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

**Эксперт Технического надзора:** Жанолдаев А.Ф.
(должность Ф.И.О., подпись)

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** ТОО "СРБ-А"

**Директор** Кушалиев К.К.
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

**ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Жиенбай"
**Объект:** Строительство спортивной площадки в селе Тайсойган Кызылкогинскогорайона Атырауской области
**Договор:** № 21от 18.03.2024 года

# АКТ №1
## выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 | 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2 | м³ | 621,88 | 119,00 | 118,00 | 74004 | 73382 | – | – | 74004 |
| | | | | | – | 28,00 | – | 17413 | | – | |
| 2 | 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | м³ | 621,88 | 530,00 | 205,00 | 329596 | 127485 | – | – | 329596 |
| | | | | | 325,00 | 65,00 | 202111 | 40422 | | – | |
| 3 | 6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м³ | 621,88 | 186,00 | 146,00 | 115670 | 90794 | 1866 | – | 115670 |
| | | | | | 37,00 | 30,00 | 23010 | 18656 | | – | |
| 4 | 6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м³ группа грунта 2 | м³ | 768,44 | 313,00 | 314,00 | 240522 | 241290 | – | – | 240522 |
| | | | | | – | 59,00 | – | 45338 | | – | |
| 5 | 412-102-0205 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 6723,85 | 68,00 | – | 457222 | – | | – | 457222 |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 6 | 6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Работа на отвале группа грунта 2, 3 | м³ | 768,44 | 67,00 | 55,00 | 51485 | 42264 | – | – | 51485 |
| | | | | | 12,00 | 13,00 | 9221 | 9990 | | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1268499 | 575215 | 1866 | – | 1268499 |
| | | | | | | | 234342 | 131819 | – | – | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1268499 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1866 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 366161 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 457222 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1268499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 135 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 366161 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1268499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 135 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 366161 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Малые архитектрные формы** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел 2.1. Детская площадка** | | | | | | | | | |
| 7 | 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) | комплект | 1 | 332027,00 | 3017,00 | 332027 | 3017 | 314648 | – | 332027 |
| | | | | | 14362,00 | 1096,00 | 14362 | 1096 | | – | |
| 8 | 8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" | комплект | 1 | 211478,00 | 676,00 | 211478 | 676 | 182525 | – | 211478 |
| | | | | | 28277,00 | 218,00 | 28277 | 218 | | – | |
| 9 | 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" | комплект | 1 | 282284,00 | 317,00 | 282284 | 317 | 269452 | – | 282284 |
| | | | | | 12515,00 | 93,00 | 12515 | 93 | | – | |
| 10 | 8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой | комплект | 1 | 310867,00 | 819,00 | 310867 | 819 | 276173 | – | 310867 |
| | | | | | 33875,00 | 176,00 | 33875 | 176 | | – | |
| 11 | 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2022 | Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана | шт. | 1 | 98413,00 | 296,00 | 98413 | 296 | 90512 | – | 98413 |
| | | | | | 7605,00 | 76,00 | 7605 | 76 | | – | |
| 12 | 8601-0102-0103 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино" | комплект | 2 | 683365,00 | 422,00 | 1366730 | 844 | 1341028 | – | 1366730 |
| | | | | | 12429,00 | 116,00 | 24858 | 232 | | – | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 121492 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5969 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1891 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 2474338 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1 | Тенге | | | | | | | | 2601799 |
| | | **Подраздел 2.2. Спортивная площадка** | | | | | | | | | |
| 13 | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 1 | 299098,00 | 4152,00 | 299098 | 4152 | 278656 | – | 299098 |
| | | | | | 16290,00 | 1564,00 | 16290 | 1564 | | – | |
| 14 | 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" | комплект | 1 | 194917,00 | 1569,00 | 194917 | 1569 | 181558 | – | 194917 |
| | | | | | 11790,00 | 525,00 | 11790 | 525 | | – | |
| 15 | 8601-0216-0115 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход" | комплект | 1 | 254696,00 | 2643,00 | 254696 | 2643 | 228015 | – | 254696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24038,00 | 943,00 | 24038 | 943 | | – | |
| 16 | 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" | комплект | 1 | 250037,00 | 3101,00 | 250037 | 3101 | 231014 | – | 250037 |
| | | | | | 15922,00 | 1112,00 | 15922 | 1112 | | – | |
| 17 | 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 1 | 278338,00 | 2996,00 | 278338 | 2996 | 258573 | – | 278338 |
| | | | | | 16769,00 | 1069,00 | 16769 | 1069 | | – | |
| 18 | 8601-0216-0103 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал большой" | комплект | 1 | 142512,00 | 1905,00 | 142512 | 1905 | 133033 | – | 142512 |
| | | | | | 7574,00 | 716,00 | 7574 | 716 | | – | |
| 19 | 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2022 | Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей | комплект | 1 | 215662,00 | 391,00 | 215662 | 391 | 206317 | – | 215662 |
| | | | | | 8954,00 | 148,00 | 8954 | 148 | | – | |
| | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.2 | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 101337 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 16757 | | | |
| | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 6077 | | | |
| | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 1517166 | | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.2 | | Тенге | | | | | | | | 1635260 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4237059 | 22726 | 3991504 | – | 4237059 |
| | | | | | | | 222829 | 7968 | – | – | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4237059 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3991504 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 230797 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4237059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 116 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 230797 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4237059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 116 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 230797 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 5505558 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 457171 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 597941 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 139787 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3993370 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 457222 | | | | |
| | Сметная прибыль 5% | | Тенге | | | | 275278 | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | Тенге | | | | 115617 | | | | |
| | Итого: | | Тенге | | | | 5896453 | | | | |
| | Итого с к-1,079 на 2023 год. | | Тенге | | | | 6362272 | | | | |
| | Итого с к-0,9799999947 на 2024 год. | | Тенге | | | | 6235026,89 | | | | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 748203,23 | | | | |
| | ВСЕГО: | | Тенге | | | | 6983230,12 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
**Нигметов Д.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Жиенбай"**
**Шарипбаев А.А.**

**ГЕНЕРАЛЬНОЕ:**
**Главный технического надзора ТОО "Стройтехнопроект-KZ А и К"**
**Зиноллаев А.Ф.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "СРБ-А"**
**Мушалиев К.К.**