Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "УНИВЕСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года**

| Наименование и виды | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источники финансирования | | Организационно -правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № | дата | наименование | код | наименование | код | |
| | | | 213 | 19.08.2024 г. | | | | | |
| | | | д/с № 1 | 15.10.2024 г. | | | | | |
| | | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | |
| | стоимость работ | аванс | | | | ранее заактированная сумма | стоимость выполненных работ с начала года | стоимость выполненных работ за текущий месяц | сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
| | | сумма аванса | сумма погашения до текущего месяца | сумма погашения за ткущий месяц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области | 67 905 253,23 | 20 371 575,97 | 13 628 220,23 | 6 743 355,74 | | | 67 905 253,23 | 22 477 852,47 | **15 734 496,73** |
| **Итого к оплате с НДС** | **15 734 496,73** | **(Пятнадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто шесть) тенге 73 тиын)** | | | | | | | |

**Заказчик**
**ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области БИН 050140003056**

**Руководитель** _____ **Кусайнов Н.М.**

**Подрядчик**
**ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046**

**Директор** _____ **Лекеров Б.Ж.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356**

**Эксперт** _____ **Зиполлаев А.Ф.**

**Авторский надзор**
**ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473**

_____ **Авельян О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер". г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791.

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.

# РЕЕСТР
## принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

| № п/п | Наименование объектов и локальной сметной документации | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | РЕЕСТР 2024 г. | | | | | Выполнено с начало строитель-ство в (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Освоено средств с начало строительства | Выполнено за 2024 г. | | | | |
| | | | | ДЕКАБРЬ | декабрь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 10 |
| I. | Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области | 67 905 253,23 | 67 905 253,23 | 45 427 400,75 | 22 477 852,47 | | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | Наружние сети водопровода и канализации | | | 11 598 913,00 | | | | |
| | Наружние сети газоснабжения | | | 11 471 491,75 | | | | |
| | Наружние сети электроснабжения | | | 22 356 996,00 | 19 852 477,72 | | | |
| | Наружние сети связи | | | | 2 625 374,75 | | | |
| | | | | | | | | |

**Заказчик**

ГУ "Управление строительства,строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ Бексен Т.А.

Руководитель отдела строительства управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ Тилепберген Д.Н.

Технический надзор:

ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ Николаев А.Ф.

**Подрядчик**

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ Лекеров Б.Ж.

**Авторский надзор**
ТОО "Rise Project Group" БИН 0503400014 73

_____ Авельян О.С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 129

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьев Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружние сети связи**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-04-01 Наружние сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1134-0203-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные одноярные высотой до 8,5 м. Установка бурильно крановой машиной | опора | 8 | 18 573,0<br>13 197,0 | 5 352,0<br>1 621,0 | 148 584,0<br>105 576,0 | 42 816,0<br>12 968,0 | 192,0 | | 148 584,0 | |
| 2 | 2 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 8 | 73 511,28 | | 588 090,0 | | 588 090,0 | | 588 090,0 | |
| 3 | 3 | 252-205-1810<br>*РСНБ РК 2022* | Узел крепления УК-П 1БВ | шт. | 8 | 2 641,32 | | 21 131,0 | | 21 131,0 | | 21 131,0 | |
| 4 | 4 | 252-207-4818<br>*СарСЦ 05.2024* | Зажим анкерный РА 1000 | шт. | 8 | 14 233,98 | | 113 872,0 | | 113 872,0 | | 113 872,0 | |
| 5 | 5 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента бандажная С202 | м | 8 | 1 558,08 | | 12 465,0 | | 12 465,0 | | 12 465,0 | |
| 6 | 6 | 252-207-0806<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа НС201 | шт. | 16 | 133,58 | | 2 137,0 | | 2 137,0 | | 2 137,0 | |
| 7 | 7 | 6125-0702-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг | м | 420 | 2 135,0<br>824,0 | 243,0<br>73,0 | 896 700,0<br>346 080,0 | 102 060,0<br>30 660,0 | 448 560,0 | | 896 700,0 | |
| 8 | 9 | 243-502-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8 G.652.D 2205 | м | 420 | 313,32 | | 131 594,0 | | 131 594,0 | | 131 594,0 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1 914 573<br>451 656 | 144 876<br>43 628 | 1 318 041<br>0 | 0<br>0 | 1 914 573 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР по стройке в целом(6,3%) | | 120 618 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | **2 035 191** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | | 101 760 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | 101 760 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | **2 238 710** |
| | **Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =34%* 1,0557** | 1,0557 | **803558** |
| | **Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 66% к = 1,075** | 1,075 | **1588365** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | итого | | | | | | | | | 2391923 | |
| | | | итого с тендерной скидкой 0,98 | | | | | | | | | 2344084,60 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | | | | | 281290,15 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2 625 374,75 | |

**Заказчик**

**ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".**

**Заместитель руководителя** _____ **Бисен Т.А.**

**Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области**

_____ **Тилепберген Д.Н.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356**

**Эксперт** _____ **Зиноллаев А.Ф.**

**Подрядчик**

**ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046**

**Директор** _____ **Лекеров Б.Ж.**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473**

_____ **Аведьян О.С.**

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружние сети электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.

# Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-03-01 Наружние сети электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электроснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 6124-0101-1301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А | шт. | 1 | 327 689,0<br>189 098,0 | 128 119,0<br>38 696,0 | 327 689,0<br>189 098,0 | 128 119,0<br>38 696,0 | 10 472,0 | | 327 689,0 | |
| 2 | 19 | 6124-0302-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 1 | 19 505,0<br>13 788,0 | 357,0<br>83,0 | 19 505,0<br>13 788,0 | 357,0<br>83,0 | 5 360,0 | | 19 505,0 | |
| 3 | 20 | 247-204-1822<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 80А 10 кА "С" | шт. | 1 | 7 719,67 | | 7 720,0 | | 7 720,0 | | 7 720,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Электроснабжение** | | | | | 354 914<br>202 886 | 128 476<br>38 779 | 23 552<br>0 | 0<br>0 | 354 914 | |
| | | | **Раздел 2: Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 4 | 75 | 6124-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 335 | 1 295,0<br>770,0 | 462,0<br>125,0 | 433 825,0<br>257 950,0 | 154 770,0<br>41 875,0 | 21 105,0 | | 433 825,0 | |
| 5 | 76 | 6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 8 | 1 228,0<br>701,0 | 438,0<br>118,0 | 9 824,0<br>5 608,0 | 3 504,0<br>944,0 | 712,0 | | 9 824,0 | |
| 6 | 81 | 6124-0201-2202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт. | 2 | 87 970,0<br>35 018,0 | 52 861,0<br>17 484,0 | 175 940,0<br>70 036,0 | 105 722,0<br>34 968,0 | 182,0 | | 175 940,0 | |
| 7 | 82 | 6124-0201-2201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 2 | 73 818,0<br>28 014,0 | 45 714,0<br>15 120,0 | 147 636,0<br>56 028,0 | 91 428,0<br>30 240,0 | 180,0 | | 147 636,0 | |
| 8 | 83 | 243-903-7402<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки 4-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 0,4-1 кВ, сечением 25-50мм2 | шт. | 2 | 22 975,24 | | 45 950,0 | | 45 950,0 | | 45 950,0 | |
| 9 | 84 | 243-903-7401<br>*РСНБ РК 2022* | Термоусаживаемые концевые мини-муфты ПКТп мини 5ПКтп(б)2,5/10 | шт. | 2 | 20 809,04 | | 41 618,0 | | 41 618,0 | | 41 618,0 | |
| 10 | 85 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 250 | 28,0<br>25,0 | 2,0<br>1,0 | 7 000,0<br>6 250,0 | 500,0<br>250,0 | | | 7 000,0 | |
| 11 | 86 | 249-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м | м | 250 | 73,88 | | 18 471,0 | | 18 471,0 | | 18 471,0 | |
| 12 | 87 | 6124-0201-3101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм | м | 38 | 650,0<br>620,0 | 25,0<br>0,0 | 24 700,0<br>23 560,0 | 950,0<br>0,0 | 190,0 | | 24 700,0 | |
| 13 | 88 | 241-201-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 26 | 3 197,03 | | 83 123,0 | | 83 123,0 | | 83 123,0 | |
| 14 | 89 | 241-201-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм | м | 12 | 812,9 | | 9 755,0 | | 9 755,0 | | 9 755,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 90 | 6124-0201-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 250 | 941,0<br>420,0 | 520,0<br>170,0 | 235 250,0<br>105 000,0 | 130 000,0<br>42 500,0 | | | 235 250,0 | |
| 16 | 91 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,9 | 10 195,02 | | 111 126,0 | | 111 126,0 | | 111 126,0 | |
| 17 | 92 | 1133-0304-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка | опора | 10 | 46 030,0<br>21 335,0 | 15 945,0<br>4 936,0 | 460 300,0<br>213 350,0 | 159 450,0<br>49 360,0 | 87 500,0 | | 460 300,0 | |
| 18 | 93 | 247-306-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения.11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б | шт. | 10 | 240 166,49 | | 2 401 665,0 | | 2 401 665,0 | | 2 401 665,0 | |
| 19 | 94 | 247-306-0334<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн трубчатый* | шт. | 10 | 19 313,27 | | 193 133,0 | | 193 133,0 | | 193 133,0 | |
| 20 | 95 | 247-306-0926<br>*СпрСЦ 05.2024* | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (3ФЗ) | шт. | 10 | 20 952,52 | | 209 525,0 | | 209 525,0 | | 209 525,0 | |
| 21 | 96 | 1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка | светильник | 10 | 19 390,0<br>16 072,0 | 3 318,0<br>889,0 | 193 900,0<br>160 720,0 | 33 180,0<br>8 890,0 | | | 193 900,0 | |
| 22 | 97 | 247-103-3311<br>*СпрСЦ 05.2024* | Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа | шт. | 10 | 214 096,54 | | 2 140 965,0 | | 2 140 965,0 | | 2 140 965,0 | |
| 23 | 98 | 6124-0201-0801<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 48 | 1 228,0<br>701,0 | 438,0<br>118,0 | 58 944,0<br>33 648,0 | 21 024,0<br>5 664,0 | 4 272,0 | | 58 944,0 | |
| 24 | 100 | 1133-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,375 | 160 641,0<br>106 873,0 | 51 727,0<br>15 427,0 | 60 240,0<br>40 077,0 | 19 397,0<br>5 785,0 | 765,0 | | 60 240,0 | |
| 25 | 101 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 375 | 294,74 | | 110 529,0 | | 110 529,0 | | 110 529,0 | |
| 26 | 102 | 252-207-4404<br>*СпрСЦ 05.2024* | Корпус предохранителя SV-29.25 | шт. | 10 | 15 264,46 | | 152 645,0 | | 152 645,0 | | 152 645,0 | |
| 27 | 103 | 247-207-0630<br>*РСНБ РК 2022* | Предохранитель SV-29.25 | шт | 10 | 8 992,08 | | 89 921,0 | | 89 921,0 | | 89 921,0 | |
| 28 | 104 | 6124-0203-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 48 | 13 088,0<br>6 101,0 | 573,0<br>157,0 | 628 224,0<br>292 848,0 | 27 504,0<br>7 536,0 | 307 872,0 | | 628 224,0 | |
| 29 | 105 | 6124-0203-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 40 | 1 799,0<br>949,0 | 71,0<br>18,0 | 71 960,0<br>37 960,0 | 2 840,0<br>720,0 | 31 160,0 | | 71 960,0 | |
| 30 | 106 | 252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29 сквозной | шт. | 16 | 5 479,26 | | 87 668,0 | | 87 668,0 | | 87 668,0 | |
| 31 | 107 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 28,8 | 1 558,84 | | 44 894,0 | | 44 894,0 | | 44 894,0 | |
| 32 | 108 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 32 | 308,56 | | 9 874,0 | | 9 874,0 | | 9 874,0 | |
| 33 | 109 | 252-207-1127<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO118.1202S | шт. | 16 | 39 343,64 | | 629 498,0 | | 629 498,0 | | 629 498,0 | |
| 34 | 110 | 252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 16 | 8 166,38 | | 130 662,0 | | 130 662,0 | | 130 662,0 | |
| 35 | 111 | 252-207-2613<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLP22.1 | шт. | 32 | 3 744,79 | | 119 833,0 | | 119 833,0 | | 119 833,0 | |
| 36 | 112 | 252-301-1803<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим заземлитель | шт. | 16 | 4 581,67 | | 73 307,0 | | 73 307,0 | | 73 307,0 | |
| 37 | 113 | 6104-0101-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м | шт. | 2 | 14 108,0<br>7 484,0 | 6 624,0<br>1 981,0 | 28 216,0<br>14 968,0 | 13 248,0<br>3 962,0 | | | 28 216,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 114 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бишмяки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | $м^3$ | 1,086 | 96 516,86 | | 104 817,0 | | 104 817,0 | | 104 817,0 | |
| 39 | 115 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 9,4 | 11 532,0<br>2 736,0 | 1 016,0<br>256,0 | 108 401,0<br>25 718,0 | 9 550,0<br>2 406,0 | 73 132,0 | | 108 401,0 | |
| 40 | 116 | 6104-0801-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя | м | 16 | 15 062,0<br>10 236,0 | 3 617,0<br>1 055,0 | 240 992,0<br>163 776,0 | 57 872,0<br>16 880,0 | 19 344,0 | | 240 992,0 | |
| 41 | 122 | 6111-0501-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К | $м^2$ | 15 | 396,0<br>223,0 | 5,0<br>0,0 | 5 940,0<br>3 345,0 | 75,0<br>0,0 | 2 520,0 | | 5 940,0 | |
| 42 | 123 | 6111-0501-0508<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124 | $м^2$ | 15 | 1 037,0<br>168,0 | 9,0<br>2,0 | 15 555,0<br>2 520,0 | 135,0<br>30,0 | 12 900,0 | | 15 555,0 | |
| 43 | 124 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,72 | 90 399,0<br>22 596,0 | 3 193,0<br>944,0 | 65 087,0<br>16 269,0 | 2 299,0<br>680,0 | 46 519,0 | | 65 087,0 | |
| 44 | 125 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 0,16 | 22 490,0<br>4 556,0 | 6 219,0<br>1 931,0 | 3 598,0<br>729,0 | 995,0<br>309,0 | 1 874,0 | | 3 598,0 | |
| 45 | 126 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,424 | 534,0<br>40,0 | 493,0<br>108,0 | 226,0<br>17,0 | 209,0<br>46,0 | | | 226,0 | |
| 46 | 127 | 6111-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой | $м^2$ | 44,8 | 8 078,0<br>630,0 | 13,0<br>2,0 | 361 894,0<br>28 224,0 | 583,0<br>90,0 | 333 088,0 | | 361 894,0 | |
| 47 | 128 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 128 | 11 532,0<br>2 736,0 | 1 016,0<br>256,0 | 1 476 096,0<br>350 208,0 | 130 048,0<br>32 768,0 | 995 840,0 | | 1 476 096,0 | |
| 48 | 129 | 6104-0801-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя | м | 22,1 | 15 062,0<br>10 236,0 | 3 617,0<br>1 055,0 | 332 870,0<br>226 216,0 | 79 936,0<br>23 316,0 | 26 719,0 | | 332 870,0 | |
| 49 | 130 | 6104-0801-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство калиток с установкой металлических столбов | шт. | 1 | 57 905,0<br>56 891,0 | 374,0<br>106,0 | 57 905,0<br>56 891,0 | 374,0<br>106,0 | 640,0 | | 57 905,0 | |
| 50 | 136 | 6111-0501-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К | $м^2$ | 15 | 396,0<br>223,0 | 5,0<br>0,0 | 5 940,0<br>3 345,0 | 75,0<br>0,0 | 2 520,0 | | 5 940,0 | |
| 51 | 137 | 6111-0501-0508<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124 | м2П2Фундамент Ф-2 | 15 | 1 037,0<br>168,0 | 9,0<br>2,0 | 15 555,0<br>2 520,0 | 135,0<br>30,0 | 12 900,0 | | 15 555,0 | |
| 52 | 138 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,81 | 90 311,0<br>22 596,0 | 3 193,0<br>944,0 | 73 152,0<br>18 303,0 | 2 587,0<br>765,0 | 52 262,0 | | 73 152,0 | |
| 53 | 139 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 2,25 | 11 532,0<br>2 736,0 | 1 016,0<br>256,0 | 25 947,0<br>6 156,0 | 2 286,0<br>576,0 | 17 505,0 | | 25 947,0 | |
| 54 | 140 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,45 | 534,0<br>40,0 | 493,0<br>108,0 | 240,0<br>18,0 | 222,0<br>49,0 | | | 240,0 | |
| 55 | 141 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 19,6 | 11 532,0<br>2 736,0 | 1 016,0<br>256,0 | 226 027,0<br>53 626,0 | 19 914,0<br>5 018,0 | 152 488,0 | | 226 027,0 | |
| 56 | 142 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 8,53 | 90 399,0<br>22 596,0 | 3 193,0<br>944,0 | 771 103,0<br>192 744,0 | 27 236,0<br>8 052,0 | 551 123,0 | | 771 103,0 | |
| 57 | 143 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 46,2 | 11 532,0<br>2 736,0 | 1 016,0<br>256,0 | 532 778,0<br>126 403,0 | 46 939,0<br>11 827,0 | 359 436,0 | | 532 778,0 | |
| 58 | 144 | 6103-0703-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм | т | 0,31476 | 103 890,0<br>98 620,0 | 3 070,0<br>844,0 | 32 700,0<br>31 042,0 | 967,0<br>266,0 | 692,0 | | 32 700,0 | |
| 59 | 148 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 4,74 | 534,0<br>40,0 | 493,0<br>108,0 | 2 531,0<br>190,0 | 2 337,0<br>512,0 | 5,0 | | 2 531,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 149 | 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2 | $м^3$ | 0,36 | 112,0 / 0,0 | 112,0 / 28,0 | 40,0 / 0,0 | 40,0 / 10,0 | | | 40,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Электроосвещение** | | | | | 13 699 515 | 1 148 331 | 9 924 424 | 0 | 13 699 515 | |
| | | | | | | | | 2 626 263 | 336 430 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 14 477 559 | 1 276 807 | 9 947 976 | 0 | 14 477 559 | |
| | | | | | | | | 2 829 149 | 375 209 | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР по стройке в целом(6,3%) | | | 912 086 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | **15 389 645** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | | | 769 482 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 769 482 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | **16 928 610** |
| | **Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =34%* 1,0557** | | 1,0557 | **6076321** |
| | **Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 66% к = 1,075** | | 1,075 | **12010849** |
| | **итого** | | | **18087170** |
| | **итого с тендерной скидкой 0,98** | | | **17725426,54** |
| | **НДС** | % | 12,00 | **2127051,18** |
| | **Итого с НДС** | | | **19 852 477,72** |

**Заказчик**

**ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".**

**Заместитель руководителя** _____ Ташен Т.А.

**Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области**

_____ **Тилепбергенов Л.Н.**

**Подрядчик**

**ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС", БИН 000640006046**

**Директор** _____ **Лесеров Б.Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей", БИН 130140014356**

**Эксперт** _____ **Зиноллаев А.Ф.**

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "Rise Project Group", БИН 050340001473**

_____ **Авельян О.С.**