Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "УНИВЕСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.06.2021 г. №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Наименование и виды	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно -правовая форма		
			№	дата	наименование	код	наименование	код	
			213	19.08.2024 г.					
			д/с № 1	15.10.2024 г.					
		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	стоимость работ	аванс				ранее заактированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
		сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за ткущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области	67 905 253,23	20 371 575,97		13 628 220,23			45 427 400,75	45 427 400,75	**31 799 180,53**
Итого к оплате с НДС	**31 799 180,53 (Тридцать один миллиона семьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят) тенге 53 тиын)**								

Заказчик
ГУ Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области БИН 050140003056

Руководитель _____ **Кусайнов Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиноллаев А.Ф.**

Подрядчик
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аведьян О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области"г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056. Тел.: 87122270918

Подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер". г.Атырау, Проспект МУХТАР АУЕЗОВ, 65. БИН 011040003791.

Наименование стройки: Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	РЕЕСТР 2024 г.					Выполнено с начало строитель-ство в (%)
			Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2024 г.				
				ноябрь				
1	2	3	4					10
I.	**Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области**	**67 905 253,23**	**45 427 400,75**	**45 427 400,75**				**66,90**
	Наружние сети водопровода и канализации			**11 598 913,00**				
	Наружние сети газоснабжения			**11 471 491,75**				
	Наружние сети электроснабжения			**22 356 996,00**				
				45 427 400,75				

Заказчик

ГУ "Управление строительства строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области". БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Технический надзор:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Заналиев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Авельян О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **RPG-PR-023-23 Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01 Наружные сети газоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2 067,3	416,0 0,0	417,0 89,0	859 997,0 0,0	862 064,0 183 990,0			859 997,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	2,7	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	29 095,0 29 095,0	0,0 0,0			29 095,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	67,5	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	316 372,0 316 372,0	0,0 0,0			316 372,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	202,5	77,0 0,0	77,0 19,0	15 592,0 0,0	15 593,0 3 848,0			15 592,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	202,5	740,0 456,0	284,0 91,0	149 850,0 92 340,0	57 510,0 18 428,0			149 850,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1 370 906 437 807	935 167 206 266	0 0	0 0	1 370 906	
			Подраздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
6	6	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	шт.	1	28 298,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	28 298,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	2 086,0		28 298,0	
7	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бишмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,04	96 516,86		3 861,0		3 861,0		3 861,0	
8	8	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	14 174,0 13 552,0	532,0 174,0	14 174,0 13 552,0	532,0 174,0	90,0		14 174,0	
9	9	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	45 124,25		45 124,0		45 124,0		45 124,0	
10	10	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с брусками. и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	5	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	449 330,0 120 905,0	118 490,0 33 910,0	209 935,0		449 330,0	
11	11	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	145 590,0		203 830,0	
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,226	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	380 861,0 252 099,0	128 761,0 32 402,0			380 861,0	
13	13	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	24	6 720,0 6 023,0	24,0 6,0	161 280,0 144 552,0	576,0 144,0	16 152,0		161 280,0	
14	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	252,5	1 305,2		329 564,0		329 564,0		329 564,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установки на сварном соединении	шт.	4	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	23 208,0 21 716,0	1 492,0 8,0			23 208,0	
16	16	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 406,35		1 406,0		1 406,0		1 406,0	
17	17	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1 080,22		3 241,0		3 241,0		3 241,0	
18	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	100	28,0 25,0	2,0 1,0	2 800,0 2 500,0	200,0 100,0			2 800,0	
19	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	100	66,06		6 606,0		6 606,0		6 606,0	
20	20	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0	38 900,0 7 841,0	31 060,0 3 089,0			38 900,0	
21	21	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с попутным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	24	73 182,0 9 359,0	28 476,0 5 406,0	1 756 368,0 224 616,0	683 424,0 129 744,0	848 328,0		1 756 368,0	
22	22	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	24	6 790,14		162 963,0		162 963,0		162 963,0	
23	23	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 110 мм	шт.	10	9 670,49		96 705,0		96 705,0		96 705,0	
24	24	241-704-0211 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	2	46 726,78		93 454,0		93 454,0		93 454,0	
25	25	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубки контрольная. Устройство	шт.	1	29 571,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	29 571,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	3 359,0		29 571,0	
26	26	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бацмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,04	96 516,86		3 861,0		3 861,0		3 861,0	
27	27	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	55 996,0 31 078,0	23 466,0 6 893,0	5 600,0 3 108,0	2 346,0 689,0	145,0		5 600,0	
28	28	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6 605,12		33 026,0		33 026,0		33 026,0	
29	29	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установки на сварном соединении	шт.	1	30 513,0 17 653,0	12 860,0 3 968,0	30 513,0 17 653,0	12 860,0 3 968,0			30 513,0	
30	30	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	1	14 082,18		14 082,0		14 082,0		14 082,0	
31	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установки на сварном соединении	шт.	2	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	10 528,0 10 174,0	354,0 2,0			10 528,0	
32	32	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 302,32		1 302,0		1 302,0		1 302,0	
33	33	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	1 103,94		2 208,0		2 208,0		2 208,0	
34	34	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной *ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,* PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	3 398,38		3 398,0		3 398,0		3 398,0	
35	35	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	634,38		634,0		634,0		634,0	
36	36	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,000363	275 126,0 251 474,0	11 154,0 3 648,0	100,0 91,0	4,0 1,0	5,0		100,0	
37	37	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Колпак ЦД 50 ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	3 449,14		3 449,0		3 449,0		3 449,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	241-705-0107 *РСНБ РК 2022*	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 160х355 мм	комплект	2	113 671,19		227 342,0		227 342,0		227 342,0	
39	39	1106-1901-0801 *РСНБ РК 2022*	Заделка коверя бетоном. Бетонирование	$м^3$	0,24	4 798,0 2 539,0	2 243,0 659,0	1 152,0 609,0	538,0 158,0	5,0		1 152,0	
40	40	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,2436	55 276,09		13 465,0		13 465,0		13 465,0	
41	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отмостка из цементно песчаного раствора. Устройство	$м^3$	2,52	11 927,0 6 600,0	3 210,0 630,0	30 056,0 16 632,0	8 090,0 1 588,0	5 335,0		30 056,0	
42	42	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,5704	55 095,65		141 618,0		141 618,0		141 618,0	
43	43	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	3 806 821,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	76 136,0 55 090,0	18 291,0 5 691,0	2 756,0		76 136,0	
44	44	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20,2	4 588,27		92 683,0		92 683,0		92 683,0	
45	45	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,154	19 928,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	3 069,0 644,0	543,0 164,0	1 882,0		3 069,0	
46	46	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,7	36 533,0 25 765,0	5 101,0 1 014,0	25 573,0 18 036,0	3 571,0 710,0	3 967,0		25 573,0	
47	47	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,714	53 588,71		38 262,0		38 262,0		38 262,0	
48	48	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	2	22 403,0 19 007,0	2 534,0 691,0	44 806,0 38 014,0	5 068,0 1 382,0	1 724,0		44 806,0	
49	49	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	2 095,48		8 382,0		8 382,0		8 382,0	
50	50	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,35	31 053,42		10 869,0		10 869,0		10 869,0	
51	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,01	314,0 223,0	5,0 0,0	3,0 2,0	0,0 0,0	1,0		3,0	
52	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,29	485,0 262,0	8,0 2,0	141,0 76,0	3,0 1,0	62,0		141,0	
53	53	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3 861 654,0 2 817 089,0	744 238,0 212 146,0	1 931,0 1 409,0	372,0 106,0	150,0		1 931,0	
54	54	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	6 882,95		3 441,0		3 441,0		3 441,0	
55	55	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Футляр из труб стальных, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	3 806 821,0 2 754 487,0	914 520,0 284 534,0	2 208,0 1 598,0	530,0 165,0	80,0		2 208,0	
56	56	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5858	4 588,27		2 688,0		2 688,0		2 688,0	
57	57	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	6 129 389,0 1 035 958,0	302 097,0 56 239,0	3 065,0 518,0	151,0 28,0	2 396,0		3 065,0	
58	58	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	11 604,0 10 858,0	746,0 4,0			11 604,0	
59	59	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 079,93		1 080,0		1 080,0		1 080,0	
60	60	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	5 163,67		5 164,0		5 164,0		5 164,0	
61	61	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009	1 792 127,0 321 023,0	19 369,0 3 578,0	16 129,0 2 889,0	174,0 32,0	13 066,0		16 129,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,00423	314,0 223,0	5,0 0,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
63	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,00423	241,0 131,0	4,0 0,0	1,0 1,0	0,0 0,0			1,0	
64	64	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра диаметром труб до 200 мм	сальник	1	19 500,0 14 903,0	0,0 0,0	19 500,0 14 903,0	0,0 0,0	4 597,0		19 500,0	
65	65	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	11 927,0 6 600,0	3 210,0 630,0	596,0 330,0	161,0 32,0	106,0		596,0	
66	66	212-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,051	54 354,37		2 772,0		2 772,0		2 772,0	
			Итого по подразделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					4 723 982 1 075 965	1 033 453 218 521	2 614 467 0	0 0	4 723 982	
			Подраздел 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,3МПа										
67	67	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	8 309,0 7 142,0	319,0 104,0	16 618,0 14 284,0	638,0 208,0	1 696,0		16 618,0	
68	68	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45 124,25		90 248,0		90 248,0		90 248,0	
69	69	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	12 296,0 10 916,0	284,0 0,0	1 096,0		12 296,0	
70	70	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	4 199,51		16 798,0		16 798,0		16 798,0	
71	71	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,035	3 490 867,0 2 629 283,0	778 648,0 243 488,0	122 180,0 92 025,0	27 253,0 8 522,0	2 903,0		122 180,0	
72	72	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	35,35	2 095,48		74 075,0		74 075,0		74 075,0	
73	73	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0024	4 409 990,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	10 584,0 6 400,0	3 637,0 936,0	547,0		10 584,0	
74	74	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	841,73		3 367,0		3 367,0		3 367,0	
75	75	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7	314,0 223,0	5,0 0,0	2 198,0 1 561,0	35,0 0,0	602,0		2 198,0	
76	76	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	7	485,0 262,0	8,0 2,0	3 395,0 1 834,0	56,0 14,0	1 505,0		3 395,0	
			Итого по подразделу 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,3МПа					351 759 127 020	31 903 9 680	192 837 0	0 0	351 759	
			Подраздел 4: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,005МПа										
77	77	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	8 309,0 7 142,0	319,0 104,0	16 618,0 14 284,0	638,0 208,0	1 696,0		16 618,0	
78	78	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45 124,25		90 248,0		90 248,0		90 248,0	
79	79	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	12 296,0 10 916,0	284,0 0,0	1 096,0		12 296,0	
80	80	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	4 199,51		16 798,0		16 798,0		16 798,0	
81	81	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	3 490 867,0 2 629 283,0	778 648,0 243 488,0	69 817,0 52 586,0	15 573,0 4 870,0	1 659,0		69 817,0	
82	82	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,2	2 095,48		42 329,0		42 329,0		42 329,0	
83	83	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,003	4 409 990,0 2 666 605,0	1 515 447,0 390 085,0	13 230,0 8 000,0	4 546,0 1 170,0	684,0		13 230,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	841,73		4 209,0		4 209,0		4 209,0	
85	85	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7	314,0 223,0	5,0 0,0	2 198,0 1 561,0	35,0 0,0	602,0		2 198,0	
86	86	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	7	485,0 262,0	8,0 2,0	3 395,0 1 834,0	56,0 14,0	1 505,0		3 395,0	
87	87	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	5	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	449 330,0 120 905,0	118 490,0 33 910,0	209 935,0		449 330,0	
88	88	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	145 590,0		203 830,0	
89	89	1125-0209-0105 *РСНБ РК 2022*	Защитный короб. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,02	2 394 742,0 216 050,0	998 776,0 278 171,0	47 895,0 4 321,0	19 975,0 5 563,0	23 599,0		47 895,0	
90	90	1128-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Защита битумом (двойное покрытие)	км кабеля	0,02	250 214,0 250 214,0	0,0 0,0	5 004,0 5 004,0	0,0 0,0			5 004,0	
91	91	216-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02	285 736,72		5 715,0		5 715,0		5 715,0	
92	92	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,704	549 358,64		936 107,0		936 107,0		936 107,0	
			Итого по подразделу 4: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД PN-0,005МПа					1 919 019 277 111	160 137 45 884	1 481 772 0	0 0	1 919 019	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД					8 365 666 1 917 903	2 160 660 480 351	4 289 076 0	0 0	8 365 666	
			ИТОГО по акту					8 365 666 1 917 903	2 160 660 480 351	4 289 076 0	0 0	8 365 666	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР по стройке в целом(6,3%)							8365666*6,3/100		527 037	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							8365666+0+0+527037		8 892 703	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							8892703*5/100		444 635	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							8892703*5/100		444 635	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 781 973	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =34%* 1,0557		1,0557							3511122	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 66% к = 1,075		1,075							6940310	
			итого									10451432	
			итого с тендерной скидкой 0,98									10242403,35	
			НДС	%	12,00							1229088,40	
			Итого с НДС									11 471 491,75	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тиленберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зиполдаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Кадыров О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : RPG-PR-023-23 Строительство ИКСИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2	м³	725,8995	262,0 0,0	262,0 47,0	190 186,0 0,0	190 185,0 34 117,0			190 186,0	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	22,4505	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	241 927,0 241 927,0	0,0 0,0			241 927,0	
3	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	м³	99,09	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	422 916,0 422 916,0	0,0 0,0			422 916,0	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	108,999	10 195,02		1 111 247,0		1 111 247,0		1 111 247,0	
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	99,09	740,0 456,0	284,0 91,0	73 327,0 45 185,0	28 141,0 9 017,0			73 327,0	
6	6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	540,29	77,0 0,0	77,0 19,0	41 602,0 0,0	41 603,0 10 266,0			41 602,0	
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	540,29	740,0 456,0	284,0 91,0	399 815,0 246 372,0	153 442,0 49 166,0			399 815,0	
8	8	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разравнивание.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	108,97	2 489,0 0,0	2 489,0 616,0	271 226,0 0,0	271 227,0 67 126,0			271 226,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 752 246 956 400	684 598 169 692	1 111 247 0	0 0	2 752 246	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА										
9	9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,1	1 685 224,0 1 115 484,0	569 739,0 143 372,0	168 522,0 111 548,0	56 974,0 14 337,0			168 522,0	
10	10	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	101	727,4		73 468,0		73 468,0		73 468,0	
11	11	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	10 792,0 8 855,0	319,0 104,0	10 792,0 8 855,0	319,0 104,0	1 618,0		10 792,0	
12	12	242-101-0704 СборСЦ 05.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100	шт.	1	85 302,31		85 302,0		85 302,0		85 302,0	
13	13	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 335,12		53 335,0		53 335,0		53 335,0	
14	14	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 532,0 5 566,0	107,0 35,0	6 532,0 5 566,0	107,0 35,0	859,0		6 532,0	
15	15	242-101-0701 СборСЦ 05.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50	шт.	1	53 136,55		53 137,0		53 137,0		53 137,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	53 335,12		53 335,0		53 335,0		53 335,0	
17	17	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварки фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	3	6 055,0 5 117,0	143,0 0,0	18 165,0 15 351,0	429,0 0,0	2 385,0		18 165,0	
18	18	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 818,92		14 457,0		14 457,0		14 457,0	
19	19	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварки фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,0		3 074,0	
20	20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 585,98		2 586,0		2 586,0		2 586,0	
21	21	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установки на сварном соединении	шт.	2	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	11 604,0 10 858,0	746,0 4,0			11 604,0	
22	22	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 689,55		3 379,0		3 379,0		3 379,0	
23	23	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0	5 421,0 5 198,0	223,0 1,0			5 421,0	
24	24	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 105,68		1 106,0		1 106,0		1 106,0	
25	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки.Бетонные упоры.	$м^3$	0,8	66 587,0 6 600,0	3 210,0 630,0	53 270,0 5 280,0	2 568,0 504,0	45 422,0		53 270,0	
26	26	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	1	433,0 170,0	6,0 1,0	433,0 170,0	6,0 1,0	257,0		433,0	
27	27	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	1	282,0 131,0	4,0 0,0	282,0 131,0	4,0 0,0	147,0		282,0	
28	28	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляров в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0106	5 458 175,0 1 785 048,0	3 673 127,0 917 664,0	57 857,0 18 922,0	38 935,0 9 727,0			57 857,0	
29	29	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	10,6	17 715,54		187 785,0		187 785,0		187 785,0	
30	30	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Патрубок электросварный прямошовный диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,0 мм	м	0,15	780,06		117,0		117,0		117,0	
31	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установки на сварном соединении	шт.	1	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0	5 264,0 5 087,0	177,0 1,0			5 264,0	
32	32	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 302,32		1 302,0		1 302,0		1 302,0	
33	33	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 532,0 5 566,0	107,0 35,0	6 532,0 5 566,0	107,0 35,0	859,0		6 532,0	
34	34	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	13 940,16		13 940,0		13 940,0		13 940,0	
35	35	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1	1 748 977,0 480 816,0	1 174 149,0 230 224,0	174 898,0 48 082,0	117 414,0 23 022,0	9 401,0		174 898,0	
36	36	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,1	1 142 489,0 369 148,0	0,0 0,0	114 249,0 36 915,0	0,0 0,0	77 334,0		114 249,0	
37	37	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,504	161 234,0 94414,0	32 070,0 9 834,0	242 496,0 14 999,0	48 233,0 14 790,0	52 264,0		242 496,0	
38	38	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	941,99		11 304,0		11 304,0		11 304,0	
39	39	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	47 429,6		94 859,0		94 859,0		94 859,0	
40	40	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	10 151,17		10 151,0		10 151,0		10 151,0	
41	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 605,12		19 815,0		19 815,0		19 815,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	55 264,92		55 265,0		55 265,0		55 265,0	
43	43	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плиты для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	46 201,85		46 202,0		46 202,0		46 202,0	
44	44	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	27 916,02		27 916,0		27 916,0		27 916,0	
45	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	3,025	68 431,0 6 600,0	3 210,0 630,0	207 004,0 19 965,0	9 711,0 1 906,0	177 329,0		207 004,0	
46	46	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	14 393,0 10 871,0	648,0 204,0	14 393,0 10 871,0	648,0 204,0	2 874,0		14 393,0	
47	47	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	84 372,62		84 373,0		84 373,0		84 373,0	
48	48	6121-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка колонок пожарных	шт.	1	58 766,0 45 374,0	1 402,0 442,0	58 766,0 45 374,0	1 402,0 442,0	11 990,0		58 766,0	
49	49	244-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонка пожарная	шт.	1	76 386,37		76 386,0		76 386,0		76 386,0	
50	50	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	179 665,42		179 665,0		179 665,0		179 665,0	
51	51	244-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 66 мм	м	200	6 040,02		1 208 004,0		1 208 004,0		1 208 004,0	
52	52	261-301-0324 *РСНБ РК 2022*	Головка рукавная	шт.	2	203,46		407,0		407,0		407,0	
53	53	261-301-0323 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая	шт.	1	169,26		169,0		169,0		169,0	
54	54	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-65	шт.	1	1 708,12		1 708,0		1 708,0		1 708,0	
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА					3 519 027 498 467	278 074 65 113	2 742 486 0	0 0	3 519 027	
			Итого по разделу 1: СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1					6 271 273 1 454 867	962 672 234 805	3 853 733 0	0 0	6 271 273	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
55	55	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	198,753	262,0 0,0	262,0 47,0	52 073,0 0,0	52 073,0 9 341,0			52 073,0	
56	56	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	6,147	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	66 240,0 66 240,0	0,0 0,0			66 240,0	
57	57	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)	$м^3$	25,87	4 268,0 4 268,0	0,0 0,0	110 413,0 110 413,0	0,0 0,0			110 413,0	
58	58	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,457	10 195,02		290 120,0		290 120,0		290 120,0	
59	59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	25,87	740,0 456,0	284,0 91,0	19 144,0 11 797,0	7 347,0 2 354,0			19 144,0	
60	60	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	132,34	77,0 0,0	77,0 19,0	10 190,0 0,0	10 190,0 2 514,0			10 190,0	
61	61	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	132,34	740,0 456,0	284,0 91,0	97 932,0 60 347,0	37 585,0 12 043,0			97 932,0	
62	62	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расспланировка.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	46,69	703,0 0,0	703,0 174,0	32 823,0 0,0	32 823,0 8 124,0			32 823,0	
63	63	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	3,908	161 234,0 94 414,0	32 070,0 9 834,0	630 102,0 368 970,0	125 329,0 38 431,0	135 803,0		630 102,0	
64	64	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	32 209,54		96 629,0		96 629,0		96 629,0	
65	65	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	47 429,6		142 289,0		142 289,0		142 289,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
66	66	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	6 605,12		46 236,0		46 236,0		46 236,0	
67	67	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	55 264,92		165 795,0		165 795,0		165 795,0	
68	68	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	3	46 201,85		138 606,0		138 606,0		138 606,0	
69	69	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	27 916,02		83 748,0		83 748,0		83 748,0	
70	70	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб. диаметр 200 мм	м	80	703,0 558,0	75,0 23,0	56 240,0 44 640,0	6 000,0 1 840,0	5 600,0		56 240,0	
71	71	241-204-2008 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	81,6	6 605,95		539 046,0		539 046,0		539 046,0	
72	72	241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	9	1 184,0		10 656,0		10 656,0		10 656,0	
73	73	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³ группа грунта 2	м³	6	304,0 0,0	304,0 54,0	1 824,0 0,0	1 824,0 324,0			1 824,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 590 106 662 407	273 171 74 971	1 654 528 0	0 0	2 590 106	
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					2 590 106 662 407	273 171 74 971	1 654 528 0	0 0	2 590 106	
			ИТОГО по акту					8 861 379 2 117 274	1 235 843 309 776	5 508 261 0	0 0	8 861 379	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР по стройке в целом(6,3%)								8861379*6,3/100	558 267	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8861379+0+0+558267	9 419 646	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								9419646*5/100	470 982	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 890 628	

Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =34%* 1,0557		1,0557	3550122
Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 66% к = 1,075		1,075	7017401
итого			10567523
итого с тендерной скидкой 0,98			10356172,32
НДС	%	12,00	1242740,68
Итого с НДС			11 598 913,00

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинолдаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group" БИН 050340001473

_____ **Аведьян О.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС" БИН 000640006046

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : RPG-PR-023-23 Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Афанасьева Курмагазинского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Наружние сети электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 213 от 19.08.2024, д/с № 1 от 15.10.2024 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-03-01 Наружние сети электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электроснабжение										
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	8,8	575,0 0,0	574,0 170,0	5 060,0 0,0	5 051,0 1 496,0			5 060,0	
2	2	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	5,5	112,0 0,0	112,0 28,0	616,0 0,0	616,0 154,0			616,0	
3	3	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	941,0 420,0	520,0 170,0	47 050,0 21 000,0	26 000,0 8 500,0			47 050,0	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,3	10 195,02		33 644,0		33 644,0		33 644,0	
5	5	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	28,0 25,0	2,0 1,0	1 400,0 1 250,0	100,0 50,0			1 400,0	
6	6	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	73,88		3 694,0		3 694,0		3 694,0	
7	7	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	52,8	575,0 0,0	574,0 170,0	30 360,0 0,0	30 307,0 8 976,0			30 360,0	
8	8	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	33	112,0 0,0	112,0 28,0	3 696,0 0,0	3 696,0 924,0			3 696,0	
9	9	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	941,0 420,0	520,0 170,0	47 050,0 21 000,0	26 000,0 8 500,0			47 050,0	
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19,8	10 195,02		201 861,0		201 861,0		201 861,0	
11	11	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	28,0 25,0	2,0 1,0	1 400,0 1 250,0	100,0 50,0			1 400,0	
12	12	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	73,88		3 694,0		3 694,0		3 694,0	
13	14	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6- 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 516 203,2		2 516 203,0		2 516 203,0		2 516 203,0	
14	15	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	1 091 578,8		1 091 579,0		1 091 579,0		1 091 579,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	1308-0301-0904 *РСНБ РК 2022*	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт.	1	258 003,0 130 919,0	118 147,0 30 684,0	258 003,0 130 919,0	118 147,0 30 684,0	8 937,0		258 003,0	
16	17	515-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Дизель генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Akva	шт.	1	5 721 946,6		5 721 946,0		5 721 946,0		5 721 946,0	
17	18	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозки строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	459,14	25,0		11 478,0				11 478,0	
18	21	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвески с помощью механизмов	км линии	0,226667	498 235,0 295 182,0	198 551,0 52 606,0	112 933,0 66 908,0	45 005,0 11 924,0	1 020,0		112 933,0	
19	22	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	м	680	300,95		204 645,0		204 645,0		204 645,0	
20	23	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,4	33 439,0 21 524,0	11 915,0 3 588,0	13 376,0 8 610,0	4 766,0 1 435,0			13 376,0	
21	25	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	66 672,0 36 914,0	28 649,0 9 330,0	266 688,0 147 656,0	114 596,0 37 320,0	4 436,0		266 688,0	
22	26	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164	шт.	8	410 861,88		3 286 895,0		3 286 895,0		3 286 895,0	
23	27	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	40 343,58		161 374,0		161 374,0		161 374,0	
24	28	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	4 695,3		37 562,0		37 562,0		37 562,0	
25	29	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 088,83		8 355,0		8 355,0		8 355,0	
26	30	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 750,0		11 000,0		11 000,0		11 000,0	
27	31	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 695,67		6 783,0		6 783,0		6 783,0	
28	32	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 403,75		61 615,0		61 615,0		61 615,0	
29	33	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	14 612,88		116 903,0		116 903,0		116 903,0	
30	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2 087,5		16 700,0		16 700,0		16 700,0	
31	35	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20 В	шт.	4	4 350,29		17 401,0		17 401,0		17 401,0	
32	36	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	82,06		328,0		328,0		328,0	
33	37	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	2 840,3		114,0		114,0		114,0	
34	38	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	8	778,62		6 229,0		6 229,0		6 229,0	
35	39	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	12	449,87		5 398,0		5 398,0		5 398,0	
36	40	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес	шт.	24	2 388,68		57 328,0		57 328,0		57 328,0	
37	41	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	32 387,0 18 889,0	12 388,0 4 034,0	32 387,0 18 889,0	12 388,0 4 034,0	1 110,0		32 387,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	42	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164	шт.	1	410 861,88		410 862,0		410 862,0		410 862,0	
39	43	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 610,29		32 610,0		32 610,0		32 610,0	
40	44	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 750,0		2 750,0		2 750,0		2 750,0	
41	45	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ-20-В	шт.	6	4 350,29		26 102,0		26 102,0		26 102,0	
42	46	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	82,06		492,0		492,0		492,0	
43	47	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	2 840,3		170,0		170,0		170,0	
44	48	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	1	778,62		779,0		779,0		779,0	
45	49	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	449,87		2 699,0		2 699,0		2 699,0	
46	50	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26 123,57		52 247,0		52 247,0		52 247,0	
47	51	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 957,85		9 916,0		9 916,0		9 916,0	
48	52	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21 048,59		84 194,0		84 194,0		84 194,0	
49	53	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 132,91		6 266,0		6 266,0		6 266,0	
50	54	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 783,16		7 566,0		7 566,0		7 566,0	
51	55	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 332,26		13 994,0		13 994,0		13 994,0	
52	56	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 332,26		4 665,0		4 665,0		4 665,0	
53	57	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2 087,5		18 787,0		18 787,0		18 787,0	
54	58	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ-20-В	шт.	8	4 350,29		34 802,0		34 802,0		34 802,0	
55	59	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	82,06		656,0		656,0		656,0	
56	60	261-404-0465 *РСНБ РК 2022*	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	2 840,3		57,0		57,0		57,0	
57	61	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	6	449,87		2 699,0		2 699,0		2 699,0	
58	62	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	70 337,0 55 698,0	14 392,0 4 452,0	140 674,0 111 396,0	28 784,0 8 904,0	494,0		140 674,0	
59	63	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	220 459,2		440 918,0		*440 918,0*		440 918,0	
60	64	411-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозки строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т/км	18,48	25,0		462,0				462,0	
61	65	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	31 001,0 28 014,0	600,0 168,0	62 002,0 56 028,0	1 200,0 336,0	4 774,0		62 002,0	
62	66	245-405-1001 *РСНБ РК 2022*	Привод ручной М28х1,5		2	1 982,89		3 966,0		3 966,0		3 966,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
63	67	1308-0103-1801 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	12	6 370,0 5 463,0	804,0 331,0	76 440,0 65 556,0	9 648,0 3 972,0	1 236,0		76 440,0	
64	68	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,76	1 314,59		2 314,0		2 314,0		2 314,0	
65	69	252-206-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной линке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 240Г-2	шт.	12	5 409,73		64 917,0		64 917,0		64 917,0	
66	70	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	2,5	1 643,0 1 085,0	65,0 16,0	4 108,0 2 713,0	163,0 40,0	1 233,0		4 108,0	
67	71	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,114	1 314,59		150,0		150,0		150,0	
68	72	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	778,62		3 114,0		3 114,0		3 114,0	
69	73	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	24	1 733,0 1 220,0	65,0 16,0	41 592,0 29 280,0	1 560,0 384,0	10 752,0		41 592,0	
70	74	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	65	1 799,0 949,0	71,0 18,0	116 935,0 61 685,0	4 615,0 1 170,0	50 635,0		116 935,0	
			Итого по разделу 1: Электроснабжение					16 072 653 744 140	432 742 128 853	5 112 924 9 770 646	0 0	16 072 653	
			Раздел 2: Электроосвещение										
71	77	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок) 1	м	255	1 659,22		423 100,0		423 100,0		423 100,0	
72	78	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок) 1	м	86,7	655,13		56 800,0		56 800,0		56 800,0	
73	79	243-110-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-1	м	4,08	1 405,06		5 733,0		5 733,0		5 733,0	
74	80	243-110-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок) 1	м	4,08	238,42		973,0		973,0		973,0	
75	99	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	48	432,58		20 764,0		20 764,0		20 764,0	
76	117	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19165	518 036,32		99 282,0		99 282,0		99 282,0	
77	118	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,8	2 913,43		60 599,0		60 599,0		60 599,0	
78	119	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	721,78		1 444,0		1 444,0		1 444,0	
79	120	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	28,8	2 124,29		61 179,0		61 179,0		61 179,0	
80	121	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0024	1 356 718,68		3 256,0		3 256,0		3 256,0	
81	131	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24301	518 036,32		125 888,0		125 888,0		125 888,0	
82	132	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	39	2 913,43		113 624,0		113 624,0		113 624,0	
83	133	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	721,78		1 444,0		1 444,0		1 444,0	
84	134	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		41,6	2 124,29		88 370,0		88 370,0		88 370,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
85	135	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03276	1 356 718,68		44 446,0		44 446,0		44 446,0	
86	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1279	410 919,66		52 557,0		52 557,0		52 557,0	
87	146	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1739	394 142,89		68 541,0		68 541,0		68 541,0	
88	147	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	420 784,64		5 453,0		5 453,0		5 453,0	
89	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01731	420 784,64		7 284,0		7 284,0		7 284,0	
90	151	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00576	1 356 718,68		7 815,0		7 815,0		7 815,0	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					1 248 552	0	1 248 552	0	1 248 552	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по яку					17 321 205	432 742	6 361 476	0	17 321 205	
								744 140	128 853	9 770 646	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9 770 646			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР по стройке в целом(6,3%)									475 685	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									17 796 891	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									377 528	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									889 845	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 064 263	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, к =34%* 1,0557		1,0557							6842888,50	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 66% к = 1,075		1,075							13526094,73	
			итого									20368983,23	
			итого с тендерной скидкой 0,98									19961603,57	
			НДС	%	12,00							2395392,43	
			Итого с НДС									22 356 996,00	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области".

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.А.**

Руководитель отдела строительства/Управления строительства,архитектуры и градостроительства Атырауской области

_____ **Тилепберген Д.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Товарищество Экспертов Строителей" БИН 130140014356

Эксперт _____ **Зинеллаев А.Ф.**

Подрядчик

ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС". БИН 000640006046

Директор _____ **Лекеров Б.Ж.**

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Rise Project Group". БИН 050340001473

_____ **Авельян О.С.**