Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 №169

Генподрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005", БИН 050740019916,Акмолинская область,г.Косшы,улица Азаттык, строение 2**
Субподрядчик: **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**
Наименование стройки: **"Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Генподрядчика	Субподрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	Код
050740019916	060640004916			08/10-24СП	26.10.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерных сетей к фельшердско-акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области	1 178 656,00	1 178 656,00	1 052 371,43				126 284,57	1 178 656,00
Удержание аванса 30%	353 596,80	353 596,80	315 711,43				37 885,37	353 596,80
Итого к оплате	825 059,20	825 059,20	736 660,00				88 399,20	825 059,20

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "АқНұр-Астана 2005", БИН 050740019916** **Молдыбаев Е.Е.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916** **Мурсалимов К.Е.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) м.п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916,Акмолинская область,г.Косшы,улица Азаттык, строение 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **05-2024 Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№08/10-24СП** от **26.10.24**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-1 Сети электроснабжения 10/0,4 кВ. работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Концевая опора Кр10-1.2с /1шт/					
1	1	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58 904,0**	**58 904,0**	
2	3	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор. Установка**	**шт.**	**2**	**9 373,0**	**18 746,0**	
			Итого по разделу 2: Концевая опора Кр10-1.2с /1шт/				**77 650**	
			Раздел 3: Анкерная опора Ар10-1.2с /1шт/					
3	41	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**58 904,0**	**58 904,0**	
4	43	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор. Установка**	**шт.**	**2**	**9 373,0**	**18 746,0**	
			Итого по разделу 3: Анкерная опора Ар10-1.2с /1шт/				**77 650**	
			Раздел 7: Провод СИП-3					
5	115	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,05**	**606 809,0**	**30 340,41**	
			Итого по разделу 7: Провод СИП-3				**30 340**	
			ИТОГО по акту				**185 640**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту					**185 640**	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**185 640**	
			Оборудования	**Тенге**				
			Прочие	**Тенге**			**-**	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**185 640**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге			13 552	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге			598	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**199 789**	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			9 989	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			5 994	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**215 772**	
			Итого по расчету в базовых ценах	**Тенге**			**215 772**	
			Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге			227 791	
			Скидка генподрядчика	**Тенге**			**-**	
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**227 791**	
			НДС 12%	Тенге			27 335	
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**255 126**	

Сдал (Субподрядчик):
Директор
ТОО "Азия Строй KZ"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Принял (Генподрядчик):
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916,Акмолинская область,г.Косшы,улица Азаттык, строение 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Азия Строй KZ", БИН 060640004916,Акмолинская область,г.Косшы, учетный квартал 016, строение 8691**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **05-2024 Строительство инженерных сетей к фельшердско- акушерскому пункту с. Пригородное Шортандинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№08/10-24СП** от **26.10.24**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные водоснабжение и канализация** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: водопровод В1П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, траншей Нср.раз=2,5м,колодцы диам.1500 мм-1шт					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	41,4	475,0	19 665,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	2,1	9 558,0	20 071,8	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	2,7	10 735,0	28 984,5	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	8,7	4 156,0	36 157,2	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /10м/**	м^3	29,7	98,0	2 910,6	
6	6	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	29,7	48,0	1 425,6	
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	м^3	2,7	84,0	226,8	
			Итого по разделу 1: водопровод В1П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, траншей Нср.раз=2,5м,колодцы диам.1500 мм-1шт				109 442	
			Раздел 2: Хозяйственно-бытовая канализация К1					
8	35	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм**	км	0,05	2 179 580,0	108 979,08	
9	37	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	50	24,0	1 200,0	
10	39	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	м^3	2,832	97 038,0	274 811,6	
11	48	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	2,1	4 271,0	8 969,1	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	49	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /отмостка/**	**м^3**	**0,5**	**35 095,0**	**17 547,58**	
13	50	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка**	**т**	**0,09**	**1 131 141,0**	**101 802,83**	
14	52	6101-0102-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**18,3**	**432,0**	**7 905,6**	
15	53	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,9**	**15 392,0**	**13 852,8**	
16	54	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,9**	**10 735,0**	**9 661,5**	
17	55	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**4,5**	**3 784,0**	**17 028,0**	
18	56	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**12,9**	**56,0**	**722,4**	
19	57	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	**м^3**	**0,9**	**84,0**	**75,6**	
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-бытовая канализация К1				**562 556**	
			ИТОГО по акту				**671 998**	
		Всего по акту					**671 998**	

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**671 998**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**671 998**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге	49 056
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	2 163
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**723 217**
Сметная прибыль 5%	Тенге	36 161
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	21 697
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**781 074**
Итого по расчету в базовых ценах	**Тенге**	**781 074**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0557	Тенге	824 580
Скидка генподрядчика	**Тенге**	**-**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**824 580**
НДС 12%	Тенге	98 950
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**923 530**

Сдал (Субподрядчик):
Директор
ТОО "Азия Строй KZ"
К. Мурсалимов
м.п.

Принял (Генподрядчик):
Директор
ТОО "АкНур-Астана 2005"
Е. Молдыбаев
м.п.