Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Добровольская средняя школа" по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,с.Добровольское**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Добровольская средняя школа"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68 от 14.02.2024 г.

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Окна									
1	3	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	9,0522	23913		216466		216466	17317	233783
2	5	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - имеет и поворотно-откидная створка	м2	20,95875	27177		569596		569596	45568	615164
3	7	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,945	32579		30787		30787	2463	33250
4	9	С1223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным,не открывающийся: глухой	м2	0,16	18660		2986		2986	239	3225
5	11	С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,945	32579		30787		30787	2463	33250
			Итого по разделу: 2. Окна									918670
			Раздел: 3. Двери									
6	22	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м2	9,4	7622		71647		71647	5732	77379
7	23	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м2	2,8	5812		16274		16274	1302	17576
			Итого по разделу: 3. Двери									94954
			Раздел: 6. Кровля									
8	67	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		7,3398	170891,14	1558,07	1254307	11436	1049193	142897	1508980

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			26387,4	652,56	193678	4790		111776	
9	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	24,466		8958,44	64,38	219177	1575	193137	18122	256283
			м3 древесины в конструкции			999,96	28,77	24465	704		18984	
10	69	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	642,45		4071,53	104,95	2615754	67425	1139938	1028460	3935751
			м2 кровли			2192,22	31,17	1408392	20025		291537	
11	70	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	710,5497		5251		3731096		3731096		4029584
			м2								298488	
12	71	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	642,45		312,4	2,99	200701	1921	174432	18151	236360
			м2 обработанной поверхности			37,9	1,34	24349	861		17508	
13	73	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	642,45		195,64	7,95	125689	5108	0	88558	231387
			м2 поверхности покрытия изоляции			187,69	3,76	120581	2416		17140	
14	74	С1261-105-0710	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	642,45		89		57178		57178		61752
			м2								4574	
15	75	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	46		1741		80086		80086		86493
			м								6407	
			Итого по разделу: 6. Кровля									10346590
			ИТОГО:					9222530	87465	7363603	1296188	11360217
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		136323				
			Итого с временными									11496539
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229931				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11726470
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									12313396
			Скидка подрядчика К=0,98									12067128,32
			НДС			12 %		1448055,40				
			Итого с НДС									13515183,71

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агзбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аманат Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ПГС Компания"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16, БИН 130140006404

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакупов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт МИЭТ СЭО, ИИН770317300552, аттестат №KZ58VJE00044438, №KZ67VJE00021206

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Штейнгауер Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № доверенности или приказа, подпись)