Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 9 августа
2019 года № 632 Приложение 3 к
приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 24
апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"29" ноябрь 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Наладочный центр Темиртау», г. Караганда, ул. Пичугина 246, пом. 71**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахмадажновой Г.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство блок-модульной котельной для средней школы №14 в с.Жанатоган***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" руководитель Омаров Т.З.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Remstroi.KZ», ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»**
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Astana Mix Building», №11-2017***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района",***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	49,50	42
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	123,75	113,4
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Блок-модульная котельная имеет прямоугольную форму. В блочно-модульной котельной предусмотрены следующие помещения: котельный зал, санитарный узел, комната персонала. Фундаменты - под модульную котельную - ленточные монолитные из бетона класса В15. Конструктивная схема навеса - шарнирное опирание ферм на стойки из водогазопроводных труб. Фундаменты - под стойки столбчатые монолитные из бетона кл. В15. Каркасы, ригели покрытия и прогоны из стальных конструкций. Кровля – односкатная с покрытием из профнастила по металлическим прогонам, с неорганизованным водостоком. Несущими конструкциями служат

колонны, ригели покрытия, прогоны по кровле. Выгреб - монолитное железобетонное подземное сооружение, прямоугольной формы. Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Тепловые сети – ж/б лотки, труба стальная электросварная Наружный водопровод – трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR 17 – d50 , наружная канализация – трубы полиэтиленовые д160

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __июнь 2019_____;
месяц, год
окончание работ ____ноябрь__2020_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____ _____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись (МП)

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись (МП)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись (МП)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство блок-модульной котельной для средней школы №14 в с.Жанатоган*** готовым к приемке в

эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*