Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**

Подрядчик: **ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		111	19.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5	129 226 838,36	49 107 142,86							5 892 857,14	55 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного" _____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" _____ Бижанов К.Х

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513 _____ Некрасова И.В.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "SANСтройСервис", Приказ №78а-19 от 05.11.2019г. _____ Бебенин Г.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5

Наименование объекта: 60-ти квартирный жилой дом

Договор: Доп.соглашение №111/4 от 30.06.2021 года к договору №111 от 19.12.2019г.

РЕЕСТР 4

актов за июль 2021 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	4-1	2-1-1	Общестроительные работы	30 732 514
2	4-2	2-1-1-1К	Общестроительные работы (Корректировка)	22 988 154
3	4-3	2-1-1-2К	Общестроительные работы (Корректировка)	1 279 332
	ИТОГО:			**55 000 000**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Доп.соглашение №111/4 от 30.06.2021 года к договору №111 от 19.12.2019г.

Акт №4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2021 года
Смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС23									
1	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.77-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	27,8712	16749,85	1269,05	466838	35370	--	339778	871145
					15480,80	559,98	431468	15607		64529	
2	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.78-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	28,707336	8219,00	--	235946	--	235946	--	254821
					--	--	--	--		18876	
3	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	п.79-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	192	104,00	--	19968	--	19968	--	21565
					--	--	--	--		1597	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.83-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,344	56977,99	2100,79	76578	2823	--	69333	157585
					54877,20	592,92	73755	797		11673	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.84-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3017	243223,00	--	316603	--	316603	--	341932
					--	--	--	--		25328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	п.85-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	249245,00	--	10468	--	10468	--	11306
					--	--	--	--		837	
7	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.94-Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,64	7649,80	295,89	578631	22381	429090	123179	757954
					1681,12	69,94	127160	5290		56145	
8	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.98-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,0256	16749,85	1269,05	50678	3840	--	36885	94568
					15480,80	559,98	46839	1694		7005	
9	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	п.99-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,116368	6858,00	--	21372	--	21372	--	23082
					--	--	--	--		1710	
		S=532,09+2,14=534,23 м2 - АС-23, АС-8 прим. 5									
10	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.101-Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228	3921,74	137,56	894156	31364	649311	205382	1187501
					936,32	32,28	213481	7360		87963	
				Блок-секция 2, 3 АС23							
11	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.118-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	34,6644	16749,85	1269,05	580624	43991	--	422593	1083474
					15480,80	559,98	536633	19411		80257	
12	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.119-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	35,704332	8219,00	--	293454	--	293454	--	316930
					--	--	--	--		23476	
13	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	п.120-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	269,79	104,00	--	28058	--	28058	--	30303
					--	--	--	--		2245	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.124-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,326	56977,99	2100,79	75553	2786	--	68405	155474
					54877,20	592,92	72767	786		11517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.125-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,218	243223,00	--	296246	--	296246	--	319945
					--	--	--	--		23700	
16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	п.126-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1065	249245,00	--	26545	--	26545	--	28668
					--	--	--	--		2124	
17	1108-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.135-Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,36	7649,80	295,89	630037	24370	467210	134122	825292
					1681,12	69,94	138457	5760		61133	
18	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.139-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,2944	16749,85	1269,05	55181	4181	--	40162	102970
					15480,80	559,98	51000	1845		7627	
19	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	п.140-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	3,393232	6858,00	--	23271	--	23271	--	25132
					--	--	--	--		1862	
20	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.141-Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165,02	3921,74	137,56	647165	22701	469952	148650	859480
					936,32	32,28	154512	5327		63665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5327371	193807	3287494	1588489	7469127
							1846071	63879	--	553269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5327371				
	Материалы		Тенге				2015562				
	Всего заработная плата		Тенге					1909950			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1271930				
		Накладные расходы	Тенге				1588489				
		Сметная прибыль	Тенге				553269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7469129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	Тенге					1909950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7469129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	Тенге					1909950			
					РАЗДЕЛ 2. Перемычки П Блок-секция 1						
		Типовые этажи АС-72									
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.226-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	35	422,00	243,33	14770	8517	1306	7787	24362
					141,34	47,21	4947	1652		1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.227-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	2059,31	1252,37	10297	6262	153	5980	17579
					776,42	237,17	3882	1186		1302	
23	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.228-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,721	74323,00	--	127910	--	127910	--	138143
					--	--	--	--		10233	
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	п.229-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,085	91740,98	942,07	7798	80	6020	1559	10105
					19980,00	395,28	1698	34		749	
25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.230-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27909	75895,94	19568,08	21182	5461	662	11311	35092
					53957,50	4776,63	15059	1333		2599	
26	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	п.231-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,27909	269890,00	--	75324	--	75324	--	81349
					--	--	--	--		6026	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.232-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03797	56977,99	2100,79	2163	80	--	1959	4452
					54877,20	592,92	2084	23		330	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	п.233-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01247	211541,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	п.234-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0255	220956,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
30	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.235-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	11,125	110,83	2,22	1233	25	785	294	1649
					38,06	0,22	423	2		122	
31	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	п.236-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	15	29,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
				Блок-секция 2							
		Типовые этажи АС-73									
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.253-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	422,00	243,33	11394	6570	1008	6007	18794
					141,34	47,21	3816	1275		1392	
33	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.254-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2059,31	1252,37	18534	11271	275	10764	31642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					776,42	237,17	6988	2135		2344	
34	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.255-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,186	74323,00	--	162470	--	162470	--	175468
					--	--	--	--		12998	
35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	п.256-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,11	91740,98	942,07	10092	104	7790	2017	13077
					19980,00	395,28	2198	43		969	
36	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.257-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,48318	75895,94	19568,08	36671	9455	1145	19582	60753
					53957,50	4776,63	26071	2308		4500	
37	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	п.258-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,48318	269890,00	--	130405	--	130405	--	140838
					--	--	--	--		10432	
38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.259-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04286	56977,99	2100,79	2442	90	--	2211	5025
					54877,20	592,92	2352	25		372	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	п.260-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	211541,00	--	3672	--	3672	--	3966
					--	--	--	--		294	
40	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	п.261-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0255	220956,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
41	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.262-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,4125	110,83	2,22	2041	41	1299	486	2729
					38,06	0,22	701	4		202	
42	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	п.263-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22,5	29,00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
				Блок-секция 3							
		Типовые этажи АС-74									
43	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.280-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	422,00	243,33	11394	6570	1008	6007	18794
					141,34	47,21	3816	1275		1392	
44	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.281-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	2059,31	1252,37	18534	11271	275	10764	31642
					776,42	237,17	6988	2135		2344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.282-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,186	74323,00	--	162470	--	162470	--	175468
					--	--	--	--		12998	
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	п.283-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,11	91740,98	942,07	10092	104	7790	2017	13077
					19980,00	395,28	2198	43		969	
47	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.284-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,48318	75895,94	19568,08	36671	9455	1145	19582	60753
					53957,50	4776,63	26071	2308		4500	
48	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	п.285-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,48318	269890,00	--	130405	--	130405	--	140838
					--	--	--	--		10432	
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.286-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04286	56977,99	2100,79	2442	90	--	2211	5025
					54877,20	592,92	2352	25		372	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	п.287-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	211541,00	--	3672	--	3672	--	3966
					--	--	--	--		294	
51	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	п.288-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0255	220956,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
52	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.289-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,4125	110,83	2,22	2041	41	1299	486	2729
					38,06	0,22	701	4		202	
53	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	п.290-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22,5	29,00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
				Блок-секция 4							
		Типовые этажи АС-75									
54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.307-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	35	422,00	243,33	14770	8517	1306	7787	24362
					141,34	47,21	4947	1652		1805	
55	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.308-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	2059,31	1252,37	10297	6262	153	5980	17579
					776,42	237,17	3882	1186		1302	
56	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.309-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,721	74323,00	--	127910	--	127910	--	138143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		10233	
57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	п.310-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,085	91740,98	942,07	7798	80	6020	1559	10105
					19980,00	395,28	1698	34		749	
58	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.311-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27909	75895,94	19568,08	21182	5461	662	11311	35092
					53957,50	4776,63	15059	1333		2599	
59	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	п.312-Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,27909	269890,00	--	75324	--	75324	--	81349
					--	--	--	--		6026	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.313-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03797	56977,99	2100,79	2163	80	--	1959	4452
					54877,20	592,92	2084	23		330	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	п.314-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01247	211541,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
62	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	п.315-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0255	220956,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
63	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.316-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	11,125	110,83	2,22	1233	25	785	294	1649
					38,06	0,22	423	2		122	
64	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	п.317-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	15	29,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1306784	95910	1070436	139914	1562434
							140438	20040	--	115738	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1191078				
		Материалы	Тенге				37271				
		Всего заработная плата	Тенге					70936			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				448791				
		Местные материалы	Тенге				580760				
		Накладные расходы	Тенге				78129				
		Сметная прибыль	Тенге				101537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1370744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					70936			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				115706				
		Материалы	Тенге				3614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					89543			
		Накладные расходы	Тенге				61784				
		Сметная прибыль	Тенге				14199				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				191690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					89543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1562434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					160478			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие АС33-37									
		Блок-секция 1									
65	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	п.318-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5262,88	1255,25	105258	25105	22591	73630	193198
					2878,12	241,78	57562	4836		14311	
66	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	п.319-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3507,14	940,91	10521	2823	2238	7073	19002
					1820,04	177,88	5460	534		1408	
67	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	п.321-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,0426	10659,00	--	107044	--	107044	--	115608
					--	--	--	--		8564	
68	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.322-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	145,312	4256,00	--	618448	--	618448	--	667924
					--	--	--	--		49476	
69	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	п.323-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,188	461703,00	--	86800	--	86800	--	93744
					--	--	--	--		6944	
		Блок-секция 2									
70	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	п.329-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5262,88	1255,25	115783	27616	24848	80993	212518
					2878,12	241,78	63319	5319		15742	
71	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	п.330-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3507,14	940,91	10521	2823	2238	7073	19002
					1820,04	177,88	5460	534		1408	
72	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	п.332-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,0426	10659,00	--	107044	--	107044	--	115608
					--	--	--	--		8564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.333-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	162,7112	4256,00	--	692499	--	692499	--	747899
					--	--	--	--		55400	
74	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	п.334-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1736	461703,00	--	80152	--	80152	--	86564
					--	--	--	--		6412	
				Блок-секция 3							
75	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	п.340-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	5262,88	1255,25	115783	27616	24848	80993	212518
					2878,12	241,78	63319	5319		15742	
76	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	п.341-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3507,14	940,91	10521	2823	2238	7073	19002
					1820,04	177,88	5460	534		1408	
77	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	п.343-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,0426	10659,00	--	107044	--	107044	--	115608
					--	--	--	--		8564	
78	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.344-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	162,7112	4256,00	--	692499	--	692499	--	747899
					--	--	--	--		55400	
79	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	п.345-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1736	461703,00	--	80152	--	80152	--	86564
					--	--	--	--		6412	
				Блок-секция 4							
80	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	п.351-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5262,88	1255,25	105258	25105	22591	73630	193198
					2878,12	241,78	57562	4836		14311	
81	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	п.352-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	3507,14	940,91	10521	2823	2238	7073	19002
					1820,04	177,88	5460	534		1408	
82	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	п.354-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,0426	10659,00	--	107044	--	107044	--	115608
					--	--	--	--		8564	
83	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.355-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	145,312	4256,00	--	618448	--	618448	--	667924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		49476	
84	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	п.356-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,188	461703,00	--	86800	--	86800	--	93744
					--	--	--	--		6944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3868141	116732	3487804	337538	4542134
							263603	22444	--	336458	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3534237				
		Материалы	Тенге				103833				
		Всего заработная плата	Тенге					286047			
		Местные материалы	Тенге				3050070				
		Накладные расходы	Тенге				337535				
		Сметная прибыль	Тенге				309742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4181514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					286047			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				333904				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				333904				
		Сметная прибыль	Тенге				26712				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				360616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4542130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					286047			

РАЗДЕЛ 4. Окна, двери

Окна АС-19, АС-20

Блок-секция 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.362-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
					1320,00	66,95	540	27		150	
86	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.363-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	27,424	3758,68	155,93	103078	4276	64677	32365	146279
					1244,37	66,95	34125	1836		10835	
87	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.364-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	28,4484	2680,20	152,59	76247	4341	47150	23994	108261
					870,20	66,95	24756	1905		8019	
88	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	п.365-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,8402	28622,00	--	109914	--	109914	--	118707
					--	--	--	--		8793	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.366-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
90	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	п.367-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
91	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	п.368-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	49,83	23886,00	--	1190239	--	1190239	--	1285459
					--	--	--	--		95219	
92	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	п.369-Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	49,83	-7497,00	--	-373576	--	-373576	--	-403462
					--	--	--	--		-29886	
93	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	п.370-Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	49,83	8716,00	--	434318	--	434318	--	469064
					--	--	--	--		34745	
		Блок-секция 2									
94	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.381-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
					1320,00	66,95	540	27		150	
95	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.382-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,7196	3758,68	155,93	77878	3231	48864	24453	110518
					1244,37	66,95	25783	1387		8187	
96	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.383-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	45,0282	2680,20	152,59	120684	6871	74630	37978	171356
					870,20	66,95	39183	3015		12693	
97	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	п.384-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,8402	28622,00	--	109914	--	109914	--	118707
					--	--	--	--		8793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.385-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
99	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	п.386-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
100	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	п.387-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,7054	23886,00	--	1426123	--	1426123	--	1540213
					--	--	--	--		114090	
101	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	п.388-Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054	-7497,00	--	-447611	--	-447611	--	-483420
					--	--	--	--		-35809	
102	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	п.389-Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054	8716,00	--	520392	--	520392	--	562024
					--	--	--	--		41631	
		Блок-секция 3									
103	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.400-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
					1320,00	66,95	540	27		150	
104	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.401-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,7196	3758,68	155,93	77878	3231	48864	24453	110518
					1244,37	66,95	25783	1387		8187	
105	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.402-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	45,0282	2680,20	152,59	120684	6871	74630	37978	171356
					870,20	66,95	39183	3015		12693	
106	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	п.403-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,8402	28622,00	--	109914	--	109914	--	118707
					--	--	--	--		8793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.404-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
108	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	п.405-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
109	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	п.406-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,7054	23886,00	--	1426123	--	1426123	--	1540213
					--	--	--	--		114090	
110	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	п.407-Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054	-7497,00	--	-447611	--	-447611	--	-483420
					--	--	--	--		-35809	
111	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	п.408-Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	59,7054	8716,00	--	520392	--	520392	--	562024
					--	--	--	--		41631	
		Блок-секция 4									
112	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.419-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,4092	3330,78	150,21	1363	61	762	511	2024
					1320,00	66,95	540	27		150	
113	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.420-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	27,424	3758,68	155,93	103078	4276	64677	32365	146279
					1244,37	66,95	34125	1836		10835	
114	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.421-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	28,4484	2680,20	152,59	76247	4341	47150	23994	108261
					870,20	66,95	24756	1905		8019	
115	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	п.422-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,8402	28622,00	--	109914	--	109914	--	118707
					--	--	--	--		8793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.423-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,4092	12627,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
117	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	п.424-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,2022	19333,00	--	42575	--	42575	--	45981
					--	--	--	--		3406	
118	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	п.425-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	49,83	23886,00	--	1190239	--	1190239	--	1285459
					--	--	--	--		95219	
119	2113-0510-0906 РСНБ РК 2015	п.426-Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	49,83	-7497,00	--	-373576	--	-373576	--	-403462
					--	--	--	--		-29886	
120	2113-0510-1006 РСНБ РК 2015	п.427-Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99	м2	49,83	8716,00	--	434318	--	434318	--	469064
					--	--	--	--		34745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6891626	37684	6604084	239624	7701752
							249855	16395	--	570496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6891626				
	Материалы		Тенге				473690				
	Всего заработная плата		Тенге					266250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6130398				
		Накладные расходы	Тенге				239625				
		Сметная прибыль	Тенге				570500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					266250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7701752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					266250			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС-26,27, АС-30 прим.2									
		Стены									
121	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.542-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	712,43	1030,55	63,47	734197	45218	221732	401663	1226729
					655,85	48,89	467247	34831		90869	
		Блок-секция 2, 3 АС-25,28, АС-29 прим. 2									
		Стены									

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.559-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1034	1030,55	63,47	1065592	65628	321815	582962	1780438
					655,85	48,89	678149	50553		131884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1799790	110846	543547	984625	3007167
							1145396	85384	--	222753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1799790				
	Материалы		Тенге				543547				
	Всего заработная плата		Тенге					1230780			
		Накладные расходы	Тенге				984624				
		Сметная прибыль	Тенге				222753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3007167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					1230780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3007167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					1230780			
		РАЗДЕЛ 6. Полы									
		Подвал АС-67									
		Тип 1									
123	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.570-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,13	223,08	27,85	4045	505	2444	1195	5659
					60,47	9,66	1096	175		419	
124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.571-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0878	21705,65	7,68	23611	8	20247	3155	28908
					3085,38	--	3356	--		2141	
125	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.572-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,13	1426,84	85,02	25869	1541	14237	9657	38368
					556,61	10,06	10091	182		2842	
126	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	п.573-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,13	627,51	24,96	11377	452	5822	4995	17682
					281,45	11,67	5103	212		1310	
127	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	п.574-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	18,13	1053,01	52,49	19091	952	17403	1087	21792
					40,60	23,16	736	420		1614	
128	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	п.575-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,13	969,20	86,58	17572	1570	10773	5422	24833
					288,44	29,70	5229	538		1839	
129	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	п.576-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,13	-207,48	-7,50	-3762	-136	-3325	-343	-4433
					-16,62	-3,49	-301	-63		-328	
		Тип 2									
130	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.577-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,34	223,08	27,85	2307	288	1394	682	3227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					60,47	9,66	625	100		239	
131	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	п.578-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,34	639,62	24,96	6614	258	3446	2849	10220
					281,45	11,67	2910	121		757	
132	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	п.579-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	10,34	726,24	34,99	7509	362	6867	413	8556
					27,07	15,44	280	160		634	
133	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.580-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,34	1426,84	85,02	14754	879	8120	5508	21882
					556,61	10,06	5755	104		1621	
134	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.581-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8612	21099,77	7,68	39271	14	33514	5398	48242
					3085,38	--	5743	--		3574	
135	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	п.582-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,34	969,20	86,58	10022	895	6145	3092	14163
					288,44	29,70	2982	307		1049	
136	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	п.583-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	10,34	-207,48	-7,50	-2145	-78	-1895	-195	-2528
					-16,62	-3,49	-172	-36		-187	
		Тип 3									
137	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	п.584-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	663,13	132,66	63,11	87969	41847	--	46969	145733
					69,55	28,82	46122	19113		10795	
				Блок-секция 3							
		АС-27									
				Первый этаж АС-64							
		Тип Б									
138	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.586-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,71	1338,36	85,02	11657	741	6068	4640	17600
					556,61	10,06	4848	88		1304	
139	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.587-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,71	820,07	41,80	7143	364	3854	2797	10735
					335,84	5,74	2925	50		795	
140	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.588-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,71	742,25	25,66	6465	223	3764	2424	9601
					284,44	11,67	2478	102		711	
141	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.589-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,71	462,59	17,50	4029	152	3755	178	4544
					14,06	7,72	122	67		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.590-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,71	3376,76	66,10	29412	576	20019	8519	40965
					1012,30	28,16	8817	245		3034	
		Тип Л									
143	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.605-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,04	283,36	27,69	40816	3988	--	36299	83284
					255,68	12,41	36828	1788		6169	
144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.607-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,04	679,89	25,66	97931	3696	53264	40093	149067
					284,44	11,67	40971	1681		11042	
145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.608-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,04	500,28	21,87	72061	3150	66379	3687	81807
					17,58	9,65	2532	1390		6060	
146	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.609-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	12526,34	1239,54	3320	329	--	2841	6654
					11286,80	492,60	2991	131		493	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.610-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	243223,00	--	64462	--	64462	--	69619
					--	--	--	--		5157	
		Тип П									
148	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.612-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,95	283,36	27,69	3103	303	--	2759	6331
					255,68	12,41	2800	136		469	
149	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.614-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	1109,88	85,02	12153	931	5127	5833	19425
					556,61	10,06	6095	110		1439	
150	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.615-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	591,59	41,80	6478	458	2343	3516	10793
					335,84	5,74	3677	63		799	
151	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.616-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	398761,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.617-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,95	679,89	25,66	7445	281	4049	3048	11332
					284,44	11,67	3115	128		839	
153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.618-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,95	500,28	21,87	5478	239	5047	280	6219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17,58	9,65	192	106		461	
154	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.619-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020148	12526,34	1239,54	252	25	--	216	506
					11286,80	492,60	227	10		37	
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.620-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020148	243223,00	--	4900	--	4900	--	5292
					--	--	--	--		392	
156	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.621-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	3426,15	67,39	37516	738	24945	11413	52844
					1080,68	28,16	11833	308		3914	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б									
157	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.622-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,7125	1338,36	85,02	11660	741	6070	4641	17605
					556,61	10,06	4849	88		1304	
158	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.623-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,7125	820,07	41,80	7145	364	3855	2797	10738
					335,84	5,74	2926	50		795	
159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.624-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,7125	742,25	25,66	6467	224	3765	2425	9603
					284,44	11,67	2478	102		711	
160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.625-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,7125	462,59	17,50	4030	152	3755	178	4545
					14,06	7,72	123	67		337	
161	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.626-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,7125	3376,76	66,10	29420	576	20024	8521	40976
					1012,30	28,16	8820	245		3035	
		Тип Л									
162	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.636-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,045	283,36	27,69	40817	3988	--	36300	83287
					255,68	12,41	36829	1788		6169	
163	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.638-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,045	679,89	25,66	97935	3696	53266	40095	149072
					284,44	11,67	40973	1681		11042	
164	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.639-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,045	500,28	21,87	72063	3150	66381	3687	81810
					17,58	9,65	2532	1390		6060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.640-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650428	12526,34	1239,54	3320	329	--	2841	6654
					11286,80	492,60	2991	131		493	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.641-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650428	243223,00	--	64465	--	64465	--	69622
					--	--	--	--		5157	
		Тип П									
167	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.643-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9475	1109,88	85,02	12150	931	5126	5831	19420
					556,61	10,06	6093	110		1439	
168	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.644-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9475	591,59	41,80	6476	458	2341	3515	10791
					335,84	5,74	3677	63		799	
169	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.645-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045121	398761,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.646-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,9475	679,89	25,66	7443	281	4048	3047	11330
					284,44	11,67	3114	128		839	
171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.647-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,9475	500,28	21,87	5477	239	5046	280	6218
					17,58	9,65	192	106		461	
172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.648-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201434	12526,34	1239,54	252	25	--	216	506
					11286,80	492,60	227	10		37	
173	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.649-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201434	243223,00	--	4899	--	4899	--	5291
					--	--	--	--		392	
174	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.650-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,9475	3426,15	67,39	37508	738	24939	11411	52832
					1080,68	28,16	11831	308		3913	
				Блок-секция 4							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Б									
175	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.652-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,6	1338,36	85,02	12848	816	6689	5114	19399
					556,61	10,06	5343	97		1437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.653-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,6	820,07	41,80	7873	401	4248	3082	11831
					335,84	5,74	3224	55		876	
177	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.654-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	742,25	25,66	7126	246	4149	2672	10582
					284,44	11,67	2731	112		784	
178	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.655-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	462,59	17,50	4441	168	4138	197	5008
					14,06	7,72	135	74		371	
179	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.656-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	3376,76	66,10	32417	635	22064	9389	45150
					1012,30	28,16	9718	270		3344	
		Тип Л									
180	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.671-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,18	283,36	27,69	34905	3410	--	31042	71223
					255,68	12,41	31494	1529		5276	
181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.673-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,18	679,89	25,66	83749	3160	45551	34287	127479
					284,44	11,67	35038	1438		9443	
182	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.674-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,18	500,28	21,87	61625	2694	56766	3153	69960
					17,58	9,65	2165	1189		5182	
183	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.675-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266512	12526,34	1239,54	2839	281	--	2430	5690
					11286,80	492,60	2558	112		421	
184	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.676-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266512	243223,00	--	55127	--	55127	--	59537
					--	--	--	--		4410	
		Тип П									
185	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.678-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,65	283,36	27,69	3018	295	--	2684	6158
					255,68	12,41	2723	132		456	
186	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.680-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	1109,88	85,02	11820	905	4987	5673	18893
					556,61	10,06	5928	107		1399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.681-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	591,59	41,80	6300	445	2278	3420	10498
					335,84	5,74	3577	61		778	
188	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.682-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	398761,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
189	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.683-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	679,89	25,66	7241	273	3939	2964	11022
					284,44	11,67	3029	124		816	
190	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.684-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	500,28	21,87	5328	233	4908	273	6049
					17,58	9,65	187	103		448	
191	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.685-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	12526,34	1239,54	245	24	--	210	492
					11286,80	492,60	221	10		36	
192	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.686-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	243223,00	--	4766	--	4766	--	5147
					--	--	--	--		381	
193	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.687-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	3426,15	67,39	36488	718	24261	11101	51396
					1080,68	28,16	11509	300		3807	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Б									
194	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.688-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,605	1338,36	85,02	12855	817	6692	5116	19409
					556,61	10,06	5346	97		1438	
195	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.689-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,605	820,07	41,80	7877	401	4250	3084	11838
					335,84	5,74	3226	55		877	
196	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.690-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,605	742,25	25,66	7129	246	4151	2674	10587
					284,44	11,67	2732	112		784	
197	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.691-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,605	462,59	17,50	4443	168	4140	197	5011
					14,06	7,72	135	74		371	
198	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.692-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,605	3376,76	66,10	32434	635	22076	9394	45174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1012,30	28,16	9723	271		3346	
		Тип Л									
199	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.702-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,185	283,36	27,69	34906	3410	--	31043	71226
					255,68	12,41	31496	1529		5276	
200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.704-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,185	679,89	25,66	83752	3161	45552	34288	127484
					284,44	11,67	35039	1438		9443	
201	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.705-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,185	500,28	21,87	61627	2694	56768	3153	69963
					17,58	9,65	2165	1189		5182	
202	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.706-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266604	12526,34	1239,54	2839	281	--	2430	5690
					11286,80	492,60	2558	112		422	
203	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.707-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266604	243223,00	--	55129	--	55129	--	59539
					--	--	--	--		4410	
		Тип П									
204	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.709-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	1109,88	85,02	11820	905	4987	5673	18893
					556,61	10,06	5928	107		1399	
205	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.710-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	591,59	41,80	6300	445	2278	3420	10498
					335,84	5,74	3577	61		778	
206	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.711-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	398761,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
207	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.712-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	679,89	25,66	7241	273	3939	2964	11022
					284,44	11,67	3029	124		816	
208	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.713-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	500,28	21,87	5328	233	4908	273	6049
					17,58	9,65	187	103		448	
209	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.714-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	12526,34	1239,54	245	24	--	210	492
					11286,80	492,60	221	10		36	
210	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.715-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	243223,00	--	4766	--	4766	--	5147
					--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.716-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	3426,15	67,39	36488	718	24261	11101	51396
					1080,68	28,16	11509	300		3807	
				Блок-секция 1							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б									
212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.718-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,6	1338,36	85,02	12848	816	6689	5114	19399
					556,61	10,06	5343	97		1437	
213	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.719-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,6	820,07	41,80	7873	401	4248	3082	11831
					335,84	5,74	3224	55		876	
214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.720-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	742,25	25,66	7126	246	4149	2672	10582
					284,44	11,67	2731	112		784	
215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.721-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,6	462,59	17,50	4441	168	4138	197	5008
					14,06	7,72	135	74		371	
216	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.722-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,6	3376,76	66,10	32417	635	22064	9389	45150
					1012,30	28,16	9718	270		3344	
		Тип Л									
217	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.737-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,18	283,36	27,69	34905	3410	--	31042	71223
					255,68	12,41	31494	1529		5276	
218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.739-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,18	679,89	25,66	83749	3160	45551	34287	127479
					284,44	11,67	35038	1438		9443	
219	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.740-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,18	500,28	21,87	61625	2694	56766	3153	69960
					17,58	9,65	2165	1189		5182	
220	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.741-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266512	12526,34	1239,54	2839	281	--	2430	5690
					11286,80	492,60	2558	112		421	
221	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.742-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266512	243223,00	--	55127	--	55127	--	59537
					--	--	--	--		4410	
		Тип П									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	1111-0101-0301 РСНБ РК 2015	п.744-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,65	283,36	27,69	3018	295	--	2684	6158
					255,68	12,41	2723	132		456	
223	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.746-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	1109,88	85,02	11820	905	4987	5673	18893
					556,61	10,06	5928	107		1399	
224	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.747-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	591,59	41,80	6300	445	2278	3420	10498
					335,84	5,74	3577	61		778	
225	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.748-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	398761,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
226	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.749-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	679,89	25,66	7241	273	3939	2964	11022
					284,44	11,67	3029	124		816	
227	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.750-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	500,28	21,87	5328	233	4908	273	6049
					17,58	9,65	187	103		448	
228	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.751-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	12526,34	1239,54	245	24	--	210	492
					11286,80	492,60	221	10		36	
229	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.752-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	243223,00	--	4766	--	4766	--	5147
					--	--	--	--		381	
230	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.753-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	3426,15	67,39	36488	718	24261	11101	51396
					1080,68	28,16	11509	300		3807	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Б									
231	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.754-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,605	1338,36	85,02	12855	817	6692	5116	19409
					556,61	10,06	5346	97		1438	
232	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.755-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,605	820,07	41,80	7877	401	4250	3084	11838
					335,84	5,74	3226	55		877	
233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.756-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,605	742,25	25,66	7129	246	4151	2674	10587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					284,44	11,67	2732	112		784	
234	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.757-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,605	462,59	17,50	4443	168	4140	197	5011
					14,06	7,72	135	74		371	
235	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.758-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,605	3376,76	66,10	32434	635	22076	9394	45174
					1012,30	28,16	9723	271		3346	
		Тип Л									
236	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.768-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	123,185	283,36	27,69	34906	3410	--	31043	71226
					255,68	12,41	31496	1529		5276	
237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.770-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,185	679,89	25,66	83752	3161	45552	34288	127484
					284,44	11,67	35039	1438		9443	
238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.771-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,185	500,28	21,87	61627	2694	56768	3153	69963
					17,58	9,65	2165	1189		5182	
239	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.772-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2266604	12526,34	1239,54	2839	281	--	2430	5690
					11286,80	492,60	2558	112		422	
240	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.773-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2266604	243223,00	--	55129	--	55129	--	59539
					--	--	--	--		4410	
		Тип П									
241	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.775-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	1109,88	85,02	11820	905	4987	5673	18893
					556,61	10,06	5928	107		1399	
242	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.776-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,65	591,59	41,80	6300	445	2278	3420	10498
					335,84	5,74	3577	61		778	
243	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.777-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0043895	398761,00	--	1750	--	1750	--	1890
					--	--	--	--		140	
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.778-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,65	679,89	25,66	7241	273	3939	2964	11022
					284,44	11,67	3029	124		816	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.779-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,65	500,28	21,87	5328	233	4908	273	6049
					17,58	9,65	187	103		448	
246	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.780-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019596	12526,34	1239,54	245	24	--	210	492
					11286,80	492,60	221	10		36	
247	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.781-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019596	243223,00	--	4766	--	4766	--	5147
					--	--	--	--		381	
248	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.782-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,65	3426,15	67,39	36488	718	24261	11101	51396
					1080,68	28,16	11509	300		3807	
				Блок-секция 2							
				Первый этаж АС-63							
		Тип Б									
249	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.784-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,71	1338,36	85,02	11657	741	6068	4640	17600
					556,61	10,06	4848	88		1304	
250	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.785-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,71	820,07	41,80	7143	364	3854	2797	10735
					335,84	5,74	2925	50		795	
251	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.786-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,71	742,25	25,66	6465	223	3764	2424	9601
					284,44	11,67	2478	102		711	
252	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.787-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,71	462,59	17,50	4029	152	3755	178	4544
					14,06	7,72	122	67		337	
253	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.788-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,71	3376,76	66,10	29412	576	20019	8519	40965
					1012,30	28,16	8817	245		3034	
		Тип Л									
254	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.803-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,04	283,36	27,69	40816	3988	--	36299	83284
					255,68	12,41	36828	1788		6169	
255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.805-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,04	679,89	25,66	97931	3696	53264	40093	149067
					284,44	11,67	40971	1681		11042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.806-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,04	500,28	21,87	72061	3150	66379	3687	81807
					17,58	9,65	2532	1390		6060	
257	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.807-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	12526,34	1239,54	3320	329	--	2841	6654
					11286,80	492,60	2991	131		493	
258	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.808-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	243223,00	--	64462	--	64462	--	69619
					--	--	--	--		5157	
		Тип П									
259	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.810-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,95	283,36	27,69	3103	303	--	2759	6331
					255,68	12,41	2800	136		469	
260	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.812-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	1109,88	85,02	12153	931	5127	5833	19425
					556,61	10,06	6095	110		1439	
261	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.813-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,95	591,59	41,80	6478	458	2343	3516	10793
					335,84	5,74	3677	63		799	
262	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.814-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	398761,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.815-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,95	679,89	25,66	7445	281	4049	3048	11332
					284,44	11,67	3115	128		839	
264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.816-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,95	500,28	21,87	5478	239	5047	280	6219
					17,58	9,65	192	106		461	
265	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.817-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020148	12526,34	1239,54	252	25	--	216	506
					11286,80	492,60	227	10		37	
266	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.818-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020148	243223,00	--	4900	--	4900	--	5292
					--	--	--	--		392	
267	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.819-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	3426,15	67,39	37516	738	24945	11413	52844
					1080,68	28,16	11833	308		3914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Типовые этажи АС-65									
		Тип Б									
268	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.820-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,7125	1338,36	85,02	11660	741	6070	4641	17605
					556,61	10,06	4849	88		1304	
269	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.821-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,7125	820,07	41,80	7145	364	3855	2797	10738
					335,84	5,74	2926	50		795	
270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.822-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,7125	742,25	25,66	6467	224	3765	2425	9603
					284,44	11,67	2478	102		711	
271	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.823-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,7125	462,59	17,50	4030	152	3755	178	4545
					14,06	7,72	123	67		337	
272	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.824-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,7125	3376,76	66,10	29420	576	20024	8521	40976
					1012,30	28,16	8820	245		3035	
		Тип Л									
273	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.834-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,045	283,36	27,69	40817	3988	--	36300	83287
					255,68	12,41	36829	1788		6169	
274	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.836-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,045	679,89	25,66	97935	3696	53266	40095	149072
					284,44	11,67	40973	1681		11042	
275	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.837-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,045	500,28	21,87	72063	3150	66381	3687	81810
					17,58	9,65	2532	1390		6060	
276	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.838-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650428	12526,34	1239,54	3320	329	--	2841	6654
					11286,80	492,60	2991	131		493	
277	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.839-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650428	243223,00	--	64465	--	64465	--	69622
					--	--	--	--		5157	
		Тип П									
278	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.841-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9475	1109,88	85,02	12150	931	5126	5831	19420
					556,61	10,06	6093	110		1439	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.842-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9475	591,59	41,80	6476	458	2341	3515	10791
					335,84	5,74	3677	63		799	
280	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	п.843-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045121	398761,00	--	1799	--	1799	--	1943
					--	--	--	--		144	
281	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.844-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,9475	679,89	25,66	7443	281	4048	3047	11330
					284,44	11,67	3114	128		839	
282	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	п.845-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,9475	500,28	21,87	5477	239	5046	280	6218
					17,58	9,65	192	106		461	
283	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.846-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201434	12526,34	1239,54	252	25	--	216	506
					11286,80	492,60	227	10		37	
284	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.847-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201434	243223,00	--	4899	--	4899	--	5291
					--	--	--	--		392	
285	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.848-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,9475	3426,15	67,39	37508	738	24939	11411	52832
					1080,68	28,16	11831	308		3913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3437277	171761	2186838	1063962	4861338
							1078681	69257	--	360083	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3437277				
	Материалы		Тенге				1655606				
	Всего заработная плата		Тенге					1147938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				531229				
		Накладные расходы	Тенге				1063959				
		Сметная прибыль	Тенге				360099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4861335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1233
		Сметная заработная плата	Тенге					1147938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4861335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1233
		Сметная заработная плата	Тенге					1147938			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								29143952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4724044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					726740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17180203		
		- Накладные расходы	Тенге							4354152	
		- Сметная прибыль	Тенге							2158797	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по акту:		**Тенге**				**29143952**				
Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**262296**				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**29406248**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**499906**				
Итого с зимним удорожанием		Тенге				**29906154**				
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**27439744**				
НДС 12%		Тенге				**3292769**				
Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**30732514**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "SANСтройСервис", Приказ №78а-19 от 05.11.2019г.

_____ Бебенин Г.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Доп.соглашение №111/4 от 30.06.2021 года к договору №111 от 19.12.2019г.

Акт №4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2021 года
Смета № 2-1-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладочные работы (Включить)									
		Блок-секция 1, 4 АС23									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.3-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	85	27548,72	2319,20	2341641	197132	1807618	348027	2904842
					3963,42	439,20	336891	37332		215173	
2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.4-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8	16749,85	1269,05	133999	10152	--	97528	250049
					15480,80	559,98	123846	4480		18522	
3	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.5-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	8,24	8219,00	--	67725	--	67725	--	73143
					--	--	--	--		5418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.7-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	196,8	4399,46	238,30	865814	46897	600077	211780	1163802
					1111,99	45,13	218840	8881		86208	
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.9-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8	27548,72	2319,20	220390	18554	170129	32755	273397
					3963,42	439,20	31707	3514		20252	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.11-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,2	30162,52	2319,20	488633	37571	386855	66330	599360
					3963,42	439,20	64207	7115		44397	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.12-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	30237,25	2319,20	218918	16791	173432	29644	268446
					3963,42	439,20	28695	3180		19885	
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.14-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	64,2	27409,04	2319,20	1759660	148893	1365283	254523	2175318
					3823,74	439,20	245484	28197		161135	
9	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.15-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,17	4059,95	238,30	191508	11241	127814	50761	261650
					1111,99	45,13	52453	2129		19381	
		АС-10									
10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.16-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	29448,76	2087,28	5796	411	4363	1023	7364
					5194,35	395,28	1022	78		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение лоджий									
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.17-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	4811,29	241,02	173207	8677	117220	45550	236257
					1314,17	46,34	47310	1668		17501	
		Блок-секция 2, 3 АС23									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.19-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	105	27548,72	2319,20	2892616	243516	2232941	429916	3588334
					3963,42	439,20	416159	46116		265803	
13	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.20-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	14	16749,85	1269,05	234498	17767	--	170674	437586
					15480,80	559,98	216731	7840		32414	
14	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.21-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	14,42	8219,00	--	118518	--	118518	--	127999
					--	--	--	--		9481	
15	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.23-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248,4	4399,46	238,30	1092827	59193	757416	267308	1468945
					1111,99	45,13	276218	11210		108811	
16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.25-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25,4	27548,72	2319,20	699737	58908	540158	103999	868035
					3963,42	439,20	100671	11156		64299	
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.27-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	23,94	30162,52	2319,20	722091	55522	571685	98021	885720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3963,42	439,20	94884	10514		65609	
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.28-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,24	30237,25	2319,20	218918	16791	173432	29644	268446
					3963,42	439,20	28695	3180		19885	
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.29-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	100,2	27483,78	2319,20	2753874	232384	2138351	397246	3403210
					3823,74	439,20	383139	44008		252090	
20	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.30-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	67,52	27409,04	2319,20	1850658	156592	1435887	267685	2287811
					3823,74	439,20	258179	29655		169467	
		АС-10									
21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.32-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1968	29448,76	2087,28	5796	411	4363	1023	7364
					5194,35	395,28	1022	78		545	
		Ограждение лоджий									
22	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.33-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37	4811,29	241,02	178018	8918	120476	46815	242819
					1314,17	46,34	48624	1714		17987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17234839	1346319	12913743	2950252	21799898
							2974779	262043	--	1614808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17234839				
	Материалы		Тенге				12727499				
	Всего заработная плата		Тенге					3236822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186243				
		Накладные расходы	Тенге				2950252				
		Сметная прибыль	Тенге				1614807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21799898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3545
		Сметная заработная плата	Тенге					3236822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21799898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3545
		Сметная заработная плата	Тенге					3236822			
ИТОГО по акту:			**Тенге**				**21799898**				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				**196199**				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				**21996097**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				**373934**				
Итого с зимним удорожанием			Тенге				**22370031**				
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836			**Тенге**				**20525138**				
НДС 12%			Тенге				**2463017**				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				**22988154**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Курылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "SANСтройСервис", Приказ №78а-19 от 05.11.2019г.

_____ Бебенин Г.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Доп.соглашение №111/4 от 30.06.2021 года к договору №111 от 19.12.2019г.

Акт №4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2021 года

Смета № 2-1-1-2К Общестроительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Полы (ВКЛЮЧИТЬ)							
				Блок-секция 3							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Л									
1	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.1-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,901672	22071,00	--	196469	--	196469	--	212186
					--	--	--	--		15718	
		Тип П									
2	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.2-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,338355	22071,00	--	7468	--	7468	--	8065
					--	--	--	--		597	
				Типовые этажи АС-66							
		Тип Л									
3	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.3-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4,450836	22071,00	--	98234	--	98234	--	106093
					--	--	--	--		7859	
				Блок-секция 4							
				Первый этаж АС-64							
		Тип Л									
4	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.4-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	7,612524	22071,00	--	168016	--	168016	--	181457
					--	--	--	--		13441	
		Тип П									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.5-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,329085	22071,00	--	7263	--	7263	--	7844
				--	--	--	--		581	
			Типовые этажи АС-66							
	Тип Л									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.6-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,82542	22071,00	--	84431	--	84431	--	91185
				--	--	--	--		6754	
			Блок-секция 1							
			Первый этаж АС-63							
	Тип Л									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.7-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	7,612524	22071,00	--	168016	--	168016	--	181457
				--	--	--	--		13441	
	Тип П									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.8-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,329085	22071,00	--	7263	--	7263	--	7844
				--	--	--	--		581	
			Типовые этажи АС-65							
	Тип Л									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.9-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,806262	22071,00	--	84008	--	84008	--	90729
				--	--	--	--		6721	
			Блок-секция 2							
			Первый этаж АС-63							
	Тип Л									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.10-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,901672	22071,00	--	196469	--	196469	--	212186
				--	--	--	--		15718	
	Тип П									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.11-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,338355	22071,00	--	7468	--	7468	--	8065
				--	--	--	--		597	
			Типовые этажи АС-65							
	Тип Л									
2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.12-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4,450836	22071,00	--	98234	--	98234	--	106093
				--	--	--	--		7859	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1213204
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1123339		
	- Сметная прибыль	Тенге							89867	
ИТОГО по акту:		**Тенге**				**1213204**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				10918				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1224122				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				20810				
Итого с зимним удорожанием		Тенге				1244932				
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				1142260				
НДС 12%		Тенге				137071				
Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				1279332				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Курылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "SANСтройСервис", Приказ №78а-19 от 05.11.2019г.

_____ Бебенин Г.В.