Форма №3

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение № 27/1 от 22.08.2018 к договору о государственных закупках работ № 27 от 11.06.2018 г

Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коктерек Бокейординского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	13 189 326,40		
НДС 12%	1 582 719,17		
ВСЕГО	14 772 045,57		
Итого за октябрь 2018 г.	10 117 226,40		
НДС 12%	1 214 067,17		
ВСЕГО	11 331 293,57		

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"_____Насимуллин В.Д.

Подрядчик: Директор ТОО «БатысКотлоМонтаж»_____Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК:- ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района"

ПОДРЯДЧИК -ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за октябрь 2018 год по объекту

Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Коктерек Бокейординского района ЗКО

Дополнительное соглашение № 27/1 от 22.08.2018 к договору о государственных закупках работ № 27 от 11.06.2018 г

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2						
1	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		4	1843,72	7375	62,1%
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	1,07	4,28	813,54	3482	2226
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,12	852,37	102	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				896,06	3584	
1. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВНЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,12	1799,25	216	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,12	852,37	102,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,98	216	
1. 4	21-130201-0508	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,0032	179492,14	574	
1. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,16	424,32	68	
1. 6	51-019999-9903	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	642	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1085,03	4340	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1641,48	6566	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		65,66	263	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		622,11	2488	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			136,57	546	
2	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,012	769273,35	9231	62,1% 2739
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	4,032	917,3	3699	
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,81384	874,51	712	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	4410	
2. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,11568	3152,71	365	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,11568	981,60	113,55	
2. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,01056	3837,3	41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,01056	1143,29	12,07	
2. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,6264	1909,23	1196	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,6264	852,37	533,92	
2. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,09912	23,16	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
2. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0144	163,41	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
2. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,05892	1198,95	71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,05892	852,37	50,22	
2. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00228	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00228	852,37	1,94	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	1681	
2.10	21-070201-	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3		0,18	0,00216	24435,92	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301	М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
2.11	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00024	200244,36	48	
2.12	23-011399-9909	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	12,048	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	101	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	5480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	8219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	329	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	3068	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	684	
3	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		8	627,5	5020	62,1%
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,32	2,56	981,6	2513	1561
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,11	2513	
3. 2	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,18	1,44	163,71	236	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29,47	236	
3. 3	21-130812-1035	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0008	200244,36	160	
3. 4	23-021199-9912	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	8	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	160	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				363,6	2909	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				558,67	4469	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		22,35	179	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		217,41	1739	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			46,48	372	
4	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2		1,56	101,68	159	54,2%
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,04602	942,77	43	24
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000312	852,24	0,27	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	44	
4. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000156	3422,17	0,53	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000156	852,37	0,13
4. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000156	35,59	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000156	1799,25	0,28
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000156	852,37	0,13
4. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,017472	46,16	0,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	2
4. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014	0,000022	273897,54	6
4. 8	22-040101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,00014	474177,25	67
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,36	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,53	141
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3,62	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			18,79	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,53	12
5	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		1,56	150,6	235
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,066456	803,99	53
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000312	1704,81	0,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,59	54
5. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000312	3422,17	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000312	852,37	0,27
5. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,000312	35,59	0,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000312	1799,25	0,56
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000312	852,37	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАШ. ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,02028	46,16	0,94	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
5. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000044	1,65	3	
5. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000281	347224,83	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				387279,4	109	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				79,43	124	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				115,33	180	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		134,08	209	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			5,36	8	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24,11	38	
						11,16	17	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ . . . . 13026 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13026	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1100	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10605	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7362	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6578	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	784	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1631	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22020	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	12	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	10605	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	22020	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12	.
						10605	.

РАЗДЕЛ 2. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

6	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	1915		57,92	110924	59,1%
								16420
6. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	28,304	981,6	27783	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	27783	
6. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	14,152	5818,11	82337	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	28,304	981,60	27783,21	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	82337	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				43	82337	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		51,57	98757	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			2,06	3950	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10,64	20370	
						4,29	8217	
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		145	2451,2	355425	59,1% 117546
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	267,96	742,25	198893	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	198893	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1371,68	198893	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2182,34	316439	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			87,29	12658	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		897,96	130204	
						181,57	26328	
8	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1545	31,81	49144	59,1% 6368
8. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0061	9,425	1143,29	10775	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	10775	
8. 2	31-010101-0104	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0061	9,425	3966,89	37386	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	9,425	1143,29	10775,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	37386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24,2	37386	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28,32	43754	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1,13	1750	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,25	8118	
						2,36	3640	
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		515	1172,06	603610	59,1% 199626
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	500,58	674,77	337776	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	337776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	337776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	537402	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	21496	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		429,36	221122	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			86,82	44712	
10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,079	336869,07	26613	62,1% 8015
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	14,141	823,09	11639	
10. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	1,663	761,68	1267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	12906	
10. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	1,564	2326,3	3639	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	1,564	754,98	1180,79
10. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,01185	2893,28	34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,01185	981,60	11,63
10. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,632	128,03	81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
10. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,07347	1198,95	88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,07347	852,37	62,62
10. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,01343	1799,25	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,01343	852,37	11,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	3866	
10. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,01738	215,22	4	
10. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	0,632	268,51	170	
10.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	79,79	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	173	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	15679	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	23694	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	948	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		113447,4	8962	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			24953,26	1971	
11	11-220501-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,242	319422,99	716146	62,1% 218033
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	387,866	823,09	319249	
11. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	41,813	761,75	31851	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	351100	
11. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	39,235	2326,3	91272	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	39,235	754,98	29621,64
11. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,24662	2893,28	714	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,24662	981,60	242,08
11. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	17,936	128,03	2296	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
11. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	2,085	1198,95	2500	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	2,085	852,37	1777,19
11. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,24662	1799,25	444	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,24662	852,37	210,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	97226	
11. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,35872	215,22	77	
11. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	11,21	268,51	3010	
11.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	2264,42	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	3087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	419562	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	637595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	11375,46	25504	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108624,78	243537	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	23660,96	53048	
12	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		5	1315,82	6579	62,1%
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	2,07	803,99	1664	1564
12. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	1,13	756,41	855	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	2519	
12. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	1,12	2326,3	2605	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	1,12	754,98	845,58
12. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	2893,28	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,005	981,60	4,91
12. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,005	852,37	4,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	2629	
12. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	5	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	4293	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	5857	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	46,86	234	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	1799	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	97,47	487	
13	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1939,6	3879	62,1%
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611	1,222	803,99	982	923
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333	0,666	756,25	504	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,07	1486	
13. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33	0,66	2326,3	1535	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,33	0,66	754,98	498,29
13. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,002	2893,28	6	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,002	981,60	1,96
13. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,004	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,004	852,37	3,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			774,17	1548	
13. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,41	2531
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1726,85	3454
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		69,07	138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		530,52	1061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,67	287
14	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ		2,244	24298,61	54526
							42,8% 7981
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	14,137	891,2	12599
14. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	20,286	298,19	6049
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	18648
14. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	2,962	6035,46	17878
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	2,962	1143,29	3386,42
14. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	3,124	2687,12	8394
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	3,124	852,37	2662,80
14. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	3,124	542,22	1694
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			12462,05	27965	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			18076,61	40564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			21633,37	48545	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4	865,33	1942	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4422,1	9923	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1799,9	4039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2,244	24298,61	54526	42,8%
								7981
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	14,137	891,2	12599	
15. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	20,286	298,19	6049	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	18648	
15. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	2,962	6035,46	17878	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	2,962	1143,29	3386,42
15. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	3,124	2687,12	8394	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,392	3,124	852,37	2662,80
15. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	3,124	542,22	1694	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	27965	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	40564	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	48545	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	1942	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4422,1	9923	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1799,9	4039	
16	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ ГАЗ 2,04 КГ	100 М		22,44	1877,35	42128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1671,43	37507	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		66,86	1500	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		66,86	1500	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			139,06	3121	
17	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК		12	155,02	1860	40,6%
								478
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,1	1,2	981,6	1178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,16	1178	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,16	1178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,01	1656	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,52	66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		45,37	544	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,48	138	
18	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		12	660,89	7931	40,6%
								1862
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	0,4	4,8	955,5	4586	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,2	4586	
18. 2	31-060203-0301	-ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,2	2,4	91,37	219	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,27	219	
18. 3	21-130702-0201	-МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00004	0,00048	297720,16	143	
18. 4	21-130802-1701	-САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,051	0,612	138,76	85	
18. 5	21-130816-1301	-МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0072	14040,3	101	
18. 6	22-040201-9903	-КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,12	534,61	64	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,76	393	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				433,23	5199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				588,4	7061	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		23,54	282	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		178,71	2145	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			48,96	587	
19	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО	2,244	ПОПРАВКА НА ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО 769273,35	1726249	62,1%
								512151
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	753,984	917,3	691630	
19. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	152,188	874,51	133091	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	824720	
19. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	21,632	3152,71	68200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	9,64	21,632	981,60	21233,97
19. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	1,975	3837,3	7578	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	0,88	1,975	1143,29	2258,00
19. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	117,137	1909,23	223641	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	52,2	117,137	852,37	99844,06
19. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	18,535	23,16	429	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	2,693	163,41	440	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	11,018	1198,95	13210	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	4,91	11,018	852,37	9391,41
19. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,42636	1799,25	767	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	0,19	0,42636	852,37	363,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	314265	
19.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,40392	24435,92	9870	
19.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,04488	200244,36	8987	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	18857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	1024752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	1536903	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	61476	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			255627,14	573627	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	127870	
20	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,244	-491878,26	-1103775	62,1% -345179

ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1								
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	567,732	-917,3	-520781	
20. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	37,183	-943	-35064	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-555844	
20. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	21,632	-3152,71	-68200	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	21,632	-981,60	-21233,97
20. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	1,975	-3837,3	-7578	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	1,975	-1143,29	-2258,00
20. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	18,535	-23,16	-429	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
20. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	17,952	-128,03	-2298	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
20. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	2,693	-163,41	-440	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
20. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	13,15	-1198,95	-15766	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5,86	13,15	-852,37	-11208,67
20. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,42636	-1799,25	-767	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,42636	-852,37	-363,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-95478	
20.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,40392	-24435,92	-9870	
20.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,04488	-200244,36	-8987	
20.12	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	8,976	-268,51	-2410	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-21267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-637526	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-982706	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-39308	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		-171340,26	-384488	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-36435,43	-81761	
21	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,256	338961,08	764696	58,7% 110929
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	98,136	891,2	87459	
21. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	97,1	1045,49	101517	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	188976	
21. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	18,499	3152,71	58323	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		8,2	18,499	981,60	18158,62
21. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	8,573	3837,3	32896	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	8,573	1143,29	9801,43
21. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	25,944	3788,21	98281	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,5	25,944	981,60	25466,63
21. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	22,56	3939,38	88872	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10	22,56	1143,29	25792,62
21. 7	31-060102-0503	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	5	11,28	13093,39	147693	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5	11,28	981,60	11072,45
21. 8	31-010201-0404	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	8,573	4792,3	41083	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	8,573	1143,29	9801,43
21. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7406	1,671	1799,25	3006	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,7406	1,671	852,37	1424,31
21.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,6963	1,571	17,05	27	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	470183	
21.11	21-060510-3401	ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ	КГ	2	4,512	-	-	
21.12	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,22	0,49632	180,96	90	
21.13	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,135	0,30456	91,04	28	
21.14	21-130812-1042	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,002256	466725,48	1053	
21.15	23-010202-0707	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D P	1,33	3	2444,08	7333	
21.16	23-010202-0764	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D P	0,12	0,27072	12573	3404	
21.17	23-021101-9902	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,1	0,2256	683,84	154	
21.18	23-051501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,04	0,09024	2073,66	187	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	12249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	569890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	680819	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	27233	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61241,84	138162	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25108,23	56644	
22	11-060101-0113 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-10ШТ	0,96	33606,48	32262	48,5%
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	4,704	754,98	3551	1802
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,18912	863,3	163	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	3715	
22. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002592	3422,17	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,002592	852,37	2,21
22. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,279936	36,72	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
22. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,169056	3581,97	606	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,1761	0,169056	852,37	144,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,007104	3173,59	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0074	0,007104	1143,29	8,12
22. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,008256	56,27	0,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
22. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,010368	1799,25	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0108	0,010368	852,37	8,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	666	
22. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,762	0,73152	66,3	48	
22.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,007	0,00672	26031,2	175	
22.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000787	17400	14	
22.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,288	196,54	57	
22.13	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,072	6598,38	475	
22.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,00407	93	0,38	
22.15	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,62496	702,64	439	
22.16	21-020101-2715	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	0,840927	25561,96	21496	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,07	22704	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	26922	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	28723	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	1149	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			3073,51	2951	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2489,37	2390	
23	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.		22	3037,45	66824	58,7%
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	36,96	729,51	26963	15827
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,58	26963	
23. 2	21-130816-0500	ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	22	-	-	
23. 3	22-040603-	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	3,3	371,47	1226	

	0101						
23. 4	22-040201-0101	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0044	1567641,73	6898
23. 5	22-040201-0603	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	2,2	347,23	764
23. 6	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	6,6	1184,41	7817
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	16704
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1984,87	43667
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2704,29	59494
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		108,17	2380
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		827,58	18207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			225	4950
24	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,2065	272016,59	56171
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	50010
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	2000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9687,2	2000
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			20149,38	4161
25	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,2065	28923,39	5973
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25750,88	5318
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1030,04	213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1030,04	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2142,47	442
26	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		22	1381,54	30394
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1230	27060
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		49,2	1082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		49,2	1082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			102,34	2251
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ	.	.	.	.	2333562	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	87504	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	393	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	43061	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	22535	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	18303	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	4232	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	8803	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	118843	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	75	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43061	.
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2246057	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	52508	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1431767	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	119895	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	988427	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	864024	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	124403	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	258759	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3493243	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1795	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1431767	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3612086	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1870	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1474828	.

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ

27	13-070101-0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	УСТАНОВК		3	226322,99	678969	40,6% 135593
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	107	321	852,37	273611	
27. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,14	60,42	999,03	60362	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				111324,11	333972	
27. 3	32-020101-0101	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ЗВЕНОСБОРОЧНЫХ БАЗАХ, 10 Т	МАШ.-Ч	14,64	43,92	2368,83	104039	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,64	43,92	981,60	43111,87
27. 4	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,75	2,25	3360,99	7562	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,75	2,25	1143,29	2572,40
27. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,13	9,39	98,45	924	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
27. 6	32-040105-0202	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДО 70 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,9	8,7	3902,45	33951	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		2,9	8,7	1143,29	9946,62
27. 7	33-040102-0104	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	3,3	2126,36	7017	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,1	3,3	852,37	2812,82
27. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,75	2,25	1799,25	4048	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,75	2,25	852,37	1917,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52514,1	157542	
27. 9	21-050112-0302	ЛИСТЫ СВИНЦОВЫЕ МАРОК С0, С1 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,0 ММ ДО 1,5 ММ ГОСТ 9559-89	Т	0,0004	0,0012	298120,32	358	
27.10	21-050302-0104	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,6	1,8	228,09	411	
27.11	21-060510-0501	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	29,9	89,7	-	-	
27.12	21-130702-0301	МАСЛО ЗИМНЕЕ М-8ДМ	Т	0,00047	0,00141	297720,16	420	
27.13	24-010102-0304	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ, ГОСТ 78-2004, ТИП I, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	ШТ.	3	9	4062,36	36561	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12583,11	37749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				156300,8	468902	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				201498,39	604495	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		8059,94	24180	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53257,52	159773	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16764,67	50294	
28	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ	1	1900,75	1901	59,1% ---------- 629
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,54	1,54	690,68	1064	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1063,65	1064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1063,65	1064	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1692,26	1692	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		67,69	68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		696,31	696	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		140,8	141	
29	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ШКАФНУЮ УСТАНОВКУ	М3		0,84	35127,22	29507	48,5% ---------- 1293
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	3,94	3,31	748,61	2478	
29. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2285	0,19194	978,85	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3173,19	2665	
29. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002268	3422,17	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0027	0,002268	852,37	1,93
29. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,21	0,1764	36,72	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
29. 5	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,00882	3173,59	28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0105	0,00882	1143,29	10,08
29. 6	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,168	2893,28	486	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,168	981,60	164,91
29. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,011	0,00924	56,27	0,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
29. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0153	0,012852	1799,25	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0153	0,012852	852,37	10,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				657,08	552	
29. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,8568	24788,78	21239	
29.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,4	0,336	66,3	22	
29.11	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0008	0,000672	24435,92	16	
29.12	21-070203-0303	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,002	0,00168	26031,2	44	
29.13	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0069	0,005796	26031,2	151	
29.14	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0005	0,00042	17400	7	
29.15	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,37	0,3108	196,54	61	
29.16	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0056	0,004704	6598,38	31	
29.17	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0069	0,005796	14279,15	83	
29.18	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0175	0,0147	93	1	
29.19	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,495	0,4158	702,64	292	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26128,63	21948	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29735,23	24978	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31274,23	26270	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1250,97	1051	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2789,97	2344	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2602,02	2186	
30	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	1Т		0,0036	580507,68	2090	48,5%
								397
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	289	1,04	784,26	816	
30. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62	0,002232	969,67	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				227252,34	818	
30. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0009	3173,59	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,25	0,0009	1143,29	1,03
30. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,001332	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,37	0,001332	852,37	1,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1459,12	5	
30. 5	21-060510-0201	-КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	0,01	0,000036	-	-	
30. 6	21-130205-0101	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,0036	178506,12	643	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	643	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				406616,38	1464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				516833,76	1861	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		20673,35	74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130890,74	471	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43000,57	155	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0МХ4,0М, Н=2,2М						
31	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОГРАД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО МЕТАЛЛИЧ. СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М	М		14	3282,21	45951	62,1%
								13033
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	1,49	20,86	842,82	17581	
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2148	3,007	1132,73	3406	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,11	20988	
31. 3	31-060201-0101	-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0755	1,057	411,95	435	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,207	2,898	3173,59	9197	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,207	2,898	1143,29	3313,25
31. 5	32-060101-1501	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,0052	0,0728	212,32	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
31. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0078	0,1092	1799,25	196	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0078	0,1092	852,37	93,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				703,17	9844	
31. 7	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00009	0,00126	14576,68	18	
31. 8	21-050307-1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00002	0,00028	91,8	0,03	
31. 9	21-060209-1101	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ СТ РК ГОСТ 52132-2008	РМ2	1,89	26,46	-	-	
31.10	21-060405-1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙТ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012		0,00002	0,00028	364881,42	102	
31.11	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00012	0,00168	197175,18	331	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,27	452	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1991,25	27877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2922,2	40911	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		116,89	1636	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,84	14670	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		243,13	3404	
32	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		0,96	908,74	872	60,9% 131
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	0,263	0,25248	729,51	184	
32. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,03168	959,92	30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				223,54	215	
32. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	0,007392	3422,17	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0077	0,007392	852,37	6,30
32. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0122	0,011712	3605,02	42	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0122	0,011712	1143,29	13,39
32. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0116	0,011136	2539,34	28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0116	0,011136	852,37	9,49
32. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,051	0,04896	94,23	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
32. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,00144	1799,25	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0015	0,00144	852,37	1,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,29	103	
32. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,017664	7025,42	124	
32. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0092	0,008832	7025,42	62	
32.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0298	0,028608	6036,02	173	
32.11	21-130104-9901	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ ИТ СТ ГОСТ 1551-2006		0,0124	0,011904	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,77	359	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				672,93	646	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				809,06	777	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,36	31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,5	162	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,31	65	
33	21-130104-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 130/200 1 Т	Т		0,0595	102301,51	6087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				91080,4	5419	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3643,22	217	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3643,22	217	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7577,89	451	
34	21-020101-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F50, W10 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		0,5	28230,01	14115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25133,56	12567	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1005,34	503	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1005,34	503	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2091,11	1046	
35	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК	ШТ		1	12723,11	12723	62,1%
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,2)	ЧЕЛ-Ч	7,85	7,85	878,47	6896	4298
35. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0302	0,0302	855,79	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6921,83	6922	
35. 3	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0435	0,0435	36,72	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
35. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,116	0,116	163,71	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
35. 5	31-010203-0101	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0008	0,0008	2598,09	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0008	981,60	0,79	
35. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0294	0,0294	1799,25	53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0294	0,0294	852,37	25,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				75,56	76	
35. 7	21-020401-2801	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,00015	0,00015	12811,15	2	
35. 8	21-030101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00037	0,00037	43738,34	16	
35. 9	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,0002	197175,18	39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57,54	58	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7029,09	7029	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				11327,55	11328	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		453,1	453	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			4751,56	4752	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		942,45	942	

36	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ 1 Т	Т		0,0068	435235,24	2960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	2635	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15499,83	105	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		15499,83	105	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32239,65	219	
37	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80 1,07 КГ	М2		30,8	557,93	17184	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				496,73	15299	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		19,87	612	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		19,87	612	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,33	1273	
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		23,5281	82,71	1946	54,28
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,694079	942,77	654	357
38. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,004706	852,36	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	658	
38. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,002353	3422,17	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,002353	852,37	2,01
38. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,002353	35,59	0,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,002353	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,002353	852,37	2,01
38. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,263515	46,16	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	25	
38. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000353	273897,54	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00009	0,002118	283474,83	600	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	697	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	1376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	1733	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,95	69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		18,11	426	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			6,13	144	
39	11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		23,5281	75,3	1772	54,2%
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,501149	803,99	403	221
39. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,004706	852,36	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	407	
39. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,002353	3422,17	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,002353	852,37	2,01
39. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,002353	35,59	0,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,002353	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,002353	852,37	2,01
39. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,152933	46,16	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	19	
39. 7	22-040601-0501	-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000329	347224,83	114	
39. 8	22-040705-0402	-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,002118	387279,4	820	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	934	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	1357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	1577	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		12,06	284	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5,58	131	

		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ ШТ						
40	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1,2	10428,32	12514	50,8%
								662
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	1,02	723,15	738	
40. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,648	871,52	565	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	1302	
40. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,552	1909,23	1054	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	0,552	852,37	470,51
40. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	1,104	11,48	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
40. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,096	3428,55	329	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,096	981,60	94,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	1396	
40. 6	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	1,38	6036,02	8330	
40. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,18	93	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6955,37	8346	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8733,14	10480	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9284,47	11141	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		371,38	446	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		922,71	1107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		772,47	927	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ						
41	13-080208-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 63Х63Х6 ММ+МОЛНИЕПРИЕМНИК. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3	5357,18	16072	42,8%
								1146
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	1	3	832,64	2498	
41. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,18	997,83	180	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				892,51	2678	
41. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09	3360,99	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,09	1143,29	102,90
41. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,175	0,525	163,71	86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
41. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09	2302,88	207	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,09	852,37	76,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				198,57	596	
41. 6	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000072	0,000216	222237,6	48	
41. 7	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,24	0,72	1184,41	853	
41. 8	21-050201-0502	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0177	0,0531	172661,57	9168	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3356,37	10069	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4387,57	13163	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4769,57	14309	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		190,78	572	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			572,78	1718	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		396,83	1190	
42	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		11	564,11	6205	42,8% 569
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,14	1,54	832,64	1282	
42. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,0484	997,83	48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,96	1331	
42. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0242	3360,99	81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0022	0,0242	1143,29	27,67
42. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,3443	163,71	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
42. 5	33-010201-	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,0242	2302,88	56	

	0102						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0242	852,37	20,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			17,58	193	
42. 6	21-130812-1036	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000009	0,000099	222237,6	22
42. 7	22-040501-0803	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,407	1184,41	482
42. 8	21-050106-2402	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0013	0,0143	208069,27	2975
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			316,31	3479	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			450,47	4955	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ			502,24	5525	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4	20,09	221	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	71,86	790	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		41,79	460	
43	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	МОЛНИЕОТВОД 2,94	36856,06	108357	48,5% 5517
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	14,406	754,98	10876
43. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,57918	863,3	500
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			3869,47	11376	
43. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,007938	3422,17	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,007938	852,37	6,77
43. 4	31-040101-0101	-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,857304	36,72	31
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
43. 5	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,517734	3581,97	1855
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,517734	852,37	441,30
43. 6	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,021756	3173,59	69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,021756	1143,29	24,87
43. 7	34-030102-0201	-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,025284	56,27	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,031752	1799,25	57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0108	0,031752	852,37	27,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	2041	
43. 9	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,999	24788,78	74337	
43.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,762	2,24	66,3	149	
43.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,02058	26031,2	536	
43.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,002411	17400	42	
43.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,882	196,54	173	
43.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,2205	6598,38	1455	
43.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,012466	93	1	
43.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	1,914	702,64	1345	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26543,22	78037	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				30936,75	90954	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32813,44	96472	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1312,54	3859	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3189,23	9376	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2730,08	8026	
44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,0534	22450,73	1199	48,5% 335
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,901392	754,98	681	
44. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,009078	1143,29	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12938,42	691	
44. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,009078	3173,59	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,009078	1143,29	10,38
44. 4	34-030202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002136	23,82	0,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--

44. 5	34-010105-0101	-СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,039516	206,93	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--------	---------	---------	---------	---------
					--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				693,59	37	
44. 6	21-050307-1008	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1602	91,8	15	
44. 7	21-050301-9916	-АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0534	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13713,05	732	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1067	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		799,53	43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7074,66	378	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1663,02	89	
45	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0534	170757,64	9118	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				152027,81	8118	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6081,11	325	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6081,11	325	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12648,71	675	
46	11-340206-0401 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА	ШТ		3	1134,58	3404	62,1%

								985
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	0,7	2,1	754,98	1585	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				528,49	1585	
46. 2	21-050307-1005	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ММ ДО 6,3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	1,77	5,31	86,7	460	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				153,46	460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				681,95	2046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1010,13	3030	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40,41	121	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		368,6	1106	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		84,04	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т 1 Т	Т		0,201	435235,24	87482	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				387495,76	77887	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15499,83	3115	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			15499,83	3115	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32239,65	6480	
48	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0009	428859,84	386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				381819,66	344	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15272,79	14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			15272,79	14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31767,4	29	
49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		13,1073	82,71	1084	54,2%
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,386665	942,77	365	199
49. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002621	852,39	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	367	
49. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001311	3422,17	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,001311	852,37	1,12	
49. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,001311	35,59	0,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
49. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001311	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,001311	852,37	1,12	
49. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,146802	46,16	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	14	

49. 7	21-130704-3101	-КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000197	273897,54	54	
49. 8	22-040101-0502	-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00009	0,00118	283474,83	334	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	388	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	766	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	965	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,95	39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,11	237	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,13	80	
50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		13,1073	75,3	987	54,2% 123
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,279185	803,99	224	
50. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002621	852,39	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	227	
50. 3	31-050501-0101	-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001311	3422,17	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,001311	852,37		1,12
50. 4	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,001311	35,59	0,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
50. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001311	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,001311	852,37		1,12
50. 6	31-040301-0101	-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,085197	46,16	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	11	
50. 7	22-040601-0501	-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000184	347224,83	64	
50. 8	22-040705-0402	-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,00118	387279,4	457	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	521	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	756	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	879	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,06	158	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВОГО УЗЛА 2Х2ХН=2,2-2ШТ				
51	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	М3		1,6	10428,32	16685	50,8%
								882
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,85	1,36	723,15	983	
51. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,864	871,52	753	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1085,3	1736	
51. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,736	1909,23	1405	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,46	0,736	852,37	627,34
51. 4	34-030402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,92	1,472	11,48	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
51. 5	31-050502-0102	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,128	3428,55	439	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,08	0,128	981,60	125,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1163,09	1861	
51. 6	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	1,15	1,84	6036,02	11106	
51. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,15	0,24	93	22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6955,37	11129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8733,14	13973	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9284,47	14855	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		371,38	594	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		922,71	1476	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		772,47	1236	
52	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		1,12	3455,91	3871	59,1%
								1280
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	2,8	3,136	690,68	2166	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1933,9	2166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1933,9	2166	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3076,84	3446	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		123,07	138	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1266,01	1418	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		255,99	287	

53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА И РАЗРАВНИВАНИЕ ВРУЧНУЮ ПАЗУХ, ГРУНТА 2 ГРУППЫ	М3		1,12	1172,06	1313	59,1%
								434
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	1,089	674,77	735	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	735	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	1169	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	481	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	97	
54	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	М2		0,16	908,74	145	60,9%
								22
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	0,263	0,04208	729,51	31	
54. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,033	0,00528	959,92	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				223,54	36	
54. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0077	0,001232	3422,17	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0077	0,001232	852,37	1,05
54. 4	31-010101-0103	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0122	0,001952	3605,02	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0122	0,001952	1143,29	2,23
54. 5	32-010101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0116	0,001856	2539,34	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0116	0,001856	852,37	1,58
54. 6	32-010202-0301	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,051	0,00816	94,23	0,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
54. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0015	0,00024	1799,25	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0015	0,00024	852,37	0,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107,29	17	
54. 8	21-010201-0601	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0184	0,002944	7025,42	21	
54. 9	21-010201-0602	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,0092	0,001472	7025,42	10	
54.10	21-010201-0603	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	0,0298	0,004768	6036,02	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТ РК 1284-2004						
54.11	21-130104-9901	-БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ ИТ СТ ГОСТ 1551-2006		0,0124	0,001984	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,77	60	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				672,93	108	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				809,06	129	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,36	5	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		168,5	27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,31	11	
55	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2		11,2	918,13	10283	50,8% 1026
55. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	2,374	842,82	2001	
55. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0224	852,37	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	2020	
55. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,2184	470,55	103	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
55. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,0224	1799,25	40	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,002	0,0224	852,37	19,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	143	
55. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	26,88	212,16	5703	
55. 6	21-130104-0103	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,001792	80460,38	144	
55. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,002688	51147,9	137	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,33	5985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				725,79	8129	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				817,42	9155	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,7	366	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,33	1393	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,01	762	
56	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3		0,84	33606,48	28229	48,5% 1576
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	4,116	754,98	3107	

56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,16548	863,3	143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	3250	
56. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002268	3422,17	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,002268	852,37		1,93
56. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,244944	36,72	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
56. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,147924	3581,97	530	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,147924	852,37		126,09
56. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,006216	3173,59	20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,006216	1143,29		7,11
56. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,007224	56,27	0,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--		--
56. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,009072	1799,25	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,009072	852,37		7,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	583	
56. 9	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,8568	21952,36	18809	
56.10	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762	0,64008	66,3	42	
56.11	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,007	0,00588	26031,2	153	
56.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000689	17400	12	
56.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,252	196,54	50	
56.14	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,063	6598,38	416	
56.15	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,003562	93	0,33	
56.16	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,54684	702,64	384	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,07	19866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	23557	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	25133	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	1005	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			3073,51	2582	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2489,37	2091	
57	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,322	120974,34	38954	60,9%
								11655
57. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	23,699	803,99	19054	
57. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,08694	970,89	84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	19138	
57. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	5,249	290,57	1525	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
57. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,03542	3173,59	112	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,03542	1143,29	40,50
57. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	1,191	98,45	117	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
57. 6	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,19	0,38318	163,41	63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
57. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,05152	1799,25	93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,16	0,05152	852,37	43,91
57. 8	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,74704	17,05	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5971,54	1923	
57. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,00966	66,3	0,64	
57.10	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,006021	2742,28	17	
57.11	21-070201-	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3		0,00103	0,000332	43438,52	14	

	0101	М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86						
57.12	21-130201-0901	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,00161	381819,66	615	
57.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,00322	196,54	0,63	
57.14	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,6279	180,96	114	
57.15	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,18998	91,04	17	
57.16	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000032	1774323,66	57	
57.17	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,004508	208172,82	938	
57.18	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,0001	283474,83	28	
57.19	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000193	444671,26	86	
57.20	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,322	-	-	
57.21	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000625	258386,23	161	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	2049	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71508,67	23026	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107705,08	34681	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4308,2	1387	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	40		40504,61	13042	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8961,06	2885	
58	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ 1 Т	Т		0,322	272016,59	87589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	77982	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	3119	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	40		9687,2	3119	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20149,38	6488	
59	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАМЛЕНИЯ ОГРАДЫ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	Т		0,207	180934,66	37453	60,9% 10787
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4)	ЧЕЛ-Ч	91	18,837	852,37	16056	
59. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,34	1,519	1090,18	1656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85567,59	17712	
59. 3	34-030302-	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0621	10,61	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
59. 4	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	6	1,242	3360,99	4174	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6	1,242	1143,29	1419,97	
59. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,2277	23,16	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
59. 6	34-010304-0101	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,17388	1027,45	179	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,17388	852,37	148,21	
59. 7	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	27,3	5,651	163,71	925	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
59. 8	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,1035	2302,88	238	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,1035	852,37	88,22	
59. 9	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,207	17,05	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26695,43	5526	
59.10	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,6	0,5382	180,96	97	
59.11	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,5	0,1035	91,04	9	
59.12	21-130812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0215	0,00445	195385,08	870	
59.13	21-050199-9902	МЕТАЛЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,032	0,213624	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,8	976	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108977,9	22558	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				161088,55	33345	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6443,54	1334	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58554,2	12121	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13402,57	2774	
60	11-090501-	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ	Т		0,529	14407,13	7621	60,9%

	0204 РСНБ РК 2015	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ						1908
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5,9)	ЧЕЛ-Ч	5,25	2,777	1127,37	3131	
60. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,001587	852,36	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5921,25	3132	
60. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	5,05	2,671	290,57	776	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
60. 4	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,15	0,07935	23,16	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
60. 5	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,6	0,3174	163,41	52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
60. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,003	0,001587	1799,25	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,001587	852,37	1,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1574,3	833	
60. 7	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0083	0,004391	208172,82	914	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1727,83	914	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9220,82	4878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12826,86	6785	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		513,07	271	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4119,12	2179	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1067,2	565	
61	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ 1 Т	Т		0,172	289621,26	49815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				257853,69	44351	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		10314,15	1774	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10314,15	1774	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21453,43	3690	
62	21-050308-0211 РСНБ	-СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 ОЦИНКОВАННАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ	М2		32	1061,95	33982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	1,6 ММ 3,24 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				945,47	30255	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		37,82	1210	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,82	1210	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,66	2517	
63	11-130301-0406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		30	82,71	2481	54,2% 455
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,885	942,77	834	
63. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,006	852,37	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	839	
63. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,003	3422,17	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,003	852,37		2,56
63. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,003	35,59	0,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
63. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,003	1799,25	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,003	852,37		2,56
63. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,336	46,16	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	31	
63. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,00045	273897,54	123	
63. 8	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ РТ 51693-2003		0,00009	0,0027	283474,83	765	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	889	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				58,48	1754	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				73,64	2209	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,95	88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,11	543	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,13	184	
64	11-130301-	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ.	М2		30	75,3	2259	54,2%

	1406 РСНВ РК 2015	ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115						281
64. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,639	803,99	514	
64. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,006	852,37	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	519	
64. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,003	3422,17	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,003	852,37		2,56
64. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,003	35,59	0,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
64. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,003	1799,25	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,003	852,37		2,56
64. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,195	46,16	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	25	
64. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,00042	347224,83	146	
64. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,0027	387279,4	1046	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	1191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	1730	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	2011	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,06	362	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	167	
65	11-010205-0502 РСНВ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-2ШТ 2		1172,06	2344	59,1% 775
65. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	1,944	674,77	1312	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	1312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	1312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	2087	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	859	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,03	32625,17	979	48,5% 16
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,0405	690,68	28	
66. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,005439	852,36	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	33	
66. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0144	11,67	0,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
66. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0054	3581,97	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,0054	852,37	4,60
66. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000039	1799,25	0,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,000039	852,37	0,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	20	
66. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0306	24788,78	759	
66. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0075	6598,38	49	
66. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00006	93	0,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	808	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	871	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,04	51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	73	
67	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0046	1126453,75	5182	62,1% 1435
67. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	442	2,033	917,3	1865	
67. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,49	0,489854	910,51	446	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502406,72	2311	
67. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,75	0,10005	3152,71	315	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		21,75	0,10005	981,60	98,21
67. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,007084	3837,3	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,54	0,007084	1143,29	8,10
67. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	58	0,2668	1909,23	509	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		58	0,2668	852,37	227,41
67. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,08	0,046368	3939,38	183	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10,08	0,046368	1143,29	53,01
67. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	0,11385	23,16	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
67. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,0161	163,41	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
67. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	14,77	0,067942	1198,95	81	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,77	0,067942	852,37	57,91
67.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,00161	1799,25	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,35	0,00161	852,37	1,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				244408,55	1124	
67.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,184	503,51	93	
67.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00092	24435,92	22	
67.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000368	200244,36	74	
67.14	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	4,618	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41047,13	189	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				690902,28	3178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1002896,86	4613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40115,87	185	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352110,45	1620	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83441,02	384	
68	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 13,42 КГ	М		4,6	3089,86	14213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2750,94	12654	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		110,04	506	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		110,04	506	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		228,88	1053	
69	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0046	1705564,26	7846	62,1% 488
69. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	185	0,851	832,64	709	
69. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,683	0,06754	1139,52	77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				170769,59	786	
69. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000874	3422,17	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,000874	852,37	0,74
69. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	14,08	0,064768	3939,38	255	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,08	0,064768	1143,29	74,05
69. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	41,27	0,189842	834,09	158	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,4127	0,0018984	1143,00	2,17
69. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	31,11	0,143106	38,81	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91746,96	422	
69. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	620	2,852	266,81	761	
69. 8	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	3210	14,766	250,77	3703	
69. 9	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58	0,2668	2778,53	741	

69.10	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,001426	6598,38	9	
69.11	22-040101-9904	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,08	0,000368	365439,27	134	
69.12	21-070101-9901	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,00115	14279,15	16	
69.13	21-130803-9902	-БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00552	211,97	1	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1166653,43	5367	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1412438,79	6497	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1518486,7	6985	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		60739,47	279	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166787,38	767	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126338,09	581	
70	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0652	120755,93	7873	60,9% 2360
70. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	4,799	803,99	3858	
70. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,017604	970,89	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	3875	
70. 3	31-060103-0101	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	1,063	290,57	309	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
70. 4	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,007172	3173,59	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,007172	1143,29	8,20
70. 5	31-050402-0304	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,24124	98,45	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
70. 6	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,010432	1799,25	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,16	0,010432	852,37	8,89
70. 7	31-060202-0501	-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,151264	17,05	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	377	
70. 8	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,001956	66,3	0,13	
70. 9	21-050310-	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК	10 М	0,0187	0,001219	2742,28	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1108	КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
70.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000067	43438,52	3	
70.11	21-130201-0901	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000326	381819,66	124	
70.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000652	196,54	0,13	
70.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,12714	180,96	23	
70.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,038468	91,04	4	
70.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000007	1774323,66	12	
70.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000913	208172,82	190	
70.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00002	283474,83	6	
70.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000039	444671,26	17	
70.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0652	-	-	
70.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000126	258386,23	33	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	415	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	4650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	7010	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	280	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40496,83	2640	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8944,88	583	
71	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0652	388960,87	25360	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	22579	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	903	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13851,88	903	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	1879	
72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2,6366	75,3	199	54,2% 25
72. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,05616	803,99	45	
72. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000527	852,42	0,45	

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	46	
72. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000264	3422,17	0,9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000264	852,37	0,23	
72. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000264	35,59	0,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
72. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000264	1799,25	0,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000264	852,37	0,23	
72. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,017138	46,16	0,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	2	
72. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000037	347224,83	13	
72. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000237	387279,4	92	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	105	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	152	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	177	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	7	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,06	32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	15	
73	11-220301-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0022	769273,35	1692	62,1% 502
73. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	0,7392	917,3	678	
73. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,149204	874,51	130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	809	
73. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,021208	3152,71	67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,021208	981,60	20,82	
73. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,001936	3837,3	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,001936	1143,29	2,21
73. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,11484	1909,23	219	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,11484	852,37		97,89
73. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,018172	23,16	0,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
73. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,00264	163,41	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
73. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,010802	1198,95	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	0,010802	852,37	9,21
73. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000418	1799,25	0,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,000418	852,37	0,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	308	
73.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000396	24435,92	10	
73.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000044	200244,36	9	
73.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,209	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	1005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	1507	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	562	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	125	
74	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3 ММ 4 КГ	М		2,2088	915,37	2022	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	1800	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,6	72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,81	150	
75	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		2	1315,82	2632	62,1% 626
75. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,828	803,99	666	
75. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,452	756,41	342	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	1008	
75. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,448	2326,3	1042	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	0,448	754,98		338,23
75. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,002	2893,28	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,002	981,60		1,96
75. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,002	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,002	852,37		1,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	1052	
75. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	2	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	1717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	2343	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	719	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	195	
76	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.		2	3431,49	6863	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3055,1	6110	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		122,2	244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,2	244	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		254,18	508	
77	11-220301-0202 РСНБ	-УКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0024	787183,07	1889	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								555
	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1							
77. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	0,8088	917,3	742	
77. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,173784	876,95	152	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	894	
77. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,028296	3152,71	89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,028296	981,60	27,78	
77. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,002112	3837,3	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,002112	1143,29	2,41	
77. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,12528	1909,23	239	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,12528	852,37	106,78	
77. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,029664	23,16	0,69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
77. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,0036	163,41	0,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
77. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,017616	1198,95	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,017616	852,37	15,02	
77. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00048	1799,25	0,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00048	852,37	0,41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	360	
77.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,000432	24435,92	11	
77.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000072	200244,36	14	
77.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,41	-	-	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	1127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	1682	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,58	67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		259436,72	623	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	140	
78	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	М		2,424	748,43	1814	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	1615	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	65	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		26,65	65	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	134	
79	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		2	3970,64	7941	60,4% 516
79. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	1,029	813,54	837	
79. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	855	
79. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,252	65,54	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
79. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,126	163,71	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
79. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,021	1799,25	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,021	852,37	17,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	75	
79. 6	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00036	381819,66	137	
79. 7	21-130812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0001	195385,08	20	
79. 8	23-050301-0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250X250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	2	2742,37	5485	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	5642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	6554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	7070	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	283	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		399,62	799	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,12	588	
80	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		2	7326,37	14653	62,1% 1983
80. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	3,995	793,81	3171	
80. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	213,09	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	3193	
80. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	1,22	450,08	549	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
80. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	1,065	470,55	501	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
80. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,025	1799,25	45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	852,37	21,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	1095	
80. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,00025	18561,74	5	
80. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,0125	80460,38	1006	
80. 8	21-130804-0401	КАВОЛКА	Т	0,00245	0,0049	1083772,12	5310	
80. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,002375	200244,36	476	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	6796	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	11063	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	13046	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1252,21	2504	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	1085	

					ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д89Х3,0ММ-2ШТ			
81	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		2	1172,06	2344	59,1%
81. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	1,944	674,77	1312	775
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	1312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	1312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	2087	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	859	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	174	
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,03	32625,17	979	48,5%
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,0405	690,68	28	16
82. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,005439	852,36	5	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	33	
82. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0144	11,67	0,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
82. 4	31-050101-0102	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0054	3581,97	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0054	852,37	4,60	
82. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000039	1799,25	0,07	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000039	852,37	0,03	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	20	
82. 6	21-020101-0601	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0306	24788,78	759	
82. 7	21-130803-1101	-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0075	6598,38	49	
82. 8	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00006	93	0,01	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	808	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	856	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	871	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,04	51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	73	
83	11-220301-	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ			0,002	787183,07	1574	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0202 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ТРУБОПРОВОДА						463
83. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	0,674	917,3	618	
83. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,14482	876,95	127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	745	
83. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,02358	3152,71	74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,02358	981,60		23,15
83. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00176	3837,3	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00176	1143,29		2,01
83. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1044	1909,23	199	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1044	852,37		88,99
83. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,02472	23,16	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
83. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,003	163,41	0,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
83. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,01468	1198,95	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,01468	852,37		12,51
83. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0004	1799,25	0,72	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0004	852,37		0,34
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	300	
83.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00036	24435,92	9	
83.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,00006	200244,36	12	
83.12	23-011399-	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ	М	1004	2,008	-	-	

	9909 ГОСТ 10705-80					10405,8	21	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					469436,49	939	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					700839,63	1402	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4			28033,58	56	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-			259436,72	519	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			58309,86	117	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
84 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		2,008		1215,5	2441	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1082,18	2173	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			43,29	87	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			43,29	87	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			90,04	181	
85 11-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,002		901280,56	1803	62,1% 166
85. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	0,32		832,64	266	
85. 2 2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,000661		1063,84	0,7	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					133574	267	
85. 3	31-050501-0101 АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00018		3422,17	0,62	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,00018		852,37	0,15	
85. 4	32-010201-0103 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	0,0481		834,09	40	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2405	0,000481		1143,00	0,55	
85. 5	31-050402-0203 ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	0,10814		38,81	4	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					22466,32	45	
85. 6	21-100402-0101 ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	0,6		266,81	160	
85. 7	21-100501-9903 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	3,08		250,77	772	
85. 8	21-110203-0804 ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	0,056		2778,53	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,00062	6598,38	4	
85.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,038	0,000076	365439,27	28	
85.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,0005	14279,15	7	
85.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0024	211,97	0,51	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	1128	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	1439	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	1605	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		115046,34	230	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			66761,52	134	
86	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,002	769273,35	1539	62,1% 456
86. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	0,672	917,3	616	
86. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,13564	874,51	119	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	735	
86. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,01928	3152,71	61	18,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,01928	981,60	18,93	
86. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00176	3837,3	7	2,01
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00176	1143,29	2,01	
86. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1044	1909,23	199	88,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1044	852,37	88,99	
86. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,01652	23,16	0,38	--
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
86. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0024	163,41	0,39	--
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--

86. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,00982	1198,95	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,00982	852,37	8,37
86. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00038	1799,25	0,68
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00038	852,37	0,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	280
86.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00036	24435,92	9
86.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00004	200244,36	8
86.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,008	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	913
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	1370
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	114
87	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М		2,008	433,81	871
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	776
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	31
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		15,45	31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			32,13	65
88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		10	1315,82	13158 / 3129 62,1%
88. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	4,14	803,99	3329
88. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	2,26	756,41	1709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	5038
88. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	2,24	2326,3	5211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	2,24	754,98	1691,16
88. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,01	2893,28	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,01	0,01	981,60	9,82
			МАШ.-Ч	0,001	0,01	1799,25	18	
88. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,01	0,01	852,37	8,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	5258	
88. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	10	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	8586	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		1171,5	11715	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	469	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		359,72	3597	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	975	
89	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		6	681,77	4091	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				606,99	3642	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		24,28	146	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		24,28	146	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		50,5	303	
90	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		2	2002,74	4005	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1783,07	3566	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,32	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		71,32	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,35	297	
91	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		2	3007,46	6015	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2677,58	5355	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107,1	214	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		107,1	214	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		222,77	446	
92	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,024	319422,99	7666	62,1% 2334
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	4,152	823,09	3417	
92. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	0,4476	761,75	341	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	3758	
92. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	0,42	2326,3	977	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,5	0,42	754,98		317,09
92. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00264	2893,28	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,00264	981,60		2,59
92. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,192	128,03	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
92. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,02232	1198,95	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,02232	852,37		19,02
92. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00264	1799,25	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,00264	852,37		2,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	1041	
92. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,00384	215,22	0,83	
92. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,12	268,51	32	
92.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	24,24	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	4491	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		284386,57	6825	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	273	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			108624,78	2607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	568	
93	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 GAS SDR 17 -32 X2 CT РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		2,424	128,55	312	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	277	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		4,58	11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	23	
94	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		2	7326,37	14653	62,1% 1983
94. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	3,995	793,81	3171	
94. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1	213,09	21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	3193	
94. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	1,22	450,08	549	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
94. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	1,065	470,55	501	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
94. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,025	1799,25	45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,025	852,37	21,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	1095	
94. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,00025	18561,74	5	
94. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,0125	80460,38	1006	
94. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,0049	1083772,12	5310	
94. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,002375	200244,36	476	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	6796	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5531,47	11063
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					6522,77	13046
НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		260,91	522
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				1252,21	2504
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		542,69	1085
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1164271 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	487020 .
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	51298 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	337980 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	162281 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	137308 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	24973 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	51944 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	701246 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	386 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	337980 .
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	615585 .
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	174088 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	86057 .
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	335404 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	76479 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	49861 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26618 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	55365 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	747430 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	106 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	86057 .
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	55112 .
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4354 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43858 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29983 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26710 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3273 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6808 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	91902 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	52 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43858 .
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6554 .
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5642 .
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	855 .
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43 .
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	799 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	516 .
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	283 .
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	588 .
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7941 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1 .
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	855 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1548519 .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	545 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ					468751	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д110ММ-1ШТ						
95	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006		380539,28	2283	62,1% 671
95. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	1,164	823,09	958	
95. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,16098	764,62	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	1081	
95. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,1476	2326,3	343	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	0,1476	754,98	111,44	
95. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,00192	2893,28	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,00192	981,60	1,88	
95. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,072	128,03	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
95. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,00834	1198,95	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,00834	852,37	7,11	
95. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00312	1799,25	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,00312	852,37	2,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	374	
95. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00264	215,22	0,57	
95. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,108	268,51	29	
95.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	6,06	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	30	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	1361	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	2033	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ		4		13551,97	81	

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	753	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	28188,09	169	
96	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	М		6,06	2266,27	13734	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2017,69	12227	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	80,71	489	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		80,71	489	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	167,87	1017	
97	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М		6	1482,68	8896	62,1% 2686
97. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,844	5,064	852,37	4316	
97. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0102	852,37	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,85	4325	
97. 3	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2608	1,565	38,81	61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
97. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,0102	1799,25	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0102	852,37	8,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,18	79	
97. 5	21-050302-0104	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,000538	0,003228	228,09	0,74	
97. 6	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	0,000222	168399,16	37	
97. 7	21-130816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	1,356	590,58	801	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,82	839	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				872,41	5234	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1320,05	7920	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	52,8	317	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		500,45	3003	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	109,83	659	
98	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	ФУТЛЯР		1	29305,49	29305	62,1% 3965

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
98. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	7,99	7,99	793,81	6343	
98. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6385,16	6385	
98. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,44	2,44	450,08	1098	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
98. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,13	2,13	470,55	1002	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
98. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,05	0,05	852,37	42,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,43	2190	
98. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,0005	18561,74	9	
98. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,025	0,025	80460,38	2012	
98. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,0098	0,0098	1083772,12	10621	
98. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00475	0,00475	200244,36	951	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13592,92	13593	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22125,89	22126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26091,07	26091	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1043,64	1044	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5008,83	5009	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2170,78	2171	
99	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-6ШТ	1	7823,09	7823	62,1% 1716
99. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281	
99. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763	
99. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
99. 4	31-050102-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т 0102	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,25	0,25	1143,29	285,82
99. 5	34-030202-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0101	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
99. 6	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,23	0,23	852,37	196,05
99. 7	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396	
99. 8	21-010401-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 0101	М3	0,02	0,02	2402,3	48	
99. 9	21-020101-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 0501	М3	0,001	0,001	23306,44	23	
99.10	21-040302-ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 9902 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТ РК 937-92	М3	0,04	0,04	-	-	
99.11	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	0,015	0,015	180,96	3	
99.12	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	3,5	3,5	91,04	319	
99.13	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20	
99.14	23-051204-КОВЕР 0101	ШТ.	1	1	385,75	386	
99.15	23-051206-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ 0901	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1571,46	1571	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5248,99	5249	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6965	6965	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		278,6	279	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1994,61	1995	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		579,49	579	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	46198	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	46198	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16033	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14555	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	12227	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11248	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	9038	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2210	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4596	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	62042	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14555	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	.	.	.	.	62042	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14555	.
		РАЗДЕЛ 5. ВРЕЗКА							
100	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА			1	11746,9	11747	40,6% 2936
100. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	8	8		903,94	7232	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					7231,52	7232	
100. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	0,34		171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--	--
100. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34	0,34		163,71	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					113,81	114	
100. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76	0,76		180,96	138	
100. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22	0,22		91,04	20	
100. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062	0,062		314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					7522,42	7522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ					10458,42	10458	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4			418,34	418	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			3354,33	3354	
			%				870,14	870	
101	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ			1	10354,74	10355	40,6% 2607

101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	7	7	917,3	6421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6421,1	6421	
101. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,17	171,04	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
101. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	163,71	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,64	72	
101. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	0,36	180,96	65	
101. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,11	91,04	10	
101. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6612	6612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9218,97	9219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		368,76	369	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2975,73	2976	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		767,02	767	
102	11-240204-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ		1	7195,99	7196	62,1% 1663
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92	2,92	917,3	2679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2678,52	2679	
102. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856	2,856	450,08	1285	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
102. 3	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,661	0,661	23,16	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
102. 4	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,755	3,755	17,05	64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	1365	
102. 5	21-010102-0401	ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ	1,5	1,5	-	-	
102. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,449	1,449	180,96	262	
102. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	1,419	1,419	91,04	129	
102. 8	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0009	0,0009	222237,6	200	
102. 9	23-021104-1201	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,00048	0,00048	226338	109	
102.10	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	0,29	0,29	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	700	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4743,33	4743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6406,69	6407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		256,27	256	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1919,63	1920	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		533,04	533	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18878	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14134	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	296	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6330	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5543	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	787	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1637	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22102	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	15	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4743	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	700	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1920	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1663	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	257	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	533	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7196	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29298	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16331	.

РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 1

				НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1				
103	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	3478,18	3478	62,1% 1052
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	2,03	2,03	813,54	1651	
103. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1694,1	1694	
103. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,05	0,05	852,37	42,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,96	90	
103. 4	21-130201-0508	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	0,0015	179492,14	269	
103. 5	21-130816-2202	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08	424,32	34	
103. 6	51-019999-9903	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,18	303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2044,63	2045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3096,67	3097	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		123,87	124	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1175,91	1176	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		257,64	258	
104	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ 9698-86 42 КГ	ШТ.		1	55958,22	55958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				49820,35	49820	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1992,81	1993	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1992,81	1993	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4145,05	4145	
105	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	834816,51	2504	62,1% 730
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	352	1,056	917,3	969	
105. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,46	0,23538	881,43	207	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				392046,98	1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,04551	3152,71	143	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	0,04551	981,60	44,67	
105. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,0033	3837,3	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,0033	1143,29	3,77	
105. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	852,37	133,48	
105. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,0495	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
105. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,0054	163,41	0,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
105. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,78	0,02934	1198,95	35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,78	0,02934	852,37	25,01	
105. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,00063	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,00063	852,37	0,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				164489,3	493	
105.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,00054	24435,92	13	
105.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,00012	200244,36	24	
105.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	3,012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12408,24	37	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				499787,14	1499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743248,31	2230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29729,93	89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		273191,11	820	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61838,26	186	

106	23-010201-0185 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 9,02 КГ	М		3,012	2008,82	6051	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1788,48	5387	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		71,54	215	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,54	215	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,8	448	
107	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		2	1203,75	2407	62,1% 731
107. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,6	1,2	981,6	1178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				588,96	1178	
107. 2	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,36	0,72	163,71	118	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,94	118	
107. 3	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00029	0,00058	200244,36	116	
107. 4	23-021199-9912	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	2	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58,07	116	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				705,97	1412	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1071,71	2143	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		42,87	86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		408,61	817	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,17	178	
108	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		2	1926,37	3853	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1715,07	3430	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		68,6	137	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,6	137	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,69	285	
109	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2		1,02	101,68	104	54,2% 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,03009	942,77	28	
109. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	852,45	0,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	29	
109. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000102	3422,17	0,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000102	852,37	0,09	
109. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000102	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
109. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000102	1799,25	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000102	852,37	0,09	
109. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,011424	46,16	0,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	1	
109. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014	0,000014	273897,54	4	
109. 8	22-040101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,000092	474177,25	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,36	77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,53	92	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3,62	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,79	19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,53	8	
110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		1,02	150,6	154	54,2% 19
110. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,043452	803,99	35	
110. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	1704,9	0,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,59	35	
110. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000204	3422,17	0,7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	852,37	0,17	

110. 4	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 0301 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,000204	35,59	0,01	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
110. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0002	0,000204	1799,25	0,37	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000204	852,37	0,17	
110. 6	31-040301-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 0101 ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,01326	46,16	0,61	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	2	
110. 7	22-040601-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 0501	Т	0,000028	0,000029	347224,83	10	
110. 8	22-040705-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 0402 6465-76	Т	0,00018	0,000184	387279,4	71	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	81	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,33	118	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				134,08	137	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,36	5	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,11	25	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,16	11	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	63788	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	63788	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	585	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4112	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	58637	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5202	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2549	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2653	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5519	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74509	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	5	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4112	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ	.	.	.	.	74509	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	5	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4112	.

РАЗДЕЛ 7. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2

111	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	1675	57,92	97022	59,1% 14362

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	24,757	981,6	24301	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	24301	
111. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	12,378	5818,11	72018	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	24,756	981,60	24300,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	72018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	72018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	86380	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	3455	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10,64	17817	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,29	7187	
112	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		125	2451,2	306400	59,1% 101333
112. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	231	742,25	171460	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	171460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	171460	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	272792	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	10912	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	112244	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	22696	
113	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1350	31,81	42942	59,1% 5564
113. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0061	8,235	1143,29	9415	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	9415	
113. 2	31-010101-0104	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0061	8,235	3966,89	32667	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	8,235	1143,29	9414,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	32667	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,2	32667	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,32	38232	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1,13	1529	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,25	7094	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,36	3181	
114	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ, ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		450	1172,06	527426	59,1% 174430
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	437,4	674,77	295144	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	295144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	295144	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	469575	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	18783	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	193213	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	39069	
115	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,24	380539,28	91329	62,1% 26856
115. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	46,56	823,09	38323	
115. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	6,439	764,62	4924	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	43247	
115. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	5,904	2326,3	13734	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	5,904	754,98	4457,40
115. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,0768	2893,28	222	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,0768	981,60	75,39
115. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	2,88	128,03	369	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
115. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,3336	1198,95	400	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,3336	852,37	284,35
115. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,1248	1799,25	225	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,1248	852,37	106,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	14950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,1056	215,22	23	
115. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	4,32	268,51	1160	
115.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАЛОРНЫЕ	М	1010	242,4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	1183	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	54456	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	81312	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	3252	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	30109	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	6765	
116	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65-75 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		1,249	336869,07	420749	62,1% 126712
116. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	223,571	823,09	184019	
116. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	26,291	761,68	20026	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	204045	
116. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	24,73	2326,3	57530	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	24,73	754,98	18670,66
116. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,18735	2893,28	542	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,18735	981,60	183,90
116. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	9,992	128,03	1279	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
116. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	1,162	1198,95	1393	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	1,162	852,37	990,45
116. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,21233	1799,25	382	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,21233	852,37	180,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	61126	
116. 8	21-100401-	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ	М2	0,22	0,27478	215,22	59	

	1001	10923-93						
116. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	9,992	268,51	2683	
116.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	1261,49	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	2742	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	247887	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	374599	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	14984	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		113447,4	141696	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24953,26	31167	
117	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,648	319422,99	206986	62,1% 63018
117. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	112,104	823,09	92272	
117. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	12,085	761,75	9206	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	101478	
117. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	11,34	2326,3	26380	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	11,34	754,98	8561,47
117. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,07128	2893,28	206	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,07128	981,60	69,97
117. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	5,184	128,03	664	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
117. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,60264	1198,95	723	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,60264	852,37	513,67
117. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,07128	1799,25	128	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,07128	852,37	60,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	28101	
117. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,10368	215,22	22	
117. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	3,24	268,51	870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	654,48	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	892	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	121265	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	184282	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	7371	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108624,78	70389	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	15332	
118	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		15	1315,82	19737	62,1% 4693
118. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	6,21	803,99	4993	
118. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	3,39	756,41	2564	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	7557	
118. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	3,36	2326,3	7816	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	3,36	754,98	2536,73
118. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,015	2893,28	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,015	981,60	14,72
118. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,015	1799,25	27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,015	852,37	12,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	7887	
118. 6	23-021199-9901	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	15	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	12880	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	17572	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	703	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	5396	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	1462	
119	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		73	1939,6	141591	62,1% 33685
119. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611	44,603	803,99	35860	
119. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333	24,309	756,25	18384	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,07	54244	

119. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33	24,09	2326,3	56041	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,33	24,09	754,98	18187,47
119. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,073	2893,28	211	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,073	981,60	71,66
119. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,146	1799,25	263	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,002	0,146	852,37	124,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				774,17	56514	
119. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	73	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,41	92375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1726,85	126060	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		69,07	5042	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		530,52	38728	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,67	10488	
120	13-100904-0101 РСНВ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ		2,137	24298,61	51926	42,8% 7601
120. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	13,463	891,2	11998	
120. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	19,318	298,19	5761	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	17759	
120. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	2,821	6035,46	17025	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	2,821	1143,29	3225,22
120. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	2,975	2687,12	7993	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,392	2,975	852,37	2535,80
120. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	2,975	542,22	1613	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	26631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	38630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	46231	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	1849	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,1	9450	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	3846	
121	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2,137	24298,61	51926	42,8% 7601
121. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	13,463	891,2	11998	
121. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	19,318	298,19	5761	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	17759	
121. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЭ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	2,821	6035,46	17025	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	2,821	1143,29	3225,22
121. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	2,975	2687,12	7993	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,392	2,975	852,37	2535,80
121. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	2,975	542,22	1613	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	26631	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	38630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	46231	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	1849	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4422,1	9450	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	3846	
122	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 108 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК		48	310,03	14882	40,6% 3826
122. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,2	9,6	981,6	9423	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				196,32	9423	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				196,32	9423	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				276,03	13249	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11,04	530	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		90,75	4356	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,97	1102	
123	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР ДО 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		48	825,54	39626	40,6% 9310
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	0,5	24	955,5	22932	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				477,75	22932	
123. 2	31-060203-0301	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	11,52	91,37	1053	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,93	1053	
123. 3	21-130702-0201	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00006	0,00288	297720,16	857	
123. 4	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,07	3,36	138,76	466	
123. 5	21-130816-1301	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0288	14040,3	404	
123. 6	22-040201-9903	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,48	534,61	257	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41,35	1985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				541,03	25969	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				734,99	35280	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29,4	1411	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,37	10722	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61,15	2935	
				СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО		ПОПРАВКА НА ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО		
124	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,137	769273,35	1643937	62,1% 487730
124. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	718,032	917,3	658651	
124. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	144,931	874,51	126744	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	785395	
124. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	20,601	3152,71	64948	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	20,601	981,60	20221,94
124. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	1,881	3837,3	7216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	1,881	1143,29	2150,53
124. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	111,551	1909,23	212977	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	111,551	852,37	95082,73
124. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	17,652	23,16	409	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
124. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	2,564	163,41	419	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
124. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	10,493	1198,95	12580	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	10,493	852,37	8943,92
124. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,40603	1799,25	731	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,40603	852,37	346,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	299280	
124.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,38466	24435,92	9400	
124.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,04274	200244,36	8558	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	17958	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	975889	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	1463619	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	58545	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	546275	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	121773	
125	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,137	-491878,26	-1051144	62,1% -328720
125. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	540,661	-917,3	-495948	
125. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	35,41	-943	-33392	

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-529340	
125. 3	31-060201-0501 АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	20,601	-3152,71	-64948	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	20,601	-981,60	-20221,94	
125. 4	31-010101-0402 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	1,881	-3837,3	-7216	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	1,881	-1143,29	-2150,53	
125. 5	34-030202-0101 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	17,652	-23,16	-409	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
125. 6	32-040105-0501 УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	17,096	-128,03	-2189	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
125. 7	31-060103-0701 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	2,564	-163,41	-419	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
125. 8	31-060101-0101 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	12,523	-1198,95	-15014	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,86	12,523	-852,37	-10674,23	
125. 9	33-010201-0101 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,40603	-1799,25	-731	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,40603	-852,37	-346,09	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-90926	
125.10	21-070201-0301 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,38466	-24435,92	-9400	
125.11	21-130812-1035 ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,04274	-200244,36	-8558	
125.12	21-130703-1404 ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	8,548	-268,51	-2295	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-20253	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-607127	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-935847	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-37434	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-171340,26	-366154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-36435,43	-77863	
126	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,14	338961,08	725377	58,7% 105225
126. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	93,09	891,2	82962	
126. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	92,107	1045,49	96297	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	179259	
126. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	17,548	3152,71	55324	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		8,2	17,548	981,60	17225,12
126. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	8,132	3837,3	31205	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	8,132	1143,29	9297,23
126. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	24,61	3788,21	93228	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,5	24,61	981,60	24157,18
126. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	21,4	3939,38	84303	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10	21,4	1143,29	24466,41
126. 7	31-060102-0503	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	5	10,7	13093,39	140099	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		5	10,7	981,60	10503,12
126. 8	31-010201-0404	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	8,132	4792,3	38971	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		3,8	8,132	1143,29	9297,23
126. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7406	1,585	1799,25	2852	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,7406	1,585	852,37	1351,01
126.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,6963	1,49	17,05	25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	446007	

126.11	21-060510-3401	-ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ	КГ	2	4,28	-	-	
126.12	21-130701-0401	-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,22	0,4708	180,96	85	
126.13	21-130701-1002	-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,135	0,2889	91,04	26	
126.14	21-130812-1042	-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,00214	466725,48	999	
126.15	23-010202-0707	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D P	1,33	2,846	2444,08	6956	
126.16	23-010202-0764	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D P	0,12	0,2568	12573	3229	
126.17	23-021101-9902	-ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,1	0,214	683,84	146	
126.18	23-051501-0102	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,04	0,0856	2073,66	178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	11619	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	540588	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	645813	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	25833	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61241,84	131058	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25108,23	53732	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-66ШТ						
127	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		66	1172,06	77356	59,1% 25583
127. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	64,152	674,77	43288	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	43288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	43288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	68871	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	2755	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	28338	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	5730	
128	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,99	32625,17	32299	48,5% 522
128. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	1,337	690,68	923	
128. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,179487	852,37	153	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	1076	
128. 3	31-040101-0201	-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,4752	11,67	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,1782	3581,97	638	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,18	0,1782	852,37	151,89
128. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,001287	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0013	0,001287	852,37	1,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	646	
128. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,01	24788,78	25032	
128. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,2475	6598,38	1633	
128. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00198	93	0,18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	26665	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	28234	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	28756	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	1150	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1689,04	1672	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	2393	
129	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,066	787183,07	51954	62,1% 15273
129. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	22,242	917,3	20403	
129. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	4,779	876,95	4191	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	24594	
129. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,77814	3152,71	2453	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		11,79	0,77814	981,60	763,82
129. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,05808	3837,3	223	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,05808	1143,29	66,40
129. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	3,445	1909,23	6578	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	3,445	852,37	2936,41

129. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,81576	23,16	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
129. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,099	163,41	16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
129. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,48444	1198,95	581	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,48444	852,37	412,92
129. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0132	1799,25	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,0132	852,37	11,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	9893	
129.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,01188	24435,92	290	
129.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,00198	200244,36	396	
129.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	66,264	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	30983	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	46255	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	1850	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	17123	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	3848	
130	11-220601-0202 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,066	901280,56	59485	62,1% 5475
130. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	10,56	832,64	8793	
130. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,021813	1063,86	23	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133574	8816	
130. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00594	3422,17	20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,09	0,00594	852,37	5,06
130. 4	32-010201-	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	1,587	834,09	1324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0103							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	0,2405	0,01587	1143,00	18,14
130. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	3,569	38,81	138	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22466,32	1483	
130. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	19,8	266,81	5283	
130. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	101,64	250,77	25488	
130. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	1,848	2778,53	5135	
130. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,02046	6598,38	135	
130.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,038	0,002508	365439,27	917	
130.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,0165	14279,15	236	
130.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0792	211,97	17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	37210	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	47485	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	52960	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	2118	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		115046,34	7593	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66761,52	4406	
131	11-220301-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,066	769273,35	50772	62,1% 15063
131. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	22,176	917,3	20342	
131. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	4,476	874,51	3914	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	24256	
131. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,63624	3152,71	2006	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	9,64	0,63624	981,60	624,53
131. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,05808	3837,3	223	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.		ЧЕЛ-Ч	0,88	0,05808	1143,29	66,40

131. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	3,445	1909,23	6578	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	3,445	852,37	2936,41	
131. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,54516	23,16	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
131. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0792	163,41	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
131. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,32406	1198,95	389	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,32406	852,37	276,22	
131. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,01254	1799,25	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,01254	852,37	10,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	9243	
131.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,01188	24435,92	290	
131.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00132	200244,36	264	
131.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	66,264	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	555	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	30140	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	45203	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	1808	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		255627,14	16871	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	3761	
132	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		330	1315,82	434222	62,1% 103244
132. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	136,62	803,99	109841	
132. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	74,58	756,41	56413	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	166254	
132. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	73,92	2326,3	171960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	73,92	754,98	55808,12
132. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,33	2893,28	955	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,33	981,60	323,93
132. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,33	1799,25	594	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,33	852,37	281,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	173509	
132. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	330	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	283350	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	386594	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	15464	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	118708	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	32165	
133	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,792	319422,99	252983	62,1% 77021
133. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	137,016	823,09	112776	
133. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	14,771	761,75	11252	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	124028	
133. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	13,86	2326,3	32243	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	13,86	754,98	10464,02
133. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,08712	2893,28	252	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,08712	981,60	85,52
133. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	6,336	128,03	811	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
133. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,73656	1198,95	883	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,73656	852,37	627,82
133. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,08712	1799,25	157
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,08712	852,37	74,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	34346
133. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,12672	215,22	27
133. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	3,96	268,51	1063
133.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	799,92	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	1091
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	148213
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	225234
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	9009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		108624,78	86031
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23660,96	18739
134	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		66	7326,37	483541 / 65426 62,1%
134. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	131,835	793,81	104652
134. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	3,3	213,09	703
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	105355
134. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	40,26	450,08	18120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
134. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	35,145	470,55	16537
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
134. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,825	1799,25	1484
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,825	852,37	703,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	36142
134. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО	М3	0,000125	0,00825	18561,74	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86						
134. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,4125	80460,38	33190	
134. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,1617	1083772,12	175246	
134. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001188	0,078375	200244,36	15694	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	224283	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	365077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	430503	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	17220	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1252,21	82646	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	35818	
				ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д108Х3,0ММ-Д159Х3,0ММ-1ШТ				
135	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		1	1172,06	1172	59,1% / 388
135. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,972	674,77	656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	1043	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			429,36	429	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	87	
136	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,015	32625,17	489	48,5% / 8
136. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,02025	690,68	14	
136. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,00272	852,36	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	16	
136. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0072	11,67	0,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
136. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0027	3581,97	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0027	852,37	2,30	
136. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000019	1799,25	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000019	852,37	0,02	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	10	
136. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0153	24788,78	379	
136. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00375	6598,38	25	
136. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00003	93	0	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	436	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,04	25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	36	
137	11-220301-0203 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	834816,51	1920	62,1% 560
137. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	352	0,8096	917,3	743	
137. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	78,46	0,180458	881,44	159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				392046,98	902	
137. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	15,17	0,034891	3152,71	110	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,17	0,034891	981,60	34,25	
137. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1	0,00253	3837,3	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,00253	1143,29	2,89	
137. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,12006	1909,23	229	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,12006	852,37	102,34	
137. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,03795	23,16	0,88	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
137. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,8	0,00414	163,41	0,68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
137. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	9,78	0,022494	1198,95	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,78	0,022494	852,37	19,17
137. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,000483	1799,25	0,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,21	0,000483	852,37	0,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				164489,3	378	
137.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000414	24435,92	10	
137.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,000092	200244,36	18	
137.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,309	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12408,24	29	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				499787,14	1150	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				743248,31	1709	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29729,93	68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		273191,11	628	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61838,26	142	
138	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 7,77 КГ	М		2,3	1748,98	4023	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1557,14	3581	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		62,29	143	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62,29	143	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,55	298	
139	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	1166998,14	2684	62,1%
								192
139. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	161	0,3703	832,64	308	
139. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,372	0,000856	1041,49	0,89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134442,45	309	
139. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,000299	3422,17	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,13	0,000299	852,37	0,25

139. 4	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,2	0,05566	834,09	46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,242	0,0005566	1143,00	0,64	
139. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	0,124361	38,81	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22728,32	52	
139. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	420	0,966	266,81	258	
139. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	2190	5,037	250,77	1263	
139. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	40	0,092	2778,53	256	
139. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000713	6598,38	5	
139.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,056	0,000129	365439,27	47	
139.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,000575	14279,15	8	
139.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00276	211,97	0,59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				798721,95	1837	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				955505,31	2198	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1038994,07	2390	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41559,76	96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125048,53	288	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86444,31	199	
140	11-090305-0301 РСНВ РК 2015	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0326	120755,93	3937	60,9% 1180
140. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	2,399	803,99	1929	
140. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,008802	970,89	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	1938	
140. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	0,53138	290,57	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
140. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,003586	3173,59	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,003586	1143,29	4,10	
140. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,12062	98,45	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
140. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,005216	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,005216	852,37	4,45	
140. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,075632	17,05	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	188	
140. 8	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,000978	66,3	0,06	
140. 9	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00061	2742,28	2	
140.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000034	43438,52	1	
140.11	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000163	381819,66	62	
140.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000326	196,54	0,06	
140.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,06357	180,96	12	
140.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,019234	91,04	2	
140.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
140.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000456	208172,82	95	
140.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00001	283474,83	3	
140.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00002	444671,26	9	
140.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0326	-	-	
140.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000063	258386,23	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	2325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	3505	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			40496,83	1320	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8944,88	292	

			Т		0,0326	388960,87	12680	
141	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					346297,07	11289	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			13851,88	452	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			13851,88	452	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				28811,92	939	
142	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,3183	75,3	99	54,2% 12
142. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,02808	803,99	23	
142. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000264	852,23	0,22	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					17,3	23	
142. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	3422,17	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000132	852,37	0,11	
142. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
142. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	1799,25	0,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000132	852,37	0,11	
142. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,008569	46,16	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0,825741	1	
142. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000018	347224,83	6	
142. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000119	387279,4	46	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					39,72	52	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					57,67	76	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					67,04	88	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			2,68	4	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			12,06	16	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				5,58	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0011	787183,07	866	62,1% 255
143. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	0,3707	917,3	340	
143. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,079651	876,95	70	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	410	
143. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,012969	3152,71	41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,012969	981,60	12,73	
143. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,000968	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,000968	1143,29	1,11	
143. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,05742	1909,23	110	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,05742	852,37	48,94	
143. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,013596	23,16	0,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
143. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,00165	163,41	0,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
143. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,008074	1198,95	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,008074	852,37	6,88	
143. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00022	1799,25	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00022	852,37	0,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	165	
143.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,000198	24435,92	5	
143.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000033	200244,36	7	

143.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ М ГОСТ 10705-80		1004	1,104	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	11	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	516	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		700839,63	771	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		28033,58	31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		259436,72	285	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			58309,86	64	
144	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 6,36 КГ	М		1,1	1432,69	1576	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1275,54	1403	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		51,02	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		51,02	56	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		106,12	117	
145	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		1	1315,82	1316	62,1%
145. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	803,99	333	313
145. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	756,41	171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	504	
145. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	2326,3	521	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	0,224	754,98	169,12	
145. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,001	981,60	0,98	
145. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,001	852,37	0,85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	526	
145. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1171,5	1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		46,86	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		359,72	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			97,47	97	
146	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		1	8020,42	8020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7140,69	7141	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		285,63	286	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		285,63	286	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			594,11	594	
147	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0012	380539,28	457	62,18
								134
147. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	0,2328	823,09	192	
147. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,032196	764,62	25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	216	
147. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,02952	2326,3	69	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	0,02952	754,98	22,29	
147. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,000384	2893,28	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,000384	981,60	0,38	
147. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,0144	128,03	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
147. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,001668	1198,95	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,001668	852,37	1,42	
147. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,000624	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,000624	852,37	0,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	75	

147. 8	21-100401-1001	ТОПЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,000528	215,22	0,11	
147. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,0216	268,51	6	
147.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	1,212	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	6	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	151	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	34	
148	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 2,12 КГ	М		1,212	1486,65	1802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1323,58	1604	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,94	64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		52,94	64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,12	133	
149	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	3970,64	3971	60,4% 258
149. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	813,54	419	
149. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	428	
149. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
149. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	163,71	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
149. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1799,25	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	37	
149. 6	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
149. 7	21-130812-	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149. 8	1039 23-050301- 0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	2742,37	2742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	2821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	3277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	3535	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	141	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			399,62	400	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,12	294	
150	11-221401- 0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		1	7326,37	7326	62,1% 991
150. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	1,998	793,81	1586	
150. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	213,09	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	1596	
150. 3	31-060201- 0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	0,61	450,08	275	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
150. 4	32-010201- 0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	0,5325	470,55	251	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
150. 5	33-010201- 0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	1799,25	22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	852,37	10,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	548	
150. 6	21-070204- 0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,000125	18561,74	2	
150. 7	21-130104- 0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,00625	80460,38	503	
150. 8	21-130804- 0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,00245	1083772,12	2655	
150. 9	21-130812- 1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,001187	200244,36	238	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	3398	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	5531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	6523	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	261	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1252,21	1252	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		542,69	543	
				ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-1ШТ				
151	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		1	1172,06	1172	59,1% / 388
151. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,972	674,77	656	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	1043	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	429	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	87	
152	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,015	32625,17	489	48,5% / 8
152. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,02025	690,68	14	
152. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,00272	852,36	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	16	
152. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0072	11,67	0,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
152. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0027	3581,97	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0027	852,37	2,30	
152. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000019	1799,25	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000019	852,37	0,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	10	
152. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0153	24788,78	379	
152. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00375	6598,38	25	
152. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00003	93	0	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	436	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,04	25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2416,68	36	
153	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	1126453,75	2591	62,1% 718
153. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	442	1,017	917,3	933	
153. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,49	0,244927	910,51	223	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502406,72	1156	
153. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,75	0,050025	3152,71	158	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		21,75	0,050025	981,60	49,10
153. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,003542	3837,3	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,54	0,003542	1143,29	4,05
153. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	58	0,1334	1909,23	255	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		58	0,1334	852,37	113,71
153. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,08	0,023184	3939,38	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		10,08	0,023184	1143,29	26,51
153. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	0,056925	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
153. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,00805	163,41	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
153. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	14,77	0,033971	1198,95	41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		14,77	0,033971	852,37	28,96
153.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,000805	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,35	0,000805	852,37	0,69

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				244408,55	562	
153.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,092	503,51	46	
153.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00046	24435,92	11	
153.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000184	200244,36	37	
153.14	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,309	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41047,13	94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				690902,28	1589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1002896,86	2307	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40115,87	92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		352110,45	810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83441,02	192	
154	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 13,42 КГ	М		2,3	3089,86	7107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2750,94	6327	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		110,04	253	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		110,04	253	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		228,88	526	
155	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА *		0,0023	1705564,26	3923	62,1% 244
155. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	185	0,4255	832,64	354	
155. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,683	0,03377	1139,52	38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				170769,59	393	
155. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000437	3422,17	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,000437	852,37		0,37
155. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	14,08	0,032384	3939,38	128	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,08	0,032384	1143,29		37,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	41,27	0,094921	834,09	79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,4127	0,0009492	1143,00	1,08
155. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	31,11	0,071553	38,81	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91746,96	211	
155. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	620	1,426	266,81	380	
155. 8	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	3210	7,383	250,77	1851	
155. 9	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58	0,1334	2778,53	371	
155.10	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000713	6598,38	5	
155.11	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,08	0,000184	365439,27	67	
155.12	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,000575	14279,15	8	
155.13	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00276	211,97	0,59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1166653,43	2683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1412438,79	3249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1518486,7	3493	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		60739,47	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		166787,38	384	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126338,09	291	
156	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0326	120755,93	3937	60,9% 1180
156. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	2,399	803,99	1929	
156. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,008802	970,89	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	1938	
156. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	0,53138	290,57	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
156. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,003586	3173,59	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,003586	1143,29	4,10
156. 5	31-050402-	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО	МАШ.-Ч	3,7	0,12062	98,45	12	

	0304 31,39 КН (3,2 Т)						
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
156. 6	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,16	0,005216	1799,25	9	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,16	0,005216	852,37	4,45
156. 7	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	2,32	0,075632	17,05	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	188	
156. 8	21-050307-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ 1013 МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	ВКГ	0,03	0,000978	66,3	0,06	
156. 9	21-050310-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 1108 КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00061	2742,28	2	
156.10	21-070201-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 0101 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000034	43438,52	1	
156.11	21-130201-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 0901 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000163	381819,66	62	
156.12	21-130209-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 0401 ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000326	196,54	0,06	
156.13	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	1,95	0,06357	180,96	12	
156.14	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	0,59	0,019234	91,04	2	
156.15	21-130804-КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93 0301	Т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
156.16	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75 1045	Т	0,014	0,000456	208172,82	95	
156.17	22-040101-ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 0502 51693-2003	РТ	0,00031	0,00001	283474,83	3	
156.18	22-040601-РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 0602 Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00002	444671,26	9	
156.19	21-060405-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ 9901	Т	1	0,0326	-	-	
156.20	21-050204-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ 0703 ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000063	258386,23	16	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	207	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	2325	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	3505	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	140	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40496,83	1320	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8944,88	292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	388960,87	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	11289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28811,92	939	
158	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,3183	75,3	99	54,2% 12
158. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,02808	803,99	23	
158. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000264	852,23	0,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	23	
158. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	3422,17	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11
158. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
158. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	1799,25	0,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11
158. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,008569	46,16	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	1	
158. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000018	347224,83	6	
158. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000119	387279,4	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,06	16	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,58	7	
159	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0011	769273,35	846	62,1%
								251
159. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	0,3696	917,3	339	
159. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,074602	874,51	65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	404	
159. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,010604	3152,71	33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,010604	981,60	10,41	
159. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,000968	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,000968	1143,29	1,11	
159. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,05742	1909,23	110	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,05742	852,37	48,94	
159. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,009086	23,16	0,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
159. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,00132	163,41	0,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
159. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,005401	1198,95	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,005401	852,37	4,60	
159. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000209	1799,25	0,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,000209	852,37	0,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	154	
159.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,000198	24435,92	5	
159.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000022	200244,36	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,104	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	502	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	753	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56983,21	63	
160	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3 ММ 4 КГ	М	1,1044		915,37	1011	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	900	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		32,6	36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,81	75	
161	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		1	1315,82	1316	62,1%
161. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	803,99	333	313
161. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	756,41	171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	504	
161. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	2326,3	521	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,224	754,98	169,12
161. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	981,60	0,98
161. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	526	
161. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					858,64	859	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1171,5	1171	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		46,86	47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		359,72	360	
162	23-020304-2211 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.			1	3431,49	3431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		3055,1	3055	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		122,2	122	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		122,2	122	
163	11-220301-0202 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ			0,0012	787183,07	945	62,1% 278
163. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337		0,4044	917,3	371	
163. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41		0,086892	876,95	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					372629,84	447	
163. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79		0,014148	3152,71	45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79		0,014148	981,60	13,89	
163. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88		0,001056	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88		0,001056	1143,29	1,21	
163. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2		0,06264	1909,23	120	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2		0,06264	852,37	53,39	
163. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36		0,014832	23,16	0,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	
163. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5		0,0018	163,41	0,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	
163. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34		0,008808	1198,95	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,008808	852,37	7,51
163. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00024	1799,25	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,00024	852,37	0,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	180	
163.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000216	24435,92	5	
163.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000036	200244,36	7	
163.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,205	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	563	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	841	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,58	34	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	311	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	70	
164	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	М		1,212	748,43	907	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	808	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	32	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,65	32	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	67	
165	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	3970,64	3971	60,4%
								258
165. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	813,54	419	
165. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	428	
165. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
165. 4	31-060103-	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	163,71	10	

	0501 ДУГОВОЙ СВАРКИ						
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
165. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1799,25	19	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	37	
165. 6	21-130201-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 0901 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
165. 7	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 1039	Т	0,00005	0,00005	195385,08	10	
165. 8	23-050301-ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 0902 МАРКИ 3П250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	2742,37	2742	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	2821	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	3277	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	3535	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	141	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		399,62	400	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			294,12	294	
166	11-221401-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25 -ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		1	7326,37	7326	62,1% 991
166. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	1,998	793,81	1586	
166. 2	2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	213,09	11	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	1596	
166. 3	31-060201-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 0201 НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	0,61	450,08	275	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
166. 4	32-010201-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л 0101	МАШ.-Ч	0,5325	0,5325	470,55	251	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
166. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	1799,25	22	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	852,37	10,65	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,000125	18561,74	2	
166. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,00625	80460,38	503	
166. 8	21-130804-0401	КАВОЛКА	Т	0,00245	0,00245	1083772,12	2655	
166. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,001187	200244,36	238	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	3398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	5531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	6523	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	261	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1252,21	1252	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			542,69	543	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3182662	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	112652	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1985	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	67873	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	33977	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28338	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5639	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11730	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	158360	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	99	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	67873	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3058807	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	317023	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1853699	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	47398	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1296044	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1128550	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	167494	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	348388	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4703239	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	2319	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1853699	.
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4650	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	415	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3875	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2640	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2360	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	280	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	583	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	7873	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		.	.	.	.	3875	.

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6554	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5642	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	855	.
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	43	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	799	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	516	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	283	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	588	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7941	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	1	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	855	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4877414	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	2424	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1926302	.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д140ММ-1ШТ,Д110ММ-3ШТ,Д63ММ-1ШТ

167	11-220501-0105 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,006	500431,1	3003	62,1% 858
167. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	247	1,482	813,54	1206
167. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	38,24	0,22944	766,77	176
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230265,73	1382
167. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	34,3	0,2058	2326,3	479
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,3	0,2058	754,98	155,37
167. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00312	2893,28	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,00312	981,60	3,06
167. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	20	0,12	128,03	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
167. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,32	0,01392	1198,95	17
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,32	0,01392	852,37	11,86
167. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,0066	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,0066	852,37	5,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88617,93	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00264	215,22	0,57	
167. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	48	0,288	268,51	77	
167.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	6,06	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12983,18	78	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				302545,49	1815	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				445540,51	2673	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		17821,62	107	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		160816,64	965	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37068,97	222	
168	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,018	380539,28	6850	62,1% / 2014
168. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	3,492	823,09	2874	
168. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,48294	764,62	369	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	3243	
168. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,4428	2326,3	1030	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		24,6	0,4428	754,98	334,31
168. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,00576	2893,28	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,32	0,00576	981,60	5,65
168. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,216	128,03	28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
168. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,02502	1198,95	30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,39	0,02502	852,37	21,33
168. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00936	1799,25	17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,52	0,00936	852,37	7,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	1121	
168. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ	М2	0,44	0,00792	215,22	2	

	1001 10923-93							
168. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,324	268,51	87	
168.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	18,18	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	4084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	6098	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	2258	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	507	
169	11-220501-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,006	336869,07	2021	62,1% 609
169. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	1,074	823,09	884	
169. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	0,1263	761,68	96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	980	
169. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	0,1188	2326,3	276	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	0,1188	754,98	89,69
169. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0009	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,0009	981,60	0,88
169. 5	32-040105-0501	-УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,048	128,03	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
169. 6	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,00558	1198,95	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,00558	852,37	4,76
169. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,00102	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,00102	852,37	0,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	294	
169. 8	21-100401-1001 10923-93	-ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ	М2	0,22	0,00132	215,22	0,28	
169. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	0,048	268,51	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	6,06	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	1191	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	1800	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		113447,4	681	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24953,26	150	
170	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140Х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 5,08 КГ	М		6,06	3570,94	21640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3179,26	19266	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		127,17	771	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		127,17	771	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		264,51	1603	
171	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	М		18,18	2266,27	41201	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2017,69	36682	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		80,71	1467	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		80,71	1467	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,87	3052	
172	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 1,05 КГ	М		6,06	748,43	4536	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				666,34	4038	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		26,65	162	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		26,65	162	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,44	336	
173	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М		30	1482,68	44480	62,1%
173. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,844	25,32	852,37	21582	13429
173. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,051	852,37	43	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				720,85	21625	

173. 3	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2608	7,824	38,81	304
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
173. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,051	1799,25	92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,051	852,37	43,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,18	395
173. 5	21-050302-0104	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,000538	0,01614	228,09	4
173. 6	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	0,00111	168399,16	187
173. 7	21-130816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	6,78	590,58	4004
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				139,82	4195
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				872,41	26172
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1320,05	39602
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		52,8	1584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		500,45	15013
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			109,83	3295
174	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	ФУТЛЯР		5	29305,49	146527
							62,1%
							19826
174. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	7,99	39,95	793,81	31713
174. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,25	852,37	213
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6385,16	31926
174. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,44	12,2	450,08	5491
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
174. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,13	10,65	470,55	5011
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
174. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,25	1799,25	450
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,25	852,37	213,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,43	10952	
174. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,0025	18561,74	46	
174. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,025	0,125	80460,38	10058	
174. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,0098	0,049	1083772,12	53105	
174. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00475	0,02375	200244,36	4756	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13592,92	67965	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22125,89	110629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26091,07	130455	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1043,64	5218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		5008,83	25044	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2170,78	10854	
175	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-5ШТ	5	7823,09	39115	62,1%
175. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,74	13,7	832,64	11407	8580
175. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	2,4	1003,89	2409	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	13817	
175. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	2,05	450,08	923	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
175. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,25	3173,59	3967	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	1,25	1143,29	1429,11	
175. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,9	23,16	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
175. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	1,15	1799,25	2069	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	1,15	852,37	980,23	
175. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,01	0,05	17,05	0,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
175. 8	21-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,02	0,1	1396,1	6980
175. 9	21-020101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,001	0,005	2402,3	240
175.10	21-040302-9902	ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТ РК 937-92	М3	0,04	0,2	23306,44	117
175.11	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,015	0,075	-	-
175.12	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	3,5	17,5	180,96	14
175.13	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00009	0,00045	91,04	1593
175.14	23-051204-0101	КОВЕР	ШТ.	1	5	222237,6	100
175.15	23-051206-0901	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	1	5	385,75	1929
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				773	3865
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1571,46	7857
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5248,99	26245
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6965	34825
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		278,6	1393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1994,61	9973
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				579,49	2897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				230123
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				230123
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				80196
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				72973
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				59986
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				56334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				45316
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				11018
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				22917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				309373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					89
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ				72973
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч				309373
			ТЕНГЕ				89
							72973
		РАЗДЕЛ 9. ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-13ШТ					
176	11-060101-0113 РСНЕ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1,248	33606,48	41941
176. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	6,115	754,98	4617
176. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,245856	863,3	212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	4829

48,5%

2342

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,00337	3412,17	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,00337	852,37	2,87	
176. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,363917	36,72	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
176. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,219773	3581,97	787	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,219173	852,37	187,33	
176. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,009235	3173,59	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,009235	1143,29	10,56	
176. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,010733	56,27	0,6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
176. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,013478	1799,25	24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,013478	852,37	11,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	866	
176. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	0,762	0,950976	66,3	63		
176.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	0,007	0,008736	26031,2	227		
176.11	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,001023	17410	18	
176.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,3744	196,54	74	
176.13	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0936	6598,38	618	
176.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,005292	93	0,49	
176.15	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,812448	702,61	571	
176.16	21-020101-2715	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	1,093	25561,95	27944	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,01	29515	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	34998	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	37341	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	1494	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3073,51	3836	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2489,37	3107	
177	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.		13	3037,45	39487	58,7%
177. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	21,84	729,51	15932	9352
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,58	15932	
177. 2	21-130816-0500	-ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	13	-	-	
177. 3	22-040603-0101	-ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	1,95	371,47	724	
177. 4	22-040201-0101	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0026	1567641,73	4076	
177. 5	22-040201-0603	-КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	1,3	347,23	451	
177. 6	22-040501-0803	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	3,9	1184,41	4619	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	9871	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1984,87	25803	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2704,29	35156	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		108,17	1406	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		827,58	10759	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			225	2925	
178	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,2685	272016,59	73036	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	65025	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	2601	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9687,2	2601	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			20149,38	5410	
179	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,2685	28923,39	7766	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25750,88	6914	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1030,04	277	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1030,04	277	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2142,47	575	
180	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		13	1381,54	17960	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1230	15990	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		49,2	640	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		49,2	640	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		102,34	1330	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	.	148731	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	148731	.
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	39386	.
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	20762	.
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	87929	.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18112	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	11694	.
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6418	.
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13347	.
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	180190	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ	.	.	.	.	20762	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	180190	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	28	.
								20762	.
		РАЗДЕЛ 10. ВРЕЗКА							
181	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА			1	11746,9	11747	40,6%
									2936
181. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)ЧЕЛ-Ч			8	8	903,94	7232	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					7231,52	7232	
181. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч		0,34	0,34	171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--		--	--	--
181. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч		0,34	0,34	163,71	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					113,81	114	
181. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3		0,76	0,76	180,96	138	
181. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ		0,22	0,22	91,04	20	
181. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ		0,062	0,062	314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					7522,42	7522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					10458,42	10458	

		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		418,34	418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				3354,33	3354	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		870,14	870	
182	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ			1	10354,74	10355	40,6% 2607
182. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч		7	7	917,3	6421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					6421,1	6421	
182. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17		0,17	171,04	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	--
182. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26		0,26	163,71	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					71,64	72	
182. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36		0,36	180,96	65	
182. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11		0,11	91,04	10	
182. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14		0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6612	6612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					9218,97	9219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		368,76	369	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%				2975,73	2976	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		767,02	767	
183	11-240204-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ			1	7195,99	7196	62,1% 1663
183. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92		2,92	917,3	2679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2678,52	2679	
183. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856		2,856	450,08	1285	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	--
183. 3	34-030202-	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,661		0,661	23,16	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
183. 4	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	3,755	3,755	17,05	64	
	0501							
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	1365	
183. 5	21-010102-ГЛИНА ШАМОТНАЯ		КГ	1,5	1,5	-	-	
	0401							
183. 6	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ		М3	1,449	1,449	180,96	262	
	0401 5583-78							
183. 7	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р		КГ	1,419	1,419	91,04	129	
	1002 52087-2003							
183. 8	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,0009	0,0009	222237,6	200	
	1036							
183. 9	23-021104-ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		Т	0,00048	0,00048	226338	109	
	1201							
183.10	23-011399-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ		М	0,29	0,29	-	-	
	9909 ГОСТ 10705-80							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	700	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4743,33	4743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6406,69	6407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		256,27	256	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1919,63	1920	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			533,04	533	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 ТЕНГЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	18878
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	14134
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	296
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	13653
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	6330
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	5543
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	787
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	1637
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	22102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	15
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	13653
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4743
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	700
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2679
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1920
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	1663
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	257
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	533
		7196

		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29298	.
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	18	.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	16331	.

РАЗДЕЛ 11. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 2

184	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1		1	1843,72	1844	62,1%
184. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч		1,07	1,07	813,54	870	556
184. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,03	852,37	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					896,06	896	
184. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,03	0,03	1799,25	54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,03	0,03	852,37	25,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					53,98	54	
184. 4	21-130201-0508	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т		0,0008	0,0008	179492,14	144	
184. 5	21-130816-2202	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,04	0,04	424,32	17	
184. 6	51-019999-9903	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.		1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					160,57	161	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1085,03	1085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					1641,48	1641	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		65,66	66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		622,11	622	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				136,57	137	
185	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РУЧНАЯ), Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.			1	24785,36	24785	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					22066,74	22067	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		882,67	883	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		882,67	883	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				1835,95	1836	
186	11-220301-0201 РСНБ	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОД			0,003	769273,35	2308	62,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1			А					685
186. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	1,008	917,3	925	
186. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,20346	874,51	178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	1103	
186. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,02892	3152,71	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,02892	981,60	28,39	
186. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00264	3837,3	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00264	1143,29	3,02	
186. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	852,37	133,48	
186. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,02478	23,16	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
186. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0036	163,41	0,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
186. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,01473	1198,95	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,01473	852,37	12,56	
186. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00057	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00057	852,37	0,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	420	
186.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,00054	24435,92	13	
186.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00006	200244,36	12	
186.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	3,012	-	-	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					8403,35	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					456663	1370
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					684894,36	2055
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		27395,77	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		255627,14	767
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				56983,21	171
187	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 4 КГ	М			3,012	915,37	2757
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					814,97	2455
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		32,6	98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		32,6	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				67,81	204
188	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ			2	627,5	1255
188. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,32		0,64	981,6	628
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					314,11	628
188. 2	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,18		0,36	163,71	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					29,47	59
188. 3	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001		0,0002	200244,36	40
188. 4	23-021199-9912	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1		2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					20,02	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					363,6	727
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					558,67	1117
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		22,35	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		217,41	435
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				46,48	93
189	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 10 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.			2	1321,71	2643

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1176,74	2353	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		47,07	94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		47,07	94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				97,9	196	
190	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2		0,54	101,68	55	54,2%
190. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,01593	942,77	15	8
190. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	852,78	0,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	15	
190. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000054	3422,17	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000054	852,37	0,05
190. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000054	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
190. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000054	1799,25	0,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000054	852,37	0,05
190. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,006048	46,16	0,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	1	
190. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014	0,000008	273897,54	2	
190. 8	22-040101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009	0,000049	474177,25	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,51	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75,36	41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				90,53	49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3,62	2	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		18,79	10	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			7,53	4	
191	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		0,54	150,6	81	54,2%
191. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,023004	803,99	18	10

191. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	1704,63	0,18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
191. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	34,59	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	3422,17	0,37
191. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	852,37	0,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	35,59	0
191. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	--	--	--	--
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	1799,25	0,19
191. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	852,37	0,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013	0,00702	46,16	0,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
191. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000015	347224,83	5
191. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000097	387279,4	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,33	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		134,08	72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			5,36	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		24,11	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,16	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			ТЕНГЕ	.	.	.	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				30160
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	30160
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ	.	.	.	294
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	2661
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	26875
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ	.	.	.	2922
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1650
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	1272
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	2647
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	35729
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11				.	.	.	3
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ТЕНГЕ	.	.	.	2661
			ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	35729
				.	.	.	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ТЕНГЕ							
		РАЗДЕЛ 12. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ ГАЗОПРОВОДА							
192	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2		125	57,92	7240	59,1%
192. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,01478	1,847	981,6	1814	1072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					14,51	1814	
192. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч		0,00739	0,92375	5818,11	5374	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,01478	1,8475	981,60	1813,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					43	5374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					43	5374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					51,57	6446	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			2,06	258	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			10,64	1330	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				4,29	536	
193	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА			10	2451,2	24512	59,1%
193. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч		1,848	18,48	742,25	13717	8107
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1371,68	13717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1371,68	13717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					2182,34	21823	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			87,29	873	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			897,96	8980	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				181,57	1816	
194	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			100	31,81	3181	59,1%
194. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		0,0061	0,61	1143,29	697	412
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					6,97	697	
194. 2	31-010101-0	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч		0,0061	0,61	3966,89	2420	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0061	0,61	1143,29	697,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,2	2420	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ				24,2	2420	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		28,32	2832	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,13	113	
195	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		35	5,25	525	
195. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	34,02	2,36	236	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1172,06	41022	59,1%
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				674,77	22956	13567
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ				655,88	22956	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		655,88	22956	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1043,5	36522	
196	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,007	41,74	1461	
						429,36	15028	
						86,82	3039	
						336869,07	2358	62,1%
196. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	1,253	823,09	1031	710
196. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	0,14735	761,68	112	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	1144	
196. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	0,1386	2326,3	322	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	0,1386	754,98	104,64
196. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00105	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,00105	981,60	1,03
196. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,056	128,03	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
196. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,00651	1198,95	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,00651	852,37	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,00119	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,17	0,00119	852,37	1,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48939,87	343	
196. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,00154	215,22	0,33	
196. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	0,056	268,51	15	
196.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	7,07	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	1389	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		299919,04	2099	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			11996,76	84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		113447,4	794	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			24953,26	175	
197	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63Х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,715 КГ	М		7,07	510,49	3609	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				454,5	3213	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		18,18	129	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			18,18	129	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,81	267	
198	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,147	319422,99	46955	62,18
198. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	25,431	823,09	20932	14296
198. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	2,742	761,75	2088	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	23020	
198. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	2,572	2326,3	5984	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,5	2,572	2893,28	47	
198. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01617	754,98	1941,81	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,01617	981,60	15,87
198. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	1,176	128,03	151	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
198. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,13671	1198,95	164	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,13671	852,37	116,53
198. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01617	1799,25	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,01617	852,37	13,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
198. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2			43365,69	6375	
198. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,16	0,02352	215,22	5	
198.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	5	0,735	268,51	197	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:		1010	148,47	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1376,99	202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ				187137,25	27509	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		284386,57	41805	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11375,46	1672	
199	23-010502-0602 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		148,47	108624,78	15968	
						23660,96	3478	
						128,55	19086	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	16992	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ				4,58	680	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4		4,58	680	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,52	1414	
200	11-220801-0201 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		4	1315,82	5263	
200. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	1,656	803,99	1331	62,1%
200. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,904	756,41	684	1251
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	2015	
200. 3	31-060202-	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,896	2326,3	2084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							2550
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,896	754,98	676,46
200. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	2893,28	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,004	981,60	3,93
200. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,004	852,37	3,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	2103	
200. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	4	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	3435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		1171,5	4686	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%			46,86	187	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		359,72	1439	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			97,47	390	
201	23-020302-2404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,102 КГ	ШТ.		2	645,14	1290	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				574,38	1149	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		22,98	46	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			22,98	46	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47,79	96	
202	23-020302-6106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,047 КГ	ШТ.		2	885,67	1771	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				788,52	1577	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		31,54	63	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			31,54	63	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		65,6	131	
203	11-220801-0202 РСНБ	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	1939,6	7758	62,1%

	РК 2015							
203. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611	2,444	803,99	1965	1846
203. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333	1,332	756,25	1007	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
203. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33	1,32	743,07	2972	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,33	2326,3	3071	
203. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	1,32	754,98	996,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	2893,28	12	
203. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,008	0,004	981,60	3,93
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,002	1799,25	14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,008	852,37	6,82
203. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	4	774,17	3097	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1265,41	5062	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1726,85	6907	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		69,07	276	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			530,52	2122	
204	23-020303-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,3 КГ	ШТ.		1	143,67	575	
						1077,33	1077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		959,16	959	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		38,37	38	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			38,37	38	
205	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	ШТ.		3	79,8	80	
						5125,3	15376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4563,12	13689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		182,52	548	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		182,52	548	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			379,65	1139	
206	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ		0,154	24298,61	3742	42,8%
206. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	0,9702	891,2	865	548
206. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	1,392	298,19	415	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	1280	
206. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЭ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,20328	6035,46	1227	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	0,20328	1143,29	232,41	
206. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,214368	2687,12	576	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,214368	852,37	182,72	
206. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,214368	542,22	116	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	1919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	2784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	3332	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	133	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4422,1	681	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1799,9	277	
207	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	КМ		0,154	101403,34	15616	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90280,75	13903	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3611,23	556	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3611,23	556	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			7511,36	1157	
208	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		0,154	24298,61	3742	42,8%
208. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	0,9702	891,2	865	548

208. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ						
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ-Ч	9,04	1,392	298,19	415	
208. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,20328	8310,2 6035,46	1280 1227	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,32	0,20328	1143,29	232,41
208. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,214368	2687,12	576	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		1,392	0,214368	852,37	182,72
208. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,214368	542,22	116	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	1919	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	2784	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	3332	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	133	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4422,1	681	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1799,9	277	
209	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ ГАЗ 2,04 КГ	100 М		1,54	1877,35	2891	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1671,43	2574	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		66,86	103	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		66,86	103	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			139,06	214	
210	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ СТЫК ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ			7	155,02	1085	40,6%
210. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,7	981,6	687	279
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,16	687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				98,16	687	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		138,01	966	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		5,52	39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			45,37	318	
						11,48	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2550
211	13-390201-0502 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		7	660,89	4626	40,6%
								1086
211. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	0,4	2,8	955,5	2675	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,2	2675	
211. 2	31-060203-0301	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,2	1,4	91,37	128	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,27	128	
211. 3	21-130702-0201	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00004	0,00028	297720,16	83	
211. 4	21-130802-1701	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,051	0,357	138,76	50	
211. 5	21-130816-1301	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0042	14040,3	59	
211. 6	22-040201-9903	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,07	534,61	37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,76	229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				433,23	3033	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		588,4	4119	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	-		23,54	165	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		178,71	1251	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				48,96	343	
212	11-220301-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КМ ТРУБОПРОВОДА	0,154	ПОПРАВКА НА ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО	769273,35	118468	62,1%
								35148
212. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	51,744	917,3	47465	
212. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	10,444	874,51	9134	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	56598	
212. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	1,485	3152,71	4680	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	1,485	981,60	1457,68	
212. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,13552	3837,3	520	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,13552	1143,29	154,94
212. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	8,039	1909,23	15348
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	8,039	852,37	6852,20
212. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	1,272	23,16	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
212. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,1848	163,41	30
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
212. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,75614	1198,95	907
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,75614	852,37	644,51
212. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,02926	1799,25	53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,02926	852,37	24,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	21567
212.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,02772	24435,92	677
212.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00308	200244,36	617
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	1294
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	70326
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	105474
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	4219
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	39367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	8775
213	11-220301-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,154	-491878,26	-75749
213. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	38,962	-917,3	-35740
213. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	2,552	-943	-2406
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-38146

62,1%

-23689

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213. 3	31-060201-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 0501 СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	1,485	-3152,71	-4680		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	1,485	-981,60	-1457,68		
213. 4	31-010101-БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0402 ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,13552	-3837,3	-520		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,13552	-1143,29	-154,94		
213. 5	34-030202-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0101	МАШ.-Ч	8,26	1,272	-23,16	-29		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--		
213. 6	32-040105-УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 0501 ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	1,232	-128,03	-158		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--		
213. 7	31-060103-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ 0701 МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,1848	-163,41	-30		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--		
213. 8	31-060101-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ 0101	МАШ.-Ч	5,86	0,90244	-1198,95	-1082		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,86	0,90244	-852,37	-769,21		
213. 9	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,19	0,02926	-1799,25	-53		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,02926	-852,37	-24,94		
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-6552		
213.10	21-070201-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 0301 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,02772	-24435,92	-677		
213.11	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 1035	Т	0,02	0,00308	-200244,36	-617		
213.12	21-130703-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 1404	М3	4	0,616	-268,51	-165		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-1460		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-43752		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-67441		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-2698		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-171340,26	-26386		

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		-36435,43	-5611	
214	11-250126-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,157	338961,08	53217		58,7%
									7720
214. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	6,83	891,2	6086		
214. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	6,757	1045,49	7065		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	13151		
214. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	1,287	3152,71	4059		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,2	1,287	981,60	1263,32		
214. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	0,5966	3837,3	2289		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8	0,5966	1143,29	682,09		
214. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	1,806	3788,21	6840		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,5	1,806	981,60	1772,77		
214. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	1,57	3939,38	6185		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10	1,57	1143,29	1794,97		
214. 7	31-060102-0503	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	5	0,785	13093,39	10278		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5	0,785	981,60	770,56		
214. 8	31-010201-0404	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	0,5966	4792,3	2859		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8	0,5966	1143,29	682,09		
214. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7406	0,116274	1799,25	209		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,7406	0,116274	852,37	99,11		
214.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,6963	0,109319	17,05	2		
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	32721		
214.11	21-060510	ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ	КГ	2	0,314	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214.12	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,22	0,03454	180,96	6	
214.13	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,135	0,021195	91,04	2	
214.14	21-130812-1042	ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,000157	466725,48	73	
214.15	23-010202-0707	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D Р	1,33	0,20881	2444,08	510	
214.16	23-010202-0764	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D Р	0,12	0,01884	12573	237	
214.17	23-021101-9902	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86	КГ	0,1	0,0157	683,84	11	
214.18	23-051501-0102	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,04	0,00628	2073,66	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	852	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	39660	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	47380	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	1895	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		61241,84	9615	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			25108,23	3942	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-3ШТ						
215	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		3	1172,06	3516	59,1%
215. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	2,916	674,77	1968	1163
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	1968	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	1968	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	3130	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	125	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		429,36	1288	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			86,82	260	
216	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,045	32625,17	1468	48,5%
216. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,06075	690,68	42	24
216. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,008158	852,37	7	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	49	
216. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0216	11,67	0,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

216. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0081	3581,97	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0081	852,37	6,90
216. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000058	1799,25	0,11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000058	852,37	0,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
216. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0459	652,7	29
216. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,01125	24788,78	1138
216. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00009	6598,38	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26934,34	1212
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28519,45	1283
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29046,62	1307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			1161,86	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1689,04	76
217	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	2416,68	109
217. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	1,011	787183,07	2362
217. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,21723	917,3	927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				876,95	190
217. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,03537	372629,84	1118
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,03537	3152,71	112
217. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00264	981,60	34,72
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00264	3837,3	10
217. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1143,29	3,02
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299
217. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,03708	852,37	133,48
						23,16	0,86

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	--
217. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч		1,5	0,0045	163,41	0,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--	--
217. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч		7,34	0,02202	1198,95	26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,02202	852,37	18,77	
217. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,2	0,0006	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,0006	852,37	0,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					149900,6	450	
217.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86			0,18	0,00054	24435,92	13	
217.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т		0,03	0,00009	200244,36	18	
217.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М		1004	3,012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					10405,8	31	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					469436,49	1408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					700839,63	2103	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			28033,59	84	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			259436,72	778	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				58309,86	175	
218	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М			3,012	1215,5	3661	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1082,18	3260	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4			43,29	130	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8			43,29	130	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				90,04	271	
219	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА			0,003	901280,56	2704	62,18

	ДОП. ВЫП. 1							
219. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	0,48	832,64	400	
219. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,000991	1063,84	1	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133574	401	
219. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00027	3422,17	0,92	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,00027	852,37	0,23	
219. 4	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	0,07215	834,09	60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2405	0,0007215	1143,00	0,82	
219. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	0,16221	38,81	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22466,32	67	
219. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	0,9	266,81	240	
219. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	4,62	250,77	1159	
219. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	0,084	2778,53	233	
219. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,00093	6598,38	6	
219.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,038	0,000114	365439,27	42	
219.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,00075	14279,15	11	
219.12	21-130803-9902	ВРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0036	211,97	0,76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	1691	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	2158	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	2407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		115046,34	345	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			66761,52	200	
220	11-220301-0201 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,003	769273,35	2308	62,18
								685
220. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	1,008	917,3	925	
220. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,20346	874,51	178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	1103	
220. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,02892	3152,71	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,02892	981,60	28,39	
220. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00264	3837,3	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00264	1143,29	3,02	
220. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	852,37	133,48	
220. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,02478	23,16	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
220. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0036	163,41	0,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
220. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,01473	1198,95	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,01473	852,37	12,56	
220. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00057	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00057	852,37	0,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	420	
220.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,00054	24435,92	13	
220.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00006	200244,36	12	
220.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	3,012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	1370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	2055	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	82	

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-			
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		255627,14	767
221	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М			3,012	56983,21	171
							433,81	1307
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		386,23	1163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		-		15,45	47
222	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	%		8		15,45	47
			ШТ			15	32,13	97
							1315,82	19737
222. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414		6,21	803,99	4993
222. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226		3,39	756,41	2564
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
222. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224		3,36	503,8	7557
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,224	2326,3	7816
222. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001		0,015	3,36	754,98
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,001	2893,28	43
222. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001		0,015	0,015	981,60
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,001	1799,25	27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0,015	852,37
222. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1		15	525,78	7887
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-0	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					858,64	12880
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		1171,5	17572
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		46,86	703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		359,72	5396
223	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.			9	97,47	1462
							681,77	6136

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	606,99	5463	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	24,28	219	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	24,28	219	
224	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		3	50,5	455	
						2002,74	6008	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1783,07	5349	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	71,32	214	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	71,32	214	
225	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		3	148,35	445	
						3007,46	9022	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	2677,58	8033	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8	107,1	321	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	107,1	321	
226	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	ЮМ ТРУБОПРОВОДА	0,036		222,77	668	
						319422,99	11499	62,18
226. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	6,228	823,09	5126	3501
226. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	0,6714	761,75	511	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
226. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	0,63	156601,16	5638	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			2326,3	1466	
226. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00396	2893,28	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,11	0,00396	981,60	3,89
226. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1	МАШ.-Ч	8	0,288	128,03	37	

		МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
226. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,03348	1198,95	40	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,03348	852,37	28,54	
226. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00396	1799,25	7	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,00396	852,37	3,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
226. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,00576	43365,69	1561	
226. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,18	215,22	1	
226.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	36,36	268,51	48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1376,99	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				187137,25	6737	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		284386,57	10238	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		11375,46	410	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			108624,78	3910	
227	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		3,636	23660,96	852	
						128,55	467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	416	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4,58	17	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			9,52	35	
228	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		3	7326,37	21979	62,1%
228. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	5,992	793,81	4757	2974
228. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,15	213,09	32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	4789	
228. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С	МАШ.-Ч	0,61	1,83	450,08	824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
228. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	1,597	470,55	752	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
228. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0375	1799,25	67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0375	852,37	31,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
228. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,000375	547,61	1643	
228. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,01875	18561,74	7	
228. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,00735	80460,38	1509	
228. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001188	0,003563	1083772,12	7966	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				200244,36	713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3398,23	10195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5531,47	16594	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6522,77	19568	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		260,91	783	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1252,21	3757	
229	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-1ШТ	1	542,69	1628	
229. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,972	1172,06	1172	59,1%
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				674,77	656	388
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	656	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				655,88	656	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1043,5	1043	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		41,74	42	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			429,36	429	
230	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3			86,82	87	
230. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,02025	690,68	14	48,5%
230. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,00272	852,36	2	8

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
230. 3	31-040101-ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ 0201	МАШ.-Ч	0,48	0,0072	1086,95	16	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	11,67	0,08	--
230. 4	31-050101-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т 0102	МАШ.-Ч	0,18	0,0027	3581,97	10	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0027	0,0027	852,37	2,30
230. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0013	0,000019	1799,25	0,04	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000019	852,37	0,02	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
230. 6	21-020101-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 0601	М3	1,02	0,0153	652,7	10	
230. 7	21-130803-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93 1101	10 М2	0,25	0,00375	24788,78	379	
230. 8	21-130703-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ 1405	М3	0,002	0,00003	6598,38	25	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93	0	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26934,34	404	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28519,45	428	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		29046,62	436	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1161,86	17	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1689,04	25	
231	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 -ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	2416,68	36	
231. 1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	442	1,017	1126453,75	2591	62,18
231. 2	2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,49	0,244927	917,3	933	718
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				910,51	223	
231. 3	31-060201-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 0501 СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,75	0,050025	502406,72	1156	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,75	0,050025	3152,71	158	
231. 4	31-010101-БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0402 ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,003542	981,60	14	49,10
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,54	0,003542	3837,3	1143,29	4,05
231. 5	31-060102-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	58	0,1334	1909,23	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102	ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	58	0,1334	852,37	113,71	
231. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,08	0,023184	3939,38	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,08	0,023184	1143,29	26,51	
231. 7	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,75	0,056925	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
231. 8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,00805	163,41	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
231. 9	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	14,77	0,033971	1198,95	41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,77	0,033971	852,37	28,96	
231.10	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,000805	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,000805	852,37	0,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				244408,55	562	
231.11	21-050307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,092	503,51	46	
231.12	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00046	24435,92	11	
231.13	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,08	0,000184	200244,36	37	
231.14	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	2,309	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41047,13	94	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				690902,28	1589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1002896,86	2307	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40115,87	92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		352110,45	810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			83441,02	192	
232	23-010201-0217 РСНБ	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ	М		2,3	3089,86	7107	

3,5 ММ ГОСТ 10705-80
13,42 КГ

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2750,94	6327	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		110,04	253	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		110,04	253	
233	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД А	0,0023	1705564,26	228,88	526	62,18
233. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	185	0,4255	832,64	3923	244
233. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,683	0,03377	1139,52	354	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					38	
233. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000437	170769,59	393	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,000437	3422,17	1	
233. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	14,08	0,032384	3939,38	128	0,37
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,08	0,032384	1143,29	37,02	
233. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	41,27	0,094921	834,09	79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4127	0,0009492	1143,00	1,08	
233. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	31,11	0,071553	38,81	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
233. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	620	1,426	91746,96	211	
233. 8	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	3210	7,383	266,81	380	
233. 9	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58	0,1334	250,77	1851	
233.10	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000713	2778,53	371	
233.11	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,08	0,000184	6598,38	5	
233.12	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,000575	365439,27	67	
233.13	21-130803-	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00276	14279,15	8	
						211,97	0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9902	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1166653,43	2683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1412438,79	3249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1518486,7	3493	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		60739,47	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		166787,38	384	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			126338,09	291	
234	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т			0,0326	120755,93	3937	60,9%
234. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	2,399	803,99	1929	1180
234. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,008802	970,89	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	1938	
234. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	0,53138	290,57	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
234. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,003586	3173,59	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,003586	1143,29	4,10	
234. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,12062	98,45	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
234. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,005216	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,005216	852,37	4,45	
234. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,075632	17,05	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	188	
234. 8	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,03	0,000978	66,3	0,06	
234. 9	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00061	2742,28	2	
234.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 МЗ М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ,		0,00103	0,000034	43438,52	1	

		ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86						
234.11	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000163	381819,66	62	
234.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000326	196,54	0,06	
234.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,06357	180,96	12	
234.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,019234	91,04	2	
234.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
234.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000456	208172,82	95	
234.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	Т	0,00031	0,00001	283474,83	3	
234.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00002	444671,26	9	
234.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0326	-	-	
234.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000063	258386,23	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	2325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				107510,62	3505	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4300,42	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		40496,83	1320	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			8944,88	292	
235	21-060801-0101 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	388960,87	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	11289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			28811,92	939	
236	11-130301-1406 РСНВ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,3183	75,3	99	54,2%
236. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,02808	803,99	23	12
236. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000264	852,23	0,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	23	
236. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	3422,17	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
236. 4	31-050402- 0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
236. 5	33-010201- 0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	1799,25	0,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000132	852,37	0,11	
236. 6	31-040301- 0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,008569	46,16	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	1	
236. 7	22-040601- 0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000018	347224,83	6	
236. 8	22-040705- 0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000119	387279,4	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		12,06	16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5,58	7	
237	11-220301- 0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0011	769273,35	846	62,1%
								251
237. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	0,3696	917,3	339	
237. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,074602	874,51	65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	404	
237. 3	31-060201- 0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,010604	3152,71	33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,010604	981,60	10,41	
237. 4	31-010101- 0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,000968	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,000968	1143,29	1,11	
237. 5	31-060102- 0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,05742	1909,23	110	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	0,05742	852,37	48,94
237. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,009086	23,16	0,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
237. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,00132	163,41	0,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
237. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,005401	1198,95	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		4,91	0,005401	852,37	4,60
237. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000209	1799,25	0,38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,19	0,000209	852,37	0,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	154	
237.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,000198	24435,92	5	
237.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000022	200244,36	4	
237.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,104	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	502	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	753	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	63	
238	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3 ММ 4 КГ	М		1,1044	915,37	1011	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	900	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		32,6	36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			67,81	75	
239	11-220801-0201 РСНБ	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		1	1315,82	1316	62,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							
239. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	803,99	333	313
239. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	756,41	171	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					504	
239. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	2326,3	521	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	0,224	754,98	169,12
239. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	981,60	0,98
239. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
239. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	525,78	526	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				858,64	859	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1171,5	1171	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		46,86	47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			359,72	360	
240	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.		1	3431,49	97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3431	3431	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3055,1	3055	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		122,2	122	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			122,2	122	
241	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0012	787183,07	254	62,18
241. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	0,4044	917,3	945	278
241. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,086892	876,95	371	
							76	

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	447	
241. 3	31-060201-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 0501 СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,014148	3152,71	45	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,014148	981,60	13,89	
241. 4	31-010101-БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0402 ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,001056	3837,3	4	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,001056	1143,29	1,21	
241. 5	31-060102-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 0102 ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,06264	1909,23	120	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,06264	852,37	53,39	
241. 6	34-030202-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0101	МАШ.-Ч	12,36	0,014832	23,16	0,34	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
241. 7	31-060103-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ 0701 МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,0018	163,41	0,29	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
241. 8	31-060101-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ 0101	МАШ.-Ч	7,34	0,008808	1198,95	11	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,008808	852,37	7,51	
241. 9	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,2	0,00024	1799,25	0,43	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00024	852,37	0,20	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	180	
241.10	21-070201-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 0301 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,000216	24435,92	5	
241.11	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 1035	Т	0,03	0,000036	200244,36	7	
241.12	23-011399-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ М 9909 ГОСТ 10705-80		1004	1,205	-	-	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	12	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	563	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	841	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,58	34	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		58309,86	70
242	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	М			1,212	748,43	907
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					666,34	808
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		26,65	32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		26,65	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				55,44	67
243	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1		3970,64	3971
243. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145	813,54	419	60,4%
243. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	9	258
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				427,52	428	
243. 3	31-050402-0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126	65,54	8	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
243. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063	163,71	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
243. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105	1799,25	19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105	852,37	8,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,46	37	
243. 6	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018	381819,66	69	
243. 7	21-130812-1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005	195385,08	10	
243. 8	23-050301-0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ 3П250X250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	1	2742,37	2742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	2821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	3277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	3535	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	141,4	141	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			399,62	400	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,12	294	
244	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР	1		7326,37	7326	62,1%
								991
244. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	1,998	793,81	1586	
244. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	213,09	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
244. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	0,61	1596,29	1596	
						450,08	275	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
244. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	0,5325	470,55	251	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
244. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	1799,25	22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	852,37	10,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
244. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,000125	547,61	548	
244. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,00625	18561,74	2	
244. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,00245	80460,38	503	
244. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,001187	1083772,12	2655	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				200244,36	238	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3398,23	3398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5531,47	5531	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6522,77	6523	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			260,91	261	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1252,21	1252	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12						542,69	543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ	.	.	.	320957	.
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ	.	.	.	9287	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ	.	.	.	229	.
						.	5922	.
						.	2931	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					2461	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					470	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					977	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					13195	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					8	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					5922	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					306068	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					20763	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					127754	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ					100120	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					92971	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					77623	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					15348	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					31923	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					430962	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					160	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					127754	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					2325	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					207	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1938	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					1320	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					1180	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					140	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					292	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					3937	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					2	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					1938	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					3277	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ					2821	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					428	
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ					22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ					400	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					258	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					142	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					294	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					3971	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					0,53	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ					452064	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					171	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					136042	
		РАЗДЕЛ 13. ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-2ШТ							
245	11-060101-0113 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3						
245. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,9	0,9408	754,98		710	
245. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,037824	863,3		33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						743	
245. 3	31-050501-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,0027	0,000518	3422,17		2	

					0,192	33606,48	6452		48,5%
									360
						3869,47			

	0101					
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000518	852,37	0,44
245. 4	31-040101-ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ					
	0101	МАШ.-Ч	0,2916	0,055987	36,72	2
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
245. 5	31-050101-КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т					
	0102	МАШ.-Ч	0,1761	0,033811	3581,97	121
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,033811	852,37	28,82
245. 6	31-050102-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т					
	0102	МАШ.-Ч	0,0074	0,001421	3173,59	5
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,001421	1143,29	1,62
245. 7	34-030102-ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ					
	0201	МАШ.-Ч	0,0086	0,001651	56,27	0,09
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
245. 8	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т					
	0101	МАШ.-Ч	0,0108	0,002074	1799,25	4
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,002074	852,37	1,77
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
245. 9	21-050307-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ				694,13	133
	1013 МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ		0,762	0,146304	66,3	10
	ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98					
245.10	21-070203-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3					
	0305 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44		0,007	0,001344	26031,2	35
	ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
245.11	21-130102-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ,					
	0801 СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000157	17400	3
245.12	21-130209-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ					
	0401 ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,0576	196,54	11
245.13	21-130803-ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93					
	1101	10 М2	0,075	0,0144	6598,38	95
245.14	21-130703-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ					
	1405	М3	0,00424	0,000814	93	0,08
245.15	27-010101-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ					
	0104	М2	0,651	0,124992	702,64	88
245.16	21-020101-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8,					
	2715 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	0,168185	25561,96	4299
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,07	4541
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	5384
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	5745
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	230
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			3073,51	590
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2489,37	478

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	11-250129-0501 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.		2	3037,45	6075	58,7%
246. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	3,36	729,51	2451	1439
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1225,58	2451	
246. 2	21-130816-0500	-ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	2	-	-	
246. 3	22-040603-0101	-ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	0,3	371,47	111	
246. 4	22-040201-0101	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0004	1567641,73	627	
246. 5	22-040201-0603	-КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	0,2	347,23	69	
246. 6	22-040501-0803	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	0,6	1184,41	711	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	1519	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1984,87	3970	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2704,29	5409	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		108,17	216	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		827,58	1655	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			225	450	
247	21-060510-1004 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ	Т		0,0413	272016,59	11234	
		1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	10002	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	400	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9687,2	400	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			20149,38	832	
248	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,0413	28923,39	1195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25750,88	1064	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1030,04	43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1030,04	43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2142,47	88	
249	21-130816-3535 РСНВ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		2	1381,54	2763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1230	2460	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		49,2	98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		49,2	98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			102,34	205	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22880	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22880	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6059	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3194	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13526	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2786	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1799	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	987	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2053	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27719	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3194	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ	.	.	.	.	27719	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	4	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	3194	.

РАЗДЕЛ 14. ВРЕЗКА

250	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ	ВРЕЗКА	1		11746,9	11747	40,68
250. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,4)	ЧЕЛ-Ч	8	8	903,94	7232	2936
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7231,52	7232	
250. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
250. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	163,71	56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				113,81	114	
250. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76	0,76	180,96	138	
250. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22	0,22	91,04	20	
250. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062	0,062	314,99	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7522,42	7522	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				10458,42	10458	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		418,34	418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3354,33	3354	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			870,14	870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	13-121001-0601 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ		1	10354,74	10355	40,6% 2607
251. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	7	7	917,3	6421	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6421,1	6421	
251. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,17	171,04	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
251. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	163,71	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				71,64	72	
251. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	0,36	180,96	65	
251. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,11	91,04	10	
251. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,14	314,99	44	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6612	6612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9218,97	9219	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		368,76	369	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		2975,73	2976	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			767,02	767	
252	11-240204-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ		1	7195,99	7196	62,1% 1663
252. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92	2,92	917,3	2679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2678,52	2679	
252. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856	2,856	450,08	1285	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--
252. 3	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,661	0,661	23,16	15	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
252. 4	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	3,755	3,755	17,05	64	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	1365	
252. 5	21-010102-ГЛИНА ШАМОТНАЯ 0401	КГ	1,5	1,5	-	-	
252. 6	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	1,449	1,449	180,96	262	
252. 7	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	1,419	1,419	91,04	129	
252. 8	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	Т	0,0009	0,0009	222237,6	200	
252. 9	23-021104-ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1201	Т	0,00048	0,00048	226338	109	
252.10	23-011399-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 9909 ГОСТ 10705-80	М	0,29	0,29	-	-	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	700	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4743,33	4743	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6406,69	6407	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		256,27	256	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1919,63	1920	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		533,04	533	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	.	.	.	.	18878	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	14134	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	296	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	6330	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	5543	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	787	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1637	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	22102	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	15	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	13653	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	4743	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	700	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1920	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1663	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	257	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	533	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	7196	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2679	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ	.	.	.	.	29298	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				18	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				16331	
		РАЗДЕЛ 15. СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПШ 3						
253	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1	1	1843,72	1844	62,1%
253. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,6)	ЧЕЛ-Ч	1,07	1,07	813,54	870	556
253. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,03	852,37	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				896,06	896	
253. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	1799,25	54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,03	0,03	852,37	25,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,98	54	
253. 4	21-130201-0508	ВОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,0008	179492,14	144	
253. 5	21-130816-2202	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,04	0,04	424,32	17	
253. 6	51-019999-9903	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				160,57	161	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1085,03	1085	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1641,48	1641	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		65,66	66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		622,11	622	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			136,57	137	
254	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (РУЧНАЯ), Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 18 КГ	ШТ.		1	24785,36	24785	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22066,74	22067	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		882,67	883	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		882,67	883	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1835,95	1836	
255	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	769273,35	2308	62,1%
								685

	ДОП. ВЫП.							
	1							
255. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	1,008	917,3	925	
255. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,20346	874,51	178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	1103	
255. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,02892	3152,71	91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,02892	981,60	28,39	
255. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00264	3837,3	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00264	1143,29	3,02	
255. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,1566	1909,23	299	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,1566	852,37	133,48	
255. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,02478	23,16	0,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
255. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0036	163,41	0,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
255. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,01473	1198,95	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,01473	852,37	12,56	
255. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00057	1799,25	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00057	852,37	0,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	420	
255.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,00054	24435,92	13	
255.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00006	200244,36	12	
255.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	3,012	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	1370	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	2055	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	767	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	171	
256	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 4 КГ	М		3,012	915,37	2757	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				814,97	2455	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32,6	98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		32,6	98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			67,81	204	
257	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		2	627,5	1255	
257. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,64	981,6	628	62,1%
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						390
257. 2	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,18	0,36	314,11	628	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			163,71	59	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:		--		--	--	--
257. 3	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0002	29,47	59	
257. 4	23-021199-9912	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ.	1	2	200244,36	40	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20,02	40	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				363,6	727	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		558,67	1117	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		22,35	45	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			217,41	435	
258	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 10 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	ШТ.		2	46,48	93	
						1321,71	2643	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1176,74	2353	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		47,07	94	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		47,07	94	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		97,9	196	
259	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА+ОПОР И Г-ДА	М2			0,54	101,68	55	54,2%
259. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295		0,01593	942,77	15	8
259. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002		0,000108	852,78	0,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					27,98	15	
259. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001		0,000054	3422,17	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,0001	0,000054	852,37	0,05
259. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001		0,000054	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			--	--	--	--
259. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001		0,000054	1799,25	0,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			0,0001	0,000054	852,37	0,05
259. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112		0,006048	46,16	0,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч			--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1,04	1	
259. 7	21-130704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000014		0,000008	273897,54	2	
259. 8	22-040101-0701	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00009		0,000049	474177,25	23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					46,51	25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					75,36	41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					90,53	49	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		3,62	2	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-		18,79	10	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		7,53	4	
260	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2			0,54	150,6	81	54,2%
260. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426		0,023004	803,99	18	10
260. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002		0,000108	1704,63	0,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					34,59	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
260. 3	31-050501-АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	3422,17	0,37		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	852,37	0,09		
260. 4	31-050402-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т) 0301	МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	35,59	0		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--	
260. 5	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,0002	0,000108	1799,25	0,19		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000108	852,37	0,09		
260. 6	31-040301-АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ 0101	МАШ.-Ч	0,013	0,00702	46,16	0,32		
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	1		
260. 7	22-040601-УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78 0501	Т	0,000028	0,000015	347224,83	5		
260. 8	22-040705-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76 0402	Т	0,00018	0,000097	387279,4	38		
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,43	43		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				115,33	62		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				134,08	72		
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,36	3		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		24,11	13		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,16	6		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 ТЕНГЕ . . . . 30160 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	30160	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	294	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2661	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	26875	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2922	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1650	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	1272	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2647	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35729	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2661	.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	35729	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	.	3	.
	ТЕНГЕ	.	.	.	.	2661	.

		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА -Г 2						
261	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1,2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 1,4 М. РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ	М3 ГРУНТА	165	57,92	9557	59,1%	1415
261. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01478	2,439	981,6		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,51	2394	
261. 2	31-010206-0301	ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00739	1,219	5818,11	7094	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01478	2,438	981,60	2393,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43	7094	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	7094	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				51,57	8509	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,06	340	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		10,64	1755	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			4,29	708	
262	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	10	2451,2	24512	59,1%	8107
262. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,848	18,48	742,25	13717	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	13717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1371,68	13717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2182,34	21823	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		87,29	873	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		897,96	8980	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			181,57	1816	
263	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	130	31,81	4135	59,1%	536
263. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,793	1143,29	907	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,97	907	
263. 2	31-010101-0104	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0061	0,793	3966,89	3146	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	0,793	1143,29	906,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,2	3146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24,2	3146	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				28,32	3682	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1,13	147	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		5,25	683	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2,36	306	
264	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		45	1172,06	52743	59,1%
264. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	43,74	674,77	29514	17443
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	29514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	29514	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	46957	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	1878	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		429,36	19321	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			86,82	3907	
265	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,094	336869,07	31666	62,1%
265. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	179	16,826	823,09	13849	9536
265. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	21,05	1,979	761,68	1507	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163366,56	15356	
265. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	19,8	1,861	2326,3	4330	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		19,8	1,861	754,98	1405,02
265. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0141	2893,28	41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,15	0,0141	981,60	13,84
265. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,752	128,03	96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
265. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,08742	1198,95	105	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,08742	852,37	74,51
265. 7	33-010201-	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,01598	1799,25	29	

0101

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,01598	852,37	13,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			48939,87	4600	
265. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,22	0,02068	215,22	4
265. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8	0,752	268,51	202
265.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	94,94	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2195,43	206
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				198468,41	18656
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				299919,04	28192
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11996,76	1128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		113447,4	10664
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			24953,26	2346
266	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63X3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,715 КГ	М		94,94	510,49	48466
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				454,5	43150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		18,18	1726
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		18,18	1726
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			37,81	3590
267	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,104		319422,99	33220
							62,1% 10114
267. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	17,992	823,09	14809
267. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	1,94	761,75	1477
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	16287
267. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	1,82	2326,3	4234
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,5	1,82	754,98	1374,06
267. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01144	2893,28	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,01144	981,60	11,23
267. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1	МАШ.-Ч	8	0,832	128,03	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)						
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
267. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,09672	1198,95	116	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	0,09672	852,37	82,44	
267. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01144	1799,25	21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,01144	852,37	9,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	4510	
267. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,01664	215,22	4	
267. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,52	268,51	140	
267.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	105,04	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	143	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	19462	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	29576	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	1183	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		108624,78	11297	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			23660,96	2461	
268	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М		105,04	128,55	13503	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	12022	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	481	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4,58	481	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			9,52	1000	
269	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		5	1315,82	6579	62,1%
269. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	2,07	803,99	1664	1564
269. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	1,13	756,41	855	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	2519	
269. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	1,12	2326,3	2605	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	1,12	754,98	845,58
269. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	2893,28	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,005	981,60	4,91
269. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,005	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,005	852,37	4,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
269. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	5	525,78	2629	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				858,64	4293	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1171,5	5857	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		46,86	234	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			359,72	1799	
270	23-020302-2407 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,23 КГ	ШТ.		1	97,47	487	
						1204,41	1204	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1072,3	1072	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		42,89	43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		42,89	43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			89,22	89	
271	23-020302-2404 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,102 КГ	ШТ.		1	645,14	645	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				574,38	574	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		22,98	23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		22,98	23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			47,79	48	
272	23-020302-6111 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,109 КГ	ШТ.		3	1055,3	3166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 ГОДА							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				939,55	2819	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		37,58	113	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,58	113	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,17	235	
273	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		8	1939,6	15517	62,18
273. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,611	4,888	803,99	3930	3692
273. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,333	2,664	756,25	2015	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,07	5945	
273. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,33	2,64	2326,3	6141	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,33	2,64	754,98	1993,15
273. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,008	2893,28	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,008	981,60	7,85
273. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,016	1799,25	29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,002	0,016	852,37	13,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				774,17	6193	
273. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	8	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1265,41	10123	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1726,85	13815	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		69,07	553	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		530,52	4244	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,67	1149	
274	23-020303-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,3 КГ	ШТ.		2	1077,33	2155	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				959,16	1918	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		38,37	77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,37	77	

275	23-020304-3605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,455 КГ	% ШТ.	8 6		79,8 5125,3	160 30752	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4563,12	27379	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		182,52	1095	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		182,52	1095	
276	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	КМ		0,198	379,65 24298,61	2278 4811	42,8% 704
276. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	1,247	891,2	1112	
276. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	1,79	298,19	534	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	1645	
276. 3	32-040202-0201	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЭ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,26136	6035,46	1577	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	0,26136	1143,29		298,81
276. 4	32-040203-0101	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,275616	2687,12	741	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,275616	852,37		234,93
276. 5	32-040203-1401	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,275616	542,22	149	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	2467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	3579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	4283	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	171	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4422,1	876	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1799,9	356	
277	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 6323-79 45 КГ	КМ		0,198	101403,34	20078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90280,75	17876	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		3611,23	715	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3611,23	715	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			7511,36	1487	
278	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		0,198	24298,61	4811	42,8%
								704
278. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	6,3	1,247	891,2	1112	
278. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,04	1,79	298,19	534	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	1645	
278. 3	32-040202-0201	-БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,32	0,26136	6035,46	1577	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,32	0,26136	1143,29		298,81
278. 4	32-040203-0101	-КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,392	0,275616	2687,12	741	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,392	0,275616	852,37		234,93
278. 5	32-040203-1401	-ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,392	0,275616	542,22	149	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	2467	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18076,61	3579	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21633,37	4283	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		865,33	171	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4422,1	876	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1799,9	356	
279	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ ГАЗ 2,04 КГ	100 М		1,98	1877,35	3717	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1671,43	3309	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		66,86	132	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		66,86	132	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			139,06	275	
280	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	СТЫК		8	155,02	1240	40,6%
								319

280. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=5)	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,8	981,6	785	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,16	785	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				98,16	785	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				138,01	1104	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		5,52	44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		45,37	363	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			11,48	92	
281	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		8	660,89	5287	40,6%
								1241
281. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,8)	ЧЕЛ-Ч	0,4	3,2	955,5	3058	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				382,2	3058	
281. 2	31-060203-0301	-ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,2	1,6	91,37	146	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,27	146	
281. 3	21-130702-0201	-МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ ГОСТ 12337-84	Т	0,00004	0,00032	297720,16	95	
281. 4	21-130802-1701	-САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,051	0,408	138,76	57	
281. 5	21-130816-1301	-МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,0006	0,0048	14040,3	67	
281. 6	22-040201-9903	-КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01	0,08	534,61	43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,76	262	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				433,23	3466	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				588,4	4707	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		23,54	188	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		178,71	1430	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			48,96	392	
282	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО	0,198	769273,35	152316	62,1%
								45190
282. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	66,528	917,3	61026	
282. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	13,428	874,51	11743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	72769	
282. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	1,909	3152,71	6018	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	1,909	981,60	1873,87	
282. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,17424	3837,3	669	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,17424	1143,29	199,21	
282. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	10,336	1909,23	19733	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	10,336	852,37	8810,10	
282. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	1,635	23,16	38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
282. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,2376	163,41	39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
282. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,97218	1198,95	1166	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,97218	852,37	828,66	
282. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,03762	1799,25	68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,03762	852,37	32,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	27729	
282.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,03564	24435,92	871	
282.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00396	200244,36	793	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	1664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	90419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	135609	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	5424	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	50614	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	11283	

283	11-220301-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,198	-491878,26	-97392	62,18	-30457
283. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	253	50,094	-917,3	-45951	
283. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,57	3,281	-943	-3094	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-247702,46	-49045	
283. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	1,909	-3152,71	-6018	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	1,909	-981,60	-1873,87	
283. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,17424	-3837,3	-669	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,17424	-1143,29	-199,21	
283. 5	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	1,635	-23,16	-38	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
283. 6	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	1,584	-128,03	-203	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
283. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,2376	-163,41	-39	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
283. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	5,86	1,16	-1198,95	-1391	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5,86	1,16	-852,37	-988,75	
283. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,03762	-1799,25	-68	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,03762	-852,37	-32,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-42548,29	-8425	
283.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,03564	-24435,92	-871	
283.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00396	-200244,36	-793	
283.12	21-130703-	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4	0,792	-268,51	-213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1404							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-9477,39	-1877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-284102,58	-56252	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				-437925,81	-86709	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		-17517,03	-3468	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		-171340,26	-33925	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			-36435,43	-7214	
284	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ТРУБОПРОВОД ДИАМЕТРОМ 350 ММ. ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,201	338961,08	68131	58,7% 9883
284. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,3)	ЧЕЛ-Ч	43,5	8,744	891,2	7792	
284. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	43,041	8,651	1045,49	9045	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83765,89	16837	
284. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,2	1,648	3152,71	5196	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,2	1,648	981,60	1617,68	
284. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,8	0,7638	3837,3	2931	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8	0,7638	1143,29	873,24	
284. 5	31-060102-0103	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 11,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	11,5	2,312	3788,21	8756	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,5	2,312	981,60	2269,46	
284. 6	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10	2,01	3939,38	7918	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10	2,01	1143,29	2298,01	
284. 7	31-060102-0503	УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 9800 КПА (100 АТМ), 16 М3/МИН	МАШ.-Ч	5	1,005	13093,39	13159	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	5	1,005	981,60	986,51	
284. 8	31-010201-0404	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	3,8	0,7638	4792,3	3660	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,8	0,7638	1143,29	873,24	
284. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7406	0,148861	1799,25	268	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,7406	0,148861	852,37	126,88
284.10	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	0,6963	0,139956	17,05	2	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208414,26	41891	
284.11	21-060510-ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ 3401	КГ	2	0,402	-	-	
284.12	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 0401 5583-78	М3	0,22	0,04422	180,96	8	
284.13	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 1002 52087-2003	КГ	0,135	0,027135	91,04	2	
284.14	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 1042 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ГОСТ 9466-75	Т	0,001	0,000201	466725,48	94	
284.15	23-010202-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0707 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D P	1,33	0,26733	2444,08	653	
284.16	23-010202-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0764 ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ К 42, 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ СТ РК ГОСТ 52079-2011	М D P	0,12	0,02412	12573	303	
284.17	23-021101-ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ГОСТ 15180-86 9902	КГ	0,1	0,0201	683,84	14	
284.18	23-051501-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ 0102 КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	0,04	0,00804	2073,66	17	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5429,54	1091	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				252611,01	50775	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				301781,58	60658	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		12071,26	2426	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61241,84	12310	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25108,23	5047	
285	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д32Х3,0ММ-Д76Х3,0ММ-6ШТ 6		1172,06	7032	59,1%
285. 1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	5,832	674,77	3935	2326
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	3935	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	3935	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	6261	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		41,74	250	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	2576	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	521	
286	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,09	32625,17	2936	48,5%
							47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,1215	690,68	84	
286. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,016317	852,37	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	98	
286. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0432	11,67	0,5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
286. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0162	3581,97	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0162	852,37	13,81	
286. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000117	1799,25	0,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000117	852,37	0,10	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	59	
286. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0918	24788,78	2276	
286. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,0225	6598,38	148	
286. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00018	93	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	2424	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	2567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	2614	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1161,86	105	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1689,04	152	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2416,68	218	
287	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,006	787183,07	4723	62,1% 1388
287. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	2,022	917,3	1855	
287. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,43446	876,95	381	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	2236	
287. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,07074	3152,71	223	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,07074	981,60	69,44	
287. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00528	3837,3	20	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,88	0,00528	1143,29	6,04
287. 5	31-060102-0102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,3132	1909,23	598	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		52,2	0,3132	852,37	266,96
287. 6	34-030202-0101 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,07416	23,16	2	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
287. 7	31-060103-0701 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,009	163,41	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
287. 8	31-060101-0101 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,04404	1198,95	53	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		7,34	0,04404	852,37	37,54
287. 9	33-010201-0101 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0012	1799,25	2	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2	0,0012	852,37	1,02
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	899	
287.10	21-070201-0301 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00108	24435,92	26	
287.11	21-130812-1035 ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,00018	200244,36	36	
287.12	23-011399-9909 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	6,024	-	-	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10405,8	62	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				469436,49	2817	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				700839,63	4205	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		28033,59	168	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		259436,72	1557	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58309,86	350	
288	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 5,4 КГ	М		6,024	1215,5	7322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	%			1082,18	6519	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		43,29	261	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		43,29	261	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			90,04	542	
289	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОД А		0,006	901280,56	5408	62,1%
289. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	160	0,96	832,64	799	498
289. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3305	0,001983	1063,84	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				133574	801	
289. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00054	3422,17	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,09	0,00054	852,37	0,46
289. 4	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	24,05	0,1443	834,09	120	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,2405	0,001443	1143,00	1,65
289. 5	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	54,07	0,32442	38,81	13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22466,32	135	
289. 6	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	300	1,8	266,81	480	
289. 7	21-100501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	1540	9,24	250,77	2317	
289. 8	21-110203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	28	0,168	2778,53	467	
289. 9	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,00186	6598,38	12	
289.10	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,038	0,000228	365439,27	83	
289.11	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,0015	14279,15	21	
289.12	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,0072	211,97	2	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563783,98	3383	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				719472,7	4317	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				802422,16	4815	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		32096,89	193	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			115046,34	690	

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8				
290	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,006	66761,52 769273,35	401 4616	62,18	
290. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	2,016	917,3	1849	1369
290. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,40692	874,51	356	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	2205	
290. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,05784	3152,71	182	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	9,64	0,05784	981,60	56,78	
290. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,00528	3837,3	20	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,00528	1143,29	6,04	
290. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,3132	1909,23	598	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,3132	852,37	266,96	
290. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,04956	23,16	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
290. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-300 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,0072	163,41	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
290. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,02946	1198,95	35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,02946	852,37	25,11	
290. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00114	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,00114	852,37	0,97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140046,85	840	
290.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,18	0,00108	24435,92	26	
290.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,00012	200244,36	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	6,024	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	50	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	2740	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				684894,36	4109	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		27395,77	164	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		255627,14	1534	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			56983,21	342	
291	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80 2,02 КГ	М		6,024	433,81	2613	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				386,23	2327	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		15,45	93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		15,45	93	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			32,13	194	
292	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		30	1315,82	39475	62,1%
292. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	12,42	803,99	9986	9386
292. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	6,78	756,41	5128	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
292. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	6,72	503,8	15114	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	6,72	2326,3	15633	
292. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,03	2893,28	87	5073,47
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,03	1799,25	54	
292. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,03	981,60	29,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,03	852,37	25,57	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
292. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	30	525,78	15774	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					858,64	25759	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					1171,5	35145	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4			46,86	1406	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			359,72	10792	
293	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		18		97,47 681,77	2924 12272	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					606,99	10926	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4			24,28	437	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			24,28	437	
294	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,098 КГ	ШТ.		6		50,5 2002,74	909 12016	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					1783,07	10698	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4			71,32	428	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			71,32	428	
295	23-020304-2206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,072 КГ	ШТ.		6		148,35 3007,46	890 18045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					2677,58	16065	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4			107,1	643	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8			107,1	643	
296	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,072		222,77 319422,99	1337 22998	62,1% 7002
296. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	173	12,456		823,09	10252	
296. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	1,343		761,75	1023	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					156601,16	11275	
296. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	1,26		2326,3	2931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		17,5	1,26	754,98	951,27
296. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00792	2893,28	23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,00792	981,60	7,77
296. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	0,576	128,03	74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
296. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,06696	1198,95	80	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,93	0,06696	852,37	57,07
296. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,00792	1799,25	14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,11	0,00792	852,37	6,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	3122	
296. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,01152	215,22	2	
296. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	0,36	268,51	97	
296.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	72,72	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187137,25	13474	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				284386,57	20476	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		11375,46	819	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		108624,78	7821	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			23660,96	1704	
297	23-010502-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32Х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(ЗАПАС ЗМЕЙКА) 0,193 КГ	М	7,272		128,55	935	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				114,45	832	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		4,58	33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4,58	33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			9,52	69	
298	11-221401-0401 РСНБ	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР	6		7326,37	43958	62,18

	РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25						
298. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	11,985	793,81	9514
298. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,3	213,09	64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					9578
298. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	3,66	1596,29	1647
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
298. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	3,195	470,55	1503
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
298. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,075	1799,25	135
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,075	852,37	63,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
298. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,00075	547,61	3286
298. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,0375	18561,74	14
298. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,0147	80460,38	3017
298. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001188	0,007125	1083772,12	15931
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				200244,36	1427
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3398,23	20389
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				5531,47	33189
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		6522,77	39137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		260,91	1565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			1252,21	7513
						542,69	3256
299	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д57Х3,0ММ-Д108Х3,0ММ-1ШТ 1		1172,06	1172
299. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,972	674,77	656
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	656
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				655,88	656
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,5	1043

59,1%

388

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	41,74	42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	429,36	429	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			86,82	87	
300	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3		0,015	32625,17	489	48,5%
300. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,02025	690,68	14	8
300. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,00272	852,36	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1086,95	16	
300. 3	31-040101-0201	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0072	11,67	0,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
300. 4	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0027	3581,97	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0027	852,37	2,30	
300. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000019	1799,25	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000019	852,37	0,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,7	10	
300. 6	21-020101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0153	24788,78	379	
300. 7	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,00375	6598,38	25	
300. 8	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00003	93	0	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26934,34	404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28519,45	428	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29046,62	436	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1161,86	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8	1689,04	25	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2416,68	36	
301	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	1126453,75	2591	62,1%
301. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	442	1,017	917,3	933	718
301. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	106,49	0,244927	910,51	223	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502406,72	1156	

301. 3	31-060201-АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 0501 СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	21,75	0,050025	3152,71	158	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	21,75	0,050025	981,60	49,10	
301. 4	31-010101-БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 0402 ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,54	0,003542	3837,3	14	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,54	0,003542	1143,29	4,05	
301. 5	31-060102-КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 0102 ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	58	0,1334	1909,23	255	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	58	0,1334	852,37	113,71	
301. 6	32-040102-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 0101 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	10,08	0,023184	3939,38	91	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	10,08	0,023184	1143,29	26,51	
301. 7	34-030202-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0101	МАШ.-Ч	24,75	0,056925	23,16	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
301. 8	31-060103-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ 0701 МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,5	0,00805	163,41	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
301. 9	31-060101-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ 0101	МАШ.-Ч	14,77	0,033971	1198,95	41	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,77	0,033971	852,37	28,96	
301.10	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,35	0,000805	1799,25	1	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,000805	852,37	0,69	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				244408,55	562	
301.11	21-050307-ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ 0507 СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	40	0,092	503,51	46	
301.12	21-070201-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 0301 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		0,2	0,00046	24435,92	11	
301.13	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 1035	Т	0,08	0,000184	200244,36	37	
301.14	23-011399-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ М 9909 ГОСТ 10705-80		1004	2,309	-	-	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				41047,13	94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				690902,28	1589	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1002896,86	2307	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		40115,87	92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		352110,45	810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			83441,02	192	
302	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 13,42 КГ	М		2,3	3089,86	7107	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2750,94	6327	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		110,04	253	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		110,04	253	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		220,88	526	
303	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0023	1705564,26	3923	62,1%
								244
303. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	185	0,4255	832,64	354	
303. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,683	0,03377	1139,52	38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				170769,59	393	
303. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000437	3422,17	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,000437	852,37	0,37	
303. 4	32-040102-0101	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	14,08	0,032384	3939,38	128	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	14,08	0,032384	1143,29	37,02	
303. 5	32-010201-0103	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	41,27	0,094921	834,09	79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4127	0,0009492	1143,00	1,08	
303. 6	31-050402-0203	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	31,11	0,071553	38,81	3	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				91746,96	211	
303. 7	21-100402-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	620	1,426	266,81	380	
303. 8	21-100501-	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ	КГ	3210	7,383	250,77	1851	

303. 9	9903 21-110203-0804	ВИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000 ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	58	0,1334	2778,53	371	
303.10	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,000713	6598,38	5	
303.11	22-040101-9904	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003Т		0,08	0,000184	365439,27	67	
303.12	21-070101-9901	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,000575	14279,15	8	
303.13	21-130803-9902	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00276	211,97	0,59	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1166653,43	2683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1412438,79	3249	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1518486,7	3493	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		60739,47	140	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		166787,38	384	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			126338,09	291	
304	11-090305-0301 РСНВ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т		0,0326	120755,93	3937	60,98
304. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	73,6	2,399	803,99	1929	1180
304. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,008802	970,89	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				59435,81	1938	
304. 3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	16,3	0,53138	290,57	154	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
304. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,003586	3173,59	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,003586	1143,29	4,10	
304. 5	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	3,7	0,12062	98,45	12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
304. 6	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,005216	1799,25	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,005216	852,37	4,45	
304. 7	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,075632	17,05	1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5777,09	188	
304. 8	21-050307	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ		0,03	0,000978	66,3	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1013	МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98						
304. 9	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,00061	2742,28	2	
304.10	21-070201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,000034	43438,52	1	
304.11	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000163	381819,66	62	
304.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000326	196,54	0,06	
304.13	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,06357	180,96	12	
304.14	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,019234	91,04	2	
304.15	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
304.16	21-130812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,000456	208172,82	95	
304.17	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003	РТ	0,00031	0,00001	283474,83	3	
304.18	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,00002	444671,26	9	
304.19	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0326	-	-	
304.20	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000063	258386,23	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6363,46	207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				71314,21	2325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		107510,62	3505	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		4300,42	140	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			40496,83	1320	
305	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР-№16 1 Т	Т		0,0326	8944,88	292	
						388960,87	12680	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346297,07	11289	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13851,88	452	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		13851,88	452	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			28811,92	939	
306	11-130301-1406 РСНБ	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 М2			1,3183	75,3	99	54,2%

	РК 2015							
306. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,02808	803,99	23	
306. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000264	852,23	0,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,3	23	
306. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	3422,17	0,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11
306. 4	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	35,59	0	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
306. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000132	1799,25	0,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,0001	0,000132	852,37	0,11
306. 6	31-040301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,008569	46,16	0,4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,825741	1	
306. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000018	347224,83	6	
306. 8	22-040705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000119	387279,4	46	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	52	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,67	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,04	88	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		2,68	4	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		12,06	16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			5,58	7	
307	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,0011	769273,35	846	62,1%
								251
307. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	336	0,3696	917,3	339	
307. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	67,82	0,074602	874,51	65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				367522,32	404	
307. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	9,64	0,010604	3152,71	33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		9,64	0,010604	981,60	10,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2550
307. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,000968	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,000968			
307. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,05742	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,05742	1909,23	110	
307. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,009086	1143,29	1,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	852,37	48,94	
307. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,2	0,00132	852,37	1,1	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	163,41	0,22	
307. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,91	0,005401	852,37	4,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,91	0,005401	1198,95	6	
307. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000209	852,37	0,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,000209	1799,25	0,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					140046,85	
307.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М3 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000198	24435,92	5	
307.11	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02	0,000022	200244,36	4	
307.12	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	1,104	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8403,35	9	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				456663	502	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	4		684894,36	753	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	8		27395,77	30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			255627,14	281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				56983,21	63	
308	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КГ	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ ВСТ2КП-ВСТ4КП, 57Х3 ММ	М		1,1044	915,37	1011	

III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	814,97	900	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			32,6	36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	32,6	36	
309	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		1	67,81	75	
309. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,414	0,414	1315,82	1316	62,1%
309. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,226	803,99	333	313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				756,41	171	
309. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	0,224	503,8	504	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,224	2326,3	521	
309. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	2893,28	3	169,12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	981,60	0,98
309. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,001	1799,25	2	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,001	0,001	852,37	0,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	526	
309. 6	23-021199-9901	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				858,64	859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%		4	1171,5	1171	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		8	46,86	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			359,72	360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			97,47	97	
310	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	ШТ.		1	3431,49	3431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3055,1	3055	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	122,2	122	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			122,2	122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	11-220301-0202 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -УКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 63 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	% КМ	8	0,0012	254,18 787183,07	254 945	62,18
311. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	337	0,4044	917,3	371	278
311. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,41	0,086892	876,95	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				372629,84	447	
311. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ?ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,79	0,014148	3152,71	45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	11,79	0,014148	981,60	13,89	
311. 4	31-010101-0402	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,88	0,001056	3837,3	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,001056	1143,29	1,21	
311. 5	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	52,2	0,06264	1909,23	120	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	52,2	0,06264	852,37	53,39	
311. 6	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,36	0,014832	23,16	0,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
311. 7	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	1,5	0,0018	163,41	0,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
311. 8	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	7,34	0,008808	1198,95	11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	7,34	0,008808	852,37	7,51	
311. 9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,00024	1799,25	0,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,00024	852,37	0,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149900,6	180	
311.10	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,000216	24435,92	5	
311.11	21-130812-	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,03	0,000036	200244,36	7	

311.12	1035 23-011399- 9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ М ГОСТ 10705-80						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			1004	1,205	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					10405,8	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%				469436,49	563
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		4		700839,63	841
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		28033,58	34
312	23-010502- 0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	М			1,212	259436,72 58309,86 748,43	311 70 907
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4		666,34	808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8		26,65	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				26,65	32
313	11-200701- 0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ			1	55,44 3970,64	67 3971
313. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,5145	0,5145		813,54	419
313. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105		852,37	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						60,4% 258
313. 3	31-050402- 0205	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,126	0,126		427,52	428
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		65,54	8
313. 4	31-060103- 0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,063	0,063		163,71	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--	--
313. 5	33-010201- 0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0105		1799,25	19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0105		852,37	8,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
313. 6	21-130201- 0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00018	0,00018		37,46	37
313. 7	21-130812- 1039	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,00005		381819,66	69
313. 8	23-050301- 0902	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х250 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ	ШТ.	1	1		195385,08 2742,37	10 2742

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2820,87	2821	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3276,9	3277	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3535,12	3535	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		141,4	141	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		399,62	400	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			294,12	294	
314	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,25	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 159 ММ	ФУТЛЯР		1	7326,37	7326	62,18
314. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,998	1,998	793,81	1586	991
314. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	213,09	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1596,29	1596	
314. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,61	0,61	450,08	275	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
314. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,5325	0,5325	470,55	251	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
314. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0125	0,0125	1799,25	22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0125	0,0125	852,37	10,65	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				547,61	548	
314. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000125	0,000125	18561,74	2	
314. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00625	0,00625	80460,38	503	
314. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,00245	0,00245	1083772,12	2655	
314. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,001187	0,001187	200244,36	238	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3398,23	3398	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5531,47	5531	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6522,77	6523	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		260,91	261	

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		%					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		%					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16					В	1252,21	1252
						542,69	543
В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						490076
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ						
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						11409
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ						262
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						7134
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						3544
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ						2969
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						575
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						1196
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						16150
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							10
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ						7134
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ						473065
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ						34290
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						177637
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						179866
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ						131439
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						108189
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						23250
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						48360
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							652864
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ						222
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						177637
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ						2325
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						207
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						1938
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ						1320
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						1180
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						292
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							3937
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ						2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						1938
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ						3277
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ						2821
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						428
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ						22
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ						400
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ						258
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						142
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ						294
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16							3971
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ						0,53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч						428
	ТЕНГЕ						676921
							235
							187136

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТКРЫТЫМ МЕТОДОМ Д110ММ-1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2550
315	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,006	380539,28	2283	62,1%
315. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,7)	ЧЕЛ-Ч	194	1,164	823,09	958	671
315. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	0,16098	764,62	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	1081	
315. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	0,1476	2326,3	343	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	0,1476	754,98	111,44	
315. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,00192	2893,28	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,00192	981,60	1,88	
315. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,072	128,03	9	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
315. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,00834	1198,95	10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,00834	852,37	7,11	
315. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,00312	1799,25	6	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,00312	852,37	2,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	374	
315. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,00264	215,22	0,57	
315. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	0,108	268,51	29	
315.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	6,06	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	30	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				226898,68	1361	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				338799,22	2033	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		13551,97	81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		125452,51	753	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			28188,09	169	
316	23-010502-	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ	М		6,06	2266,27	13734	

0813 РСНВ
РК 2015
В ЦЕНАХ
III
КВАРТАЛА
2017 ГОДА

ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11
- 110X10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
3,2 КГ

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	2017,69	12227	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			80,71	489	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	80,71	489	
317	11-221401-0301 РСНВ РК 2015	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	М			167,87	1017	
317. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,844	6	1482,68	8896	62,1%
317. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0017	5,064	852,37	4316	2686
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			0,0102	852,37	9	
317. 3	31-050402-0203	-ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	0,2608	1,565	720,85	4325	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
317. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,0102	1799,25	18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,0102	852,37	8,69	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
317. 5	21-050302-0104	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,000538	0,003228	13,18	79	
317. 6	21-130702-1101	-СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,000037	0,000222	228,09	0,74	
317. 7	21-130816-2304	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	0,226	1,356	168399,16	37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				590,58	801	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				139,82	839	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				872,41	5234	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%		4	1320,05	7920	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			52,8	317	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	500,45	3003	
318	11-221401-0401 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. ДО 200 ММ	ФУТЛЯР		1	109,83	659	
						29305,49	29305	62,1%
318. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	7,99	7,99	793,81	6343	3965
318. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6385,16	6385	
318. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,44	2,44	450,08	1098	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
318. 4	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	2,13	2,13	470,55	1002	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
318. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	1799,25	90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,05	852,37	42,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2190,43	2190	
318. 6	21-070204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,0005	18561,74	9	
318. 7	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,025	0,025	80460,38	2012	
318. 8	21-130804-0401	КАБОЛКА	Т	0,0098	0,0098	1083772,12	10621	
318. 9	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, 342 ГОСТ 9466-75	Т	0,00475	0,00475	200244,36	951	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13592,92	13593	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22125,89	22126	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26091,07	26091	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1043,64	1044	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		5008,83	5009	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2170,78	2171	
319	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-5ШТ	1	7823,09	7823	62,1%
319. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,74	2,74	832,64	2281	1716
319. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,48	1003,89	482	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2763,3	2763	
319. 3	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,41	0,41	450,08	185	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
319. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,25	3173,59	793	

	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,25	0,25	1143,29	285,82
319. 5	34-030202-МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0101	МАШ.-Ч	0,18	0,18	23,16	4	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
319. 6	33-010201-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т 0101	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		0,23	0,23	852,37	196,05
319. 7	31-060202-АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ 0501	МАШ.-Ч	0,01	0,01	17,05	0,17	
	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч		--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1396,1	1396	
319. 8	21-010401-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 0101	М3	0,02	0,02	2402,3	48	
319. 9	21-020101-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 0501	М3	0,001	0,001	23306,44	23	
319.10	21-040302-ПЛИТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТ РК 937-92 9902	М3	0,04	0,04	-	-	
319.11	21-130701-КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78 0401	М3	0,015	0,015	180,96	3	
319.12	21-130701-ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003 1002	КГ	3,5	3,5	91,04	319	
319.13	21-130812-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75 1036	Т	0,00009	0,00009	222237,6	20	
319.14	23-051204-КОВЕР 0101	ШТ.	1	1	385,75	386	
319.15	23-051206-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ 0901	КОМПЛЕКТ	1	1	773	773	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1571,46	1571	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5248,99	5249	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6965	6965	
	НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		278,6	279	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1994,61	1995	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			579,49	579	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	46198	.
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	46198	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	16033	.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	.	.	.	14555	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	12227	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	11248	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	9038	.
					2210	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ					4596	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ					62042	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					18	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					14555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ					62042	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч					18	
			ТЕНГЕ					14555	
		РАЗДЕЛ 18. ЗНАКИ ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ-2ШТ							
320	11-060101-0113 РСНВ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3			0,192	33606,48	6452	48,58
320. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-3)	ЧЕЛ-Ч	4,9		0,9408	754,98	710	360
320. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197		0,037824	863,3	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
320. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027		0,000518	3869,47	743	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027		0,000518	3422,17	2	
320. 4	31-040101-0101	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916		0,055987	852,37	0,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	
320. 5	31-050101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761		0,033811	3581,97	121	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761		0,033811	852,37	28,82	
320. 6	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074		0,001421	3173,59	5	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074		0,001421	1143,29	1,62	
320. 7	34-030102-0201	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086		0,001651	56,27	0,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--		--	--	--	
320. 8	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108		0,002074	1799,25	4	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108		0,002074	852,37	1,77	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
320. 9	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ВКГ МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		0,762		0,146304	694,13	133	
320.10	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5М3 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44		0,007		0,001344	66,3	10	
							26031,2	35	

320.11	21-130102-0801	ММ И ВОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000157	17400	3	
320.12	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,0516	196,54	11	
320.13	21-130803-1101	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0144	6598,38	95	
320.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,000814	93	0,08	
320.15	27-010101-0104	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,124992	702,64	88	
320.16	21-020101-2715	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,875966	0,168185	25561,96	4299	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23650,07	4541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28043,6	5384	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29920,3	5745	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1196,81	230	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		3073,51	590	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2489,37	478	
321	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА	ШТ.	1				
321. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,6)	ЧЕЛ-Ч	1,68	2	3037,45	6075	58,7%
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			3,36	729,51	2451	1439
321. 2	21-130816-0500	ЗНАКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1	2	1225,58	2451	
321. 3	22-040603-0101	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,15	0,3	371,47	111	
321. 4	22-040201-0101	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: МАРКА МА-011-0 ГОСТ 482-77	Т	0,0002	0,0004	1567641,73	627	
321. 5	22-040201-0603	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,1	0,2	347,23	69	
321. 6	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,3	0,6	1184,41	711	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				759,29	1519	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1984,87	3970	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2704,29	5409	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		108,17	216	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		827,58	1655	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			225	450	
322	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ 1 Т	Т		0,0413	272016,59	11234	

В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				242180,01	10002	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9687,2	400	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		9687,2	400	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			20149,38	832	
323	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т		0,0413	28923,39	1195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25750,88	1064	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		1030,04	43	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1030,04	43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2142,47	88	
324	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-ТАБЛИЧКИ И ЗНАКИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	ШТ.		2	1381,54	2763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1230	2460	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		49,2	98	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		49,2	98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			102,34	205	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ				22880	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				6059	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				3194	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				13526	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				2786	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				1799	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				987	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				2053	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				27719	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				4	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3194	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ				27719	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч				4	
			ТЕНГЕ				3194	
		РАЗДЕЛ 19. ВРЕЗКА						
325	13-121001-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ			1	11746,9	11747	40,6%
325. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р-4,4)	ЧЕЛ-Ч	8	8	903,94	7232	2936
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7231,52	7232	
325. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	171,04	58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
325. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,34	0,34	163,71	56	

		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
325. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,76	0,76	113,81	114	
325. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,22	0,22	180,96	138	
325. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,062	0,062	91,04	20	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				314,99	20	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				177,09	177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7522,42	7522	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		10458,42	10458	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		418,34	418	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			3354,33	3354	
326	13-121001-0601 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	1		870,14	870	
326. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	7	7	10354,74	10355	40,6% 2607
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				917,3	6421	
326. 2	34-030202-0401	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17	0,17	6421,1	6421	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	171,04	29	
326. 3	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	163,71	43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						
326. 4	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,36	0,36	71,64	72	
326. 5	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,11	0,11	180,96	65	
326. 6	21-130812-1019	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	КГ	0,14	0,14	91,04	10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				314,99	44	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119,26	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6612	6612	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		9218,97	9219	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		368,76	369	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2975,73	2976	
						767,02	767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	11-240204-0102 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ГАЗОПРОВОДЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ	ОТКЛЮЧЕНИЕ		1	7195,99	7196	62,1% 1663
327. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СР.Р=4,5)	ЧЕЛ-Ч	2,92	2,92	917,3	2679	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2678,52	2679	
327. 2	31-060201-0201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	2,856	2,856	450,08	1285	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
327. 3	34-030202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,661	0,661	23,16	15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
327. 4	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,755	3,755	17,05	64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1364,76	1365	
327. 5	21-010102-0401	ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ	1,5	1,5	-	-	
327. 6	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,449	1,449	180,96	262	
327. 7	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	1,419	1,419	91,04	129	
327. 8	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0009	0,0009	222237,6	200	
327. 9	23-021104-1201	ЗАГЛУШКИ ИНВЕНТАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,00048	0,00048	226338	109	
327.10	23-011399-9909	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	0,29	0,29	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				700,05	700	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4743,33	4743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6406,69	6407	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		256,27	256	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		1919,63	1920	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			533,04	533	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 ТЕНГЕ . . . . 18878 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - ТЕНГЕ . . . . 14134 .

МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	296	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	13653	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	6330	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	5543	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	787	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1637	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	22102	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	15	.
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	13653	.
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	4743	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	.	.	.	700	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2679	.
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1920	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	1663	.
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	.	.	.	257	.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	533	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	.	.	.	7196	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19					3	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ТЕНГЕ	.	.	.	2679	.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч	.	.	.	29298	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	18	.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					16331	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	8221182	.
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	.	.
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	.	.	.	3616607	.
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	2665110	.
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	.	.	.	791046	.
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	.	.	.	1939465	.
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	0	.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	2570542	.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	.	.	.	10791724	.
ИТОГО:	ТЕНГЕ	.	.	.	431669	.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	.	.	.	11223393	.
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	.	.	.	897883	.
Временные зд и сооружения 1,3 % -	ТЕНГЕ	.	.	.	12121276	.
Итого	ТЕНГЕ				157577	
Доп.затраты при произ работ в зимнее время 2,97%	ТЕНГЕ				12278853	
Итого	ТЕНГЕ				364682	
Транспортные расходы 2,725%	ТЕНГЕ				12643535	
Итого в текущих ценах	ТЕНГЕ				344536	
Итого в текущих ценах к= 1,0599383	ТЕНГЕ				12988071	
Итого с понижающим коэффиц. К= 0,735	ТЕНГЕ				13766553,90	
НДС 12%	ТЕНГЕ				10117226,40	
Всего	ТЕНГЕ				1214067,17	
					11331293,57	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бокейординского района" _____ Насимуллин Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «БатысКотлоМонтаж» _____ Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Саулет құрылыс бақылау» _____ Калиев А.Х.