Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Наименование стройки: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/10 от 11.11.2024 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	416 662,00	372 020,00						44 642,00	416 662,00
Итоге к оплате									416 662,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Есимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор _____ Колдасов Т. К.

107100
Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Объект: Реконструкция набережной р. Каргалы (благоустройство и озеленение) от солезащитной платины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе г. Алматы"

Договор: №68/10 от 11.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходный мостик									
1	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3	0,969	41565,48	7205,08	40277	6982	26539	7544	51647
		НР - 84%; СП - 8%			6972,27	2296,23	6756	2225		3826	
2	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Установка арматурных сеток	т арматуры	0,0543	90115,58	--	4893	--	18	4095	9707
		НР - 84%; СП - 8%			89779,58	--	4875	--		719	
3	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0189	907312,00	--	17148	--	17148	--	18520
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
4	1130-0604-0101 РСНБ РК 2015	Строения пролетные. Изготовление	т стальных конструкций пролетного строения	0,0543	153052,19	76291,31	8311	4142	519	4091	13395
		НР - 84%; СП - 8%			67222,22	22476,92	3650	1220		992	
5	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,04663	519108,00	--	24206	--	24206	--	26142
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
6	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,007523	489955,00	--	3686	--	3686	--	3981
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
7	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при сборке и монтаже пролетного строения	т	0,0823	10275,09	1084,71	846	89	77	470	1421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			8268,32	4,11	680	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				99367	11213	72193	16200	124813
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15961	3445	--	9245	
		Материалы	Тенге				81373				
		Всего заработная плата	Тенге				27075				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18726			
		Накладные расходы	Тенге				27892				
		Сметная прибыль	Тенге				15730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7768				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104871				
		Сметная заработная плата	Тенге				19941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					680			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124812				
		Сметная заработная плата	Тенге					19406			11
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	м2	3,789	801,64	191,98	3037	727	756	1946	5381
		НР - 108%; СП - 8%			410,23	65,21	1554	247		399	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2**	т	0,01562	154393,17	2656,66	2412	41	2371	24	2631
		НР - 108%; СП - 8%			--	1424,05	--	22		195	
10	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство**	м2	10,365	1411,73	3,96	14633	41	11672	3171	19229
		НР - 108%; СП - 8%			281,68	1,61	2920	17		1424	
11	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2	10,365	877,42	--	9094	--	7213	2032	12016
		НР - 108%; СП - 8%			181,52	--	1881	--		890	
		Установка тротуарного бордюра									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,8172	3235,04	1356,85	5879	2466	3015	1156	7598
		НР - 108%; СП - 8%			219,26	369,79	398	672		563	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм	м	5,645	2371,67	41,11	13388	232	6504	7298	22341
		НР - 108%; СП - 8%			1178,36	18,72	6652	106		1655	
14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,0903032	48258,00	--	4358	--	4358	--	4707
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52801	3507	35889	15627	73903
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13405	1064	--	5475	
		Материалы	Тенге				52801				
							31530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					14469			
		Местные материалы	Тенге				4358				
		Накладные расходы	Тенге				15627				
		Сметная прибыль	Тенге				5475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14469			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
		Устройство газона									
15	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	11,355	981,31 598,00	20,61 5,35	11143 6790	234 61	4119	6029 1374	18546
16	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	11,355	1174,57 903,81	11,10 2,88	13337 10263	126 33	2948	9060 1792	24189
17	1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**									
		НР - 88%	га	0,0011355	2041,57 --	2041,57 894,01	2 --	2 1	--	1 --	3
18	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**									
		СП - 8%	кг	1,1355	2870,00 --	-- --	3259 --	-- --	3259	-- 261	3520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27741	362	10326	15090	46258
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17053	95	--	3427	
		Материалы	Тенге				27741				
		Всего заработная плата	Тенге				7066				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17148			
		Накладные расходы	Тенге				3259				
		Сметная прибыль	Тенге				15090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3427				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46258				
		Сметная заработная плата	Тенге					17148			12
		РАЗДЕЛ 4. Поливочный водопровод									
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0279	592930,00 436417,07	153816,21 54055,04	16543 12176	4291 1508	76	13547 2407	32498
20	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ18599-2001**									
		СП - 8%	м	28,079	1590,00 --	-- --	44646 --	-- --	44646	-- 3572	48218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3360,40	136,84	3360	137	292	2972	6838
		НР - 99%; СП - 8%			2930,92	70,90	2931	71		507	
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1842,50	87,12	3685	174	123	3354	7603
		НР - 99%; СП - 8%			1694,12	--	3388	--		563	
		Колодец 1500мм									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4672	35865,05	14213,15	16756	6641	1608	11502	30518
		НР - 99%; СП - 8%			18208,76	6658,21	8507	3111		2261	
		Поливочный кран									
24	241-215-0225 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцо м DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
25	241-201-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15,583	117,00	--	1823	--	1823	--	1969
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87671	11243	49426	31375	128571
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27002	4690	--	9525	
	Материалы		Тенге				40344				
	Всего заработная плата		Тенге				2099				
		Накладные расходы	Тенге					31692			
		Сметная прибыль	Тенге				31375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5738				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77457				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47327				
		Сметная прибыль	Тенге				47327				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128571				
		Сметная заработная плата	Тенге					31692			18

РАЗДЕЛ 5. Уличное освещение

26	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	1	44045,79	14033,12	44046	14033	3494	26255	75925
		НР - 80%; СП - 8%			26518,77	6299,63	26519	6300		5624	
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	8469,24	4241,78	8469	4241	20	4898	14436
		НР - 80%; СП - 8%			4207,97	1914,28	4208	1914		1069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	13,153	357,94	13,96	4708	184	311	3093	8425
					320,31	6,31	4213	83		624	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	13,153	32,00	--	421	--	421	--	455
					--	--	--	--		34	
		Заземление светильников									
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5032,74	236,56	5033	236	3195	1211	6743
					1601,55	80,34	1602	80		499	
31	261-404-0593 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная**									
		СП - 8%	шт.	1	743,00	--	743	--	743	--	802
					--	--	--	--		59	
32	243-902-0201 РСНБ РК 2015	**Наконечники стартовые**									
		СП - 8%	100 шт.	0,01	2153,00	--	22	--	22	--	24
					--	--	--	--		2	
33	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	13,153	744,24	325,93	9789	4287	528	4722	15671
					378,13	120,45	4974	1584		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				73231	22981	8734	40179	122481
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41516	9961	--	9072	
	Материалы		Тенге				19552				
	Всего заработная плата		Тенге				4034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12536			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				9026				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2286				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122482				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					51477			
		Понижающий коэффициент:	Тенге								496026
		НДС - 12%	Тенге								372020
		ИТОГО к оплате	Тенге								44642
											416662

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ Шимкулов А. А.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор _____ Колдасов Т. К.