Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"**

Подрядчик: **ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5**

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за _декабрь___ 2021__ года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		111	19.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5	463 838 189,47	131 385 187,03							15 766 222,44	147 151 409,47

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного" _____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" _____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513 _____ Некрасова И.В.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "SANСтройСервис" Приказ №78а-19 от 05.11.2019г. _____ Бебенин Г.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5

Наименование объекта: 60-ти квартирный жилой дом

Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

РЕЕСТР 10

актов за декабрь 2021 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	10-1	2-1-1	Общестроительные работы	47 300 031,09
	10-2	2-1-3	Водопровод и канализация	24 777 257,77
	10-3	2-1-4	Электромонтажные работы	24 150 091,47
	10-4	2-1-5	Газоснабжение	10 548 182,24
	10-5	2-1-6	Слаботочные сети	5 295 021,29
	10-6	2-1-1-3К	Общестроительные работы. Корректировка	16 631 218,56
	10-7	2-1-1-4К	Общестроительные работы. Корректировка	7 951 519,50
	10-8	2-1-2-1К	Отопление и вентиляция	10 498 087,55
	ИТОГО:			**147 151 409,47**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5

Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом

Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

Смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты АС88									
		Цоколь АС-82									
1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.56-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	294	2912,17	197,07	856178	57939	246	675453	1654162
					2714,26	157,56	797993	46324		122531	
2	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.57-Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1234,8	75,00	--	92610	--	92610	--	100019
					--	--	--	--		7409	
3	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	п.58-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4,68444	22071,00	--	103390	--	103390	--	111661
					--	--	--	--		8271	
4	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	п.59-Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,98	219,00	--	10946	--	10946	--	11821
					--	--	--	--		876	
5	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.61-Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1234,8	75,00	--	92610	--	92610	--	100019
					--	--	--	--		7409	
		Узел 1 АС-82									
6	1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	п.65-Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	189,13	312,09	2,02	59025	383	--	46914	114415
					310,07	--	58643	--		8475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	п.66-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	56,74	2400,00	--	136176	--	136176	--	147070
					--	--	--	--		10894	
8	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	п.67-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	37,9	126,00	--	4775	--	4775	--	5157
					--	--	--	--		382	
9	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	п.68-Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	28,37	2803,00	--	79521	--	79521	--	85883
					--	--	--	--		6362	
10	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	п.69-Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	189,13	40,00	--	7565	--	7565	--	8170
					--	--	--	--		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1442797	58321	527839	722367	2338377
							856636	46324	--	173214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1442797				
	Материалы		Тенге				246				
	Всего заработная плата		Тенге					902959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527594				
		Накладные расходы	Тенге				722368				
		Сметная прибыль	Тенге				173213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					902959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2338378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								763
		Сметная заработная плата	Тенге					902959			
		РАЗДЕЛ 2. Лестница Л-1 АС-24									
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.162-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	21348,65	7,68	8539	3	7302	1160	10476
					3085,38	--	1234	--		776	
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.163-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	21966,77	7,68	26360	9	22649	3480	32228
					3085,38	--	3702	--		2387	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.164-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01872	12558,26	1239,54	235	23	1	201	471
					11286,80	492,60	211	9		35	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.165-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	243223,00	--	4553	--	4553	--	4917
					--	--	--	--		364	
15	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.166-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06132	63529,87	23992,17	3896	1471	539	1594	5928
					30749,60	6914,96	1886	424		439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	п.167-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,06132	521279,00	--	31965	--	31965	--	34522
					--	--	--	--		2557	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	п.168-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4	86,53	1,57	381	7	279	66	482
					21,49	0,22	95	1		36	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.169-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	823,76	19,83	2636	63	1839	689	3591
					229,38	2,20	734	7		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78565	1577	69127	7190	92615
							7862	441	--	6860	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42705				
		Материалы	Тенге				32069				
		Всего заработная плата	Тенге					5994			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4553				
		Накладные расходы	Тенге				5596				
		Сметная прибыль	Тенге				3864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5994			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				35860				
		Материалы	Тенге				539				
		Всего заработная плата	Тенге					2310			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31965				
		Накладные расходы	Тенге				1594				
		Сметная прибыль	Тенге				2996				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				92615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8303			
		РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал по оси "1 и В" АС95-97									
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.184-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,336	3073,84	866,00	1033	291	521	310	1451
					657,54	335,62	221	113		107	
20	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	п.185-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1445,71	745,21	14457	7452	2459	8423	24711
					454,58	259,26	4546	2593		1830	
21	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	п.186-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2045,60	1045,70	4091	2091	724	2367	6975
					637,94	365,14	1276	730		517	
22	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	п.187-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3099,95	1654,38	9300	4963	1551	5353	15825
					928,57	583,68	2786	1751		1172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	п.188-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,208	21917,00	--	48393	--	48393	--	52264
					--	--	--	--		3871	
24	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	п.189-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	18851,00	--	30708	--	30708	--	33165
					--	--	--	--		2457	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.190-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,33	20088,83	1054,54	6629	348	5938	372	7561
					1038,15	199,07	343	66		560	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.191-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,41	823,76	19,83	3633	87	2534	950	4949
					229,38	2,20	1012	10		367	
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.192-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,16	2146,06	43,34	4635	94	4142	387	5424
					184,72	7,69	399	17		402	
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.193-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,98	29355,46	2319,20	28768	2273	22611	4013	35403
					3963,42	439,20	3884	430		2622	
29	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.194-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,045338	75895,94	19568,08	3441	887	108	1837	5701
					53957,50	4776,63	2446	217		422	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	п.195-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,045338	439280,00	--	19916	--	19916	--	21509
					--	--	--	--		1593	
31	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	п.196-Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	6,73	6176,08	31,04	41565	209	35896	5068	50364
					811,24	7,29	5460	49		3731	
32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	п.197-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,026	91740,98	942,07	2385	24	1842	477	3091
					19980,00	395,28	519	10		229	
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	п.198-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5374,90	1460,00	1612	438	959	370	2141
					716,55	610,12	215	183		159	
34	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.199-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00401	60776,25	14111,25	244	57	--	191	469
					46665,00	5633,49	187	23		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	п.200-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1174,00	--	2113	--	2113	--	2282
					--	--	--	--		169	
36	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.201-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,5	110,83	2,22	499	10	318	119	667
					38,06	0,22	171	1		49	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	п.202-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	86,53	1,57	779	14	572	135	987
					21,49	0,22	193	2		73	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.203-Подготовка бетонная. Устройство + ступени	м3	0,84	22472,57	1054,54	18877	886	17119	946	21409
					1038,15	199,07	872	167		1586	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.204-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01633	12558,26	1239,54	205	20	1	175	411
					11286,80	492,60	184	8		30	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.205-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01633	243223,00	--	3972	--	3972	--	4290
					--	--	--	--		318	
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.206-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,82	1038,20	26,88	10195	264	3343	5444	16890
					670,88	22,06	6588	217		1251	
42	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.207-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,82	163,21	1,28	1603	13	955	512	2284
					64,64	0,55	635	5		169	
43	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.208-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,9	1030,55	63,47	18447	1136	5571	10092	30822
					655,85	48,89	11740	875		2283	
44	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.209-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	17,9	45,13	0,69	808	12	132	536	1451
					37,09	0,31	664	6		107	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				278309	21570	212398	48077	352496
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44341	7472	--	26109	
	Материалы		Тенге				252838				
	Всего заработная плата		Тенге				107189				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49149			
	Местные материалы		Тенге				3972				
		Накладные расходы	Тенге				79101				
		Сметная прибыль	Тенге				46238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23926				
							323003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								49
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					49149			
	Материалы		Тенге				23357				
	Всего заработная плата		Тенге				107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2663			
		Накладные расходы	Тенге				19916				
		Сметная прибыль	Тенге				1837				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27210				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2113				
		Сметная прибыль	Тенге				2113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				352495				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
								51812			

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

Блок-секция 1, 4 АС-26,27, АС-30 прим.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
45	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.536-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	147,96	317,87	2,10	47033	310	2234	35711	89363
					300,68	1,01	44489	150		6619	
46	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.538-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,36	1057,69	63,47	67015	4021	19521	37256	112613
					686,12	48,89	43473	3098		8342	
47	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.540-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	169,32	282,81	2,42	47885	409	21635	20819	74200
					152,61	1,08	25841	183		5496	
48	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.541-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	138	45,13	0,69	6228	95	1014	4129	11186
					37,09	0,31	5119	43		829	
		Стены									
49	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.542-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1090,56	1030,55	63,47	1123881	69218	339419	614850	1877829
					655,85	48,89	715244	53318		139098	
50	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.543-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1014	1033,88	17,41	1048356	17656	245717	632140	1814936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					774,14	5,12	784983	5193		134440	
51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.544-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,44	925,88	17,41	222619	4187	32297	149893	402313
					774,14	5,12	186135	1231		29801	
52	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.546-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	269,66	255,49	2,17	68897	585	31434	29712	106497
					136,76	0,97	36878	262		7889	
53	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.547-Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3000,8	1059,72	0,63	3180014	1886	2389789	631353	4116277
					262,71	0,28	788339	852		304909	
54	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.548-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	165,66	45,13	0,69	7476	114	1217	4957	13428
					37,09	0,31	6145	52		995	
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.549-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	339,58	4117,71	20,90	1398292	7098	860580	428650	1973097
					1562,56	15,31	530614	5198		146155	
56	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.550-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	250	392,85	1,43	98213	357	52016	36800	145814
					183,36	0,64	45840	160		10801	
				Дверные откосы							
57	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.551-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	148	1030,55	63,47	152522	9394	46062	83441	254840
					655,85	48,89	97066	7236		18877	
58	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.552-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	148	255,49	2,17	37813	321	17252	16307	58450
					136,76	0,97	20240	144		4330	
				Блок-секция 2, 3 АС-25,28, АС-29 прим. 2							
		Потолок									
59	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.553-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	112,62	317,87	2,10	35799	236	1700	27181	68019
					300,68	1,01	33863	114		5038	
60	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.555-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,36	1057,69	63,47	67015	4021	19521	37256	112613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					686,12	48,89	43473	3098		8342	
61	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.557-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	166,28	282,81	2,42	47025	402	21246	20445	72868
					152,61	1,08	25377	180		5398	
62	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.558-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	102,9	45,13	0,69	4644	71	756	3079	8341
					37,09	0,31	3817	32		618	
Стены											
63	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.559-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1306,54	1030,55	63,47	1346460	82926	406640	736618	2249723
					655,85	48,89	856894	63878		166646	
64	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.560-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1516,2	1033,88	17,41	1567571	26400	367413	945218	2713813
					774,14	5,12	1173758	7765		201023	
65	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.561-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	233,54	920,35	17,41	214938	4066	30078	145592	389372
					774,14	5,12	180794	1196		28842	
66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.563-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	255,14	255,49	2,17	65187	554	29741	28112	100763
					136,76	0,97	34892	248		7464	
67	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.564-Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3732,6	1059,72	0,63	3955519	2346	2972583	785320	5120106
					262,71	0,28	980590	1060		379267	
68	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.565-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	84	45,13	0,69	3791	58	617	2514	6809
					37,09	0,31	3116	26		504	
69	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.566-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	408,68	4117,71	20,90	1682826	8543	1035696	515874	2374596
					1562,56	15,31	638587	6256		175896	
70	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.567-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	225,2	392,85	1,43	88470	322	46855	33150	131350
					183,36	0,64	41293	144		9730	
Дверные откосы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.568-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,7	1030,55	63,47	124388	7661	37566	68050	207833
					655,85	48,89	79161	5901		15395	
72	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.569-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	120,7	255,49	2,17	30838	262	14069	13299	47668
					136,76	0,97	16507	117		3531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16740715	253518	9044668	6087726	24654717
							7442525	167132	--	1826275	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16740715				
	Материалы		Тенге				9044672				
	Всего заработная плата		Тенге					7609657			
		Накладные расходы	Тенге				6087726				
		Сметная прибыль	Тенге				1826275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24654716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7344
		Сметная заработная плата	Тенге					7609657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24654716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7344
		Сметная заработная плата	Тенге					7609657			
					РАЗДЕЛ 5. Полы						
					Блок-секция 3						
		АС-27									
73	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.585-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	258,61	0,74	195149	560	118610	71654	288147
					100,69	0,33	75979	249		21344	
					Типовые этажи						
		Тип Л									
74	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.642-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	576,18	3553,08	19,05	2047215	10974	1844093	185335	2411153
					333,49	8,71	192148	5017		178604	
					Блок-секция 4						
		АС-28									
75	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.651-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	258,61	0,74	163758	470	99530	60128	241797
					100,69	0,33	63758	209		17911	
					Типовые этажи АС-66						
		Тип Л									
76	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.708-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,74	3553,08	19,05	1750746	9385	1577039	158495	2061980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					333,49	8,71	164322	4290		152739	
				Блок-секция 1							
		АС-25									
77	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.717-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	633,22	258,61	0,74	163758	470	99530	60128	241797
					100,69	0,33	63758	209		17911	
				Типовые этажи АС-65							
		Тип Л									
78	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.774-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	462,0425	3553,08	19,05	1641675	8800	1478790	148621	1933520
					333,49	8,71	154085	4023		143224	
				Блок-секция 2							
		АС-26									
79	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.783-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	754,6	258,61	0,74	195149	560	118610	71654	288147
					100,69	0,33	75979	249		21344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6157449	31220	5336202	756015	7466541
							790028	14244	--	553077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6157449				
	Материалы		Тенге				5336201				
	Всего заработная плата		Тенге					804272			
		Накладные расходы	Тенге				756016				
		Сметная прибыль	Тенге				553077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7466542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					804272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7466542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					804272			
		РАЗДЕЛ 6. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4 АС76-81									
		Утепление стен тамбура									
80	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.1081-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,1423	3131,42	30,74	100651	988	61664	30746	141908
					1182,20	13,48	37999	433		10512	
81	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.1082-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,16	255,49	2,17	27890	237	12724	12028	43111
					136,76	0,97	14929	106		3193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				128541	1225	74388	42774	185019
							52927	539	--	13705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128541				
	Материалы		Тенге				74389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					53466			
		Накладные расходы	Тенге				42773				
		Сметная прибыль	Тенге				13705				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				185019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					53466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				185019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					53466			
		РАЗДЕЛ 7. Прочее									
		Почтовые ящики АС-14									
82	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	п.1083-Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	12	758,76	94,11	9105	1129	1363	6416	16763
					551,08	43,02	6613	516		1242	
83	СТПРАЙС	п.1084-Ящик почтовый ПМ-5 (на 5 секций) с замком	шт.	12	5357,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
		Утепление электрощитовой АС-5									
84	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.1085-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,204	18901,69	1269,05	41659	2797	4742	26869	74011
					15480,80	559,98	34120	1234		5482	
85	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	п.1086-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,27012	25658,00	--	58247	--	58247	--	62906
					--	--	--	--		4660	
86	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	п.1087-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + Hilti IDMS 3/6	шт.	101	93,00	--	9393	--	9393	--	10144
					--	--	--	--		751	
87	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.1088-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,24	3131,42	30,74	72774	714	44586	22230	102605
					1182,20	13,48	27474	313		7600	
		Приямок ПР(1 шт) АС-5									
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.1089-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	21348,65	7,68	5764	2	4929	783	7071
					3085,38	--	833	--		524	
89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.1090-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00227	12526,34	1239,54	28	3	--	24	57
					11286,80	492,60	26	1		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.1091-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00227	243223,00	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--		44	
91	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	п.1092-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,5562	1647,00	--	916	--	916	--	989
					--	--	--	--		73	
Приямок ПР1 по оси А(4 шт) АС-94											
92	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	п.1093-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,948	3073,84	866,00	2914	821	1470	876	4093
					657,54	335,62	623	318		303	
93	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	п.1094-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	5374,90	1460,00	10750	2920	6397	2468	14275
					716,55	610,12	1433	1220		1057	
94	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.1095-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	425,07	34,19	5101	410	--	4738	10626
					390,89	11,97	4691	144		787	
95	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	п.1096-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1174,00	--	14088	--	14088	--	15215
					--	--	--	--		1127	
96	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.1097-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,28	21348,65	7,68	70024	25	59879	9513	85899
					3085,38	--	10120	--		6363	
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.1098-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1232	12526,34	1239,54	1543	153	--	1321	3093
					11286,80	492,60	1391	61		229	
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	п.1099-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1232	243223,00	--	29965	--	29965	--	32362
					--	--	--	--		2397	
99	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	п.1100-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	6,7568	1647,00	--	11128	--	11128	--	12019
					--	--	--	--		890	
100	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.1101-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	679,89	25,66	5439	205	2958	2227	8279
					284,44	11,67	2276	93		613	
101	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	п.1102-Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8	122,55	3,32	980	27	87	821	1946
					108,20	1,03	866	8		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.1103-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	823,76	19,83	7908	190	5516	2068	10774
					229,38	2,20	2202	21		798	
103	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.1104-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	22	163,21	1,28	3591	28	2141	1147	5117
					64,64	0,55	1422	12		379	
			Решетка Р1								
104	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	п.1105-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2432	48733,93	2493,11	11852	606	831	7253	20634
					42825,40	396,90	10415	97		1528	
105	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	п.1106-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,2432	504753,00	--	122756	--	122756	--	132576
					--	--	--	--		9820	
106	1115-0404-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.1107-Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	20	343,47	--	6869	--	467	5121	12950
					320,09	--	6402	--		959	
			Отмостка АС-10								
107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.1108-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	48,8	21099,77	7,68	1029669	375	878727	141533	1264897
					3085,38	--	150567	--		93696	
108	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	п.1109-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	488	1756,37	27,49	857107	13414	536110	337466	1290138
					630,29	10,01	307583	4885		95566	
109	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	п.1110-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,808	35717,00	--	278878	--	278878	--	301189
					--	--	--	--		22310	
110	1303-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	п.1111-Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина 5 м. Монтаж оборудования + наклонный лестничный подъемник	шт.	4	53537,87	3709,17	214151	14837	226	123897	365093
					49772,00	1005,60	199088	4022		27044	
111	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	п.1112-Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	4	1495519,00	--	5982076	--		--	5982076
					--	--	--	--	5982076	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				8929514	38657	2140638	696771	9917822
							768144	12946	5982076	291533	
Стоимость оборудования			Тенге				5982076				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				5982076				
Стоимость монтажных работ			Тенге				214151				
Материалы			Тенге				227				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					203110			
	Накладные расходы	Тенге				123897				
	Сметная прибыль	Тенге				27044				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				365093				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
	Сметная заработная плата	Тенге					203110			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2579490				
Материалы		Тенге				1549371				
Всего заработная плата		Тенге					562634			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174487				
Местные материалы		Тенге				278878				
	Накладные расходы	Тенге				560882				
	Сметная прибыль	Тенге				251230				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3391602				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								624
	Сметная заработная плата	Тенге					562634			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134608				
Материалы		Тенге				831				
Всего заработная плата		Тенге					10512			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122756				
	Накладные расходы	Тенге				7253				
	Сметная прибыль	Тенге				11349				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153210				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
	Сметная заработная плата	Тенге					10512			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				19189				
Всего заработная плата		Тенге					4834			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14088				
	Накладные расходы	Тенге				4738				
	Сметная прибыль	Тенге				1914				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				25841				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
	Сметная заработная плата	Тенге					4834			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9917822				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
	Сметная заработная плата	Тенге					781090			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								45007587
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9962462				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					406088			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					249098			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17405260		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						5982076		
	- Накладные расходы	Тенге							8360920	
	- Сметная прибыль	Тенге							2890773	
ИТОГО по акту:		**Тенге**				**45007587**				
Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**351204**				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**45358791**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**669400**				
Итого с зимним удорожанием		Тенге				**46028191**				
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**42232171**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 12%		Тенге				5067860				
Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**47300031,09**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5

Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом

Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2021 года

Смета № 2-1-3 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1									
1	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3417,74	268,10	3418	268	527	2619	6519
					2623,40	48,63	2623	49		483	
2	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23964,00	--	23964	--	23964	--	25881
					--	--	--	--		1917	
3	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1588,00	--	3176	--	3176	--	3430
					--	--	--	--		254	
4	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	805,00	--	805	--	805	--	869
					--	--	--	--		64	
5	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
6	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	741,00	--	741	--	741	--	800
					--	--	--	--		59	
7	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005/214	шт.	1	9558,00	--	9558	--	9558	--	10323

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		765	
8	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/214	шт.	12	3582,00	--	42984	--	42984	--	46423
					--	--	--	--		3439	
9	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/214	шт.	6	2394,00	--	14364	--	14364	--	15513
					--	--	--	--		1149	
10	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/214	шт.	2	1438,00	--	2876	--	2876	--	3106
					--	--	--	--		230	
11	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/218	шт.	120	1245,00	--	149400	--	149400	--	161352
					--	--	--	--		11952	
12	С123-040905-1228 2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005/227	шт.	18	1251,00	--	22518	--	22518	--	24319
					--	--	--	--		1801	
13	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1759,78	530,02	880	265	14	657	1660
					1201,02	139,31	601	70		123	
14	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,498	772,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
15	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	43	2060,40	43,65	88597	1877	55127	31551	129760
					734,72	13,99	31593	602		9612	
16	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1893,31	33,20	9467	166	6924	2389	12804
					475,43	12,19	2377	61		948	
17	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	1266,83	18,93	12035	180	8340	3508	16787
					370,03	6,81	3515	65		1243	

	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1265,09	18,93	36687	549	25407	10710	51189
					370,03	6,81	10731	197		3792	
19	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	803,66	18,93	20092	473	10368	9232	31670
					370,03	6,81	9251	170		2346	
20	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	17	764,34	18,93	12994	322	6382	6278	20814
					370,03	6,81	6290	116		1542	
21	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	43	74,44	1,16	3201	50	157	2935	6626
					69,64	--	2994	--		491	
22	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	801,5	72,09	1,16	57780	926	1038	54699	121477
					69,64	--	55816	--		8998	
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	144	1702,87	21,73	245214	3128	47292	190928	471033
					1352,74	0,21	194794	31		34891	
24	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	72	1492,57	18,40	107465	1325	16878	87486	210547
					1239,75	0,13	89262	10		15596	
25	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	500	1313,94	15,31	656969	7657	75058	562808	1317360
					1148,51	0,08	574254	40		97582	
26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8015	49494,45	--	39670	--	1736	37554	83402
					47328,50	--	37934	--		6178	
27	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	52194,07	--	2244	--	209	2015	4600
					47328,50	--	2035	--		341	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	28,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
29	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	15,00	--	270	--	270	--	292
					--	--	--	--		22	
30	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	12,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
31	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	786,00	--	9432	--	9432	--	10187
					--	--	--	--		755	
32	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	557,00	--	3342	--	3342	--	3609
					--	--	--	--		267	
33	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	268	423,00	--	113364	--	113364	--	122433
					--	--	--	--		9069	
34	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	370,00	--	33300	--	33300	--	35964
					--	--	--	--		2664	
35	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--		46	
36	С123-020401-0203 2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	34,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
37	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	19,00	--	2850	--	2850	--	3078
					--	--	--	--		228	
38	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	482,00	--	5784	--	5784	--	6247
					--	--	--	--		463	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	295,00	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--		142	
40	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	55,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
41	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	34,00	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--		65	
42	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	468	13,00	--	6084	--	6084	--	6571
					--	--	--	--		487	
43	С123-020401-3301 2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	50,00	--	9000	--	9000	--	9720
					--	--	--	--		720	
44	С123-020401-4301 2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	903,00	--	54180	--	54180	--	58514
					--	--	--	--		4334	
45	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	11,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
46	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	7,00	--	595	--	595	--	643
					--	--	--	--		48	
47	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	625	5,00	--	3125	--	3125	--	3375
					--	--	--	--		250	
48	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36842,39	--	73685	--	73026	646	80277
					329,40	--	659	--		5946	
49	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	344,5	559,62	61,88	192787	21316	88532	70220	284048
					240,75	27,45	82939	9457		21041	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	20,262	10797,00	--	218769	--	218769	--	236270
					--	--	--	--		17502	
51	С121-110403-2003 2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	22,022	4021,00	--	88550	--	88550	--	95634
					--	--	--	--		7084	
52	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,8	676,47	36,33	13394	719	412	12250	27696
					619,36	11,97	12263	237		2052	
53	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8	1174,00	--	23245	--	23245	--	25105
					--	--	--	--		1860	
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,42	88,32	2,22	1627	41	908	470	2265
					36,79	0,22	678	4		168	
55	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,42	135,36	2,86	2493	53	2143	209	2919
					16,14	0,33	297	6		216	
56	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,372	542,00	--	40310	--	40310	--	43534
					--	--	--	--		3225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2474733	39315	1314512	1089164	3849009
							1120906	11113	--	285113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				546141				
	Материалы		Тенге				93530				
	Всего заработная плата		Тенге					133349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307319				
		Накладные расходы	Тенге				110469				
		Сметная прибыль	Тенге				52529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				709139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					133349			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1928591				
	Материалы		Тенге				326947				
	Всего заработная плата		Тенге					998670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586715				
		Накладные расходы	Тенге				978696				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				232583				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				3139871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
		Сметная заработная плата	Тенге					998670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3849010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
		Сметная заработная плата	Тенге					1132019			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4									
57	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9558,00	--	9558	--	9558	--	10323
					--	--	--	--		765	
58	С123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7656,00	--	7656	--	7656	--	8268
					--	--	--	--		612	
59	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4644,00	--	4644	--	4644	--	5016
					--	--	--	--		372	
60	С123-040905-1212 2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	3582,00	--	50148	--	50148	--	54160
					--	--	--	--		4012	
61	С123-040905-1211 2304-0905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	2394,00	--	79002	--	79002	--	85322
					--	--	--	--		6320	
62	С123-040905-1222 2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1245,00	--	27390	--	27390	--	29581
					--	--	--	--		2191	
63	С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/10Б9бк	шт.	18	4803,00	--	86454	--	86454	--	93370
					--	--	--	--		6916	
64	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1893,31	33,20	9467	166	6924	2389	12804
					475,43	12,19	2377	61		948	
65	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	805,90	18,93	4835	114	2501	2216	7615

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					370,03	6,81	2220	41		564	
	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1266,83	18,93	39272	587	27214	11448	54778
					370,03	6,81	11471	211		4058	
67	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	44	1265,09	18,93	55664	833	38550	16249	77666
					370,03	6,81	16281	300		5753	
68	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	172	803,66	18,93	138230	3256	71330	63519	217889
					370,03	6,81	63644	1171		16140	
69	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	178,8	1810,78	21,73	323768	3885	78014	237069	605704
					1352,74	0,21	241869	38		44867	
70	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	149	1530,19	18,40	227998	2741	40534	181048	441770
					1239,75	0,13	184723	20		32724	
71	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	440	1335,72	15,31	587716	6738	75634	495271	1169626
					1148,51	0,08	505344	35		86639	
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1025,8	72,09	1,16	73949	1185	1328	70007	155473
					69,64	--	71436	--		11516	
73	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,0258	49494,45	--	50771	--	2221	48064	106742
					47328,50	--	48550	--		7907	
74	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	28,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
75	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	15,00	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--		46	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	12,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
77	С123-020401-0609 2302-0401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	736,00	--	88320	--	88320	--	95386
					--	--	--	--		7066	
78	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	786,00	--	9432	--	9432	--	10187
					--	--	--	--		755	
79	С123-020401-1007 2302-0401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1025,00	--	12300	--	12300	--	13284
					--	--	--	--		984	
80	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	557,00	--	11140	--	11140	--	12031
					--	--	--	--		891	
81	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	423,00	--	63450	--	63450	--	68526
					--	--	--	--		5076	
82	С123-020401-0601 2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	370,00	--	33300	--	33300	--	35964
					--	--	--	--		2664	
83	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	19,00	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--		46	
84	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	55,00	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--		264	
85	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	34,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
86	С123-020401-2705 2302-0401-2705 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	482,00	--	5784	--	5784	--	6247
					--	--	--	--		463	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-020401-2703 2302-0401-2703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	295,00	--	2950	--	2950	--	3186
					--	--	--	--		236	
88	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	36,00	--	4320	--	4320	--	4666
					--	--	--	--		346	
89	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	390	13,00	--	5070	--	5070	--	5476
					--	--	--	--		406	
90	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	179	11,00	--	1969	--	1969	--	2127
					--	--	--	--		158	
91	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	175	7,00	--	1225	--	1225	--	1323
					--	--	--	--		98	
92	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	5,00	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	
93	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	585,8	559,62	61,88	327822	36246	150544	119405	483006
					240,75	27,45	141032	16080		35778	
94	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м2	25,564	10797,00	--	276015	--	276015	--	298096
					--	--	--	--		22081	
95	С121-110403-2004 2111-0403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	32,45	4644,00	--	150698	--	150698	--	162754
					--	--	--	--		12056	
96	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,68	676,47	36,33	21430	1151	658	19600	44313

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					619,36	11,97	19621	379		3282	
	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,68	1174,00	--	37192	--	37192	--	40168
					--	--	--	--		2975	
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,24	88,32	2,22	2053	52	1146	593	2858
					36,79	0,22	855	5		212	
99	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	23,24	135,36	2,86	3146	66	2705	264	3683
					16,14	0,33	375	8		273	
100	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,78	542,00	--	45409	--	45409	--	49041
					--	--	--	--		3633	
101	С123-041001-2803 2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8601
					--	--	--	--		637	
102	С123-041001-2802 2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3660
					--	--	--	--		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2901690	57020	1534872	1267142	4502345
							1309798	18349	--	333510	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				810505				
		Материалы	Тенге				156616				
		Всего заработная плата	Тенге					206905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426712				
		Накладные расходы	Тенге				168327				
		Сметная прибыль	Тенге				78307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1057138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					206905			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2091185				
		Материалы	Тенге				342687				
		Всего заработная плата	Тенге					1121242			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				608856				
		Накладные расходы	Тенге				1098817				
		Сметная прибыль	Тенге				255200				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3445203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					1121242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4502341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1199
		Сметная заработная плата	Тенге					1328147			

РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел ТЗ (№1)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
		м трубопровода	0,2	1893,31	33,20	379	7	277	96	512
				475,43	12,19	95	2		38	
104	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	0,5	1490,90	18,93	745	9	551	185	1005
				370,03	6,81	185	3		74	
105	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	0,1	1266,83	18,93	127	2	88	37	177
				370,03	6,81	37	1		13	
106	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка								
		м трубопровода	0,2	764,34	18,93	153	4	75	74	245
				370,03	6,81	74	1		18	
107	С123-040702-0206 2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	2	5215,00	--	10430	--	10430	--	11264
				--	--	--	--		834	
108	С123-040702-0204 2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	2511,00	--	2511	--	2511	--	2712
				--	--	--	--		201	
109	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм								
		т	0,000952	252365,00	--	240	--	240	--	259
				--	--	--	--		19	
110	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								
		счетчик (водомер)	1	51046,98	24,75	51047	25	50586	438	55604
				436,24	10,98	436	11		4119	
111	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка								
		комплект	1	2476,54	--	2477	--	2218	253	2948
				258,55	--	259	--		218	
112	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка								
		фильтр	1	17118,92	206,86	17119	207	15932	1019	19589
				980,42	59,13	980	59		1451	
113	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	2,08	542,00	--	1127	--	1127	--	1218

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	--	--	--		90	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86355	253	84035	2102	95533
						2066	78	--	7075	
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				86355				
	Материалы	Тенге				69726				
	Всего заработная плата	Тенге					2144			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14309				
	Сдача и испытание	Тенге				42				
	Накладные расходы	Тенге				2101				
	Сметная прибыль	Тенге				7076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				95533				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					2144			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				95533				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					2144			
	РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел Т4 №2									
114	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 — Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1217,05	16,64	1217	17	874	325	1666
				326,11	5,82	326	6		123	
115	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015 — Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1449,00	--	2898	--	2898	--	3130
				--	--	--	--		232	
116	С123-040702-0202 2304-0702-0202 РСНБ РК 2015 — Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	966,00	--	966	--	966	--	1043
				--	--	--	--		77	
117	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 — Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	49386,98	24,75	49387	25	48926	438	53811
				436,24	10,98	436	11		3986	
118	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 — Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2476,54	--	2477	--	2218	253	2948
				258,55	--	259	--		218	
119	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 — Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13674,39	146,96	13674	147	12705	846	15682
				821,94	41,20	822	41		1162	
120	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 — Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	542,00	--	1127	--	1127	--	1218
				--	--	--	--		90	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71746	188	69714	1862	79498
						1843	58	--	5888	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				71746				
		Материалы	Тенге				64724				
		Всего заработная плата	Тенге					1901			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4991				
		Сдача и испытание	Тенге				36				
		Накладные расходы	Тенге				1863				
		Сметная прибыль	Тенге				5889				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				79498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				79498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1901			
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование									
121	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	9696,17	79,51	581770	4770	448534	128020	766573
					2141,10	36,10	128466	2166		56783	
122	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24	401,00	--	9624	--	9624	--	10394
					--	--	--	--		770	
123	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60	18835,69	157,80	1130141	9468	976551	145487	1377679
					2402,04	72,23	144122	4334		102050	
124	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24	401,00	--	9624	--	9624	--	10394
					--	--	--	--		770	
125	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1700мм	комплект	20	23906,06	312,12	478121	6242	429057	44660	564604
					2141,10	137,47	42822	2749		41822	
126	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка/1500мм	комплект	40	23306,06	312,12	932242	12485	834113	89320	1103287
					2141,10	137,47	85644	5499		81725	
127	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	60	808,13	0,14	48488	8	2364	45194	101176
					768,60	--	46116	--		7495	
128	С123-030102-1226 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	60	7628,00	--	457680	--	457680	--	494294
					--	--	--	--		36614	
129	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	60	7128,22	59,71	427693	3582	321338	102324	572418
					1712,88	27,32	102773	1639		42401	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1117-0201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	60	808,13	0,14	48488	8	2364	45194	101176
					768,60	--	46116	--		7495	
131	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	60	2628,00	--	157680	--	157680	--	170294
					--	--	--	--		12614	
132	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	60	2821,94	25,31	169316	1519	4415	160760	356483
					2723,04	10,98	163382	659		26406	
133	С123-030102-1602 2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт.	60	18486,00	--	1109160	--	1109160	--	1197893
					--	--	--	--		88733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5560028	38084	4762504	760959	6826665
							759442	17046	--	505678	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5560028				
	Материалы		Тенге				3018735				
	Всего заработная плата		Тенге					776488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1743768				
		Накладные расходы	Тенге				760958				
		Сметная прибыль	Тенге				505679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6826665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	Тенге					776488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6826665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	Тенге					776488			
		РАЗДЕЛ 6. Квартирный водомерный узел холодной воды									
134	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	480,98	24,75	43288	2228	1798	39445	89352
					436,24	10,98	39262	988		6619	
135	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики горячей/холодной воды одноструйные (квартирные) DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	90	5856,00	--	527040	--	527040	--	569203
					--	--	--	--		42163	
136	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	90	770,00	--	69300	--	69300	--	74844
					--	--	--	--		5544	
137	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1871,39	146,96	168425	13226	81224	76129	264119
					821,94	41,20	73975	3708		19564	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	90	1438,00	--	129420	--	129420	--	139774
					--	--	--	--		10354	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				937474	15454	808782	115574	1137292
							113236	4696	--	84244	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				937474				
	Материалы		Тенге				83024				
	Всего заработная плата		Тенге					117932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725760				
	Сдача и испытание		Тенге				2540				
		Накладные расходы	Тенге				115574				
		Сметная прибыль	Тенге				84244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1137291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					117932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1137291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					117932			

РАЗДЕЛ 7. Квартирный водомерный узел горчей воды

139	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	480,98	24,75	43288	2228	1798	39445	89352
					436,24	10,98	39262	988		6619	
140	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	90	5856,00	--	527040	--	527040	--	569203
					--	--	--	--		42163	
141	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	90	770,00	--	69300	--	69300	--	74844
					--	--	--	--		5544	
142	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1871,39	146,96	168425	13226	81224	76129	264119
					821,94	41,20	73975	3708		19564	
143	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	90	1438,00	--	129420	--	129420	--	139774
					--	--	--	--		10354	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				937474	15454	808782	115574	1137292
							113236	4696	--	84244	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				937474				
	Материалы		Тенге				83024				
	Всего заработная плата		Тенге					117932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725760				
	Сдача и испытание		Тенге				2540				
		Накладные расходы	Тенге				115574				
		Сметная прибыль	Тенге				84244				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1137291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					117932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1137291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					117932			

РАЗДЕЛ 8. Канализация К1

144	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	124,963	177,22	168,61	22146	21070	--	4234	28490
					8,61	38,44	1076	4804		2110	
145	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,577	2962,37	--	19483	--	--	14028	36193
					2962,37	--	19483	--		2681	
146	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,32	2554,43	149,07	5926	346	3585	2063	8629
					859,86	38,43	1995	89		639	
147	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,83	713,45	--	8440	--	--	6077	15678
					713,45	--	8440	--		1161	
148	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	116,68	26,35	26,35	3074	3074	--	762	4143
					--	9,07	--	1059		307	
149	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	116,68	14,76	14,76	1722	1722	--	427	2321
					--	5,08	--	593		172	
150	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116,68	132,66	63,11	15478	7363	--	8264	25642
					69,55	28,82	8115	3363		1899	
151	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/110мм	м трубопровода	464,52	1562,61	3,10	725864	1441	427613	291266	1098501
					638,96	0,86	296810	401		81370	
152	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	469	970,61	1,26	455218	592	142111	306438	822589
					666,34	0,38	312515	177		60933	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,469	20138,40	--	9445	--	566	8790	19694
					18931,40	--	8879	--		1459	
154	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,46452	23725,40	--	11021	--	2227	8706	21305
					18931,40	--	8794	--		1578	
155	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	157	168,00	--	26376	--	26376	--	28486
					--	--	--	--		2110	
156	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	162	107,00	--	17334	--	17334	--	18721
					--	--	--	--		1387	
157	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	68	207,00	--	14076	--	14076	--	15202
					--	--	--	--		1126	
158	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	211	60,00	--	12660	--	12660	--	13673
					--	--	--	--		1013	
159	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	43	385,00	--	16555	--	16555	--	17879
					--	--	--	--		1324	
160	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	203	107,00	--	21721	--	21721	--	23459
					--	--	--	--		1738	
161	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	339,00	--	3390	--	3390	--	3661
					--	--	--	--		271	
162	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23	320,00	--	7360	--	7360	--	7949
					--	--	--	--		589	
163	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40	96,00	--	3840	--	3840	--	4147
					--	--	--	--		307	
164	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	7	261,00	--	1827	--	1827	--	1973

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		146	
165	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	1096,00	--	3288	--	3288	--	3551
					--	--	--	--		263	
166	С123-020403-2704 2302-0403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	50	981,00	--	49050	--	49050	--	52974
					--	--	--	--		3924	
167	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	414,00	--	24840	--	24840	--	26827
					--	--	--	--		1987	
168	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	400,00	--	14400	--	14400	--	15552
					--	--	--	--		1152	
169	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	30	155,00	--	4650	--	4650	--	5022
					--	--	--	--		372	
170	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	31	79,00	--	2449	--	2449	--	2645
					--	--	--	--		196	
171	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	62	28,00	--	1736	--	1736	--	1875
					--	--	--	--		139	
172	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	64	225,00	--	14400	--	14400	--	15552
					--	--	--	--		1152	
173	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	233	183,00	--	42639	--	42639	--	46050
					--	--	--	--		3411	
174	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	235	56,00	--	13160	--	13160	--	14213
					--	--	--	--		1053	
175	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	414,66	542,00	--	224746	--	224746	--	242725
					--	--	--	--		17980	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	111,89	559,62	61,88	62615	6923	28754	22807	92256
					240,75	27,45	26938	3071		6834	
177	С121-110403-2010 2111-0403-2010 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м2	35,26	13287,00	--	468500	--	468500	--	505980
					--	--	--	--		37480	
178	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,48216	880709,32	451324,76	424643	217611	9069	254861	733864
					410575,10	123345,05	197963	59472		54360	
179	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	283,02	4315,00	--	1221231	--	1221231	--	1318930
					--	--	--	--		97699	
180	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,86	2603,00	--	2239	--	2239	--	2418
					--	--	--	--		179	
181	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,07	88,32	2,22	1243	31	694	359	1730
					36,79	0,22	518	3		128	
182	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,07	135,36	2,86	1905	40	1638	160	2230
					16,14	0,33	227	5		165	
		Двухнасосная установка									
183	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	63378,16	399,82	126756	800	97944	27677	166787
					14005,94	114,73	28012	229		12355	
184	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2145,00	--	4290	--	4290	--	4633
					--	--	--	--		343	
185	С123-040501-0212 2304-0501-0212 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4465,00	--	4465	--	4465	--	4822
					--	--	--	--		357	
186	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1898,41	114,60	3797	229	602	2950	7287

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1483,23	21,96	2966	44		540	
187	С123-041001-0802 2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ11823-91	шт.	2	5507,00	--	11014	--	11014	--	11895
					--	--	--	--		881	
188	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1055,00	--	4220	--	4220	--	4558
					--	--	--	--		338	
189	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки,желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана наавтомобильном ходу	т конструкций	0,001884	311313,51	130017,10	587	245	19	244	897
					171304,00	16551,90	323	31		66	
190	С121-050103-0203 2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001884	1136768,00	--	2142	--	2142	--	2313
					--	--	--	--		171	
191	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1	1630,15	24,75	1630	25	282	1308	3173
					1323,28	10,98	1323	11		235	
192	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
193	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1266,83	18,93	6334	95	4389	1846	8835
					370,03	6,81	1850	34		654	
194	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1471,14	36,33	7356	182	4077	3094	11285
					619,36	11,97	3097	60		836	
195	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	72,09	1,16	721	12	13	682	1516
					69,64	--	696	--		112	
196	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,13	650,36	0,93	735	1	24	569	1408
					628,56	0,42	710	--		104	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	12	19006,25	285,69	228075	3428	194654	30191	278927
					2499,42	67,84	29993	814		20661	
198	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	4160196,69	670282,14	49922	8043	40768	3463	57657
					92624,00	198904,78	1111	2387		4271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4432889	273272	3197782	1001266	5868889
							961836	76647	--	434730	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1108440				
		Материалы	Тенге				87324				
		Всего заработная плата	Тенге					359096			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				470641				
		Накладные расходы	Тенге				335570				
		Сметная прибыль	Тенге				115521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1559531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					359096			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				587				
		Материалы	Тенге				19				
		Всего заработная плата	Тенге					354			
		Накладные расходы	Тенге				244				
		Сметная прибыль	Тенге				66				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				897				
		Сметная заработная плата	Тенге					354			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3323862				
		Материалы	Тенге				871686				
		Всего заработная плата	Тенге					679033			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1768111				
		Сдача и испытание	Тенге				839				
		Накладные расходы	Тенге				665452				
		Сметная прибыль	Тенге				319145				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4308459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					679033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5868888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
		Сметная заработная плата	Тенге					1038482			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23496523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4382363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					439040			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12580983		
		- Накладные расходы	Тенге							4353643	
		- Сметная прибыль	Тенге							1740482	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**23496523**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**211469**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**23707992**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге				403036				
	Итого с зимним удорожанием	Тенге				24111028				
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836	**Тенге**				22122552				
	НДС 12%	Тенге				2654706				
	Стоимость строительно-монтажных работ	**Тенге**				24777257,77				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2021 года
Смета № 2-1-4 Электромонажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование									
		ВВодная панель ВРУ									
1	Ц13-080101-2602 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015	п.1-Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1	24172,57	6782,28	24173	6782	921	13374	40551
					16470,00	2105,49	16470	2105		3004	
2	Прайс стр.7	п.2-Вводно-распределительная панель ВРУ1-29-60	комплект	1	438232,14	--	438232	--		--	438232
					--	--	--	--	438232	--	
		БАУО									
3	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	п.3-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3983,91	87,14	3984	87	474	2484	6985
					3423,00	26,67	3423	27		517	
4	Прайс стр.7	п.4-Блок управления БАУО 14х16	комплект	1	84032,14	--	84032	--		--	84032
					--	--	--	--	84032	--	
5	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	п.5-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3983,91	87,14	3984	87	474	2484	6985
					3423,00	26,67	3423	27		517	
6	С123-070201-0301 2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	п.6-Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6720,00	--	6720	--	6720	--	7258
					--	--	--	--		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	п.7-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1094,54	80,30	1095	80	22	734	1975
					992,67	26,67	993	27		146	
8	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	п.8-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652,00	--	48652	--	48652	--	52544
					--	--	--	--		3892	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.9-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2442,35	24,74	2442	25	1335	779	3479
					1082,00	--	1082	--		258	
10	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	п.10-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
				Щиток групповой квартирный							
11	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	п.11-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	20	3983,91	87,14	79678	1743	9475	49675	139702
					3423,00	26,67	68460	533		10348	
12	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	п.12-Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	28079,00	--	561580	--	561580	--	606506
					--	--	--	--		44926	
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.13-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2442,35	24,74	146541	1484	80137	46742	208746
					1082,00	--	64920	--		15463	
14	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	п.14-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	1853,00	--	111180	--	111180	--	120074
					--	--	--	--		8894	
15	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	п.15-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	489,81	80,30	29389	4818	1295	17911	51084
					387,94	26,67	23276	1600		3784	
16	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	п.16-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	21044,00	--	1262640	--	1262640	--	1363651
					--	--	--	--		101011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	п.17-Зажим кабельный У733М	шт.	180	249,00	--	44820	--	44820	--	48406
					--	--	--	--		3586	
18	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	п.18-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	60	1159,00	--	69540	--	69540	--	75103
					--	--	--	--		5563	
19	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	п.19-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	60	4251,00	--	255060	--	255060	--	275465
					--	--	--	--		20405	
20	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.20-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	24	901,23	18,27	21629	438	2570	13463	37899
					775,88	3,20	18621	77		2807	
21	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	п.21-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	373,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
22	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	п.22-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	20	182,00	--	3640	--	3640	--	3931
					--	--	--	--		291	
				ЩС							
23	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	п.23-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3983,91	87,14	3984	87	474	2484	6985
					3423,00	26,67	3423	27		517	
24	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.24-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
					--	--	--	--		681	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.25-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2442,35	24,74	12212	124	6678	3895	17395
					1082,00	--	5410	--		1289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	п.26-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--		105	
27	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	п.27-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--		105	
28	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	п.28-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
29	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	п.29-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	--	4149	--	4149	--	4481
					--	--	--	--		332	
30	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	п.30-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	1	1159,00	--	1159	--	1159	--	1252
					--	--	--	--		93	
31	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	п.31-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	4251,00	--	4251	--	4251	--	4591
					--	--	--	--		340	
				ЩК							
32	Ц13-080305-0902 1308-0305-0902 РСНБ РК 2015	п.32-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	60	3983,91	87,14	239034	5228	28426	149026	419105
					3423,00	26,67	205380	1600		31045	
33	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.33-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	60	8510,00	--	510600	--	510600	--	551448
					--	--	--	--		40848	
34	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.34-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	240	2442,35	24,74	586164	5938	320546	186970	834984
					1082,00	--	259680	--		61851	
35	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	п.35-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	429,00	--	25740	--	25740	--	27799
					--	--	--	--		2059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	п.36-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	180	4149,00	--	746820	--	746820	--	806566
					--	--	--	--		59746	
37	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	п.37-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/ШНИ N + PE	шт.	60	1159,00	--	69540	--	69540	--	75103
					--	--	--	--		5563	
38	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	п.38-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	60	4251,00	--	255060	--	255060	--	275465
					--	--	--	--		20405	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5680517	26922	4456771	490021	6622399
							674561	6023	522264	451862	
Стоимость оборудования			Тенге				522264				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				522264				
Стоимость монтажных работ			Тенге				5158252				
Материалы			Тенге				452825				
Всего заработная плата			Тенге					680584			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4003944				
		Накладные расходы	Тенге				490020				
		Сметная прибыль	Тенге				451862				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6100135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					680584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6622399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					680584			
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура, источники света									
39	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	п.39-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	2	8363,80	3527,32	16728	7055	3935	5796	24326
					2868,84	1156,26	5738	2313		1802	
40	С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	п.40-Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013/DZS-6	шт.	2	48271,00	--	96542	--	96542	--	104265
					--	--	--	--		7723	
41	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	п.41-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1653,31	668,23	16533	6682	1293	9228	27822
					855,75	425,93	8558	4259		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-070101-0325 2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	п.42-Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	2378,00	--	23780	--	23780	--	25682
					--	--	--	--		1902	
43	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	п.43-Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8	2288,29	745,56	18306	5964	7504	6479	26768
					604,73	520,06	4838	4161		1983	
44	С123-070101-0238 2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	п.44-Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2556,00	--	20448	--	20448	--	22084
					--	--	--	--		1636	
45	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	п.45-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	1967,67	561,86	7871	2247	3753	2476	11174
					467,81	391,79	1871	1567		828	
46	С123-070102-0129 2307-0102-0129 РСНБ РК 2015	п.46-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-218	шт.	4	3391,00	--	13564	--	13564	--	14649
					--	--	--	--		1085	
47	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	п.47-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	58	1967,67	561,86	114125	32588	54404	35897	162024
					467,81	391,79	27133	22724		12002	
48	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015	п.48-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82/ЛСП 200-118	шт.	19	3281,00	--	62339	--	62339	--	67326
					--	--	--	--		4987	
49	С123-070102-1321 2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	п.49-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	39	4038,00	--	157482	--	157482	--	170081
					--	--	--	--		12599	
50	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	п.50-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	20	1609,33	537,12	32187	10742	4102	17251	53393
					867,16	330,82	17343	6616		3955	
51	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	п.51-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	11454,00	--	229080	--	229080	--	247406
					--	--	--	--		18326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	п.52-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	60	1653,31	668,23	99198	40094	7759	55368	166932
					855,75	425,93	51345	25556		12365	
53	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	п.53-Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен/PBH-PC2-RS	шт.	60	6375,00	--	382500	--	382500	--	413100
					--	--	--	--		30600	
54	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	п.54-Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	220	1418,00	--	311960	--	311960	--	336917
					--	--	--	--		24957	
55	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	п.55-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	180	578,29	10,97	104092	1975	1481	72873	191122
					559,09	3,20	100636	576		14157	
56	С123-070219-0106 2307-0219-0106 РСНБ РК 2015	п.56-Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	180	221,00	--	39780	--	39780	--	42962
					--	--	--	--		3182	
57	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	п.57-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт/ASD энергосберегающие	шт.	18	738,00	--	13284	--	13284	--	14347
					--	--	--	--		1063	
58	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	п.58-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	68	1297,00	--	88196	--	88196	--	95252
					--	--	--	--		7056	
59	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	п.59-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	4	8363,80	3527,32	33455	14109	7871	11592	48651
					2868,84	1156,26	11475	4625		3604	
60	С123-070103-0423 2307-0103-0423 РСНБ РК 2015	п.60-Светильники, тип ЖКУ 11-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	4	54541,00	--	218164	--	218164	--	235617
					--	--	--	--		17453	
61	С123-070106-0322 2307-0106-0322 РСНБ РК 2015 прим.	п.61-Лампа светодиодная F8S 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	4	28000,00	--	112000	--	112000	--	120960
					--	--	--	--		8960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.62-Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	4	2529,57 1551,76	828,48 539,38	10118 6207	3314 2158	597	6022 1291	17432
63	С124-040207-0901 2404-0207-0901 РСНБ РК 2015 прим.	п.63-Кронштейн КР-1	комплект	4	26086,00 --	-- --	104344 --	-- --	104344	-- 8348	112692
64	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	п.64-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00 --	-- --	8400 --	-- --	8400	-- 672	9072
65	С123-070218-1201 2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	п.65-Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012/стартер	шт.	68	1091,00 --	-- --	74188 --	-- --	74188	-- 5935	80123
66	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	п.66-Шпильки	шт.	8	95,00 --	-- --	760 --	-- --	760	-- 61	821
67	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	п.67-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	15312,89 11817,00	1873,96 483,12	30626 23634	3748 966	3244	15006 3651	49282
68	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015 прим.	п.68-Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA/CONVERSON KIT TM	шт.	2	12812,00 --	-- --	25624 --	-- --	25624	-- 2050	27674
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2465674 258778	128519 75520	2078378 --	237988 216294	2919956
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2360570				
		Материалы	Тенге				95942				
		Всего заработная плата	Тенге					334298			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1877331				
		Накладные расходы	Тенге				237989				
		Сметная прибыль	Тенге				207885				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2806444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					334298			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105104				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2919956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					334298			
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
69	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	п.69-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	386,68	3,31	5414	46	97	3803	9954
					376,53	0,80	5271	11		737	
70	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	п.70-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ВА66-102Б	шт.	14	449,00	--	6286	--	6286	--	6789
					--	--	--	--		503	
71	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	п.71-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	224	347,04	3,21	77738	719	2900	53538	141778
					330,89	1,07	74119	239		10502	
72	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	п.72-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-057	шт.	224	306,00	--	68544	--	68544	--	74028
					--	--	--	--		5484	
73	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	п.73-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100	347,04	3,21	34704	321	1294	23901	63294
					330,89	1,07	33089	107		4688	
74	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	п.74-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С56-043	шт.	100	315,00	--	31500	--	31500	--	34020
					--	--	--	--		2520	
75	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	п.75-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	347,04	3,21	694	6	26	478	1266
					330,89	1,07	662	2		94	
76	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	п.76-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355,00	--	710	--	710	--	767
					--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.77-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	60	901,23	18,27	54074	1096	6425	33656	94748
					775,88	3,20	46553	192		7018	
78	С123-070220-0904 2307-0220-0904 РСНБ РК 2015	п.78-Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	60	1034,00	--	62040	--	62040	--	67003
					--	--	--	--		4963	
79	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	п.79-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	620	412,93	3,21	256015	1991	13501	173653	464041
					387,94	1,07	240523	661		34373	
80	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	п.80-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-004	шт.	620	423,00	--	262260	--	262260	--	283241
					--	--	--	--		20981	
81	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	п.81-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	120	412,93	3,21	49551	385	2613	33610	89814
					387,94	1,07	46553	128		6653	
82	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	п.82-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РС16-007	шт.	120	564,00	--	67680	--	67680	--	73094
					--	--	--	--		5414	
83	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	п.83-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	347,04	3,21	13882	128	518	9560	25317
					330,89	1,07	13236	43		1875	
84	С123-070204-1137 2307-0204-1137 РСНБ РК 2015 прим.	п.84-Выключатель с выдержкой времени для лестничных маршей	шт.	40	16948,00	--	677920	--	677920	--	732154
					--	--	--	--		54234	
85	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	п.85-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	768,34	10,72	46100	643	1643	31662	83983
					730,24	2,67	43814	160		6221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	п.86-Звонок	шт.	60	1520,00	--	91200	--	91200	--	98496
					--	--	--	--		7296	
87	С123-070218-1804 2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	п.87-Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	981,00	--	58860	--	58860	--	63569
					--	--	--	--		4709	
88	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	п.88-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1323,44	164,24	2647	328	37	1720	4716
					1141,00	53,34	2282	107		349	
89	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	п.89-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
					--	--	--	--		909	
90	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	п.90-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
					--	--	--	--		909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1890543	5666	1378778	365581	2436614
							506102	1650	--	180489	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1890543				
	Материалы		Тенге				29051				
	Всего заработная плата		Тенге					507752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1349724				
		Накладные расходы	Тенге				365581				
		Сметная прибыль	Тенге				180490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2436614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					507752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2436614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					507752			
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные изделия									
91	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	п.91-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1358	564,27	--	766282	--	5802	463893	1328589
					560,00	--	760480	--		98414	
92	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	п.92-Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	180	121,00	--	21780	--	21780	--	23522
					--	--	--	--		1742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	п.93-Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1144	32,00	--	36608	--	36608	--	39537
					--	--	--	--		2929	
94	С123-070202-0523 2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	п.94-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	182,00	--	5460	--	5460	--	5897
					--	--	--	--		437	
95	С123-070202-0518 2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	п.95-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	4	568,00	--	2272	--	2272	--	2454
					--	--	--	--		182	
96	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	п.96-Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	14	296,16	54,60	4146	764	--	2618	7305
					241,56	18,14	3382	254		541	
97	С123-061710-0705 2306-1710-0705 РСНБ РК 2015 прим.	п.97-Металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х80мм	шт.	14	5081,00	--	71134	--	71134	--	76825
					--	--	--	--		5691	
98	С124-040207-5210 2404-0207-5210 РСНБ РК 2015	п.98-Крышки изолирующие для мачтовых рубильников SP42 ГОСТ Р 51177-98/Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300х80мм	шт.	14	3261,00	--	45654	--	45654	--	49306
					--	--	--	--		3652	
99	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	п.99-Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	123	31,00	--	3813	--	3813	--	4118
					--	--	--	--		305	
100	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	п.100-Кронштейн 300мм	шт.	41	1308,00	--	53628	--	53628	--	57918
					--	--	--	--		4290	
101	С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	п.101-Профиль монтажный перфорированный	шт.	41	3187,00	--	130667	--	130667	--	141120
					--	--	--	--		10453	
102	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	п.102-Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	52	31,00	--	1612	--	1612	--	1741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		129	
103	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	п.103-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98/Пластина соединительная h 80 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	26	287,00	--	7462	--	7462	--	8059
					--	--	--	--		597	
104	С124-040201-0810 2404-0201-0810 РСНБ РК 2015	п.104-Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98/Поворот на 90гр 80х300	шт.	2	4292,00	--	8584	--	8584	--	9271
					--	--	--	--		687	
105	С123-080504-1105 2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	п.105-Разветвитель Т-образный 80х300	шт.	2	5271,00	--	10542	--	10542	--	11385
					--	--	--	--		843	
106	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	п.106-Коробки соединительные КС М6х10, типа ИЭК	шт.	32	31,00	--	992	--	992	--	1071
					--	--	--	--		79	
107	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	п.107-Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	19334,58	14869,68	77338	59479	291	26678	112338
					4392,00	4871,23	17568	19485		8321	
108	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	п.108-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПкВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9414,00	--	37656	--	37656	--	40668
					--	--	--	--		3012	
109	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	п.109-Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	20	164,70	--	3294	--	--	2372	6119
					164,70	--	3294	--		453	
110	С123-061702-0202 2306-1702-0202 РСНБ РК 2015	п.110-Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	2274,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
111	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.111-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93/КУП1102	шт.	60	1160,00	--	69600	--	69600	--	75168
					--	--	--	--		5568	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1358980	60243	514012	495561	2002902
							784724	19739	--	148361	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1112985				
Материалы			Тенге				6094				
Всего заработная плата			Тенге					804463			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261924				
		Накладные расходы	Тенге				495560				
		Сметная прибыль	Тенге				128684				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1737229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					804463			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115328				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115328				
		Сметная прибыль	Тенге				9226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124554				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				130667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130667				
		Сметная прибыль	Тенге				10453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2002903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					804463			
		РАЗДЕЛ 5. Провода и кабели									
112	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	п.112-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6573	293,99	138,27	1932425	908829	301881	699337	2842302
					109,80	37,97	721715	249585		210541	
113	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	п.113-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1474	328,22	2,41	483792	3551	229307	181521	718539
					170,24	0,80	250934	1179		53225	
114	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	п.114-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	435	152,22	2,41	66214	1048	14254	36908	111372
					117,04	0,80	50912	348		8250	
115	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	п.115-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,80988	116786,00	--	94583	--	94583	--	102149
					--	--	--	--		7567	
116	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	п.116-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,64526	172587,00	--	283950	--	283950	--	306667
					--	--	--	--		22716	
117	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	п.117-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3876	239948,00	--	93004	--	93004	--	100444
					--	--	--	--		7440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	п.118-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,50708	273109,00	--	411597	--	411597	--	444525
					--	--	--	--		32928	
119	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	п.119-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02652	416977,00	--	11058	--	11058	--	11943
					--	--	--	--		885	
120	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	п.120-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	711793,00	--	21781	--	21781	--	23523
					--	--	--	--		1742	
121	С123-060141-0901 2306-0141-0901 РСНБ РК 2015	п.121-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	128554,00	--	17046	--	17046	--	18410
					--	--	--	--		1364	
122	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	п.122-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6732	186493,00	--	125547	--	125547	--	135591
					--	--	--	--		10044	
123	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	п.123-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0561	23504,00	--	1319	--	1319	--	1424
					--	--	--	--		105	
124	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015 прим.	п.124-Монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км	0,1428	177246,00	--	25311	--	25311	--	27336
					--	--	--	--		2025	
125	С123-061401-0103 2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	п.125-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 1х2,5 мм2	км	0,1428	190300,00	--	27175	--	27175	--	29349
					--	--	--	--		2174	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3594802	913428	1657813	917766	4873574
							1023562	251113	--	361006	
Стоимость монтажных работ			Тенге				3594802				
Материалы			Тенге				545442				
Всего заработная плата			Тенге					1274674			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1112371				
		Накладные расходы	Тенге				917766				
		Сметная прибыль	Тенге				361005				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4873573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1191
		Сметная заработная плата	Тенге					1274674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4873573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1191
		Сметная заработная плата	Тенге					1274674			
					РАЗДЕЛ 6. Трубы						
126	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	п.126-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	6292	296,71	9,36	1866895	58907	669891	832720	2915584
					180,88	2,93	1138097	18459		215969	
127	Ц13-080206-1905 1308-0206-1905 РСНБ РК 2015	п.127-Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	48	428,56	41,55	20571	1994	5809	9599	32583
					266,00	11,73	12768	563		2414	
128	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	п.128-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	628,22	24,00	--	15077	--	15077	--	16283
					--	--	--	--		1206	
129	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	п.129-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5726,7	29,00	--	166074	--	166074	--	179360
					--	--	--	--		13286	
130	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	п.130-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	48,48	167,58	--	8124	--	8124	--	8774
					--	--	--	--		650	
131	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.131-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	173	575,70	51,76	99597	8954	37262	39165	149863
					308,56	5,87	53381	1015		11101	
132	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	п.132-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	174,73	179,00	--	31277	--	31277	--	33779
					--	--	--	--		2502	
133	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	п.133-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	60	384,49	50,79	23070	3048	3424	12492	38407
					276,64	12,53	16598	752		2845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	п.134-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60,6	779,00	--	47207	--	47207	--	50984
					--	--	--	--		3777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2277892	72903	984145	893976	3425617
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1220844	20789	--	253750	
		Материалы	Тенге				2041409				
		Всего заработная плата	Тенге				716384				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1241634			
		Накладные расходы	Тенге				31277				
		Сметная прибыль	Тенге				893976				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				234831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3170216				
		Сметная заработная плата	Тенге								1163
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1241634			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				236483				
		Сметная прибыль	Тенге				236483				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				255402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3425617				
		Сметная заработная плата	Тенге								1163
								1241634			
		РАЗДЕЛ 7. Заземление и молниезащита									
135	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.135-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	190	347,18	15,08	65965	2866	28732	25146	98400
					180,88	2,93	34367	557		7289	
136	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.136-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм/10мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	480,50	21,51	19220	860	10699	5662	26872
					191,52	5,07	7661	203		1991	
137	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.137-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм/10мм. Монтаж оборудования	м	8	427,47	17,06	3420	137	1921	1002	4776
					170,24	3,73	1362	30		354	
138	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	п.138-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3027,25	159,66	18163	958	12736	3379	23266
					744,80	37,34	4469	224		1723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.139-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	629,31	26,32	37758	1579	24688	8562	50026
					191,52	6,67	11491	400		3706	
140	С124-040202-0108 2404-0202-0108 РСНБ РК 2015	п.140-Клемный (тестовый) зажим (на высоте 2 м от земли) 100 00	шт.	2	1170,00	--	2340	--	2340	--	2527
					--	--	--	--		187	
141	С124-040202-0111 2404-0202-0111 РСНБ РК 2015	п.141-Зажим крестовый профильный 103 32	шт.	2	1170,00	--	2340	--	2340	--	2527
					--	--	--	--		187	
142	С124-040202-0806 2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	п.142-Зажимы для присоединения круглого проводника к трубам (водосточным) 540 912	шт.	50	2510,00	--	125500	--	125500	--	135540
					--	--	--	--		10040	
143	С124-040202-0804 2404-0202-0804 РСНБ РК 2015	п.143-Зажимы для присоединения круглого проводника к водосточному желобу 339 050	шт.	50	1750,00	--	87500	--	87500	--	94500
					--	--	--	--		7000	
144	С123-020301-1733 2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	п.144-Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях 390 250	шт.	16	733,00	--	11728	--	11728	--	12666
					--	--	--	--		938	
145	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	п.145-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
					--	--	--	--		37	
146	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	п.146-Держатель проводника на кровле 252 030	шт.	190	889,00	--	168910	--	168910	--	182423
					--	--	--	--		13513	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				543309	6400	477558	43751	634024
							59350	1414	--	46965	
Стоимость монтажных работ			Тенге				144527				
Материалы			Тенге				78777				
Всего заработная плата			Тенге					60764			
		Накладные расходы	Тенге				43750				
		Сметная прибыль	Тенге				15062				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				203339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					60764			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				387054				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				387054				
		Сметная прибыль	Тенге				30964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418018				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11728				
		Сметная прибыль	Тенге				938				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				634023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					60764			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								22915086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4527921				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1214082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					376248			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11547455		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						522264		
		- Накладные расходы	Тенге							3444644	
		- Сметная прибыль	Тенге							1658727	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**22915086**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**201535**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**23116621**				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**384104**				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				**23500725**				
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**21562582**				
	НДС 12%		Тенге				**2587510**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**24150091,47**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2021 года
Смета № 2-1-5 Газоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение									
1	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	60	19293,59	230,76	1157615	13846	868249	272592	1544624
					4592,00	43,92	275520	2635		114417	
2	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	60	42489,72	217,06	2549383	13024	2466738	73934	2833183
					1160,35	97,03	69621	5822		209865	
3	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	60	7611,59	230,76	456695	13846	167329	272592	787630
					4592,00	43,92	275520	2635		58343	
4	Прайс стр.4 ТОО "АбсолютСнаб"	Система индивидуального контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А склапаном15мм и пультом ПК-2 "Бытовая"	комплект	60	33174,11	--	1990446	--		--	1990446
					--	--	--	--	1990446	--	
5	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	60	5397,60	228,18	323856	13691	167205	143974	505257
					2382,66	65,88	142960	3953		37426	
6	С123-041004-1101 2304-1004-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005/клапан термозапорный КТЗ-001-15	шт.	60	1834,00	--	110040	--	110040	--	118843
					--	--	--	--		8803	
7	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	696,00	--	41760	--	41760	--	45101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3341	
8	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	231	1595,33	19,66	368521	4541	292708	71388	475102
					308,54	6,81	71272	1573		35193	
9	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	145	1662,65	19,66	241085	2850	193497	44811	308767
					308,54	6,81	44738	987		22872	
10	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/футляр через перекрытие	м трубопровода	24	2245,14	36,33	53883	872	38146	14849	74231
					619,36	11,97	14865	287		5499	
11	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,006181	88433,11	6814,95	547	42	46	318	934
					74262,40	348,27	459	2		69	
12	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,006181	542,00	--	3	--	3	--	4
					--	--	--	--		--	
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0048	88433,11	6814,95	424	33	35	247	725
					74262,40	348,27	356	2		54	
14	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0048	213058,00	--	1023	--	1023	--	1104
					--	--	--	--		82	
15	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	60	2570,15	--	154209	--	45237	106793	281882
					1816,20	--	108972	--		20880	
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	70	650,36	0,93	45525	65	1461	35223	87208
					628,56	0,42	43999	29		6460	
Вводной газопровод											
17	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1842,08	19,66	84736	904	69639	14216	106867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					308,54	6,81	14193	313		7916	
18	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	12	27309,05	1653,91	327709	19847	206316	104548	466837
					8462,14	338,18	101546	4058		34581	
19	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	1174,00	--	9862	--	9862	--	10651
					--	--	--	--		789	
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,000444	88433,11	6814,95	39	3	3	23	67
					74262,40	348,27	33	--		5	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,000444	542,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	88,32	2,22	2120	53	1184	613	2951
					36,79	0,22	883	5		219	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	86,53	1,57	2077	38	1523	360	2631
					21,49	0,22	516	5		195	
24	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	422	459,95	--	194100	--	6076	184263	408632
					445,55	--	188024	--		30269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8115659	83653	4688081	1340744	10053678
							1353476	22307	1990446	597278	
		Стоимость оборудования	Тенге				1990446				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1990446				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				378453				
		Материалы	Тенге				210484				
		Всего заработная плата	Тенге					151042			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1023				
		Накладные расходы	Тенге				140743				
		Сметная прибыль	Тенге				41536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				560732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					151042			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1010				
		Материалы	Тенге				84				
		Всего заработная плата	Тенге					852			
		Накладные расходы	Тенге				588				
		Сметная прибыль	Тенге				128				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					852			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5745750				
Материалы			Тенге				4314827				
Всего заработная плата			Тенге					1223889			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				161665				
		Накладные расходы	Тенге				1199411				
		Сметная прибыль	Тенге				555613				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				7500774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088
		Сметная заработная плата	Тенге					1223889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10053678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236
		Сметная заработная плата	Тенге					1375783			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10053678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1353476				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22307			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4688081		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1990446		
		- Накладные расходы	Тенге							1340744	
		- Сметная прибыль	Тенге							597278	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				**10053678**				
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				**72569**				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				**10126247**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				**138308**				
Итого с зимним удорожанием			Тенге				**10264555**				
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836			**Тенге**				**9418020**				
НДС 12%			Тенге				**1130162**				
Стоимость строительно-монтажных работ			**Тенге**				**10548182,24**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2021 года
Смета № 2-1-6 Слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение									
1	Ц13-100501-0107 1310-0501-0107 РСНБ РК 2015	п.1-Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования	система	1	234975,00	--	234975	--	--	143335	408575
					234975,00	--	234975	--		30265	
2	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	п.2-Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	18355,31	2342,45	73421	9370	1027	39918	122407
					15756,00	603,90	63024	2416		9067	
3	С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	п.3-Антенны эфирные модели АТКГ-1.1.1.4 с усилителем ZA-800M	шт.	4	27031,00	--	108124	--	108124	--	116774
					--	--	--	--		8650	
4	С123-080101-0102 2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.4-Антенны эфирные модели АТКГ-4.1.6-12.4	шт.	4	5602,00	--	22408	--	22408	--	24201
					--	--	--	--		1793	
5	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	п.5-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	112	84,78	1,61	9495	180	2165	5191	15861
					63,84	0,53	7150	60		1175	
6	С123-061101-0403 2306-1101-0403 РСНБ РК 2015	п.6-Провода для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2/РК-75-9-13	км	0,11424	504309,00	--	57612	--	57612	--	62221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4609	
7	Ц13-100105-0303 1310-0105-0303 РСНБ РК 2015	п.7-Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях	м	430	194,39	28,96	83586	12453	312	45159	139045
					164,70	7,47	70821	3211		10300	
8	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	п.8-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6U	км	0,9282	189404,00	--	175805	--	175805	--	189869
					--	--	--	--		14064	
9	Ц13-100902-0913 1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	п.9-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	20	5385,91	1272,18	107718	25444	16394	53600	174224
					3294,00	428,22	65880	8564		12905	
10	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015 прим.	п.10-Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК/Делитель абонентский на 4 телевизора ZS-4	шт.	20	570,00	--	11400	--	11400	--	12312
					--	--	--	--		912	
11	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	п.11-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	564,27	--	6771	--	51	4099	11740
					560,00	--	6720	--		870	
12	С123-070202-0302 2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	п.12-Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм/АК-1	шт.	4	1361,00	--	5444	--	5444	--	5880
					--	--	--	--		436	
13	С123-070202-0303 2307-0202-0303 РСНБ РК 2015	п.13-Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм/АК-2	шт.	8	3765,00	--	30120	--	30120	--	32530
					--	--	--	--		2410	
14	С123-070202-0607 2307-0202-0607 РСНБ РК 2015	п.14-Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	60	255,00	--	15300	--	15300	--	16524
					--	--	--	--		1224	
15	Е11-090302-0302 1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.15-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,0728	84916,51	23563,73	6182	1715	170	3268	10206
					59019,00	6037,71	4297	440		756	
16	С123-080101-0203 2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	п.16-Мачта телескопическая модели МТП-6 С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм/Верикаль-6	шт.	4	26169,00	--	104676	--	104676	--	113050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8374	
17	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	п.17-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	370,59	14,73	111176	4418	36534	51195	175360
					234,08	2,93	70224	880		12990	
18	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	п.18-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	68	463,59	32,77	31524	2229	8313	15538	50827
					308,56	8,80	20982	598		3765	
19	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	п.19-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	303	58,00	--	17574	--	17574	--	18980
					--	--	--	--		1406	
20	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	п.20-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	68,68	170,00	--	11676	--	11676	--	12610
					--	--	--	--		934	
21	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	п.21-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	22457,19	6424,00	89829	25696	7037	47254	148049
					14274,00	2133,60	57096	8534		10967	
22	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	п.22-Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2	шт.	4	38347,00	--	153388	--	153388	--	165659
					--	--	--	--		12271	
23	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	п.23-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	412,93	3,21	24776	193	1307	16805	44907
					387,94	1,07	23276	64		3326	
24	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	п.24-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	60	351,00	--	21060	--	21060	--	22745
					--	--	--	--		1685	
25	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	п.25-Коннектор F 6 Quick	шт.	120	278,00	--	33360	--	33360	--	36029
					--	--	--	--		2669	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1547399	81697	841257	425362	2130585
							624445	24767	--	157823	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1511968				
Материалы			Тенге				73140				
Всего заработная плата			Тенге					644476			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				738697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				422094				
		Сметная прибыль	Тенге				154725				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2088787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					644476			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6182				
Материалы			Тенге				170				
Всего заработная плата			Тенге					4736			
		Накладные расходы	Тенге				3268				
		Сметная прибыль	Тенге				756				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				10206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4736			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				29250				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				29250				
		Сметная прибыль	Тенге				2340				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				31590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2130582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					649212			
		РАЗДЕЛ 2. Телефонизация									
26	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	п.26-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	22457,19	6424,00	89829	25696	7037	47254	148049
					14274,00	2133,60	57096	8534		10967	
27	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015 прим.	п.27-Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5/NXW5-5050/15	шт.	4	38347,00	--	153388	--	153388	--	165659
					--	--	--	--		12271	
28	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	п.45-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	151	463,59	32,77	70002	4949	18460	34503	112866
					308,56	8,80	46593	1329		8360	
29	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	п.46-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	447	370,59	14,73	165652	6583	54435	76280	261287
					234,08	2,93	104634	1311		19355	
30	С123-010501-1106 2301-0501-1106 РСНБ РК 2015	п.47-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	152,51	237,00	--	36145	--	36145	--	39036
					--	--	--	--		2892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	п.48-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	451,47	24,00	--	10835	--	10835	--	11702
					--	--	--	--		867	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				525850	37227	280300	158037	738599
							208322	11175	--	54712	
Стоимость монтажных работ			Тенге				478870				
Материалы			Тенге				79932				
Всего заработная плата			Тенге					219497			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				153388				
		Накладные расходы	Тенге				158038				
		Сметная прибыль	Тенге				50953				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				687861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					219497			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				46980				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				46980				
		Сметная прибыль	Тенге				3758				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				50739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				738599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					219497			
РАЗДЕЛ 3. Домофонная связь											
32	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	п.50-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	15312,89	1873,96	61252	7496	6488	30012	98565
					11817,00	483,12	47268	1932		7301	
33	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	п.51-Блок вызова БВД-314R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	8340,00	--	33360	--	33360	--	36029
					--	--	--	--		2669	
34	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	п.52-Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	961,75	24,75	7694	198	--	5688	14452
					937,00	10,98	7496	88		1071	
35	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	п.53-Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	9125,00	--	36500	--	36500	--	39420
					--	--	--	--		2920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	п.54-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	15070,00 --	-- --	60280 --	-- --	60280	-- 4822	65102
37	Ц13-100202-0203 1310-0202-0203 РСНБ РК 2015	п.55-Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	20	5776,95 3939,00	553,67 142,74	115539 78780	11073 2855	25686	49797 13227	178563
38	С123-080504-1110 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	п.56-Блок коммутаций БК- 4М, для многоквартирных домофонов	шт.	20	3649,00 --	-- --	72980 --	-- --	72980	-- 5838	78818
39	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	п.57-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	578,48 570,50	-- --	2314 2282	-- --	32	1712 322	4347
40	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	п.58-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	10406,00 --	-- --	41624 --	-- --	41624	-- 3330	44954
41	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	п.59-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	578,48 570,50	-- --	2314 2282	-- --	32	1712 322	4347
42	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	п.60-Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	3514,00 --	-- --	14056 --	-- --	14056	-- 1124	15180
43	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	п.61-Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	6771,00 --	-- --	27084 --	-- --	27084	-- 2167	29251
44	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	п.62-Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	194,00 --	-- --	34920 --	-- --	34920	-- 2794	37714
45	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	п.63-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	60	578,48 570,50	-- --	34709 34230	-- --	479	25673 4831	65212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	п.64-Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	1651,00	--	99060	--	99060	--	106985
					--	--	--	--		7925	
47	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	п.65-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	15312,89	1873,96	61252	7496	6488	30012	98565
					11817,00	483,12	47268	1932		7301	
48	С123-080306-0309 2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	п.66-Блок питания БПД	шт.	4	12136,00	--	48544	--	48544	--	52428
					--	--	--	--		3884	
49	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	п.67-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	73	370,59	14,73	27053	1075	8890	12457	42671
					234,08	2,93	17088	214		3161	
50	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	п.68-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	73,73	78,00	--	5751	--	5751	--	6211
					--	--	--	--		460	
51	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	п.69-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73	72,56	0,80	5297	59	1354	2810	8755
					53,20	0,27	3884	19		649	
52	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.70-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	495	717,88	329,31	355353	163006	127126	82352	472721
					131,76	99,31	65221	49156		35016	
53	С123-060408-0504 2306-0408-0504 РСНБ РК 2015	п.71-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КВСМ 1Х2х0,8	км	0,42024	43468,00	--	18267	--	18267	--	19728
					--	--	--	--		1461	
54	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	п.72-Кабели для монтажа систем сигнализации марки КВСМ 2х2х0,80	км	0,0204	106231,00	--	2167	--	2167	--	2340
					--	--	--	--		173	
55	С123-060408-0520 2306-0408-0520 РСНБ РК 2015	п.73-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КВСМ 4х2х0,80	км	0,07752	155503,00	--	12055	--	12055	--	13019
					--	--	--	--		964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-060302-0205 2306-0302-0205 РСНБ РК 2015	п.74-Кабели для сигнализации и блокировки марки КВВГ 7х2х0,75 ГОСТ 51312-99	км	0,0612	525198,00	--	32142	--	32142	--	34713
					--	--	--	--		2571	
57	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.75-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93/КРТП-10	шт.	20	1160,00	--	23200	--	23200	--	25056
					--	--	--	--		1856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1234765	190403	738565	242225	1595146
							305799	56197	--	118159	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1201930				
	Материалы		Тенге				176574				
	Всего заработная плата		Тенге					361996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529155				
		Накладные расходы	Тенге				242224				
		Сметная прибыль	Тенге				115532				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1559687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					361996			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27084				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27084				
		Сметная прибыль	Тенге				2167				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29251				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5751				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5751				
		Сметная прибыль	Тенге				460				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1595148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					361996			
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									
58	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.76-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3449,96	5,66	3450	6	--	2480	6404
					3444,30	--	3444	--		474	
59	С123-080502-0417 2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	п.77-Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus	шт.	1	27801,00	--	27801	--	27801	--	30025
					--	--	--	--		2224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.78-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4022,18	10,28	16089	41	--	11554	29854
					4011,90	--	16048	--		2211	
61	С123-080501-2151 2308-0501-2151 РСНБ РК 2015	п.79-Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus	шт.	4	26835,00	--	107340	--	107340	--	115927
					--	--	--	--		8587	
62	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	п.80-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	15312,89	1873,96	15313	1874	1622	7503	24641
					11817,00	483,12	11817	483		1825	
63	С123-080306-0307 2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	п.81-Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	7027,00	--	7027	--	7027	--	7589
					--	--	--	--		562	
64	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	п.82-Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ/WD10PURX	шт.	2	23693,00	--	47386	--	47386	--	51177
					--	--	--	--		3791	
65	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.83-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	48	306,58	45,65	14716	2191	4353	6317	22715
					170,24	12,53	8172	602		1683	
66	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	п.84-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	104	370,59	14,73	38541	1532	12665	17748	60792
					234,08	2,93	24344	305		4503	
67	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	п.85-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	153,52	24,00	--	3684	--	3684	--	3979
					--	--	--	--		295	
68	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	п.86-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	152	72,56	0,80	11029	122	2821	5851	18230
					53,20	0,27	8086	41		1350	
69	Ц13-100105-0303 1310-0105-0303 РСНБ РК 2015	п.87-Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях	м	8	194,39	28,96	1555	232	5	840	2587
					164,70	7,47	1318	60		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-060401-0102 2306-0401-0102 РСНБ РК 2015	п.88-Кабели связи КВК 2х0,75	км	0,1632	175289,00	--	28607	--	28607	--	30896
					--	--	--	--		2289	
71	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.89-Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	901,23	18,27	901	18	107	561	1579
					775,88	3,20	776	3		117	
72	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	п.90-Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1241,00	--	1241	--	1241	--	1340
					--	--	--	--		99	
73	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	п.91-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	564,27	--	564	--	4	342	978
					560,00	--	560	--		72	
74	С123-070202-0521 2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	п.92-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	1	1079,00	--	1079	--	1079	--	1165
					--	--	--	--		86	
75	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	п.93-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22457,19	6424,00	22457	6424	1759	11813	37012
					14274,00	2133,60	14274	2134		2742	
76	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	п.94-Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1	38347,00	--	38347	--	38347	--	41415
					--	--	--	--		3068	
77	Ц13-100204-0102 1310-0204-0102 РСНБ РК 2015	п.95-Устройство автоматического ввода программ. Монтаж оборудования	устройство	1	41214,58	6047,78	41215	6048	31	22384	68687
					35136,00	1559,16	35136	1559		5088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				428342	18487	285879	87393	556992
							123975	5186	--	41258	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				424658				
		Материалы	Тенге				23368				
		Всего заработная плата	Тенге					129161			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				258828				
		Накладные расходы	Тенге				87393				
		Сметная прибыль	Тенге				40964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				553015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					129161			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3684				
		Сметная прибыль	Тенге				295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				556994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					129161			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5021322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1262541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					327815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97325			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2146001		
		- Накладные расходы	Тенге							913017	
		- Сметная прибыль	Тенге							371952	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**5021322**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**45192**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**5066514**				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**86131**				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				**5152645**				
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**4727698**				
	НДС 12%		Тенге				**567324**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**5295021,29**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Курылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2021 года
Смета № 2-1-1-3К Общестроительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ									
		Фундаменты АС88									
1	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.1-Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	104	1135,58	76,66	118101	7972	28279	70465	203651
					787,02	59,92	81850	6232		15085	
2	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.2-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	94,8	2912,17	197,07	276074	18682	80	217799	533383
					2714,26	157,56	257312	14937		39510	
3	СТПРАЙС	п.3-Термопанели	м2	322,39	4910,71	--	1583164	--	1583164	--	1709817
					--	--	--	--		126653	
		Перекрытие АС33-37									
		Блок-секция 1									
4	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.4-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,34	4256,00	--	61031	--	61031	--	65914
					--	--	--	--		4882	
		Блок-секция 2									
5	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.5-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,34	4256,00	--	61031	--	61031	--	65914
					--	--	--	--		4882	
		Блок-секция 4									
6	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.6-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,34	4256,00	--	61031	--	61031	--	65914
					--	--	--	--		4882	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2160431	26655	1794616	288264	2644593
						339162	21169	--	195894	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2160431				
Материалы		Тенге				28358				
Всего заработная плата		Тенге					360331			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1583164				
Местные материалы		Тенге				183093				
	Накладные расходы	Тенге				288265				
	Сметная прибыль	Тенге				195896				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2644592				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
	Сметная заработная плата	Тенге					360331			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2644592				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
	Сметная заработная плата	Тенге					360331			
	РАЗДЕЛ 2. Окна, двери									
	Окна АС-19, АС-20									
	Блок-секция 1									
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.7-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	9,211	3758,68	155,93	34621	1436	21723	10871	49131
					1244,37	66,95	11462	617		3639	
	Двери АС-21, АС-22										
	Блок-секция 1										
8	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.8-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,0354	9861,00	--	355345	--	355345	--	383773
					--	--	--	--		28428	
	Блок-секция 2										
9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.9-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531	9861,00	--	533018	--	533018	--	575659
					--	--	--	--		42641	
	Блок-секция 3										
10	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.10-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531	9861,00	--	533018	--	533018	--	575659
					--	--	--	--		42641	
	Блок-секция 4										
11	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.11-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36,0354	9861,00	--	355345	--	355345	--	383773
					--	--	--	--		28428	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1811347	1436	1798449	10871	1967995
							11462	617	--	145777	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1811347				
Материалы			Тенге				21723				
Всего заработная плата			Тенге					12079			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1776725				
	Накладные расходы		Тенге				10871				
	Сметная прибыль		Тенге				145777				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				1967995				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					12079			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1967995				13
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					12079			

РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы

Блок-секция 1, 4 АС-26,27, АС-30 прим.2

Стены

12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.12-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2215,4	925,88	17,41	2051198	38575	297583	1381109	3706891
					774,14	5,12	1715040	11346		274585	
13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.13-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	239,02	4117,71	20,90	984215	4996	605736	301713	1388803
					1562,56	15,31	373483	3659		102874	

Блок-секция 2, 3 АС-25,28, АС-29 прим. 2

Стены

14	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.14-Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2437,1	920,35	17,41	2242976	42435	313873	1519319	4063279
					774,14	5,12	1886668	12481		300984	
15	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.15-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	321,22	4117,71	20,90	1322691	6715	814050	405474	1866418
					1562,56	15,31	501926	4917		138253	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6601081	92720	2031242	3607615	11025391
							4477116	32402	--	816696	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6601081				
	Материалы		Тенге				2031244				
	Всего заработная плата		Тенге					4509519			
		Накладные расходы	Тенге				3607615				
		Сметная прибыль	Тенге				816696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11025391				4325
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4509519			
		Сметная заработная плата	Тенге				11025391				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								4325
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4509519			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Вентшахты АС-47-48

В6

16	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.28-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,3552667	4001,99	238,30	97470	5804	64583	26209	133573
					1111,99	45,13	27083	1099		9894	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				97470	5804	64583	26209	133573
Стоимость общестроительных работ		Тенге				27083	1099	--	9894	
Материалы		Тенге				97470				
Всего заработная плата		Тенге				64583				
	Накладные расходы	Тенге					28182			
	Сметная прибыль	Тенге				26209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9894				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133573				
	Сметная заработная плата	Тенге								30
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					28182			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				133573				
	Сметная заработная плата	Тенге								30
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					28182			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									15771552
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4854823				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126615			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55287			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5688890		
	- Накладные расходы	Тенге							3932959	
	- Сметная прибыль	Тенге							1168261	
ИТОГО по акту:		**Тенге**				**15771552**				
Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**141944**				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**15913496**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**270529**				
Итого с зимним удорожанием		Тенге				**16184025**				
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**14849302**				
НДС 12%		Тенге				**1781916**				
Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**16631218,56**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2021 года
Смета № 2-1-1-4К Общестроительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		Отделочные работы									
		Блок-секция 1, 4 АС-26,27, АС-30 прим.2									
		Потолок									
1	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	п.1-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1054,74	335,65	2,48	354025	2610	6300	408602	823638
					327,20	1,10	345115	1158		61010	
2	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.2-Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1319,2	1559,83	7,25	2057726	9558	1473810	459486	2718589
					435,38	--	574358	--		201377	
		Блок-секция 2, 3 АС-25,28, АС-29 прим. 2									
		Потолок									
3	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	п.3-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1054,74	335,65	2,48	354025	2610	6300	408602	823638
					327,20	1,10	345115	1158		61010	
4	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.4-Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1540,5	1559,83	7,25	2402916	11161	1721047	536567	3174641
					435,38	--	670708	--		235159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5168692	25939	3207457	1813257	7540506
							1935296	2316	--	558556	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5168692				
		Материалы	Тенге				3207456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1937613			
		Накладные расходы	Тенге				1813258				
		Сметная прибыль	Тенге				558556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7540506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1865
		Сметная заработная плата	Тенге					1937613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7540506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1865
		Сметная заработная плата	Тенге					1937613			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7540506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1935296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25939			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3207457		
		- Накладные расходы	Тенге							1813257	
		- Сметная прибыль	Тенге							558556	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**7540506**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**67865**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**7608371**				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**129342**				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				**7737713**				
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**7099571**				
	НДС 12%		Тенге				**851949**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**7951519,50**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства
акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Құрылыста
экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты
эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514,
№ KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирного жилого дома по адресу: г.Рудный, ул.Восточная, строительный участок 5
Наименование объекта: 60 квартирныйжилой дом
Договор: Договор №111 от 19.12.2019г.

Акт №10-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2021 года

Смета № 2-1-2-1К Отопление и вентиляция (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление (ВКЛЮЧИТЬ)									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.1-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	243,3	1049,04	14,74	255231	3587	115130	134880	421320
					561,10	4,60	136514	1118		31209	
2	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	п.2-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1432	2575,00	--	3687400	--	3687400	--	3982392
					--	--	--	--		294992	
3	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	п.3-Пробки радиаторные	шт.	720	79,00	--	56880	--	56880	--	61430
					--	--	--	--		4550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3999511	3587	3859410	134880	4465142
							136514	1118	--	330751	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56880				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56880				
		Сметная прибыль	Тенге				4550				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				61430				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3942631				
		Материалы	Тенге				115130				
		Всего заработная плата	Тенге					137633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3687400				
		Сдача и испытание	Тенге				4081				
		Накладные расходы	Тенге				134880				
		Сметная прибыль	Тенге				326201				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				4403712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					137633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4465143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					137633			
		РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой пункт (ВКЛЮЧИТЬ)									
4	51-040201-0608 5104-0201-0608 РСНБ РК 2015	п.4-Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	5633888,00	--	5633888	--		--	5633888
					--	--	--	--	5633888	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5633888	--	--	--	5633888
							--	--	5633888	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5633888				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5633888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5633888				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10099030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1118			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3859410		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5633888		
		- Накладные расходы	Тенге							134880	
		- Сметная прибыль	Тенге							330751	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**10099030**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**40186**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**10139216**				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**76591**				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				**10215807**				
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**9373292**				
	НДС 12%		Тенге				**1124795**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**10498087,55**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Курылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					137633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4465143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					137633			
		РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой пункт (ВКЛЮЧИТЬ)									
4	51-040201-0608 5104-0201-0608 РСНБ РК 2015	п.4-Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	5633888,00	--	5633888	--		--	5633888
					--	--	--	--	5633888	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5633888	--	--	--	5633888
							--	--	5633888	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5633888				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5633888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5633888				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10099030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1118			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3859410		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5633888		
		- Накладные расходы	Тенге							134880	
		- Сметная прибыль	Тенге							330751	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**10099030**				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**40186**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**10139216**				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**76591**				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				**10215807**				
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91752836		**Тенге**				**9373292**				
	НДС 12%		Тенге				**1124795**				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				**10498087,55**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного"

_____ Жакенов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: ТОО "Курылыста экспертиза", Приказ №65-ТН от 03.12.2019г. Аттестаты эксперта технадзора № KZ88VJE00024706, № KZ34VJE00024514, № KZ61VJE00024513

_____ Некрасова И.В.