Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: "Развитие сетей водоснабжение и водоотведение Ауэзовского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Таутуль-3".

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 12 декабря 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	
		№040740002533 /170093/08	15.06.2017г.					Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		ВСЕГО с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	1 145 956 323,1	44 642 857,14						5 357 142,9	50 000 000,0

Зам.Руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

м.п.

Директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

12.12.2017г.

Форма 2

Наименование стройки - Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Таугуль-3"

Наименование объекта - Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Таугуль-3"(часть 1)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Договор: №040740002533/170093/00 от 15.06.2017г. Объект номер - 372-14-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2017г.

Сети водопровода и канализации (часть 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. на

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети канализации								
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
162	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях	4142,75896	149,18	144,69	618015	599406	102549	0,03	110
		м3		4,37	21,14	18123	87598	97	0,08	311
163	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПТАСНГ" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях прямоугольного сечения	221,779859	155,39	150,72	34462	33426	5719	0,03	6
		м3		4,56	22,03	1011	4885	97	0,08	17
164	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	218,226941	537,17	--	117224	--	132463	3,42	747
		м3		537,17	--	117224	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	112,492727	812,48	--	91398	--	103279	4,88	549
		м3		812,48	--	91398	--	113	--	--
166	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	264,575735	64,69	60,22	17115	15932	6864	0,03	8
		м3		4,47	22,27	1184	5892	97	0,09	24
167	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	66,1439337	114,82	--	7594	--	8582	0,71	47
		м3		114,82	--	7594	--	113	--	--
168	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	8920,99112	176,40	176,40	1573663	1573663	314733	--	--
		т		--	35,28	--	314733	100	0,74	6609
169	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4695,25849	3,76	3,24	17642	15232	7287	--	16
		м3		0,48	1,12	2254	5259	97	--	17
170	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	525,454311	477,38	7,84	250841	4121	23243	0,23	122
		м2		36,23	2,92	19035	1535	113	0,01	7
171	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	812,028695	80,36	77,91	65253	63264	10819	0,01	12
		м3		2,35	11,39	1908	9245	97	0,04	33
172	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	1542,85452	176,40	176,40	272160	272160	54432	--	--
		т		--	35,28	--	54432	100	0,74	1143
173	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	812,028695	192,26	--	156118	--	176414	1,39	1130
		м3		192,26	--	156118	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м ПГС	3740,65112	8,71	8,71	32576	32576	10259	--	--
		м3		--	2,83	--	10576	97	0,01	41
175	С143008-109 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные	4301,74879	445,00	--	1914278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3740,65112	16,16	13,80	60449	51610	18214	0,01	52
		м3		1,86	3,16	6969	11808	97	0,01	52
177	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3740,65112	29,49	6,18	110324	23127	84581	0,15	555
		м3		23,31	--	87196	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5339113	2684516			3354
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
178	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр на сущ. водопроводе)	0,009	175009,15	75911,27	1575	683	1280	432,40	4
		км		80730,00	28677,26	727	258	130	140,06	1
179	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	9,036	1442,00	--	13030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,09	570923,12	93139,59	51383	8383	10625	319,70	29
		км		55631,25	35184,83	5007	3167	130	171,84	15
181	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр на сущ. водопроводе)	0,0115	197457,46	82641,08	2271	950	1894	507,15	6
		км		95478,75	31218,19	1098	359	130	152,47	2
182	С130806-105 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	11,546	1644,00	--	18982	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0115	699714,71	108215,56	8047	1244	1574	371,45	4
		км		64428,75	40879,91	741	470	130	199,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,59068	590021,61	1994,01	348514	1178	54411	415,15	245
		км		70110,90	747,79	41413	442	130	3,65	2
191	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,19848	1004937,35	22847,00	199460	4535	20993	431,25	86
		км		72801,90	8556,87	14450	1698	130	41,79	8
192	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,6983	2820679,98	49393,49	1969681	34491	137841	795,34	555
		км		133346,81	18495,44	93116	12915	130	90,33	63
193	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,16565	170220,92	2282,54	28197	378	14171	384,10	64
		км		64946,25	861,64	10758	143	130	4,21	1
194	С130808-37	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150 ГОСТ 9583-75	165,65	4819,00	--	798267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0191	213343,98	26945,60	4075	515	1968	412,85	8
		км		69086,25	10179,22	1320	194	130	49,71	1
196	С130808-38	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 200 ГОСТ 9583-75	19,1	6678,00	--	127550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0122-6-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 400 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0035	333111,00	165821,55	1166	580	918	836,05	3
		км		139207,50	62640,79	487	219	130	305,93	1
198	С130808-42	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 400 ГОСТ 9583-75	3,5	17530,00	--	61355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4. Колодцы - 43 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	99,71	6931,55	1769,68	691145	176455	326781	11,10	1107
		м3		1858,34	662,66	185295	66074	130	3,24	323
217	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	48	3422,00	--	164256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	70	5223,00	--	365610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	27,95	13312,00	--	372070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	52	393,00	--	20436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
221	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,74709	110909,00	--	82859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0107-20-3	Соединительные элементы	1,31925	149428,02	2100,01	197133	2770	18671	49,11	65
		т		9315,00	794,36	12289	1048	140	3,88	5
223	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	44,85	35,31	0,10	1584	5	206	0,03	1
		м2		5,05	0,06	226	3	90	--	--
224	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	44,85	71,93	0,14	3226	6	131	0,02	1
		м2		3,19	0,06	143	3	90	--	--
226	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	22	5232,00	--	115104	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	550,8816	251,62	4,39	138610	2420	28997	0,24	134
		м2		42,95	1,66	23662	912	118	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев	10,75	1233,42	116,02	13259	1247	2363	0,98	11
		м3		142,31	43,99	1530	473	118	0,21	2
229	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	8,6	3583,23	75,91	30816	653	2292	1,55	13
		м3		225,11	28,67	1936	247	105	0,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2196109	183556			1332
		РАЗДЕЛ 5. Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								
230	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	2,001615	22220,81	488,06	44478	977	28891	68,20	137
		км		10919,25	183,71	21856	368	130	0,90	2
231	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	3,339	4778,62	99,59	15956	333	2110	3,52	12
		м3		564,08	37,63	1883	126	105	0,18	1
232	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	25,2	766,27	356,79	19310	8991	14231	1,76	44
		шт		294,98	108,41	7433	2732	140	0,44	11
233	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, люборы объемом до 0,2 м3	0,819	25200,00	--	20639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0106-1-20	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	5,04	4853,88	358,02	24464	1804	3400	3,24	16
		м3		507,15	135,25	2556	682	105	0,66	3
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
		РАЗДЕЛ 7.Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)								
235	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1192,02867	469,33	195,05	559453	232510	442256	1,78	2125
		м3		274,28	4,68	326944	5580	133	0,02	19
236	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2145,65161	31,17	31,17	66869	66869	46808	--	--
		т		--	21,82	--	46808	100	0,46	987
237	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	2145,65161	176,40	176,40	378493	378493	75699	--	--
		т		--	35,28	--	75699	100	0,74	1590
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			12298434	3610986			8023
			Тенге			1264883	726582			11300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12068460				
	Материалы -		Тенге			3080630				
	Всего заработная плата -		Тенге				1991465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1537474				
	Местные материалы -		Тенге			2574486				
		Накладные расходы -	Тенге			2297949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344692			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15228393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20472
		Сметная заработная плата -	Тенге				2336157			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82859				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4972				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87831				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147116				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155942				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			15472166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20472
		Сметная заработная плата -	Тенге				2336157			
		Временные здания и сооружения	1,50%			232 082				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,070%			325 078				
		Затраты на выслугу лет	1%			157 042				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			62 817				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,92774194			47 573 420				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			951 468				
		НДС	12%			5 822 987,0				
		ВСЕГО:				54 347 875,0				
		тендерная скидка	8%			4 347 830,0				
		ИТОГО:				50 000 045,0				

КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ТОО "Агидель-АС"

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"