Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Декларация о соответствии

«3» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-АС», Алматы, пр. Абая 54/1 кв. 1-2,**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **генерального директора Брискина Алексея Игоревича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. «Таугуль-3».***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, площадь Республики, 4, руководитель Исахов Максут Пернебаевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя):

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Tes Group Construktion», ТОО «Grandis Kurylys», ТОО «GIRA –AST», ИП «НВК», ТОО «BAQ BEREKET".

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СК Техно-Стандарт» №372-14-1-НВК**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» № 04-36/171 от 14.07.2016 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Сети водопровода и канализации имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина трассы канализации	м.п.	19655,0	19198,63
Труба хризотилцементная напорная д150мм	м.п.	9252,5	8820,55
Труба хризотилцементная д200мм	м.п.	6820,1	6845,06
Труба хризотилцементная д300мм	м.п.	1659,2	1770,8
Труба хризотилцементная д400мм	м.п.	1396,6	1413,66
Труба чугунная ВЧШГ д150мм	м.п.	353,1	269,56
Труба чугунная ВЧШГ д200мм	м.п.	65,8	79
Труба чугунная ВЧШГ д300мм	м.п.	48,9	0
Труба чугунная ВЧШГ д400мм	м.п.	7,0	0
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д530х8 мм (футляр)	м.п.	95,4	95,4
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д426х7 мм (футляр)	м.п.	310,4	310,4
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д377х6 мм (футляр)	м.п.	75,2	75,2

Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д325х6 мм (футляр)	м.п.	20,9	20,9
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д273х5 мм (футляр)	м.п.	11,5	11,5
Труба стальная э/с с изоляцией типа «весьма усиленная» д219х5 мм (футляр)	м.п.	9	9
Ж/б колодцы д1500 мм	шт	778	776
Общая длина трассы водопровода		21711,4	28382,29
Труба ПЭ100 SDR 17 д315х18,7мм	м.п.	0	100,35
Труба ПЭ100 SDR 17 д225х13,4мм	м.п.	559,3	566,43
Труба ПЭ100 SDR 17 д110х6,6мм	м.п.	16973,9	16343,8
Труба ПЭ100 SDR 17 д75х4,5мм	м.п.	10,3	0
Труба ПЭ100 SDR 17 д63х3,8мм	м.п.	1314,7	1848,86
Труба ПЭ100 SDR 17 д50х3,0мм	м.п.	702	474,4
Труба ПЭ100 SDR 17 д40х2,4мм	м.п.	22,5	2,22
Труба ПЭ100 SDR 17 д32х2,0мм	м.п.	153,6	8916,46
Труба ПЭ100 SDR 11 д25х2,3мм	м.п.	250,5	100,78
Труба ПЭ100 SDR 11 д20х2,0мм	м.п.	408,1	16,03
Труба стальная электросварная д426х7мм (футляр)	м.п.	156,2	156,2
Труба стальная электросварная д325х6мм (футляр)	м.п.	326,5	326,5
Труба стальная электросварная д273х5мм (футляр)	м.п.	17,0	17,0
Труба стальная электросварная д219х5мм (футляр)	м.п.	95,6	95,6

Гидрант пожарный	шт.	89	92
Кран шаровой д40 мм	шт.	152	62
Задвижка стальная д50мм	шт.	30	32
Задвижка стальная д80мм	шт.	0	1
Задвижка стальная д100мм	шт.	161	159
Задвижка стальная д200мм	шт.	5	4
Задвижка стальная д300мм	шт.	5	1
Ж/б колодцы д1000 мм	шт.	0	4
Ж/б колодцы д1500 мм	шт.	593	654
Ж/б колодцы д2000 мм	шт.	124	50
Разбор и восстановление асфальтового покрытия	м2	102953,7	102953,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Канализационные сети приняты самотечными, с подключением к существующим канализационным сетям. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. Сети канализации проложены из хризотилцементных напорных труб диаметрами 150мм, 200мм, 300мм, 400мм. На сети установлены канализационные колодцы из железобетонных элементов. В местах перехода под автомобильными дорогами, канализационные участки проложены в стальных футлярах диаметрами 530х8мм, 426х7мм, 377х6мм, 273х5мм, 219х5мм с наружной изоляцией типа «Весьма усиленная».***

Распределительные сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 диаметрами 225х13,4мм, 110х6,6мм, 75х4,5мм, 63х3,8 мм, 50х3,0 мм, 40х2,4 мм, 32х2,0 мм и ПЭ100 SDR 11 диаметрами 25х2,3 мм, 20х2,0 мм. В местах перехода под автомобильными дорогами, водопроводные участки проложены в стальных футлярах диаметром 426х7мм, 325х6мм,

273х5 мм, 219х4мм с наружной изоляцией типа «Весьма усиленная». На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2017 года**

(месяц. год)

окончание работ: **ноябрь 2018 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев**: 12**

фактически, месяцев**: 14**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Холдинг Алматы су», директор Усенбаев Е.О.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,)

Исполнительная документация получена.

Генеральный
Директора ГКП «Холдинг Алматы Су»
Усенбаев Е.О. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **считает** объект: ***«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации в мкр. «Таугуль-3».***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к эксплуатации и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «Агидель-АС» _____ **Брискин.А.И**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, подпись, дата)